возврат

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

аказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард ПГС",120000, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда г., мкр.Саяхат,ул.Саяхат-35,, дом № 30, тел.: 8 7242 30 43 79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

сполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой",120012, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда г., Сабит Муканова, дом № 105 А** — **980140004692**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

оговор (контракт) Договор №19 от 28.04.2021

Номер документа	Дата составления
2	07.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50-квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда			раб	1	134 665 000,00	134 665 000,00
				Итого	1	x	134 665 000,00

ведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Исаков Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.06.2022

М.П.

Возврат

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019 г. №178

Генподрядчик: **ТОО "Авангард ПГС"**
Субподрядчик: **ТОО "Интегрострой"**
Наименование строительство и его адрес: **«Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»**

Справка
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№19	28.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие допол-нительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**656 137 973.23**								
в.т.ч. за отчетный месяц	**134 665 000**	120 236 607						14 428 393	**134 665 000**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Авангард ПГС"
_____ **Искаков Р. С.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой"
_____ **Искаков Б.К.**

ный подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"
рядчик: ТОО "Интегрострой"

аименование объекта: «Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»

А К Т
выполненных работ за июнь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
1	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка металлических дверных блоков**	м2	7,2		2301,35	133,44	16570	961	858	13646	32633
		НР - 90%; СП - 8%				2048,75	57,11	14751	411		2417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2105-0302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0005	0,0036	216144,00				778		
1.2	2109-0105-0400	**Полотна для дверных блоков деревянные**	м2	0,91	6,552	--				--		
2	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	7,2		40518,00	--	291730	--	291730	--	315068
		СП - 8%				--	--	--	--		23338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					308299	961	292588	13646	347701
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					14751	411	--	25755	
		Материалы	Тенге					16570				
		Всего заработная плата	Тенге					858				
		Накладные расходы	Тенге						15162			
		Сметная прибыль	Тенге					13646				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					32633				
		Сметная заработная плата	Тенге									11
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге						15162			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					291730				
		Сметная прибыль	Тенге					291730				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					23338				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					315068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					347701				
		Сметная заработная плата	Тенге									11
									15162			
		РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА										

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	449,83		380,84	2,39	171315	1074	7103	130949	326445
		НР - 80%; СП - 8%				362,67	1,22	163138	548		24181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0006	0,269898	19224,00				5189		
3.2	2113-0804-1101	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	0,0074	3,328742	575,00				1914		
4	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	4,04		3131,23	44,72	12650	181	3357	7363	21614
		НР - 80%; СП - 8%				2255,40	22,82	9112	92		1601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2102-0402-0302	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98**	м3	0,043	0,17372	18881,00				3280		
5	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	325		403,76	2,72	131222	885	2108	151818	305684
		НР - 118%; СП - 8%				394,55	1,32	128229	430		22643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0004	0,13	16214,00				2108		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					315187	2140	12568	290130	653743
								300479	1071	--	48425	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					315187				
	Материалы		Тенге					12568				
	Всего заработная плата		Тенге						301550			
		Накладные расходы	Тенге					290131				
		Сметная прибыль	Тенге					48425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					653743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									239
		Сметная заработная плата	Тенге						301550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					653743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									239
		Сметная заработная плата	Тенге						301550			
		РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		ПРИЯМОК (500x500x250)-3ШТ										
6	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,03813		591567,54	9046,50	22556	345	20319	1876	26388
		НР - 93%; СП - 8%				49617,90	3296,76	1892	126		1955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2106-0801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**	т	1	0,03813	497896,00				18985		
		ПРИЯМОК (900x800x300)-1ШТ										
7	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,103425		591567,54	9046,50	61183	936	55115	5090	71574
		НР - 93%; СП - 8%				49617,90	3296,76	5132	341		5302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	1109-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,103425	497896,00				51495		
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 ШТ										
8	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки. Монтаж	т конструкций	0,380256		56934,97	6874,89	21650	2614	1365	12564	36951
		НР - 69%; СП - 8%				46472,40	1414,60	17671	538		2737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7	0,646435	359,00				232		
8.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,002282	211178,00				482		
8.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000228	575615,00				131		
8.4	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,380256	--				--		
8.5	2405-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000738	425928,00				314		
9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,029472		897038,12	1317,12	26438	39	19297	6478	35548
		НР - 91%; СП - 8%				240966,00	561,69	7102	17		2633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,029472	654755,00				19297		
10	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,2		890,60	1,03	4631	5	686	3154	8408
		НР - 80%; СП - 8%				757,76	0,51	3940	3		623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,2792	458,00				586		
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	--		81,26	1,70	--	--	--	--	--
						25,92	0,26	--	--		--	
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ										
12	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,16432		27002,62	12552,35	4437	2063	1219	1192	6079
		НР - 69%; СП - 8%				7026,60	3483,23	1155	572		450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000822	473432,00				389		
12.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000657	633849,00				417		
12.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,320424	359,00				115		
12.4	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,16432	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	[illegible]	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000319	425928,00				136		
[illegible]	1103-0701-0103 ТСН РК 3018 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,172		165646,75	39726,22	28491	6833	935	15856	47895
		НР - 69%; СП - 8%				120484,00	13120,16	20723	2257		3548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,003698	206076,00				762		
14	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00768		268025,00	--	2058	--	2058	--	2223
		СП - 8%				--	--	--	--		165	
15	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,988		890,60	1,03	4442	5	657	3026	8066
		НР - 80%; СП - 8%				757,76	0,51	3780	3		597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,227048	458,00				562		
16	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,148		97544,94	1416,50	14437	210	10786	3173	19019
		НР - 90%; СП - 8%				23249,20	574,93	3441	85		1409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,005624	216144,00				1216		
16.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,02368	53008,00				1255		
16.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,12284	58091,00				7136		
17	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,148		8831,59	57,51	1307	9	1168	121	1542
		НР - 90%; СП - 8%				881,40	25,34	130	4		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000992	1148482,00				1139		
18	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	11,48		2940,95	99,38	33762	1141	10438	20698	58817
		НР - 92%; СП - 8%				1932,30	27,46	22183	315		4357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,061992	53008,00				3286		
18.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,0574	54841,00				3148		

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	[illegible]	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,001217	1588635,00				1933		
[illegible]	[illegible]	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2		12,69688	2538,00	--	32225	--	32225	--	34803
		СП - 8%				--	--	--	--		2578	
[illegible]	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		11,48	307,54	2,67	3531	31	3116	357	4199
		НР - 90%; СП - 8%				33,41	1,18	384	14		311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,00264	1148482,00				3032		
		ОГМ-1-10ШТ										
21	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,05852	58714,02	2492,92	3436	146	268	2104	5983
		НР - 69%; СП - 8%				51632,80	478,48	3022	28		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000193	633849,00				122		
21.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,08778	359,00				32		
21.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000082	219502,00				18		
21.4	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,05852	--				--		
21.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000114	425928,00				48		
22	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление ограждений	т конструкций		0,05852	165646,75	39726,22	9694	2325	318	5395	16295
		НР - 69%; СП - 8%				120484,00	13120,16	7051	768		1207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,001258	206076,00				259		
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,11188	81,26	1,70	90	2	59	20	119
		НР - 69%; СП - 8%				25,92	0,26	29	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,0001	527877,00				53		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					274368	16702	160029	81104	383909
								97633	5069	--	28438	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					206660				
	Материалы		Тенге					121644				
	Всего заработная плата		Тенге						48918			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					34283				
		Накладные расходы	Тенге					43994				
		Сметная прибыль	Тенге					20052				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					270706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						48918			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		[illegible] монтажных работ	Тенге					67708				
		[illegible]	Тенге					4106				
		[illegible] заработная плата	Тенге						53784			
		Накладные расходы	Тенге					37111				
		Сметная прибыль	Тенге					8386				
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ	Тенге					113204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	Тенге						53784			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					383910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
		Сметная заработная плата	Тенге						102703			
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ										
24	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	107,71		14293,26	2103,50	1539527	226568	412124	884195	2617620
		НР - 93%; СП - 8%				8363,52	463,40	900835	49913		193898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,23	24,7733	16555,00				410122		
25	2108-0101-0200 РСНБ РК 2015	**Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен**	шт.	312		28,00	--	8736	--	8736	--	9435
		СП - 8%				--	--	--	--		699	
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ										
26	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	56		13611,80	2419,90	762261	135514	237095	392027	1246631
		НР - 93%; СП - 8%				6958,08	569,32	389652	31882		92343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,225	12,6	16555,00				208593		
		ПАРАПЕТ, ВЫСТУПЫ										
27	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	211		11799,33	1983,30	2489659	418476	726995	1335832	4131530
		НР - 93%; СП - 8%				6370,56	436,92	1344188	92190		306039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,207	43,677	16555,00				723073		
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	[illegible]	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**178**		**2176,02**	**108,59**	**387332**	**19329**	**59403**	**291294**	**732915**
		НР - 93%; СП - 8%				**1733,71**	**25,95**	**308600**	**4619**		**54290**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	**2102-0401-2808**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0207**	**3,6846**	**16119,00**				**59392**		
39	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**178**		**289,96**	**--**	**51612**	**--**	**--**	**47999**	**107580**
		НР - 93%; СП - 8%				**289,96**	**--**	**51612**	**--**		**7969**	
30	**1106-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство**	**м3**	**1,776**		**9495,96**	**4008,77**	**16865**	**7120**	**937**	**9338**	**28299**
		НР - 91%; СП - 8%				**4959,25**	**818,34**	**8808**	**1453**		**2096**	
31	**2102-0402-0104 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**1,80264**		**20767,00**	**--**	**37435**	**--**	**37435**	**--**	**40430**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2995**	
32	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2772**		**271125,00**	**--**	**75156**	**--**	**75156**	**--**	**81168**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6012**	
33	**1111-0101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**17,76**		**149,46**	**3,59**	**2654**	**64**	**274**	**2198**	**5240**
		НР - 94%; СП - 8%				**130,40**	**1,24**	**2316**	**22**		**388**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	**2113-0101-0101**	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**0,0006**	**0,010656**	**25711,00**				**274**		
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
34	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**124**		**11200,74**	**1569,15**	**1388892**	**194574**	**443524**	**740517**	**2299761**
		НР - 93%; СП - 8%				**6054,79**	**366,62**	**750794**	**45460**		**170353**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	**2102-0401-2809**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,216**	**26,784**	**16555,00**				**443409**		
35	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**420**		**2444,08**	**116,07**	**1026513**	**48751**	**143956**	**786249**	**1957783**
		НР - 93%; СП - 8%				**1985,25**	**27,67**	**833806**	**11622**		**145021**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	**2102-0401-2809**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0207**	**8,694**	**16555,00**				**143929**		

	1	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	[illegible]	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	5		34905,00	--	174525	--	174525	--	188487
		СП - 8%				--	--	--	--		13962	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН										
37	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,19825		339508,32	2226,12	406816	2667	324876	74520	519843
		НР - 93%; СП - 8%				66157,20	714,96	79273	857		38507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	1,19825	271125,00				324876		
38	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,19825		242664,00	--	290772	--	290772	--	314034
		СП - 8%				--	--	--	--		23262	
		ГИЛЬЗЫ										
39	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,44742		897038,12	1317,12	401353	589	292951	98339	539667
		НР - 91%; СП - 8%				240966,00	561,69	107813	251		39975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,44742	654755,00				292950		
40	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,19		95931,42	1036,80	18227	197	13456	4198	24219
		НР - 90%; СП - 8%				24075,00	476,64	4574	91		1794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,1767	56076,00				9909		
40.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	1,425	1052,00				1499		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					9078335	1053850	3242215	4666706	14844642
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4782271	238360	--	1099603	
		Материалы	Тенге					9078335				
		Всего заработная плата	Тенге					2655590				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						5020632			
		Местные материалы	Тенге					374664				
		Накладные расходы	Тенге					211960				
		Сметная прибыль	Тенге					4666705				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1099603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					14844643				
		Сметная заработная плата	Тенге									4272
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						5020632			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					14844643				
		Сметная заработная плата	Тенге									4272
									5020632			

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	[illegible]	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**216**		**594,90**	**239,80**	**128499**	**51797**	**39925**	**56862**	**200190**
		НР - 118%; СП - 8%				**170,27**	**52,83**	**36777**	**11411**		**14829**	
41.1	**2102-0401-2804**	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0114**	**2,4624**	**16214,00**				**39925**		
42	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**20**		**2268,47**	**1298,16**	**45369**	**25963**	**674**	**28852**	**80160**
		НР - 118%; СП - 8%				**936,58**	**285,98**	**18732**	**5720**		**5938**	
42.1	**2102-0401-2802**	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0023**	**0,046**	**14668,00**				**675**		
43	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,9254**		**75582,10**	**6373,66**	**69944**	**5898**	**7698**	**67980**	**148957**
		НР - 118%; СП - 8%				**60890,20**	**1363,72**	**56348**	**1262**		**11034**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**243812**	**83658**	**48297**	**153694**	**429307**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**111857**	**18392**	--	**31801**	
		Материалы	Тенге					**243812**				
		Всего заработная плата	Тенге					**48298**				
		Накладные расходы	Тенге						**130249**			
		Сметная прибыль	Тенге					**153694**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**31801**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**429307**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**130249**			**102**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**429307**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**130249**			**102**
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820										
44	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**17**		**2364,92**	**758,10**	**40204**	**12888**	**15454**	**17234**	**62033**
		НР - 118%; СП - 8%				**697,74**	**161,40**	**11862**	**2744**		**4595**	
44.1	**2102-0401-2804**	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,04996**	**0,84932**	**16214,00**				**13771**		
45	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**92**		**-3056,09**	**-895,25**	**-281160**	**-82363**	**-120983**	**-112101**	**-424722**
		НР - 118%; СП - 8%				**-845,80**	**-186,82**	**-77814**	**-17187**		**-31461**	
45.1	**2102-0401-2804**	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,07215**	**6,6378**	**16214,00**				**107625**		
46	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**	**4**		**8976,40**	**1565,65**	**35906**	**6263**	**10721**	**23981**	**64678**

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%				4730,58	350,20	18922	1401		4791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	1101-0101-0001	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,103	0,412	18575,00				7653		
	1101-0301-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0344	0,1376	16214,00				2231		
47	1107-0104-0301 Ф1-4Б РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	шт	6		2268,47	1298,16	13611	7789	203	8656	24048
		НР - 118%; СП - 8%				936,58	285,98	5619	1716		1781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2102-0401-2802	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0023	0,0138	14668,00				202		
48	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	20		594,90	239,80	11898	4796	3697	5265	18536
		НР - 118%; СП - 8%				170,27	52,83	3405	1057		1373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0114	0,228	16214,00				3697		
49	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	шт	80		1846,27	57,70	147701	4616	42804	119531	288611
		НР - 118%; СП - 8%				1253,51	12,71	100281	1017		21379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,033	2,64	16214,00				42805		
50	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	шт	6		7550,39	3327,94	45302	19968	4441	29818	81129
		НР - 118%; СП - 8%				3482,12	729,39	20893	4376		6010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0215	0,129	16214,00				2092		
50.2	2106-0405-1406	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,00054	0,00324	686917,00				2226		
51	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	шт	6		1537,33	848,21	9224	5089	1246	5459	15857
		НР - 118%; СП - 8%				481,58	289,43	2889	1737		1175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0128	0,0768	16214,00				1245		
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ										
52	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	7		46650,57	1820,73	326554	12745	190413	114953	476828
		НР - 91%; СП - 8%				17628,00	418,02	123396	2926		35321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	7,105	18575,00				131975		
52.2	2106-0801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,006	0,042	497896,00				20912		
52.3	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0622	0,4354	25040,00				10902		

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Утепление закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,8676		897038,12	1317,12	778270	1143	568065	190690	1046477
		НР - 91%; СП - 8%				240966,00	561,69	209062	487		77517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	1108-0305-1303	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,8676	654755,00				568065		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					1127510	-7068	716061	403486	1653475
								418516	273	--	122481	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1127510				
		Материалы	Тенге					716061				
		Всего заработная плата	Тенге						418789			
		Накладные расходы	Тенге					403486				
		Сметная прибыль	Тенге					122480				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1653475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									351
		Сметная заработная плата	Тенге						418789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1653475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									351
		Сметная заработная плата	Тенге						418789			
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ										
54	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2	1047		911,93	52,05	954795	54493	350091	517872	1590480
		НР - 92%; СП - 8%				525,51	12,12	550211	12693		117813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2110-0501-0701	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	2,01	2104,47	136,00				286208		
55	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции в два слоя**	м2	293,59		337,52	12,47	99091	3660	71959	22422	131235
		НР - 92%; СП - 8%				79,95	3,06	23472	900		9721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2110-0401-0603	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	1,1	322,949	161,00				51995		
55.2	2110-0501-0701	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	0,5	146,795	136,00				19964		
56	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	м2	1047		656,47	102,00	687322	106793	344681	241722	1003367
		НР - 92%; СП - 8%				225,26	25,69	235848	26893		74323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2102-0401-2803	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0153	16,0191	15699,00				251484		
57	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	м2	1047		429,42	1,51	449603	1579	251484	181200	681267
		НР - 92%; СП - 8%				187,72	0,40	196540	416		50464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2102-0401-2803	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0153	16,0191	15699,00				251484		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	[illegible] 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил										
		НР - 90%; СП - 8%	м3	21,481		97544,94	1416,50	2095363	30428	1565519	460590	2760428
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				23249,20	574,93	499416	12350		204476	
58.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,816278	216144,00				176434		
58.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	3,43696	53008,00				182186		
58.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	17,82923	58091,00				1035718		
59	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов										
		НР - 90%; СП - 8%	м3	24,651		8831,59	57,51	217707	1418	194562	20117	256850
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				881,40	25,34	21727	625		19026	
59.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,165162	1148482,00				189685		
60	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством										
		НР - 92%; СП - 8%	м2	1217,28		2940,95	99,38	3579954	120977	1106827	2194733	6236662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1932,30	27,46	2352150	33429		461975	
60.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	6,573312	53008,00				348438		
60.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	6,0864	54841,00				333784		
60.3	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,129032	1588635,00				204984		
61	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам										
		НР - 90%; СП - 8%	м2	1217,28		307,54	2,67	374362	3247	330448	37889	445231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				33,41	1,18	40667	1432		32980	
61.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,279974	1148482,00				321546		
62	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах										
		НР - 90%; СП - 8%	м2 потолка	72,5		2012,29	14,21	145891	1030	57090	79351	243261
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1210,64	5,47	87771	396		18019	
62.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	129,05	90,00				11615		
62.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,09	6,525	809,00				5279		
62.3	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,8634	207,5965	138,00				28648		
63	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей										
			м труб	452,3		1449,49	89,59	655602	40522	22205	555755	1308266

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%				1310,80	24,78	592875	11206		96909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
[illegible]	[illegible]	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	т	0,000112	0,050658	309851,00				15696		
[illegible]	[illegible]	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,039	17,6397	369,00				6509		
64	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	151		858,04	11,55	129564	1743	81309	43290	186682
		НР - 92%; СП - 8%				308,02	3,59	46512	543		13828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2105-0302-0102	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	т	0,00169	0,25519	309851,00				79071		
65	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	137,8		2029,87	23,27	279715	3207	266971	9575	312433
		НР - 92%; СП - 8%				69,21	6,32	9537	870		23143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2106-0209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,003	0,4134	643468,00				266010		
65.2	2113-0816-2305	**Резина прессованная**	кг	0,0052	0,71656	1143,00				819		
66	1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска суриком перил	м2	20,67		94,79	0,49	1959	10	518	1148	3356
		НР - 80%; СП - 8%				69,21	0,24	1431	5		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2204-0201-0702	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	0,047	0,97149	458,00				445		
67	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка ходовых досок	м	90,7083333		93,86	5,06	8514	459	4668	3215	12668
		НР - 90%; СП - 8%				37,34	2,04	3387	185		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	2107-0204-0404	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,003	0,272125	16435,00				4472		
68	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен	м2	110		1203,14	30,77	132345	3384	39975	73529	222344
		НР - 80%; СП - 8%				808,96	26,59	88986	2925		16470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0189	2,079	19224,00				39967		
69	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	110		406,06	0,82	44666	90	2486	38342	89648
		НР - 91%; СП - 8%				382,64	0,40	42090	44		6641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	2113-0101-0101	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	т	0,0007	0,077	25711,00				1980		
69.2	2113-0803-1001	**Ветошь**	кг	0,05	5,5	90,00				495		
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-5ШТ										

			4	5		6	7	8	9	10	11	12
			слуховое окно	5		19391,48	848,04	96957	4240	59034	31906	139173
						6736,64	353,65	33683	1768		10309	
		Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки лесоматериалов и заготовок общего назначения толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,3	57142,00				17143		
		Доска обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,3	48068,00				14420		
		Доска обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,5	50378,00				25189		
	1112-0801-0104 Приказ РК 2015 Изм. 3 доп. вып. 17	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	5,4		2357,57	32,35	12731	175	9852	2209	16135
		НР - 80%; СП - 8%				500,82	10,46	2704	56		1195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	3113-0508-0102	**Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2014**	м2	1,57	8,478	1056,00				8953		
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-5ШТ										
72	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	24,75		656,47	102,00	16248	2524	8149	5714	23719
		НР - 92%; СП - 8%				225,26	25,69	5575	636		1757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2102-0401-2803	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0153	0,378675	15699,00				5945		
73	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=7	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	24,75		91,78	7,54	2272	187	1982	140	2605
		НР - 92%; СП - 8%				4,17	1,99	103	49		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2102-0401-2803	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0051	0,126225	15699,00				1982		
74	1112-0101-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики	м2	24,75		2928,66	100,23	72484	2481	61485	8088	87019
		НР - 92%; СП - 8%				344,16	11,06	8518	274		6446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2110-0501-0701	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	10,56	261,36	136,00				35545		
74.2	2113-0503-0101	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	м2	2,3	56,925	381,00				21688		
75	1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	м	15		3566,71	58,91	53501	884	42329	9610	68159
		НР - 92%; СП - 8%				685,85	10,52	10288	158		5049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	2110-0401-0101	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	1,89	28,35	241,00				6832		
75.2	2110-0501-0701	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	4,54	68,1	136,00				9262		

	1102-0104-0302	3 Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	4 т	5 0,0041	0,0615	6 346567,00	7	8	9	10 21314	11	12
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-3 шт										
	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,75		7952,01 6381,94	1569,15 366,62	5964 4786	1177 275	1	4707 854	11525
77	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125 *СП - 8%*	1000шт	0,21945		34905,00 --	-- --	7660 --	-- --	7660	-- 613	8273
78	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 *СП - 8%*	м3	0,15525		16555,00 --	-- --	2570 --	-- --	2570	-- 206	2776
79	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,27		95931,42	1036,80	25901	280	19121	5966	34417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,2511	24075,00 56076,00	476,64	6500	129	14081	2549	
79.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	2,025	1052,00				2130		
80	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,096		74880,45	25783,30	7189	2475	1157	3006	11010
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001286	37049,80 633849,00	8331,98	3557	800	815	816	
80.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000384	219502,00				84		
80.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000186	425928,00				79		
81	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,096		581946,00 --	-- --	55867 --	-- --	55867	-- 4469	60336
82	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3		3282,82	531,02	9848	1593	4240	3971	14925
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	4,26	1338,24 226,00	132,62	4015	398	963	1106	
82.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	5,19	575,00				2984		
83	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3		33113,00	--	99339	--	99339	--	107286

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		7947	
	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	3		4151,00	--	12453	--	12453	--	13449
		СП - 8%				--	--	--	--		996	
85	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	300		594,90	239,80	178471	71940	55451	78975	278042
		НР - 118%; СП - 8%				170,27	52,83	51080	15848		20596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0114	3,42	16214,00				55452		
86	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	24		67735,00	--	1625640	--	1625640	--	1755691
		СП - 8%				--	--	--	--		130051	
87	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка металлических дверных блоков**	м2	5,04		2301,35	133,44	11599	673	600	9552	22843
		НР - 90%; СП - 8%				2048,75	57,11	10326	288		1692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2105-0302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0005	0,00252	216144,00				545		
88	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,04		40518,00	--	204211	--	204211	--	220548
		СП - 8%				--	--	--	--		16337	
89	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление сетки из арматуры**	т	0,21462		165646,75	39726,22	35551	8526	1167	19785	59763
		НР - 69%; СП - 8%				120484,00	13120,16	25858	2816		4427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	2113-0812-1039	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0215	0,004614	206076,00				951		
90	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,21462		271125,00	--	58189	--	58189	--	62844
		СП - 8%				--	--	--	--		4655	
		ВЕНТКАНАЛ										
91	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	28		7952,01	1569,15	222656	43936	26	175732	430260
		НР - 93%; СП - 8%				6381,94	366,62	178694	10265		31871	
92	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	1000шт	8,1928		34905,00	--	285970	--	285970	--	308847
		СП - 8%				--	--	--	--		22878	

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50										
		СП - 8%	м3	5,796		16555,00	--	95953	--	95953	--	103629
	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен				--	--	--	--		7676	
		НР - 80%; СП - 8%	м2	125		1203,14	30,77	150392	3846	45425	83556	252663
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				808,96	26,59	101121	3324		18716	
94.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	2,3625	19224,00				45417		
95	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая										
		НР - 80%; СП - 8%	м2	125		82,18	0,59	10273	74	2166	6453	18064
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				64,26	0,26	8033	33		1338	
95.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,075	19224,00				1442		
95.2	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,02375	23911,00				568		
95.3	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	1,125	126,00				142		
96	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т										
		НР - 118%; СП - 8%	шт	65		1537,33	848,21	99926	55133	13490	59136	171788
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				481,58	289,43	31303	18813		12725	
96.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	0,832	16214,00				13490		
97	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плит ПТ12.5-8.6										
		СП - 8%	м3	2,47		96006,00	--	237135	--	237135	--	256106
98	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т				--	--	--	--		18971	
		НР - 118%; СП - 8%	шт	120		1846,27	57,70	221552	6924	64207	179297	432917
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1253,51	12,71	150421	1525		32068	
98.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	3,96	16214,00				64207		
99	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012										
		СП - 8%	шт.	120		2072,00	--	248640	--	248640	--	268531
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			--	--	--	--		19891	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					14023596	580108	8014302	5168553	20727521
		Материалы	Тенге					5429186	162367	--	1535372	
		Всего заработная плата	Тенге					13708326				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5078353				
		Местные материалы	Тенге						5558522			
		Накладные расходы	Тенге					157528				
		Сметная прибыль	Тенге					2503567				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5145761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1508327				
		Сметная заработная плата	Тенге					20362414				
									5558522			4889

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
...ость металломонтажных работ			Тенге					315270				
Материалы			Тенге					2323				
Всего заработная плата			Тенге						33031			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					272531				
		Накладные расходы	Тенге					22791				
		Сметная прибыль	Тенге					27045				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					365106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге						33031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					20727521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4914
		Сметная заработная плата	Тенге						5591553			
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА										
100	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**	м2	252,5		3491,23	175,28	881536	44258	411575	401957	1386171
		НР - 90%; СП - 8%				1685,95	82,83	425703	20915		102679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	252,5	1630,00				411575		
101	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	м2	40,5		3532,01	172,75	143046	6996	75257	57656	216758
		НР - 90%; СП - 8%				1501,06	80,73	60793	3270		16056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,14	46,17	1630,00				75257		
102	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	м2	293		1068,74	26,68	313141	7817	111305	176258	528551
		НР - 90%; СП - 8%				662,18	6,22	194019	1823		39152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2102-0402-0301	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0034	0,9962	18880,00				18808		
32.2	2113-0103-0102	**Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79**	т	0,003	0,879	22997,00				20214		
32.3	2113-0805-0201	**Войлок строительный**	т	0,00052	0,15236	402916,00				61388		
103	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	241,12		1466,22	5,47	353536	1320	243191	87439	476252
		НР - 80%; СП - 8%				452,16	1,13	109025	274		35278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	2106-0902-1301	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	м	1,05	253,176	260,00				65826		
103.2	2113-0816-3407	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	1,05	253,176	656,00				166083		
		ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ										

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж										
		НР - 69%; СП - 8%	м2	92,25		7223,00	1750,92	666322	161522	2048	376401	1126140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5449,89	463,48	502752	42756		83418	
[illegible]	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000923	633849,00				585		
[illegible]	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000554	575615,00				319		
[illegible]	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,00179	425928,00				762		
105	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м										
		НР - 90%; СП - 8%	м	7,75		1764,99	9,69	13679	75	11768	1685	16593
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				236,89	4,75	1836	37		1229	
105.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	7,02925	1630,00				11458		
106	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство										
		НР - 80%; СП - 8%	м	7,75		1466,22	5,47	11363	42	7817	2810	15308
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				452,16	1,13	3504	9		1134	
106.1	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	8,1375	260,00				2116		
106.2	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	8,1375	656,00				5338		
		ВИТРАЖИ ВН-3-30ШТ										
107	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж										
		НР - 69%; СП - 8%	м2	194,4		7223,00	1750,92	1404151	340378	4314	793196	2373135
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5449,89	463,48	1059459	90100		175788	
107.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,001944	633849,00				1232		
107.2	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,001166	575615,00				671		
107.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,003771	425928,00				1606		
		ВИТРАЖИ ВН-7-60ШТ										
108	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж										
		НР - 69%; СП - 8%	м2	123,12		7223,00	1750,92	889296	215573	2733	502357	1502985
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5449,89	463,48	670990	57064		111332	
108.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,001231	633849,00				780		
108.2	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000739	575615,00				425		
108.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,002389	425928,00				1017		

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**4676070**	**777981**	**870008**	**2399759**	**7641893**
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3028081**	**216248**	**--**	**566066**	
Всего заработная плата	Тенге				**1716301**				
Накладные расходы	Тенге				**860913**				
Сметная прибыль	Тенге					**821207**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**727805**				
Нормативная трудоемкость	Тенге				**195528**				
Сметная заработная плата	чел.-ч				**2639634**				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге								
Материалы	Тенге					**821207**			**715**
Всего заработная плата	Тенге				**2959769**				
Накладные расходы	Тенге				**9094**				
Сметная прибыль	Тенге					**2423122**			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1671954**				
Нормативная трудоемкость	Тенге				**370538**				
Сметная заработная плата	чел.-ч				**5002261**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**2423122**			**1714**
Нормативная трудоемкость	Тенге				**7641895**				
Сметная заработная плата	чел.-ч								
	Тенге					**3244328**			**2429**
ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ									
109 **1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	181,65		**2733,65**	**542,29**	**496567**	**98507**	**195890**	**204918**	**757603**
НР - 90%; СП - 8%				**1112,96**	**140,47**	**202170**	**25517**		**56119**	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1 **2110-0401-1001** **Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	м2	0,89	161,6685	**226,00**				**36537**		
109.2 **2110-0502-1901** **Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,432	78,4728	**1630,00**				**127911**		
110 **1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	445,2		**3990,80**	**106,16**	**1776706**	**47262**	**1117628**	**571324**	**2535873**
НР - 90%; СП - 8%				**1374,25**	**51,64**	**611816**	**22988**		**187842**	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1 **2107-0503-0201** **Наличники ГОСТ 8242-88**	м	5,4	2404,08	**337,00**				**810175**		
110.2 **2113-0804-1101** **Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	1,08	480,816	**575,00**				**276469**		
111 **1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** **Установка и крепление наличников для дверей Д1, Д2**	м	297,05		**460,37**	**1,09**	**136754**	**323**	**112807**	**21403**	**170810**
НР - 90%; СП - 8%				**79,53**	**0,53**	**23624**	**157**		**12653**	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1 **2107-0503-0201** **Наличники ГОСТ 8242-88**	м	1,12	332,696	**337,00**				**112119**		

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Установка и крепление доборов для дверей Д1, Д2										
		НР - 90%; СП - 8%	м	155		82,93	1,09	12855	169	359	11168	25945
						79,53	0,53	12327	82		1922	
		Доборы	м	155		484,00	--	75020	--	75020	--	81022
		СП - 8%				--	--	--	--		6002	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
113	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах										
		НР - 69%; СП - 8%	м2	13,65		2633,56	50,57	35948	690	5827	20507	60971
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2156,08	21,20	29431	289		4516	
114.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	2,457	1630,00				4005		
114.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	5,324865	314,00				1672		
115	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003										
		СП - 8%	м2	13,65		44250,00	--	604013	--	604013	--	652334
						--	--	--	--		48321	
116	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах										
		НР - 69%; СП - 8%	м2	138,18		2899,56	47,90	400661	6619	73797	222867	673410
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2317,59	19,91	320245	2751		49882	
116.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	33,1632	1630,00				54056		
116.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	58,132326	314,00				18254		
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ										
117	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2										
		НР - 90%; СП - 8%	м2	158,4		3675,63	179,26	582220	28395	318868	223507	870185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1483,32	84,50	234957	13384		64458	
117.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	195,624	1630,00				318867		
118	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99										
		СП - 8%	м2	158,4		23147,00	--	3666485	--	3666485	--	3959804
						--	--	--	--		293319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					7787228	181965	6170694	1275694	9787957
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1434570	65169	--	725034	
		Материалы	Тенге					6746606				
		Всего заработная плата	Тенге					1745552				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1147023			
		Накладные расходы	Тенге					3741505				
								1032320				

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сметная прибыль	Тенге				622314				
Накладные расходы строительных работ	Тенге				8401241				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
Сметная заработная плата	Тенге					1147023			961
Накладные расходы металломонтажных работ	Тенге				1040622				
Сметная прибыль	Тенге				79625				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					352716			
Накладные расходы	Тенге				604013				
Сметная прибыль	Тенге				243374				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				102720				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1386715				
Сметная заработная плата	Тенге								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					352716			306
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9787956				
Сметная заработная плата	Тенге								
						1499738			1267

РАЗДЕЛ 10. ЛЕСТНИЦЫ

119	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	15		5933,98	2813,49	89010	42202	2015	63828	165065
		НР - 118%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2986,20	619,90	44793	9298		12227	
119.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,007	0,105	16214,00				1702		
120	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	10		5567,90	2791,59	55679	27916	989	38897	102142
		НР - 118%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2677,40	618,97	26774	6190		7566	
120.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0061	0,061	16214,00				989		
121	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	м2	67,8		8006,00	--	542807	--	542807	--	586231
		СП - 8%				--	--	--	--		43425	
122	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	24		1404,31	53,28	33703	1279	879	37869	77298
		НР - 118%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1314,36	22,81	31545	547		5726	
122.1	2102-0401-2802	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0025	0,06	14668,00				880		
123	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	36		5560,00	--	200160	--	200160	--	216173
		СП - 8%				--	--	--	--		16013	
124	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	34		12853,03	78,15	437003	2657	416257	22688	496466
		НР - 118%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				532,03	33,47	18089	1138		36775	
124.1	2106-0208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0209	0,7106	581946,00				413531		

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		[illegible] (ММ3, ММ1)										
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,06888		74880,45	25783,30	5158	1776	830	2157	7900
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				37049,80	8331,98	2552	574		585	
[illegible]	[illegible]	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0134	0,000923	633849,00				585		
[illegible]	[illegible]	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,004	0,000276	219502,00				60		
[illegible]	[illegible]	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000134	425928,00				57		
126	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**										
		СП - 8%	т	0,06888		581946,00	--	40084	--	40084	--	43291
127	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж косоуров(МК-1)**				--	--	--	--		3207	
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,10894		74880,45	25783,30	8157	2809	1312	3411	12494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				37049,80	8331,98	4036	908		926	
127.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0134	0,00146	633849,00				925		
127.2	2113-0812-1045	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,004	0,000436	219502,00				96		
127.3	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000211	425928,00				90		
128	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**										
		СП - 8%	т	0,10894		581946,00	--	63397	--	63397	--	68469
129	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**				--	--	--	--		5072	
		НР - 91%; СП - 8%	1т	0,00928		726658,12	1317,12	6743	12	6076	601	7932
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				70586,00	561,69	655	5		588	
129.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,00928	654755,00				6076		
130	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**										
		СП - 8%	т	0,00376		295890,00	--	1113	--	1113	--	1202
131	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**				--	--	--	--		89	
		СП - 8%	т	0,00352		229820,00	--	809	--	809	--	874
						--	--	--	--		65	

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Устройство бетонных фундаментов-столбов										
			м3	0,096		27161,24	1147,87	2607	110	1976	497	3353
		НР - 91%; СП - 8%				5429,20	265,02	521	25		248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,09792	18575,00				1819		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					1486431	78761	1278704	169948	1788890
								128965	18686	--	132512	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1369634				
		Материалы	Тенге					428193				
		Всего заработная плата	Тенге						139581			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1922				
		Местные материалы	Тенге					742967				
		Накладные расходы	Тенге					164380				
		Сметная прибыль	Тенге					122721				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1656735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									112
		Сметная заработная плата	Тенге						139581			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					116797				
		Материалы	Тенге					2142				
		Всего заработная плата	Тенге						8070			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					103482				
		Накладные расходы	Тенге					5568				
		Сметная прибыль	Тенге					9789				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					132154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1788889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									118
		Сметная заработная плата	Тенге						147651			
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88										
		2,3,4,5 ЭТАЖ.										
		УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2										
133	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	м3 изоляции	117,7956		5427,29	1615,77	639311	190331	--	483708	1212860
		НР - 94%; СП - 8%				3811,52	556,92	448980	65603		89842	
134	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	м3	117,7956		14888,00	--	1753741	--	1753741	--	1894040
		СП - 8%				--	--	--	--		140299	
135	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1809,24		722,34	28,28	1306879	51159	641877	600943	2060448
		НР - 94%; СП - 8%				339,28	14,07	613843	25459		152626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	2102-0101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0204	36,908496	17355,00				640547		
136	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	м2 стяжки	1809,24		-194,99	-9,81	-352789	-17756	-320274	-21788	-404543
		НР - 94%; СП - 8%				-8,16	-4,65	-14759	-8419		-29966	

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	**м3**	**0,0102**	**18,454248**	**17355,00**				**320273**		
		1 ЭТ-3 К1 - 350 М2										
		Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	**м3 изоляции**	**8,5**		**5427,29**	**1615,77**	**46132**	**13734**	**--**	**34904**	**87519**
		НР - 94%; СП - 8%				**3811,52**	**556,92**	**32398**	**4734**		**6483**	
138	2101-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	**м3**	**8,5**		**14888,00**	**--**	**126548**	**--**	**126548**	**--**	**136672**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10124**	
139	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**263**		**745,28**	**28,93**	**196010**	**7609**	**98237**	**88233**	**306982**
		НР - 94%; СП - 8%				**342,83**	**14,07**	**90164**	**3701**		**22739**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**5,3652**	**18274,00**				**98044**		
140	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**263**		**204,68**	**9,81**	**53832**	**2581**	**49022**	**3246**	**61643**
		НР - 94%; СП - 8%				**8,47**	**4,65**	**2229**	**1224**		**4566**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0102**	**2,6826**	**18274,00**				**49022**		
141	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**263**		**1574,86**	**84,93**	**414189**	**22337**	**215377**	**168886**	**629721**
		НР - 94%; СП - 8%				**671,01**	**12,13**	**176475**	**3191**		**46646**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	**2110-0401-0101**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**1,12**	**294,56**	**241,00**				**70989**		
141.2	**2113-0104-0804**	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	**т**	**0,00346**	**0,90998**	**119475,00**				**108720**		
142	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**263**		**965,93**	**42,05**	**254038**	**11058**	**136501**	**101800**	**384306**
		НР - 94%; СП - 8%				**404,86**	**6,92**	**106479**	**1819**		**28467**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	**2110-0401-0101**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**1,12**	**294,56**	**241,00**				**70989**		
142.2	**2113-0104-0804**	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	**т**	**0,00151**	**0,39713**	**119475,00**				**47447**		
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
143	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**118**		**2191,37**	**41,14**	**258582**	**4855**	**181715**	**67770**	**352460**
		НР - 93%; СП - 8%				**610,27**	**7,28**	**72012**	**859**		**26108**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	**2110-0401-1001**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**2,3**	**271,4**	**226,00**				**61336**		
143.2	**2110-0501-1404**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**4,4**	**519,2**	**223,00**				**115782**		

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]рование улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону [illegible]										
		НР - 80%; СП - 8%	м2	118		2312,96	77,79	272929	9179	151806	95350	397742
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				948,68	61,38	111944	7243		29462	
[illegible]	[illegible]	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0187	2,2066	19224,00				42420		
[illegible]	[illegible]	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,0554	6,5372	16701,00				109178		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					4969402	295087	3034550	1623052	7119850
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1639765	105413	--	527396	
		Материалы	Тенге					4969402				
		Всего заработная плата	Тенге					1154261				
		Местные материалы	Тенге						1745178			
		Накладные расходы	Тенге					1880289				
		Сметная прибыль	Тенге					1623052				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					527396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7119851				
		Сметная заработная плата	Тенге									1586
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге						1745178			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7119851				
		Сметная заработная плата	Тенге									1586
									1745178			
		РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
145	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	240,23		1394,65	77,79	335037	18686	88450	194118	571487
		НР - 80%; СП - 8%				948,68	61,38	227901	14746		42332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0187	4,492301	19224,00				86360		
145.2	2108-0102-0301	**Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013**	м2	0,0554	13,308742	125,00				1664		
146	1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	260,55		1427,59	82,85	371959	21587	93841	218944	638175
		НР - 80%; СП - 8%				984,58	65,82	256531	17148		47272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	2102-0402-0302	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0158	4,11669	18881,00				77727		
146.2	2108-0102-0301	**Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013**	м2	0,0528	13,75704	125,00				1720		
		1 ЭТАЖ										

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Потолок. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	690,56		1228,45	7,33	848318	5059	296932	438378	1389632
		НР - 80%; СП - 8%				791,14	2,38	546327	1646		102936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
[illegible]	[illegible]	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	кг	4,192	2894,82752	88,00				254745		
148	1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	312		1427,59	82,85	445409	25850	112371	262178	764193
		НР - 80%; СП - 8%				984,58	65,82	307188	20534		56607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	2102-0402-0302	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0158	4,9296	18881,00				93076		
148.2	2108-0102-0301	**Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013**	м2	0,0528	16,4736	125,00				2059		
149	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2345,06		1445,32	19,17	3389351	44958	1158450	1760337	5561663
		НР - 80%; СП - 8%				932,15	6,17	2185943	14478		411975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	2205-0104-0101	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	кг	11,385	26698,5081	41,00				1094639		
150	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	246,7		4369,89	19,85	1078053	4898	462326	490565	1694108
		НР - 80%; СП - 8%				2476,00	9,64	610829	2377		125489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	2202-0101-0133	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	1	246,7	1570,00				387319		
		2-5 ЭТАЖ										
151	1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1392,5		1427,59	82,85	1987922	115373	501527	1170136	3410703
		НР - 80%; СП - 8%				984,58	65,82	1371022	91648		252645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	2102-0402-0302	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0158	22,0015	18881,00				415410		
151.2	2108-0102-0301	**Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013**	м2	0,0528	73,524	125,00				9191		
152	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3930,78		1394,65	77,79	5482063	305757	1447254	3176269	9350999
		НР - 80%; СП - 8%				948,68	61,38	3729052	241284		692667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	73,505586	19224,00				1413071		
.2	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	0,0554	217,765212	125,00				27221		
153	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	271,8		1445,32	19,17	392837	5211	134268	204029	644615
		НР - 80%; СП - 8%				932,15	6,17	253358	1678		47749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	3094,443	41,00				126872		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					14330949	547380	4295419	7914954	24025575
								9488152	405539	--	1779672	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14330949				
	Материалы		Тенге					4295416				
	Всего заработная плата		Тенге						9893692			
		Накладные расходы	Тенге					7914953				
		Сметная прибыль	Тенге					1779672				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					24025574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7807
		Сметная заработная плата	Тенге						9893692			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					24025574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7807
		Сметная заработная плата	Тенге						9893692			
		РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ										
154	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,9816		58714,02	2492,92	57634	2447	4504	35295	100363
		НР - 69%; СП - 8%				51632,80	478,48	50683	470		7434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,003239	633849,00				2053		
154.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,4724	359,00				529		
154.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,001374	219502,00				302		
154.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001904	425928,00				811		
155	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,9816		540073,00	--	530136	--	530136	--	572547
		СП - 8%				--	--	--	--		42411	
156	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	24		890,60	1,03	21374	25	3163	14559	38808
		НР - 80%; СП - 8%				757,76	0,51	18186	12		2875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	5,904	458,00				2704		

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-30ШТ, МОБ2-60ШТ										
	1122-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	т	3,6741		58714,02	2492,92	215721	9159	16858	132109	375656
		НР - 69%; СП - 8%				51632,80	478,48	189704	1758		27826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0033	0,012125	633849,00				7685		
157.2	2113-0701-0401	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,5	5,51115	359,00				1979		
157.3	2113-0812-1045	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,0014	0,005144	219502,00				1129		
157.4	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,007128	425928,00				3036		
158	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	3,6741		540073,00	--	1984282	--	1984282	--	2143025
		СП - 8%				--	--	--	--		158743	
159	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	69		890,60	1,03	61452	71	9096	41856	111572
		НР - 80%; СП - 8%				757,76	0,51	52285	35		8265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	16,974	458,00				7774		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					2870599	11702	2548039	223819	3341971
								310858	2275	--	247554	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2597244				
		Материалы	Тенге					12258				
		Всего заработная плата	Тенге						70519			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2514418				
		Накладные расходы	Тенге					56415				
		Сметная прибыль	Тенге					212293				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2865952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
		Сметная заработная плата	Тенге						70519			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					273355				
		Материалы	Тенге					21362				
		Всего заработная плата	Тенге						242614			
		Накладные расходы	Тенге					167404				
		Сметная прибыль	Тенге					35261				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					476020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									218
		Сметная заработная плата	Тенге						242614			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					3341971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									279
		Сметная заработная плата	Тенге						313133			

РАЗДЕЛ 14. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	[illegible] 0301-0203 [illegible] РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	61,5		2091,87	20,64	128650	1269	99940	27386	168519
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	27441	505		12483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	2301-1306-0203	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	61,5	1615,00				99323		
161	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6,3		1789,55	20,64	11274	130	8333	2805	15206
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	2811	52		1126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	2301-1306-0202	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	6,3	1313,00				8272		
162	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	281,3		1523,49	17,69	428558	4976	3059	412157	907973
		НР - 98%; СП - 8%				1494,93	0,16	420523	45		67257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	2302-0401-3503	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	шт.	0,764	214,9132	10,00				2149		
162.2	2301-1399-9924	**Трубы полимерные**	м	0,99	278,487	--				--		
162.3	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,004	1,1252	809,00				910		
163	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	67,8		85,62	1,10	5805	74	41	5576	12291
		НР - 98%; СП - 8%				83,92	--	5690	--		910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,01356	517,00				7		
163.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,01	0,678	21,00				14		
163.3	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,0339	458,00				16		
		ФИТИНГИ										
164	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	50		1156,12	151,35	57806	7568	721	50961	117469
		НР - 98%; СП - 8%				990,35	49,68	49517	2484		8701	
165	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	50		570,37	27,22	28519	1361	877	26404	59316
		НР - 98%; СП - 8%				525,62	13,24	26281	662		4394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01	0,5	517,00				259		
165.2	2303-0301-9900	**Водомеры ГОСТ 6019-83**	шт.	1	50	--				--		
165.3	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	1	458,00				458		

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	1116-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**5,22**		**540,50**	**27,30**	**2821**	**143**	**792**	**1458**	**4622**
		НР - 76%; СП - 8%				**361,37**	**6,22**	**1886**	**32**		**342**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	**2105-0107-0701**	**Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73**	**т**	**0,000473**	**0,002469**	**131982,00**				**326**		
72.2	**2110-0501-1404**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,3**	**1,566**	**223,00**				**349**		
72.3	**2110-0401-9902**	**Материал рулонный**	**м2**	**1,15**	**6,003**	**--**				**--**		
73	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**										
		СП - 8%	**1000 м2**	**0,006003**		**373181,00**	**--**	**2240**	**--**	**2240**	**--**	**2419**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**--**	**--**	**--**	**--**		**179**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**751021**	**22220**	**165842**	**551076**	**1406266**
		Материалы	Тенге					**562958**	**7023**	**--**	**104166**	
		Всего заработная плата	Тенге					**90409**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**28102**				
		Накладные расходы	Тенге						**33971**			
		Сметная прибыль	Тенге					**24770**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**25787**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**9296**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**125492**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						**33971**			**25**
		Материалы	Тенге					**660612**				
		Всего заработная плата	Тенге					**112971**				
		Сдача и испытание	Тенге						**536010**			
		Накладные расходы	Тенге					**1663**				
		Сметная прибыль	Тенге					**525290**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**94872**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1280774**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**536010**			**406**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					**1406266**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**569981**			**431**

РАЗДЕЛ 15. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)

4	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**62,5**		**2091,87**	**20,64**	**130742**	**1290**	**101565**	**27832**	**171259**
		НР - 98%; СП - 8%				**446,19**	**8,21**	**27887**	**513**		**12686**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
.1	**2301-1306-0203**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**1**	**62,5**	**1615,00**				**100938**		
	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**15**		**2091,87**	**20,64**	**31378**	**310**	**24375**	**6680**	**41102**
		НР - 98%; СП - 8%				**446,19**	**8,21**	**6693**	**123**		**3045**	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	43533	13078		11693	
		Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	**шт.**	**50**	**574,00**	**--**	**28700**	**--**	**28700**	**--**	**30996**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2296**	
230	**2302-0101-0140 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 33,7х2,3; 21,3х2,0 мм**	**шт**	**175**	**351,00**	**--**	**61425**	**--**	**61425**	**--**	**66339**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4914**	
231	**2302-0101-1003 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,7 мм х 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**20**	**277,00**	**--**	**5540**	**--**	**5540**	**--**	**5983**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**443**	
232	**2302-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Угольники прямые 15 мм**	**10 шт.**	**5**	**1492,00**	**--**	**7460**	**--**	**7460**	**--**	**8057**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**597**	
233	**2302-1199-9927 РСНБ РК 2015**	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм**	**шт.**	**100**	**27,00**	**--**	**2700**	**--**	**2700**	**--**	**2916**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**216**	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗ-ВО К СТЕНЕ									
234	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,009**	**762499,10**	**6373,66**	**6862**	**57**	**6257**	**661**	**8126**
		НР - 118%; СП - 8%			**60890,20**	**1363,72**	**548**	**12**		**602**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234.1	**2106-0405-1406**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1 0,009**	**686917,00**				**6182**		
		ИСПЫТАНИЕ									
235	**1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**326,5**	**550,00**	**--**	**179575**	**--**	**4202**	**171865**	**379555**
		НР - 98%; СП - 8%			**537,13**	**--**	**175373**	**--**		**28115**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1	**2204-0603-0107**	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,01 3,265**	**699,00**				**2282**		
235.2	**2204-0201-0702**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,009 2,9385**	**458,00**				**1346**		
		ОКРАСКА ТРУБ									
236	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**28,18**	**178,99**	**4,82**	**5044**	**136**	**2409**	**1735**	**7321**
		НР - 69%; СП - 8%			**88,68**	**0,53**	**2499**	**15**		**542**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1	**2204-0101-0502**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009 0,002536**	**427070,00**				**1083**		

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	17616,26 14238,00	1996,28 582,56	17616 14238	1996 583	1382	9041 2133	28789
	ПРАЙС.ЛИСТ	Блок питания DY55	шт	1	40982,14 --	-- --	40982 --	-- --	40982	-- --	40982
279	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	6	21786,12 18984,00	2495,35 728,20	130717 113904	14972 4369	1841	72147 16229	219092
280	ПРАЙС.ЛИСТ	Усилители VS93 SAT	шт	6	67678,57 --	-- --	406071 --	-- --	406071	-- --	406071
281	ПРАЙС.ЛИСТ"	Ответвитель на 4 отвода SAT	шт	25	3919,64 --	-- --	97991 --	-- --	97991	-- --	97991
282	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	516	1015,80 264,80	623,24 211,03	524155 136637	321590 108891	65928	176780 56075	757009
283	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 *СП - 8%*	км	0,516	201974,00 --	-- --	104219 --	-- --	104219	-- 8337	112556
284	ПРАЙС.ЛИСТ	Разъем обжимный для кабеля RG 11	шт	166	163,39 --	-- --	27123 --	-- --	27123	-- --	27123
285	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	25	98,09 76,92	1,61 0,64	2452 1923	40 16	489	1396 308	4156
286	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,025	180022,00 --	-- --	4501 --	-- --	4501	-- 360	4861
287	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	25	461,54 371,78	32,38 10,61	11539 9295	810 265	1434	6883 1474	19895
288	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм *СП - 8%*	м	25	132,00 --	-- --	3300 --	-- --	3300	-- 264	3564
289	1107-0107-0102 РСНБ РК 2015	Бандаж для крепления *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,0352	565927,86 25923,30	4402,00 1324,00	19921 913	155 47	18853	1132 1684	22737

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
289.1	2106-0408-1401	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	1	0,0352	533523,00				18780		
290	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	2		22804,85	1569,15	45610	3138	29708	12552	62815
						6381,94	366,62	12764	733		4653	
		НР - 93%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,48	16119,00				7737		
290.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,76	28906,00				21969		
291	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами	м2 изолируемой поверхности	15		1574,86	84,93	23623	1274	12284	9632	35916
						671,01	12,13	10065	182		2660	
		НР - 94%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
291.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	16,8	241,00				4049		
291.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,0519	119475,00				6201		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					1786286	344202	247521	373035	2271421
		Стоимость оборудования	Тенге					436511	115152	758052	112101	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					758052				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					758052				
		Материалы	Тенге					935780				
		Всего заработная плата	Тенге					74656				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						526960			
		Накладные расходы	Тенге					108719				
		Сметная прибыль	Тенге					349718				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					102840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1388338				365
		Сметная заработная плата	Тенге						526960			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					89153				
		Материалы	Тенге					60845				
		Всего заработная плата	Тенге						24703			
		Накладные расходы	Тенге					23316				
		Сметная прибыль	Тенге					8998				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					121467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						24703			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					3300				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3300				
		Сметная прибыль	Тенге					264				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					3564				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					2271421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									383
		Сметная заработная плата	Тенге						551663			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									111745799
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					32031677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4751710**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1615367**			
		- Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**34567003**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3522312**		
		- Накладные расходы	Тенге							**28856543**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8016554**	

50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №1	108223487	3522312	--	111745799
Всего по главе	**108223487**	**3522312**	--	**111745799**
Временные здания и сооружения 0,9%	974011	--	--	974011
Всего по главе	**974011**	--	--	**974011**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**109197498**	**3522312**	--	**112719810**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	1179333	--	--	1179333
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного	--	--	14483816	14483816
Всего по главе	**1179333**	--	**14483816**	**15663149**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**110376831**	**3522312**	**14483816**	**128382959**
Непредвиденные работы и затраты-2%	2207537	--	--	2207537
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**112584368**	**3522312**	**14483816**	**130590496**
в том числе на 2020 год - 54 %	60795559	1902048	7821260	70518868
в том числе на 2021 год - 46 %	51788809	1620264	6662555	60071628
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1	60795559	1902048	7821260	70518868
Итого с пониж. К=0,9	54716003	1711844	7039134	63466981
НДС на 2020 год, - 12 %	--	--	7616038	7616038
Итого в текущих ценах на 2020 год	54716003	1711844	14655172	71083019
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,050036	54380114	1701335	6995923	63077372
Итого с пониж. К=0,9	48942103	1531202	6296322	56769626
НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	6812355	6812355
Итого в текущих ценах на 2021 год	48942103	1531202	13108677	63581981
Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	14428393	14428393
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**103658106**	**3243045**	**27763849**	**134665000**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Авангард ПГС"

_____ **Искаков Р. С.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой"

_____ **Искаков Б.К.**