Приложение 4-1 к Правилам
организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

форма №3-КС

Генподрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: ТОО "Строй Центр-Turkistan"

(организация, адрес, телефон)

Наименование объекта: Электроснабжение крестьянского хозяйства "Ербол" по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, село Бозшаколь

СПРАВКА № 1 от 28.08.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 7 от 18.07.2023 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2020г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2020 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Электроснабжение крестьянского хозяйства "Ербол" по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, село Бозшаколь	1 585 128,00	1 415 293	1 316 424,00	1 316 424,00	0	0	0	0	169 835	1 585 128,00
Всего к оплате										1 585 128,00

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "Строй Центр-Turkistan", БИН 040440000176
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Баймбетов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик):

ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс", БИН 090140003876
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Парманов Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Генподрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: ТОО "Строй Центр-Turkistan"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Электроснабжение крестьянского хозяйства "Ербол" по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, село Бозшаколь
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): Договор № 7 от 18.07.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за август месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Строительные работы									
23	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	63	286,43	286,43	18045	18045	–	3119	22857
					–	68,76	–	4332	–	1693	
24	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	63	18,21	18,21	1147	1147	–	319	1583
					–	7,03	–	443	–	117	

25	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1	5563,37	1715,92	5563	1716	3003	1455	7580
					844,9	719,54	845	720	–	562	
26	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных	2	4472	2238,2	8944	4476	2376	3762	13722
					1045,79	548,08	2092	1096	–	1016	
27	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,358	19648		26682		26682	–	28817
					–		–		–	2135	
28	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0785	74121,25	6236,51	5819	490	653	5642	12378
					59566,5	1333,85	4676	105	–	917	
29	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0785	293658		23052		23052	–	24896
					–		–		–	1844	
30	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	14	978,22	800,45	13695	11206	–	5116	20316
					177,77	329,72	2489	4616	–	1505	
31	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,98	28640,04	1139,78	28067	1117	21745	4968	35678
					5311,6	259,23	5205	254	–	2643	
32	4125-0102-1800	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Расстояние перевозки свыше 30 км	т·км	1753,5	38		66633		–	–	71964

33	4121-0202-1900	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км	т·км	928,711	– / 22	– / 20432	– / –	5331 / –	22067
34	2404-0207-4935	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	– / 2901	– / 8703	– / 8703	1635 / –	9399
35	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	– / 1062	– / 3186	– / 3186	696 / –	3441
36	2404-0207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	62	– / 978	– / 60636	– / 60636	255 / –	65487
37	2404-0204-2104	Зажимы кабельные соединительные со срывными головками SLJ1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	– / 2077	– / 16616	– / 16616	4851 / –	17945
	3.4 Опора анкерная (концевая) А10-2 (1шт)				– / 41963	– / 2098	– / 2098	1329 / –	2266
61	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,05					
62	2404-0207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	– / 24394	– / 24394	– / 24394	168 / –	26346
					–	–	–	1952	

63	2404-0207-5941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2953	5906	5906	–	6378
64	2404-0207-5942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1650	1650	1650	472	1782
65	2404-0207-0748	Хомут Х-42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2050	2050	2050	132	2214
66	2404-0207-4604	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1549	1549	1549	164	1673
67	2404-0207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	7667	7667	7667	124	8280
68	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	6865	13730	13730	613	14828
69	2404-0207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1649	1649	1649	1098	1781
70	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	2393	2393	2393	132	2584
71	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	49	49	49	191	53
72	2404-0207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01	1810	18	18	4	19
					–	–	–	1	

73	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	335		670		670	–	724
					–		–		–	54	
74	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	335		1005		1005	–	1085
					–		–		–	80	
75	2404-0203-0402	Зажимы натяжные прессуемые НАС 240-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	7173		43038		43038	–	46481
					–		–		–	3443	
	3.5 ВЛИ-0,4кВ. Опора анкерная (концевая) А11 (3шт.)										
76	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка -А11 НР = 80 %	опора	3	14470,66	7076,8	43412	21230	1981	24507	73352
					6733,48	3478	20200	10434	–	5433	
77	2104-0405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	31693		190158		190158	–	205371
					–		–		–	15213	
78	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=3,000;	м3	0,15	41963		6294		6294	–	6798
					–		–		–	504	
79	2404-0207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	7667		23001		23001	–	24841
					–		–		–	1840	

80	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	6865	41190	41190	–	44485
81	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	153	918	918	3295	991
82	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	м	15,6	402	6271	6271	73	6773
83	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	9	1865	16785	16785	502	18128
84	2404-0207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	9936	59616	59616	1343	64385
85	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3431	10293	10293	4769	11116
86	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	18	1654	29772	29772	823	32154
87	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	12	1654	19848	19848	2382	21436
88	2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	514	1542	1542	1588	1665
89	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	359	1077	1077	123	1163
					–	–	–	86	

90	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	2519		22671		22671	–	24485
					–		–		–	1814	
91	2404-0207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1649		4947		4947	–	5343
					–		–		–	396	
	3.6 Линейная арматура ответвлений										
92	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1865		1865		1865	–	2014
					–		–		–	149	
93	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1062		1062		1062	–	1147
					–		–		–	85	
94	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1654		3308		3308	–	3573
					–		–		–	265	
95	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	153		306		306	–	330
					–		–		–	24	
96	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	2,6	402		1045		1045	–	1129
					–		–		–	84	
97	2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	48		96		96	–	104
					–		–		–	8	
	3.7 Анкерная опора А10-2 с разъединителем (1 шт.)										
98	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка -А10-2 НР = 80 %	опора	1	14470,66	7076,8	14471	7077	660	8169	24451

				6733,48	3478	6733	3478	–	1811		
99	2104-0405-0102	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	45430		90860		90860	–	98129
100	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	41963	–	4196	–	4196	7269 –	4532
101	2404-0207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	24394	–	24394	–	24394	336 –	26346
102	2404-0207-5941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2953	–	5906	–	5906	1952 –	6378
103	2404-0207-5942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1650	–	1650	–	1650	472 –	1782
104	2404-0207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2050	–	2050	–	2050	132 –	2214
105	2404-0207-4604	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1549	–	1549	–	1549	164 –	1673
106	2404-0207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8169	–	8169	–	8169	124 –	8823

107	2404-0207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1649	1649	1649	654	1781
108	2404-0207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12685	12685	12685	132	13700
109	2404-0207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2753	2753	2753	1015	2973
110	2404-0207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11183	22366	22366	220	24155
111	2404-0207-5923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2352	2352	2352	1789	2540
112	2404-0207-5924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2452	2452	2452	188	2648
113	2404-0207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1549	4647	4647	196	5019
114	2404-0207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1650	1650	1650	372	1782
115	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	2108	8432	8432	132	9107
					–	–	–	675	

116	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	49	196	196	–	212
					–	–	–	16	
117	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	239	717	717	–	774
					–	–	–	57	
118	2404-0206-0718	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	574	3444	3444	–	3720
					–	–	–	276	
119	2404-0204-1203	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	442	1768	1768	–	1909
					–	–	–	141	
120	2306-1702-0802	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81 - наконечник 16-8-6	100 шт.	0,02	6145	123	123	–	133
					–	–	–	10	
121	2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0013	1023322	1330	1330	–	1436
					–	–	–	106	
122	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-	км	0,001	605012	605	605	–	653
					–	–	–	48	
123	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00078	633858	494	494	–	534
					–	–	–	40	

124	2404-0207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01	1810	18	18	–	19
					–	–	–	1	
125	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	656	1968	1968	–	2125
					–	–	–	157	
126	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	536	1608	1608	–	1737
					–	–	–	129	
127	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	6	3646	21876	21876	–	23626
					–	–	–	1750	
128	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1263	3789	3789	–	4092
					–	–	–	303	
129	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	646	1938	1938	–	2093
					–	–	–	155	
130	2404-0203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-1-1б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3062	9186	9186	–	9921
					–	–	–	735	

Итого по разделу 3	1 316 424
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 240
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 504
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 478
- материалы, изделия и конструкции, тенге	966 044
- перевозка грузов, тенге	87 065
- накладные расходы, тенге	57 057
в т.ч. зарплата, тенге	5 135
- сметная прибыль (8 %), тенге	97 513

Всего по акту СМР:	**1 316 424**
Временные здания и сооружения 2,4 %	31 594
Итого:	1 348 018
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,19%	43 002
Итого:	1 391 020
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**27 820**
Итого:	1 418 840
Коэффициент инфляции К=1,050	1 489 782
Итого с понижающим коэффициентом К=0,94999998587	1 415 293
НДС (12 %)	169 835
Всего с НДС	**1 585 128**

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "Строй Центр-Turkistan", БИН 040440000176

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Баймбетов М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик):

ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс", БИН 090140003876

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Парманов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)