Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-3КС

Заказчик: ККГП "Пансионат с лечением "Геолог Казахстана" управления образования Атырауской области
Подрядчик: ТОО "КаспийКурылысЛТД-2017"
Наименование объекта: "Текущий ремонт здания лагеря "Жас оркен" в с.Елтай, Индерского района, Атырауской области"
Договор №13 от 23 апреля 2025 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№13	**23.04.2025**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт здания лагеря "Жас оркен" в с.Елтай, Индерского района, Атырауской области	25 317 659,17	22 605 052,83							2 712 606,34	25 317 659,17

Заказчик:
Руководитель
ККГП "Пансионат с лечением "Геолог Казахстана"
управления образования Атырауской области
Ескалиева Ш.О._____

Подрядчик:
Руководитель ТОО "КаспийКурылысЛТД-2017"
Мурзагалиева А.Х._____

Заказчик: ККГП "Пансионат с лечением "Геолог Казахстана" Управления образования Атырауской области
Подрядчик: ТОО "КаспийКурылысЛТД-2017"
Наименование объекта: "Текущий ремонт здания лагеря "Жас оркен" в с.Елтай, Индерского района, Атырауской области"
Договор №13 от 23 апреля 2025 года

ФОРМА-2

Акт№1
выполненных работ
за май 2025 года

Основание: локальная смета №2-1-2. Корпус 1,2,3

№	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Корпус 1**				
1	1	E12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Потолки. Очистка вручную от краски**	$м^2$	475	302,0	143450
2	2	E12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Стены. Очистка вручную от краски**	$м^2$	900	302,0	271800
3	3	E12-70101-207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	11	1 778,0	19558
4	4	E11-110101-3601 1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	$м^2$	170	3 399,0	577830
5	5	E11-110101-4003 1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м	82	591,0	48462
6	6	E11-150206-0205 1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$	475	1 925,0	914375
7	7	E11-150405-0104 1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$	475	1 792,0	851200

8	8	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$	900	1 270,0	1143000
9	9	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$	900	1 370,0	1233000
10	10	У87-210201-0201 8721-0201-0201 *УСН РК 8.02-03-2022 0*	Отмостка бетонная по щебеночному подстилающему слою. из бетона класса В15	$м^2$	11	11 431,0	125741
11	13	Е12-60101-401 1206-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Коробки оконные и колоды в каменных стенах при одном переплете. Ремонт	коробка	7,17	20 936,0	150111
			Итого по разделу 1:				5478527
		Раздел 2.	Корпус 2				
12	14	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Потолки. Очистка вручную от краски	$м^2$	475	302,0	143450
13	15	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Стены. Очистка вручную от краски	$м^2$	900	302,0	271800
14	16	Е12-70101-207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	11	1 778,0	19558
15	17	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$	170	3 399,0	577830
16	18	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м	82	591,0	48462
17	19	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$	475	1 925,0	914375

18	20	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$	475	1 792,0	851200
19	21	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$	900	1 270,0	1143000
20	22	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$	900	1 370,0	1233000
21	23	У87-210201-0201 8721-0201-0201 *УСН РК 8.02-03-2022 0*	Отмостка бетонная по щебеночному подстилающему слою. из бетона класса В15	$м^2$	11	11 431,0	125741
22	26	Е12-60101-401 1206-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Коробки оконные и колоды в каменных стенах при одном переплете. Ремонт	коробка	7,17	20 936,0	150111
			Итого по разделу 2:				5478527
		Раздел 3.	Корпус 3				
23	27	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Потолки. Очистка вручную от краски	$м^2$	477	302,0	144054
24	28	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Стены. Очистка вручную от краски	$м^2$	976	302,0	294752
25	29	Е12-70101-207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	11	1 778,0	19558
26	30	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$	414	3 399,0	1407186
27	31	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м	282	591,0	166662

28	32	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$**	**477**	**1 925,0**	**918225**
29	33	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$**	**477**	**1 792,0**	**854784**
30	34	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$**	**976**	**1 270,0**	**1239520**
31	35	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$**	**976**	**1 370,0**	**1337120**
32	36	У87-210201-0201 8721-0201-0201 *УСН РК 8.02-03-2022 0*	**Отмостка бетонная по щебеночному подстилающему слою. из бетона класса В15**	**$м^2$**	**11**	**11 431,0**	**125741**
33	39	Е12-60101-401 1206-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Коробки оконные и колоды в каменных стенах при одном переплете. Ремонт**	**коробка**	**7,17**	**20 936,0**	**150111**
			Итого по разделу 3:				**6657713**

			Итого по акту:				**17 614 767,36**
			Общеплощадочные затраты	**5%**			**880 738,37**
			Итого с временными				**18 495 505,73**
			Сметная прибыль	**5%**			**924 775,29**
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**			**369 910,11**
			Итого в ценах 2023 года				**19 790 191,13**
			Итого в текущих ценах 2023 года	**1,075**			**21 274 455,46**
			Итого с коэффициентом договорной цены	**0,79273856**			**16 865 081,19**
			НДС	**12%**			**2 023 809,74**
			Итого с НДС в текущих ценах 2023 года				**18 888 890,93**

Заказчик:
Руководитель
ККГП "Пансионат с лечением "Геолог Казахстана"
управления образования Атырауской области
Ескалиева Ш.О._____

Подрядчик:
Руководитель ТОО "КаспийКурылысЛТД-2017"
Мурзагалиева А.Х._____

Заказчик: ККГП "Пансионат с лечением "Геолог Казахстана" Управления образования Атырауской области
Подрядчик: ТОО "КаспийКурылысЛТД-2017"
Наименование объекта: "Текущий ремонт здания лагеря "Жас оркен" в с.Елтай, Индерского района, Атырауской области"
Договор №13 от 23 апреля 2025 года

ФОРМА-2

Акт№2
выполненных работ
за май 2025 года

Основание: локальная смета №2-1-3. Корпус 4,5

№	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Корпус 4**				
1	1	E12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Потолки. Очистка вручную от краски**	$м^2$	477	302,0	144054
2	2	E12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Стены. Очистка вручную от краски**	$м^2$	900	302,0	271800
3	3	E12-70101-207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	11	1 799,0	19789
4	4	E11-110101-3601 1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	$м^2$	299	570,0	170430
5	5	С233-101-0111 РСНБРК2022	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	м2	209	4 042,0	845991
6	6	E11-110101-4003 1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м	200	591,0	118200
7	7	E11-150206-0205 1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$	477	1 925,0	918225

8	8	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$	477	1 792,0	854784
9	9	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$	900	1 270,0	1143000
10	10	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$	900	1 370,0	1233000
11	11	У87-210201-0201 8721-0201-0201 *УСН РК 8.02-03-2022 0*	**Отмостка бетонная по щебеночному подстилающему слою. из бетона класса В15**	$м^2$	11	11 431,0	125741
12	14	Е12-60101-401 1206-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Коробки оконные и колоды в каменных стенах при одном переплете. Ремонт**	коробка	7,17	20 936,0	150111
			Итого по акту:				5 995 124,72
			Общеплощадочные затраты	5%			299 756,24
			Итого с временными				6 294 880,96
			Сметная прибыль	5%			314 744,05
			Непредвиденные работы и затраты	2%			125 897,62
			Итого в ценах 2023 года				6 735 522,62
			Итого в текущих ценах 2023 года	1,075			7 240 686,82
			Итого с коэффициентом договорной цены	0,79273856			5 739 971,64
			НДС	12%			688 796,60
			Итого с НДС в текущих ценах 2023 года				6 428 768,24

Заказчик:
Руководитель
ККГП "Пансионат с лечением "Геолог Казахстана"
управления образования Атырауской области
Ескалиева Ш.О._____

Подрядчик:
Руководитель ТОО "КаспийКурылысЛТД-2017"

Мурзагалиева А.Х._____