**Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

**Подрядчик: ТОО "Ернур Строй и К"**

**Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-ти этажных 5 жилых домов в АДЦ (район ЦОН) города Туркестан (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связь, газ и электричество)".**

# АКТ

## приемки выполненных работ

## за август 2022 год

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Благоустройство и озеленение территорий** | | | | | | | | | | |
| | | **Асфальтобетонное покрытие тип-3** | | | | | | | | | | |
| 1 | С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | | 4,256 | 35732,00 | -- | 152075 | -- | 152075 | -- | 164241 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 12166 | |
| | | **Синтетическое покрытие тип-4** | | | | | | | | | | |
| 2 | У86-010703-0101 8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания) | м2 | | 624 | 4584,00 | 256,00 | 2860416 | 159744 | 2163408 | 555360 | 3689088 |
| | | *НР - 890 Тенге, СП - 438 Тенге* | | | | 861,00 | 80,00 | 537264 | 49920 | | 273312 | |
| 3 | Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | | 177 | 1522,79 | 33,71 | 269534 | 5967 | 104317 | 174724 | 479799 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 899,72 | 14,30 | 159250 | 2531 | | 35541 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,032 | 5,664 | 16148,00 | | | | 91462 | | |
| 4 | С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | | 2,832 | 35732,00 | -- | 101193 | -- | 101193 | -- | 109288 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8095 | |
| | | **Асфальтобетонная отмостка, дет.89 серия 2.110-3 в. Выпуск 1** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5/ТОЛЩ.150 ММ** | м3 | | 73,8 | 21577,76 | 8,64 | 1592439 | 638 | 1266321 | 305951 | 2050262 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | | 4410,30 | -- | 325480 | -- | | 151871 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 100467 С | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м3 | 1,02 | 75,276 | 13871,00 | | | | 1044153 | | |
| | | | | | Игровые и спортивные площадки | | | | | | | |
| 6 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5/ТОЛЩ.120 ММ** | м3 | | 74,88 | 21577,76 | 8,64 | 1615743 | 647 | 1284853 | 310429 | 2080265 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | | 4410,30 | -- | 330243 | -- | | 154094 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 100467 С | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м3 | 1,02 | 76,3776 | 13871,00 | | | | 1059434 | | |
| 7 | Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | | 112,32 | 2688,74 | 1138,17 | 301999 | 127840 | 155364 | 54550 | 385073 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | | 167,33 | 282,36 | 18795 | 31715 | | 28524 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 100414 С | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** | м3 | 1,22 | 137,0304 | 1133,00 | | | | 155255 | | |
| 7.2 | 249132 С | **Вода техническая** | м3 | 0,07 | 7,8624 | 14,00 | | | | 110 | | |
| | | | | | Озеленение | | | | | | | |
| 8 | Е11-470104-0201 1147-0104-0201 РСНБ РК 2015 | **Деревья-саженцы. Подготовка нестандартных посадочных мест механизированным способом, естественном грунте** | м3 ям | | 40 | 1536,10 | 254,67 | 61444 | 10187 | -- | 48696 | 118951 |
| | | *НР - 88%, СП - 8%* | | | | 1281,43 | 101,98 | 51257 | 4079 | | 8811 | |
| 9 | Е11-470104-0108 1147-0104-0108 РСНБ РК 2015 | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%** | яма | | 418 | 3510,37 | -- | 1467335 | -- | 523763 | 830344 | 2481493 |
| | | *НР - 88%, СП - 8%* | | | | 2257,35 | -- | 943572 | -- | | 183814 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 100005 С | **Земля растительная** | м3 | 0,236 | 98,648 | 4500,00 | | | | 443916 | | |
| 9.2 | 244573 С | **Перегной** | м3 | 0,079 | 33,022 | 2418,00 | | | | 79847 | | |
| 10 | Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** | шт. | | 418 | 1576,50 | 178,90 | 658977 | 74780 | 45750 | 489415 | 1240263 |
| | | *НР - 88%, СП - 8%* | | | | 1288,15 | 42,36 | 538447 | 17706 | | 91871 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 147049 С | **Ткань мешочная ГОСТ 30090-93** | 10 м2 | 0,015 | 6,27 | 6931,00 | | | | 43457 | | |
| 11 | С1254-103-3905 254-103-3905 РСНБ РК 2015 | **ПАВЛОНИЯ** | шт. | | 138 | 9108,00 | -- | 1256904 | -- | 1256904 | -- | 1357456 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 100552 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | С1254-103-2701 254-103-2701 РСНБ РК 2015 | **Клён ясенелистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м** | шт. | | 280 | 6628,00 | -- | 1855840 | -- | 1855840 | -- | 2004307 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 148467 | |
| 13 | С1254-104-0601 254-104-0601 РСНБ РК 2015 | **Живой изгород с оголённой корневой системой** | шт. | | 4000 | 916,00 | -- | 3664000 | -- | 3664000 | -- | 3957120 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 293120 | |
| 14 | Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015 | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см** | м2 | | 4100 | 1148,63 | 17,23 | 4709383 | 70643 | 2767500 | 1661412 | 6880458 |
| | | *НР - 88%, СП - 8%* | | | | 456,40 | 4,08 | 1871240 | 16728 | | 509664 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 100005 С | **Земля растительная** | м3 | 0,15 | 615 | 4500,00 | | | | 2767500 | | |
| 15 | Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** | м2 | | 4100 | 308,02 | 181,55 | 1262882 | 744355 | 241080 | 399261 | 1795115 |
| | | *НР - 88%, СП - 8%* | | | | 67,67 | 42,99 | 277447 | 176259 | | 132971 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 244576 С | **Семена многолетних трав** | кг | 0,02 | 82 | 2870,00 | | | | 235340 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 21830164 | 1194801 | 15582368 | 4830142 | 28793179 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 5052995 | 298938 | -- | 2132873 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 21830164 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8552356 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | | 5351933 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 1256904 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 5773108 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 4830142 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2132873 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 28793179 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 4404 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | 5351933 | | | |
| | | | | | | | | 28793179 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Наружная поливочная система** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0320 1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3** | м3 грунта | | 5723 | 143,10 | 138,41 | 818961 | 792121 | -- | 102437 | 995110 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 4,69 | 20,17 | 26841 | 115433 | | 73712 | |
| 2 | Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м.** | м3 грунта | | 1716,9 | 3347,52 | -- | 5747357 | -- | -- | 4138097 | 10676290 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 3347,52 | -- | 5747357 | -- | | 790836 | |
| 3 | Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2 | **Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2** | м3 грунта | | 5723 | 17,17 | 17,17 | 98264 | 98264 | -- | 31028 | 139635 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 7,53 | -- | 43094 | | 10343 | |
| 4 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | | 1716,9 | 927,48 | -- | 1592390 | -- | -- | 1146521 | 2958024 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 927,48 | -- | 1592390 | -- | | 219113 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | 8256972 | 890385 | -- | 5418083 | 14769059 |
| | | | | | | | | 7366588 | 158527 | -- | 1094004 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 8256972 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 7525115 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 5418083 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1094004 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 14769059 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 6147 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 7525115 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 14768299 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1-2 | | | | | | 43561478 | | | | |
| | | Оборудование | Тенге | | | | | 0 | | | | |
| | | Итого без оборукдование | Тенге | | | | | 43561478 | | | | |
| | | Временные здание и сооружение 0,9% | Тенге | | | | | 392053 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | | 43953531 | | | | |
| | | Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,49% | Тенге | | | | | 215372 | | | | |
| | | Итого с оборукдованием | Тенге | | | | | 44168904 | | | | |
| | | Непредвиденные расходы 2% | Тенге | | | | | 883378 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | | 45052282 | | | | |
| | | С понижающим коэф. К=0,9949999999799 | Тенге | | | | | 44827021 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | 5406274 | | | | |
| | | Всего к оплате | Тенге | | | | | 50233295 | | | | |

**Технический надзор:**
**ТОО «Атакама»**
**Директор**
**Еламан А.А.**

**Инженер-эксперт**
**Нусепов У.С.**

Авторский надзор:
ТОО "BS SK PROJECT 2030"
ГИП
**Жунусова Ф.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ернур Строй и К"
Директор
**Тилеукабылов Д.**