Приложение 4

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "Вольт ЛТД"
Наименование строительства: Строительство пристройки к специальной школе - интернат №4, Акмолинская область, г. Кокшетау, Ж.Саина 20

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2023г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник наименование | Организац-правовая форма код | Организац-правовая форма Наимен-е | Организац-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за май 2023 г.) без НДС | СМР по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г. | Дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Строительство пристройки к специальной школе - интернат №4, Акмолинская область, г. Кокшетау, Ж.Саина 20 | 11 655 600,00 | 10 406 785,71 | | | | | | | 1 248 814,29 | 11 655 600,00 |
| Всего к оплате | 11 655 600,00 | 10 406 785,71 | | | | | | | 1 248 814,29 | 11 655 600,00 |

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Рашев А.А.

Субподрядчик:
ТОО "Вольт ЛТД"

Директор _____ Жумагулов Б.Ж.

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Субподрядчик: ТОО "Вольт ,ТТ,Т"

Стройка: Строительство пристройки к специальной школе - интернат №4, Акмолинская область, г. Кокшетау, Ж.Сапна 20

Объект: Строительство пристройки к специальной школе - интернат №4, Акмолинская область, г. Кокшетау, Ж.Сапна 20

Акт выполненных работ №1
за май (месяц) 2023 года

в текущих ценах на 3-й квартал 2021 г.

| № п по акту | № п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Электрооборудование и электроосвещение** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1121-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Устройства вводно-распределительны е. Монтаж | шкаф | 2 | 24 018 | 723 | 48036 | 1446 | 28482 | 13484 | 86441 |
| | | | Р - 72%; СП - 8% | | | 9 054 | 309,38 | 18108 | 619 | -- | 4922 | |
| 2 | 4 | 1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | шт | 1 | 13093,19 | 1002,85 | 13093 | 1003 | 8882 | 2580 | 16927 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3208 | 375 | 3208 | 375 | -- | 1254 | |
| 3 | 6 | 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 9 | 1616,95 | -- | 14553 | -- | 117 | 10394 | 26943 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1604,00 | -- | 14436 | -- | -- | 1996 | |
| 4 | 9 | 1308-0304 -0208 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и | шт. | 1 | 13093,19 | 1002,85 | 13093 | 1003 | 8882 | 2580 | 16927 |
| | | | | | | 3208 | 375 | 3208 | 375 | -- | 1254 | |
| 5 | 11 | 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 6 | 1617 | -- | 9702 | -- | 78 | 6929 | 17962 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1604 | -- | 9624 | -- | -- | 1330 | |
| 6 | 14 | 1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | шт. | 2 | 13093,19 | 1002,85 | 26186 | 2006 | 17764 | 5160 | 33853 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3208,00 | 375,00 | 6416 | 750 | -- | 2508 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 14 | 1616,95 | -- | 22637 | -- | 181 | 16168 | 41910 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1604,00 | -- | 22456 | -- | -- | 3104 | |
| 8 | 19 | 1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише | шт. | 1 | 13093,19 | 1002,85 | 13093 | 1003 | 8882 | 2580 | 16927 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3208,00 | 375,00 | 3208 | 375 | -- | 1254 | |
| 9 | 21 | 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 18 | 1616,95 | -- | 29105 | -- | 233 | 20788 | 53884 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1604,00 | -- | 28872 | -- | -- | 3991 | |
| 10 | 25 | 1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише | шт. | 1 | 13093,19 | 1002,85 | 13093 | 1003 | 8882 | 2580 | 16927 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3208 | 375,00 | 3208 | 375 | -- | 1254 | |
| 11 | 27 | 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 13 | 1616,95 | -- | 21020 | -- | 168 | 15013 | 38916 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1604,00 | -- | 20852 | -- | -- | 2883 | |
| 12 | 30 | 1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише | шт. | 1 | 13093,19 | 1002,85 | 13093 | 1003 | 8882 | 2580 | 16927 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3208,00 | 375,00 | 3208 | 375 | -- | 1254 | |
| 13 | 32 | 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 11 | 1616,95 | -- | 17786 | -- | 142 | 12704 | 32929 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1604,00 | -- | 17644 | -- | -- | 2439 | |
| 14 | 35 | 1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 17446,50 | 1047,95 | 17446 | 1048 | 13190 | 2580 | 21628 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3208,00 | 375,00 | 3208 | 375 | -- | 1602 | |
| 15 | 37 | 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 8 | 1616,95 | -- | 12936 | -- | 104 | 9239 | 23949 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1604,00 | -- | 12832 | -- | -- | 1774 | |
| 16 | 42 | 1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 17446,50 | 1047,95 | 17446 | 1048 | 13190 | 2580 | 21628 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3208,00 | 375,00 | 3208 | 375 | -- | 1602 | |
| 17 | 44 | 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 4 | 1616,95 | -- | 6468 | -- | 52 | 4620 | 11975 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1604,00 | -- | 6416 | -- | -- | 887 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 47 | 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 1 | 4766,66 | 1460,30 | 4767 | 1460 | 99 | 2743 | 8111 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3208,00 | 602,18 | 3208 | 602 | -- | 601 | |
| 19 | 49 | 1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 9 | 5605,25 | 27,25 | 50447 | 245 | 22824 | 19712 | 75772 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3042,00 | -- | 27378 | -- | -- | 5613 | |
| 20 | 51 | 1308-0101 -2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим. | Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с аппаратурой высокочастотной связи или резервный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 20956,77 | 6221,04 | 20957 | 6221 | 840 | 11711 | 35281 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 13896,00 | 2369,18 | 13896 | 2369 | -- | 2613 | |
| 21 | 53 | 1121-0201 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 585 | 147,78 | 1,35 | 86451 | 790 | 11863 | 53160 | 150780 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 126,15 | 0,06 | 73798 | 35 | -- | 11169 | |
| 22 | 54 | 1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 4810 | 227,49 | 2,23 | 1094227 | 10727 | 112265 | 699532 | 1937259 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 201,92 | 0,07 | 971235 | 337 | -- | 143501 | |
| 23 | 64 | 1121-0101 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 525 | 237,92 | 2,59 | 124908 | 1360 | 2630 | 87106 | 228975 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 230,32 | 0,12 | 120918 | 63 | -- | 16961 | |
| 24 | 65 | 1121-0101 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 60 | 262,37 | 2,83 | 15742 | 170 | 270 | 11027 | 28910 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 255,03 | 0,22 | 15302 | 13 | -- | 2142 | |
| 25 | 69 | 1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды | шт | 446 | 630,91 | 4,26 | 281386 | 1899 | 30530 | 179853 | 498138 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 558,20 | 1,88 | 248957 | 838 | -- | 36899 | |
| 26 | 79 | 1121-0502 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж | шт | 3 | 2054,24 | 87,83 | 6163 | 263 | 353 | 4075 | 11057 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1849,06 | 37,50 | 5547 | 112 | -- | 819 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 81 | 1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт | 286 | 256,21 | 0,23 | 73276 | 65 | 9079 | 45766 | 128565 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 222,14 | 0,11 | 63532 | 31 | -- | 9523 | |
| 28 | 82 | 1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт | 42 | 209,40 | 0,22 | 8795 | 9 | 407 | 6036 | 16017 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 199,51 | 0,09 | 8379 | 4 | -- | 1186 | |
| 29 | 92 | 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 60 | 911,23 | 26,00 | 54674 | 1560 | 40548 | 9404 | 89204 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 209,44 | 8,25 | 12566 | 495 | -- | 5126 | |
| 30 | 93 | 1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 40 | 409,69 | 16,68 | 16388 | 667 | 5548 | 7443 | 15738 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 254,32 | 4,12 | 10173 | 165 | -- | 1906 | |
| 31 | 94 | 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт | 6 | 4592,76 | 176,68 | 27557 | 1060 | 20214 | 4751 | 34892 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1047,20 | 52,50 | 6283 | 315 | -- | 2585 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | | | | | **3 725 352** |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **3 725 352** |
| | | | **Слаботочные сети** | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 | Розетка микрофонная. Монтаж оборудования | шт | 3 | 1308,24 | -- | 3925 | -- | 46 | 2366 | 6794 |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 1293 | -- | 3879 | -- | -- | 503 | |
| 2 | 5 | 1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып. 19 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 5 | 254,76 | 2,23 | 1274 | 11 | 253 | 727 | 2161 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 201,92 | 0,07 | 1010 | -- | -- | 160 | |
| 3 | 6 | 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.19 | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) | м | 100 | 86,47 | 0,9 | 8647 | 90 | 1071 | 5399 | 15170 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 74,86 | 0,13 | 7486 | 13 | -- | 1124 | |
| 4 | 7 | 1121-0101 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.19 | Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 5 | 418,62 | 2,87 | 2093 | 14 | 57 | 1457 | 3834 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 404,42 | 0,24 | 2022 | 1 | -- | 284 | |
| 5 | 10 | 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 80 мм. Прокладка | м | 100 | 299,5 | 3,81 | 29950 | 381 | 1505 | 20210 | 54172 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 280,64 | 0,05 | 28064 | 5 | -- | 4013 | |
| 6 | 12 | 1310-0902 -1205 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. Вып. 19 | Шкаф. Монтаж оборудования | шт | 2 | 4540,79 | 82,02 | 9082 | 164 | 3238 | 3502 | 13591 |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 2840 | 30,88 | 5680 | 62 | -- | 1007 | |
| 7 | 15 | 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып. 18 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт | 1 | 20292,48 | 2285,36 | 20292 | 2285 | 1393 | 10549 | 33308 |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 16614 | 679,36 | 16614 | 679 | -- | 2467 | |
| 8 | 17 | 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.19 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 1220 | 105,62 | 1,23 | 128856 | 1500 | 13469 | 82007 | 227733 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 93,35 | 0,01 | 113887 | 12 | -- | 16869 | |
| 9 | 19 | 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. Вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 1220 | 237,92 | 2,59 | 285504 | 3108 | 6012 | 199100 | 523372 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 230,32 | 0,12 | 276384 | 144 | -- | 38768 | |
| 10 | 20 | 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.19 | Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 10 | 262,37 | 2,83 | 2624 | 28 | 46 | 1838 | 4819 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 255,03 | 0,22 | 2550 | 2 | -- | 357 | |
| 11 | 23 | 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 | Розетка микрофонная. Монтаж оборудования | шт | 50 | 1308,24 | -- | 65412 | -- | 762 | 39437 | 113236 |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 1293 | -- | 64650 | -- | -- | 8388 | |
| 12 | 26 | 1310-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып. 19 прим | Антенна Г-образная. Монтаж оборудования | шт | 2 | 63357,73 | -- | 126715 | -- | 72560 | 33035 | 172530 |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 27077,6 | -- | 54155 | -- | -- | 12780 | |
| 13 | 29 | 1121-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.19 | Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 5 | 244,25 | 6,06 | 1221 | 30 | 484 | 518 | 1878 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 141,35 | 2,59 | 707 | 13 | -- | 139 | |
| 14 | 31 | 1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 10 | 283,24 | 3,58 | 2832 | 36 | 128 | 1924 | 5137 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 266,82 | 0,42 | 2668 | 4 | -- | 381 | |
| 15 | 33 | 1310-0408 -0507 РСНБ РК 2015 | Розетка микрофонная. Монтаж оборудования | шт | 20 | 1308,24 | -- | 26165 | -- | 305 | 15775 | 45295 |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 1293 | -- | 25860 | -- | -- | 3355 | |
| 16 | 36 | 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.19 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 15 | 105,62 | 1,23 | 1584 | 18 | 166 | 1008 | 2800 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 93,35 | 0,01 | 1400 | -- | -- | 207 | |
| 17 | 37 | 1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып. 19 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 375 | 254,76 | 2,23 | 95535 | 836 | 18979 | 54537 | 162078 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 201,92 | 0,07 | 75720 | 26 | -- | 12006 | |
| 18 | 45 | 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. Вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 360 | 237,92 | 2,59 | 85651 | 932 | 1804 | 89730 | 157612 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 230,32 | 0,12 | 82915 | 43 | -- | 11630 | |
| 19 | 47 | 1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. Вып 19 | Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЭ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования | шт | 1 | 5193,9 | -- | 5194 | -- | 22 | 3155 | 9017 |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 5172 | -- | 5172 | -- | -- | 668 | |
| 20 | 49 | 1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.19 | Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене | шт | 5 | 2863,22 | -- | 14316 | -- | 116 | 8662 | 24816 |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 2840 | -- | 14200 | -- | -- | 1838 | |
| 21 | 52 | 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып. 19 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 90 | 254,76 | 2,23 | 22928 | 200 | 4555 | 13089 | 38898 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 201,92 | 0,07 | 18173 | 6 | -- | 2881 | |
| 22 | 53 | 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.19 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 10 | 105,62 | 1,23 | 1056 | 12 | 110 | 672 | 1806 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 93,35 | 0,01 | 934 | -- | -- | 138 | |
| 23 | 55 | 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.19 | Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 10 | 262,37 | 2,83 | 2624 | 28 | 46 | 1838 | 4819 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 255,03 | 0,22 | 2550 | 2 | -- | 357 | |
| 24 | 57 | 1310-0408-0505 РСНБ РК 2015 | Звонок. Монтаж оборудования | шт | 4 | 1440,52 | -- | 5762 | -- | 82 | 3465 | 9965 |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 1420 | -- | 5680 | -- | -- | 738 | |
| 25 | 60 | 1121-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.19 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 10 | 105,62 | 1,23 | 1056 | 12 | 110 | 672 | 1806 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 93,35 | 0,01 | 934 | -- | -- | 138 | |
| 26 | 61 | 1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып. 19 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам и | м | 70 | 254,76 | 2,23 | 17833 | 156 | 3543 | 10180 | 30254 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 201,92 | 0,07 | 14134 | 5 | -- | 2241 | |
| 27 | 63 | 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.19 | Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 10 | 262,37 | 2,83 | 2624 | 28 | 46 | 1838 | 4819 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 255,03 | 0,22 | 2550 | 2 | -- | 357 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | | | | | 1 671 240 |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | 1 671 240 |

Наружные сети электроснабжения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1101-0102 -0380 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 10,62 | 279,51 | 279,51 | 2968 | 2968 | -- | 371 | 3606 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 48,53 | -- | 515 | -- | 267 | |
| 2 | 3 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 20,6028 | 227,42 | 227,42 | 4685 | 4686 | -- | 586 | 5692 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 39,49 | -- | 814 | -- | 422 | |
| 3 | 4 | 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 0,6372 | 2306,3 | -- | 1470 | -- | -- | 1058 | 2730 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2306,3 | -- | 1470 | -- | -- | 202 | |
| 4 | 5 | 1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.17 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 118 | 536,8 | 444,16 | 63342 | 52411 | -- | 23768 | 94079 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 92,64 | 187,12 | 10932 | 22080 | -- | 6969 | |
| 5 | 6 | 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. Вып.17 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 | м кабеля | 118 | 158,16 | 127,28 | 18663 | 15019 | -- | 7179 | 27909 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 30,88 | 53,62 | 3644 | 6327 | -- | 2067 | |
| 6 | 8 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,062 | 1003,1 | -- | 1065 | -- | -- | 767 | 1979 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1003,1 | -- | 1065 | -- | -- | 147 | |
| 7 | 9 | 1101-0104-0402 РСНБ РК РСНБ РК | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 20,178 | 36,92 | 36,92 | 745 | 745 | -- | 216 | 1038 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 14,88 | -- | 300 | -- | 77 | |
| 8 | 10 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 20,178 | 179,3 | 81,56 | 3618 | 1646 | -- | 2009 | 6077 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 97,74 | 40,53 | 1972 | 818 | -- | 450 | |
| 9 | 11 | 1308-0201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений | м кабеля | 96 | 282,28 | 127,28 | 27099 | 12219 | 4504 | 10559 | 40671 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 108,08 | 44,69 | 10376 | 4290 | -- | 3013 | |
| 10 | 12 | 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. Вып 17 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях | м | 140 | 316,87 | 177,7 | 44362 | 24878 | 319 | 19271 | 68724 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 136,89 | 54,29 | 19165 | 7601 | -- | 5091 | |
| 11 | 14 | 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. Вып 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных тр | м кабеля | 140 | 504,99 | 228,38 | 70699 | 31973 | 6302 | 31014 | 109850 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 231,6 | 76,08 | 32424 | 10651 | -- | 8137 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 1308-0201-0811 РСНЬ РК 2015 Изм. II доп. вып.19 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 110 | 596,7 | 250,76 | 65637 | 27584 | 7482 | 28480 | 101647 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 277,92 | 81,68 | 30571 | 8985 | -- | 7529 | |
| 13 | 17 | 1308-0201-1815 РСНЬ РК 2015 Изм. II доп. вып. 17 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования | шт | 4 | 1739,92 | 89,01 | 6960 | 356 | 428 | 4555 | 12436 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1544 | 37,5 | 6176 | 150 | -- | 921 | |
| 14 | 19 | 1308-0103-1102 РСНЬ РК 2015 Изм. II доп. вып.17 К=0,3 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Демонтаж оборудования | шт | 2 | 25906,28 | 13399,88 | 51813 | 26800 | -- | 25964 | 84000 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 12506,4 | 5524,49 | 25013 | 11049 | -- | 6222 | |
| 15 | 20 | 1308-0103 -1102 РСНЬ РК 2015 Изм. II доп. вып.17 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования | шт | 2 | 105064,04 | 44666,28 | 210128 | 89333 | 37419 | 86548 | 320410 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 41688 | 18414,96 | 83376 | 36830 | -- | 23734 | |
| 16 | 22 | 1308-0103 -3304 РСНЬ РК 2015 Изм. II доп. вып.17 | Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования | шт | 2 | 37215,42 | 3916,44 | 74431 | 7833 | 1750 | 49067 | 133377 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 32424 | 1650 | 64848 | 3300 | -- | 9880 | |
| 17 | 24 | 1308-0101 -2604 РСНЬ РК 2015 Изм. II доп. Вып.17 | Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования | шт | 8 | 49059,39 | 6253,84 | 392475 | 50030 | 8941 | 253769 | 697944 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 41688 | 2369,18 | 333504 | 18953 | -- | 51700 | |
| 18 | 31 | 1308-0201 -0703 РСНЬ РК 2015 Изм. II доп. вып.17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 48 | 920,89 | 563,07 | 44203 | 27027 | 5318 | 15137 | 64087 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 247,04 | 190,94 | 11858 | 9165 | -- | 4747 | |
| 19 | 33 | 1308-0303-0404 РСНЬ РК 2015 Изм. II доп. вып.17 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт | 1 | 6831,67 | 119,9 | 6832 | 120 | 3504 | 2337 | 9902 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3208 | 37,5 | 3208 | 38 | -- | 733 | |
| 20 | 35 | 1308-0205-0302 РСНЬ РК 2015 Изм. II доп. вып.17 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников | шт | 7 | 16630,27 | 8648,91 | 116412 | 60543 | 5737 | 51176 | 180095 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 7161,7 | 2992,26 | 50132 | 20946 | -- | 13407 | |
| 21 | 37 | 1308-0305-0409 РСНЬ РК 2015 Изм. II доп. вып. 17 | Светильник. Установка на кронштейнах | шт | 7 | 5257,72 | 1085,02 | 36804 | 7596 | 12366 | 15894 | 56914 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2406 | 747,66 | 16842 | 5234 | -- | 4216 | |
| 22 | 39 | 1121-0101-0201 РСНЬ РК 2015 Изм. II доп. Вып.19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 125 | 333,08 | 2,59 | 41635 | 324 | 1640 | 28574 | 75826 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 317,37 | 0,12 | 39671 | 15 | -- | 5617 | |
| 23 | 40 | 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.19 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 125 | 147,78 | 1,35 | 18472 | 169 | 2534 | 11359 | 32217 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 126,15 | 0,06 | 15769 | 8 | -- | 2387 | |
| 24 | 41 | 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.17 | Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами | м | 7 | 419,28 | 2,73 | 2935 | 19 | 305 | 1881 | 5202 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 373,03 | 0,28 | 2611 | 2 | -- | 385 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | | | | | **2 137 312** |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **2 137 312** |
| | | | **Наружные слаботочные сети** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0102 -0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 17,28 | 279,51 | 279,51 | 4830 | 4830 | -- | 604 | 5868 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 48,53 | -- | 839 | -- | 435 | |
| 2 | 5 | 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,432 | 1003,1 | -- | 433 | -- | -- | 312 | 805 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1003,1 | -- | 433 | -- | -- | 60 | |
| 3 | 6 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 8,208 | 36,92 | 36,92 | 303 | 303 | -- | 88 | 422 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 14,88 | -- | 122 | -- | 31 | |
| 4 | 8 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 8,64 | 2990,91 | 181,79 | 25841 | 1571 | 13818 | 10810 | 39583 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1209,72 | 54,04 | 10452 | 467 | -- | 2932 | |
| 5 | 9 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,14 | 32038,78 | 21744,58 | 4485 | 3045 | -- | 1311 | 6260 |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 10294,2 | 5061,17 | 1441 | 709 | -- | 464 | |
| 6 | 11 | 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,144 | 171666,84 | -- | 24720 | -- | 416 | 18471 | 46646 |
| | | | НР - 76%; СП - 8% | | | 168777 | -- | 24304 | -- | -- | 3455 | |
| 7 | 13 | 1121-0101 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. Вып.19 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 30 | 448,87 | 3,62 | 13466 | 108 | 885 | 8990 | 14253 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 415,78 | 0,44 | 12473 | 13 | -- | 1797 | |
| 8 | 16 | 1310-0904-0202 РСНБ РК 2015 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу | м кабеля | 250 | 449,4 | 126,61 | 112350 | 31652 | 233 | 56783 | 182664 |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 321,86 | 50,49 | 80465 | 12622 | -- | 13531 | |
| 9 | 20 | 1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.17 | Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство | колодец | 3 | 14290,79 | 3130,54 | 42872 | 9392 | 3525 | 25733 | 74094 |
| | | | НР - 76%; СП - 8% | | | 9984,95 | 1301,54 | 29955 | 3905 | -- | 5488 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24 | 1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.18 | Колодцы. Установка кронштейна | шт | 3 | 2919,77 | -- | 8759,31 | -- | 5330,07 | 2606 | 12275 |
| | | | НР - 76%; СП - 8% | | | 1143,08 | -- | 3429,24 | 0 | -- | 909 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | | | | | **392 870** |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **392 870** |
| | | | **Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып. 18 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования | шт | 1 | 62657,1 | 2,4 | 62657 | 2 | 563 | 37876 | 108576 |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 62092 | -- | 62092 | -- | -- | 8043 | |
| 2 | 3 | 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып. 17 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования | шт | 1 | 880,08 | 4,86 | 880 | 5 | 11 | 528 | 1521 |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 864,35 | 1,54 | 864 | 2 | -- | 113 | |
| 3 | 7 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.18 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 157 | 3159,57 | 2,4 | 496052 | 377 | 10859 | 295738 | 855133 |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 3088 | -- | 484816 | -- | -- | 63343 | |
| 4 | 9 | 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.18 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт | 15 | 1938,89 | 356,04 | 29083 | 5341 | 582 | 18295 | 51168 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1544 | 150 | 23160 | 2250 | -- | 3790 | |
| 5 | 11 | 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.16 | Указатели световые настенные. Установка | шт | 23 | 799,15 | 17,96 | 18380 | 413 | 150 | 12952 | 33839 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 774,64 | 7,5 | 17817 | 172 | -- | 2507 | |
| 6 | 13 | 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.17 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования | шт | 34 | 880,08 | 4,86 | 29923 | 165 | 370 | 17959 | 51712 |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 864,35 | 1,54 | 29388 | 52 | -- | 3831 | |
| 7 | 15 | 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 1800 | 299,5 | 3,81 | 539100 | 6858 | 27090 | 363774 | 975104 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 280,64 | 0,05 | 505152 | 90 | -- | 72230 | |
| 8 | 16 | 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка | м | 350 | 328,95 | 4,64 | 115132 | 1623 | 5268 | 78012 | 208595 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 309,26 | 0,31 | 108241 | 108 | -- | 15452 | |
| 9 | 19 | 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.19 | Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 20 | 418,62 | 2,87 | 8372 | 58 | 226 | 5827 | 15335 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 404,42 | 0,24 | 8088 | 5 | -- | 1136 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21 | 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып.19 | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) | м | 2150 | 86,47 | 0,9 | 185910 | 1935 | 23026 | 116085 | 326154 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 74,86 | 0,13 | 160949 | 279 | -- | 24160 | |
| 11 | 22 | 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.19 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 60 | 254,76 | 2,23 | 15286 | 134 | 3037 | 8726 | 25933 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 201,92 | 0,07 | 12115 | 4 | -- | 1921 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | | | | | **2 653 070** |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **2 653 070** |

| | | |
|---|---|---|
| Итого по акту | Тенге | 10 579 730 |
| Временные здания и сооружения (1,5%) | Тенге | 158 696 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | 10 738 426 |
| Дополнительные затраты в зимнее время (2,64%) | Тенге | 283 494 |
| Итого с дополнительными затратами в зимнее время | Тенге | 11 021 920 |
| Непредвиденные затраты (2%) | | 220 438 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | 11 242 359 |
| В т.ч. В ценах 2021г 43% К=1,0 | Тенге | 4 834 214 |
| В т.ч. В ценах 2022г 57% К=1,05005142 | Тенге | 6 728 881 |
| Итого в текущих ценах 2023-2024 гг | Тенге | 11 563 095 |
| С понижающим коэффициентом К=0,9 | Тенге | 10 406 786 |
| НДС | Тенге | 1 248 814 |
| Всего | Тенге | 11 655 600 |

Подрядчик:

Директор Рашев А.А.

Субподрядчик:

Директор Жумагулов Б.Ж.