Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области». БИН 170740004625 Костанайская область, г. Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112. Тел.: 8 (7142) 56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation». БИН: 111240017175. Костанайская область, г. Костанай, ул. Спортивная, дом 12, кв. 80. тел. +7 705 101 0000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой.**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №20**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№176** от **19.09.2022 год**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	Е11-260201-0505 Кзтр и Кзм=1,11	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	$м^3$ изоляции	6,95	37744,56	1401,08	262325	9737	124958	0	262325	
						18363,94	620,76	127629	4314		0		
	1.1	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 С добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	7,089	17627				124957,8			Казахстан 100%
2	2	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,11	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20, W6, F150/**	$м^3$	18	44278,15	2635,16	797007	47433	695570	0	797007	
						3000,22	584,71	54004	10525		0		
	2.1	212-101-0708	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	18,27	37513				685362,51			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									1059332	
			Раздел: 2. Стены										
3	4	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,15525	103644,79	3540,99	16091	550	0	0	16091	
						100103,8	1081,32	15541	168		0		
4	5	С1261-107-0212	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,15525	308830		47946		47946		47946	
5	6	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (прим.2)**	$м^3$ кладки	3,8	52281,91	4476,67	198671	17012	144965	0	198671	
						9656,64	1073,31	36695	4079		0		
	6.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,912	28719				26191,73			Казахстан 100%
	6.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,444	82251				118770,44			Казахстан 100%
6	11	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,00858	103644,79	3540,99	889	30	0	0	889	
						100103,8	1081,32	859	9		0		
7	12	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,00822	345200		2838		2838		2838	
8	13	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00036	399352		144		144		144	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Стены									266579	
			Раздел: 3. Перекрытие										
9	19	Е11-100104-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам . Устройство (л.9)**	$м^2$ перекрытия	121	2820,69	325,84	341303	39427	117802	0	341303	
						1521,28	136,99	184075	16576		0		
	19.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,1646	286428				47134,59			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	20	С1215-202-0402	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 (л.20)**	м³	4,44	125144		555639		555639		555639	
11	21	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	4,44	11819,46	88,1	52478	391	46167	0	52478	
	21.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0297	1333,33 1512552	38,33	5920	170		0		
12	22	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,11	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00283	1143199,26	10439,21	3235	30	2945	0	3235	
	22.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0028	92139,77 1029630	2062,51	261	6		0		
13	25	С1261-105-0703	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²**	м²	118,326	120		14199		14199		14199	Казахстан 100%
14	26	С1234-101-0204	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м³	20,67164	41869		865501		865501		865501	Казахстан
15	27	Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,11	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (на чердаке)**	м² изолируемой поверхности	121	250,31	18,86	30288	2282	13371	0	30288	
	27.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	60,5	120,95 221	4,63	14635	560		0		
16	28	С1217-203-0302	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/м², разрывная нагрузка 5,5 кН/м**	м²	133,1	282		37534		37534		37534	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Перекрытие									1900177	Казахстан
			Раздел: 4. Кровля										
17	29	Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Стропила. Установка с изготовлением (л.21)**	м³ древесины в конструкции	3,61	187020,48	1175,63	675144	4244	541421	0	675144	
	29.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,5776	35866,7 125144	438,69	129479	1584		0		
	29.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	2,9963	125144				72283,17			
18	30	Е11-100114-0401 Кзтр и Кзм=1,11	**Прогоны из досок. Укладка по фермам (обрешетка)**	м³ древесины в конструкции	1,73	165894,52	1983,98	286998	3433	374968,97			
	30.1	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	1,7473	26036,6 125144	849,58	45043	1470	238522	0	286998	
19	31	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	5,34	11819,46	88,1	63116	471	218664,11			
	31.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0358	1333,33 1512552	38,33	7120	205	55525	0	63116	
20	37	Е11-120101-0716 Кзтр и Кзм=1,11	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство (л.9)**	м² кровли	172	1137,29	30,73	195614	5286	54116,09			
	37.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3,44	1023,98 1181	11,93	176125	2052	14204	0	195614	
	37.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	7,3272	1119				4062,64			Казахстан 100%
21	38	С1224-102-0504	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	м²	197,8	2731		540192		8199,14			Казахстан 100%
22	39	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	9,6	4950,15	21,99	47521	211	540192		540192	Казахстан
	39.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0547	1629,17 572707	5,41	15640	52	31670	0	47521	
23	42	Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,11	**Пароизоляция (мембрана). Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	165	382,31	18,86	63081	3112	31338,53			Казахстан 100%
						120,95	4,63	19957	764	40013	0	63081	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	42.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	82,5	221				18232,5			Казахстан 100%
	42.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	181,5	120				21780			
24	46	Е11-120101-2301 Кзтр и Кэм=1,11	**Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м	21,8	423,75	5,45	9238	119	429	0	9238	
	46.1	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,3835	398,62	1,34	8690	29		0		
25	47	С1224-106-0102	**Трубчатый снегозадержатель**	м	21,8	1119				429,09			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Кровля			3310		72158		72158		72158	Казахстан
			Раздел: 5. Полы									1953062	
26	51	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м^2 покрытия	14,2	4624,21	27,27	65664	387	33230	0	65664	
	51.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	56,8	2256,8	11,01	32047	156		0		
	51.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,55	72				4089,6			
	51.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	14,484	262				930,1			Казахстан 100%
27	56	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,05	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	9,57	1902				27548,57			
	56.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,0153	621,46	2,5	5947	24	1709	0	5947	
	56.2	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	0,6766	440,34	1,14	4214	11		0		
28	57	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,05	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	101,8	29319				448,93			Казахстан 100%
	57.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	102,818	1863				1260,5			
			Итого по разделу: 5. Полы			382,61	1,25	38950	127	21150	0	38950	
			Раздел: 6. Проемы			173,6	0,57	17672	58		0		
29	58	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м^2	11,088	167				17170,61			
	58.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,6507	3271,47	249,56	36274	2767	17730	0	110561	
30	59	С1223-102-0208	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м^2	11,088	1422,91	123,78	15777	1372		0	36274	
31	60	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м^2	0,2916	40057,68		444160		14972,46			Казахстан 100%
	60.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,3324	5150,38	252,4	1502	74	444160		444160	
32	61	С1223-102-0105	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м^2	0,2916	2270,74	122,11	662	36	766	0	1502	
33	62	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м^2 покрытия	2,3	1957				650,55	0		Казахстан 100%
	62.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0131	4950,15	21,99	11385	50	12136		12136	
34	63	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		9,9	41616,64		12136		12136			
						1629,17	5,41	3747	12	7588	0	11385	
						572707				7508,19	0		Казахстан 100%
						1496,76	7,27	14818	72	11520	0	14818	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	63.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м		325,83	3,47	3226	34				
				шт.	5,6034	1957				10965,85	0		Казахстан 100%
35	64	С1223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	9,9	1733		17157		17157		17157	Казахстан
36	69	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	10,9408	7373		80667		80667		80667	Казахстан
37	70	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1,5808	9366		14806		14806		14806	Казахстан
38	71	Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	12,5215999	2455,95	122,31	30753	1532	7939	0	30753	
	71.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0125	1699,65	51,73	21282	648		0		
	71.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,0052	101991				1277,09			
			Итого по разделу: 6. Проемы			1957				5881,15			Казахстан 100%
												663656	
			Раздел: 7. Отделочные работы										
39	74	Е11-150206-0208 Кзтр и Кзм=1,05	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отдельываемой поверхности	201,2	593,53	2,4	119418	483	34739	0	119418	
	74.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	276,4488	418,47	0,78	84196	157		0		
	74.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	23,5404	96				26539,08			
						262				6167,58			Казахстан 100%
40	75	Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	201,2	933,08	6,78	187736	1364	52155	0	187736	
	75.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1268	667,08	3,16	134216	636		0		
	75.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	102,612	313969				39797,45			Казахстан 100%
41	77	Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	77,9	116				11902,99			
	77.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0491	933,08	6,78	72687	528	20193	0	72687	
	77.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	39,729	667,08	3,16	51966	246		0		
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы			313969				15408,66			Казахстан 100%
						116				4608,56			
												379841	
			Корректировочная смета №1. Добавляются работы										
			Раздел: 1. Земляные работы										
42	1	Е11-010101-0369 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	38,606	361,33	361,33	13950	13949	0	0	13950	
						0	87,53	0	3379		0		
43	2	Е11-010205-0303 Кзтр и Кзм=1,11 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,194	4816,3	0	5751	0	0	0	5751	
						4816,3	0	5751	0		0		
44	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	50,065	55,4	55,4	2774	2774	0	0	2774	
						0	16,14	0	808		0		
45	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	50,065	245,59	118,76	12295	5945	0	0	12295	
						126,83	52,56	6350	2631		0		
46	5	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	8,835	1184,71	0	10467	0	0	0	10467	
						1184,71	0	10467	0		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									45237	
			Раздел: 2. Фундаменты										
47	6	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	28,8	52817,92	3122,19	1521156	89919	1247217	0	1521156	
	6.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	29,232	6389,6	624,27	184020	17979		0		
48	7	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0517	39406				1151916,19			Казахстан 100%
						399352		20646		20646		20646	Казахстан
49	8	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,2675	373303		99859		99859		99859	
50	9	Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	20	3159,9	1746,81	63198	34936	16199	0	63198	
	9.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,46	603,15	387,01	12063	7740		0		
51	115 10	С1221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС ГОСТ 13579-78**	$м^3$	10,164	29319				13486,74			Казахстан 100%
						43296		440061		440061		440061	Казахстан
52	11	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	125	1205,17	29,04	150646	3630	94746	0	150646	
	11.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	300	418,16	4	52270	500		0		
						295				88500			
53	12	Е11-260201-0505 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	$м^3$ изоляции	6,95	37744,56	1401,08	262325	9737	124958	0	262325	
	12.1	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 С добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	7,089	18363,94	620,76	127629	4314		0		
						17627				124957,8			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									2557891	
			Раздел: 3. Стены										
54	13	Е11-080301-0303 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м (прим.2)**	$м^3$	31,7939	12163,59	749,92	386728	23843	90155	0	386729	
	13.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0302	8578,06	176,21	272730	5602		0		
						1036166				31329,51			Казахстан 100%
	13.2	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,3275	49780				16301,81			Казахстан 100%
	13.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	611,7146	41				25080,3			Казахстан 100%
55	14	С1213-301-0102	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007, D400**	$м^3$	31,7939	35333		1123374		1123374		1123374	Казахстан
56	15	Е11-080301-0112 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	17,89	19256,25	2179,5	344494	38992	56516	0	344494	
	15.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,9321	13917,64	500,6	248987	8956		0		
						29251				56516,44			Казахстан 100%
57	16	С1213-301-0102	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007, D200**	$м^3$	17,89	35333		632107		632107		632107	Казахстан
58	17	С1213-101-0501	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	4,788	109213		522912		522912		522912	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Стены									3009616	
			Раздел: 4. Перекрытие										
59	18	С1215-304-0111	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм**	$м^2$	104,475	5581		583075		583075		583075	
			Итого по разделу: 4. Перекрытие									583075	
			Раздел: 5. Кровли										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	19	Е11-120101-2002 Кзтр и Кэм=1,11	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	5,925	2472,38	1746,85	14649	10350	1815	0	14649	
	19.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	6,1028	419,24	359,68	2484	2131		0		
61	20	С1215-203-0101	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	0,12	264				1611,13			
62	21	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	3,44	102092		12251		12251		12251	
	21.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,8256	21026,53	4476,67	72331	15400	23713	0	72331	
						9656,64	1073,31	33219	3692		0		
63	22	С1213-101-0501	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	1,307	28719				23710,41			Казахстан 100%
64	23	Е11-150108-1808 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасад здания. Облицовка полимерным листом**	$м^2$	32,4	109213		142741		142741		142741	Казахстан
	23.1	261-107-0861	Салазка	шт.	45,36	829,93	3,59	26890	116	8165	0	26890	
						574,34	1,46	18609	47		0		
65	24	С1214-204-0613	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	32,4	180				8164,8			
						5429		175900		175900		175900	
			Итого по разделу: 5. Кровля									444762	
			Раздел: 6. Полы										
66	25	Е11-110101-3408 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	$м^2$ покрытия	69,5	3982,33	86,32	276772	5999	241054	0	276772	
	25.1	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	$м^2$	72,28	427,61	37,37	29719	2597		0		
67	26	Е11-110101-3408 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	$м^2$ покрытия	15,8	3335				241053,8			
	26.1	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	$м^2$	16,432	3982,33	86,32	62921	1363	54801	0	62921	
						427,61	37,37	6756	590		0		
68	27	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,05	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	3	3335				54800,72			
	27.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	3,03	382,61	1,25	1148	4	623	0	1148	
						173,6	0,57	521	2		0		
69	28	С1223-207-0101	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	$м^2$	2,1	167				506,01			
						55181		115880		115880		115880	
70	29	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	2,1	4218,02	68,89	8858	144	1351	0	8858	
	29.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,504	3505,97	30,11	7363	63		0		
	29.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,8835	1957				986,33			Казахстан 100%
						308				272,11			
			Итого по разделу: 6. Полы									465579	
			Раздел: 7. Отделочные работы										
71	30	Е11-150108-2001 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**	$м^2$	99,5	3107,06	10,72	309152	1067	233341	0	309152	
	30.1	232-401-0501	Потолок натяжной плёночный	$м^2$	97,51	751,2	0	74744	0		0		
						2393				233341,43			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы									309152	
			Раздел: 8. Разные работы										
72	31	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	0,32	52281,91	4476,67	16730	1432	12208	0	16730	
	31.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,0768	9656,64	1073,31	3090	343		0		
						28719				2205,62			Казахстан 100%
	31.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,1216	82251				10001,72			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	137 32	E11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м² площади уплотнения**	0,308	515,16	47,35	159	14	112	0	159	
	32.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,0157	104,25 7128	16,67	32	5	111,97	0		Казахстан 100%
74	33	C1261-102-0251	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0064	354275		2267		2267		2267	
75	34	E11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство /В15/**	м³	1,23	42870,46	1720,35	52731	2116	48285	0	52731	
	34.1	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м³	1,2546	1894,1 36249	363,04	2330	447	45478	0		Казахстан 100%
76	35	E11-150106-0401 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	**м² поверхности облицовки**	4,18	7927,18	126,72	33136	529	109	0	33136	
77	141 36	C1212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м³	0,22	7774,35 29319	35,99	32497 6450	150	6450	0	6450	Казахстан
78	37	C1255-102-0603	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017 (плитка бетонная сплиттерная)**	м²	4,2427	2820		11964		11964		11964	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Разные работы									123437	
			ИТОГО:					13871957	403434	11126213			
			В том числе :					2342309	107904				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		1664634,84					
			Итого с НДС									15536591,86	

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя Безенко Л.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТоболСтрой Expert" БИН 200440007499

Эксперт технического надзора Тажиков Р.К.

(№KZ35VJE00061938, №KZ79VJE00061922, №KZ95VJE00061925)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «DS Corporation» БИН 111240017175

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сейтказиев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Институт "Агропромпроект" БИН 981240000725

Директор Шилохвостов Д.С.

Государственная лицензия № 003001 от 05.02.2001 г.,приложение к лицензии от 22.06.2012 г.

Эксперт авторского надзора Овсянников А.В. (№KZ01VJE00069534)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись.)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области». БИН 170740004625 Костанайская область, г. Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112. Тел.: 8 (7142) 56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation». БИН: 111240017175. Костанайская область, г. Костанай, ул. Спортивная, дом 12, кв. 80. тел. +7 705 101 0000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой.**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №20**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№176** от **19.09.2022 год**

Акт выполненных работ № 2

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-02 водопровод, канализация**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод и канализация										
1	1	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**		2	593,5	6,24	1187	12	17	0	1187	
				шт.		578,99	0,57	1158	1		0		
	1.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,042	119				5			
	1.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0011	6798				7,34			
	1.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	525811				4,21			Казахстан 100%
2	2	С1242-301-1203	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18в(р),15кч33в ГОСТ 5761-2005 DN 25**		2	1665		3330		3330		3330	
				шт.									
3	3	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,045	37702,12	1720,35	1697	77	1534	0	1697	
				$м^3$		1894,1	363,04	85	16		0		
	3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0459	31182				1431,25			Казахстан 100%
4	4	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**		7	593,5	6,24	4155	44	58	0	4155	
				шт.		578,99	0,57	4053	4		0		
	4.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,147	119				17,49			
	4.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0038	6798				25,7			
	4.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	525811				14,72			Казахстан 100%
5	5	С1242-207-0601	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		6	2849		17094		17094		17094	
				шт.									
6	6	С1242-207-0602	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		1	3644		3644		3644		3644	
				шт.									
7	7	С1241-224-0101	**Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"**		10	744		7440		7440		7440	
				шт.									
8	8	Е11-160501-0502 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**		15	819,03	2,52	12285	37	175	0	12285	
				м трубопровода		804,83	0,09	12072	1		0		

№ п/п	№ позиции во смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	14,85	8				118,8			Казахстан 100%
	8.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	626				56,34			Казахстан 100%
9	9	**Е11-160501-0503 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	25	819,43 805,78	1,86 0,14	20486 20145	47 4	295	0 0	20486	
	9.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	19,35	12				232,2			Казахстан 100%
	9.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1	626				62,6			Казахстан 100%
10	11	С1241-205-1102	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	14,85	217		3222		3222		3222	
11	12	С1241-205-1103	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	24,75	319		7895		7895		7895	
12	14	**Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	45	124,69 120,1	1,65 0	5611 5405	74 0	132	0 0	5611	
	14.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,009	579				5,21			Казахстан 100%
	14.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0225	474				10,67			
13	15	С1241-210-1001	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм**	шт.	4	28		112		112		112	
14	16	С1241-208-2501	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	10	23		230		230		230	
15	17	С1241-208-2502	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	6	42		252		252		252	
16	18	С1241-209-1901	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	8	37		296		296		296	
17	19	С1241-209-1902	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	6	55		330		330		330	
18	20	С1241-209-2002	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	шт.	6	65		390		390		390	
19	21	С1242-307-0401	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15**	шт.	1	1724		1724		1724		1724	
20	22	**Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,05**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	813,3 752,08	41,72 18,94	813 752	42 19	20	0 0	813	
	22.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	579				5,79			Казахстан 100%
	22.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	474				9,48			
21	23	С1244-301-0406	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	шт.	1	4100		4100		4100		4100	Казахстан
22	24	С1242-207-0603	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2	5675		11350		11350		11350	
23	25	С1242-404-0603	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	шт.	1	3134		3134		3134		3134	
24	29	С1242-207-3603	**Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25**		1	9479		9479		9479		9479	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
25	31	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1	124,69	1,65	125	2	3	0	125	
						120,1	0	120	0		0		
	31.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	579				0,12			Казахстан 100%
	31.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	474				0,24			
26	32	Е11-160501-0502 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	15	819,03	2,52	12285	37	175	0	12285	
						804,83	0,09	12072	1		0		
	32.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	14,85	8				118,8			Казахстан 100%
	32.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	626				56,34			Казахстан 100%
27	33	Е11-160501-0503 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	25	819,43	1,86	20486	47	295	0	20486	
						805,78	0,14	20145	4		0		
	33.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	19,35	12				232,2			Казахстан 100%
	33.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1	626				62,6			Казахстан 100%
28	34	С1241-205-1102	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	14,85	217		3222		3222		3222	
29	35	С1241-205-1103	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	24,75	319		7895		7895		7895	
30	36	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	40	124,69	1,65	4988	66	118	0	4988	
						120,1	0	4804	0		0		
	36.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,008	579				4,63			Казахстан 100%
	36.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	474				9,48			
31	37	Е11-160603-0101 Кзтр и Кзм=1,05	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	6	593,5	6,24	3561	37	50	0	3561	
						578,99	0,57	3474	3		0		
	37.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,126	119				14,99			
	37.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0032	6798				22,03			
	37.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	525811				12,62			Казахстан 100%
32	38	С1242-207-0601	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	6	2849		17094		17094		17094	
33	39	С1241-224-0101	**Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"**	шт.	16	744		11904		11904		11904	
34	40	С1241-208-2501	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	20	23		460		460		460	
35	41	С1241-208-2502	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	15	42		630		630		630	
36	42	С1241-209-1901	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	14	37		518		518		518	
37	43	С1241-209-1902	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	30	55		1650		1650		1650	
38	44	Е11-170101-0106 Кзтр и Кзм=1,05	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1	4088,02	125,81	4088	126	269	0	4088	
						3693,69	62,28	3694	63		0		
	44.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004	286428				103,11			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	44.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	626				22,54			Казахстан 100%
	44.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	472				94,4			
39	45	С1244-101-0101	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм**	комплект	1	9912		9912		9912		9912	Казахстан
40	46	С1244-104-0405	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором**	шт.	1	6577		6577		6577		6577	
41	47	Е11-170301-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Унитазы напольные. Установка**	комплект	1	18075,86	82,76	18076	83	15083	0	18076	
						2909,92	38,32	2910	39		0		
42	48	С1244-101-0301	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	комплект	1	19691		19691		19691		19691	
43	49	С1244-101-0601	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	1	14807		14807		14807		14807	
44	52	С1244-104-0604	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	шт.	1	1583		1583		1583		1583	Казахстан
45	53	Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1,05	**Смесители. Установка**	шт.	1	1361,76	0,18	1362	0	36	0	1362	
						1325,94	0	1326	0		0		
	53.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	579				7,53			Казахстан 100%
	53.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	605				15,73			
	53.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	626				6,89			Казахстан 100%
46	54	С1244-104-0502	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором**	шт.	1	9428		9428		9428		9428	
47	55	Е11-170501-0101 Кзтр и Кзм=1,05	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	1	2009,41	25,88	2009	26	285	0	2009	
						1698,31	11,56	1698	12		0		
48	56	С1244-102-0601	**Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм**	шт.	1	10146		10146		10146		10146	Казахстан
49	57	С1244-104-0601	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	шт.	1	922		922		922		922	Казахстан
50	58	С1244-104-0406	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	1	7965		7965		7965		7965	
51	59	Е11-160501-0212 Кзтр и Кзм=1,05	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	2,5	1014,08	0	2535	0	1310	0	2535	
						490,08	0	1225	0		0		
	59.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2,5	524				1310			
52	60	Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	1154,08	1,98	13849	24	36	0	13849	
						1149,14	0,65	13790	8		0		
	60.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0001	165506				23,83			
53	61	С1241-203-0101	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	11,976	314		3760		3760		3760	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	62	Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	1115,09	4,85	16726	72	125	0	16726	
	62.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0004	1101,91	1,49	16529	22		0		
						165506				66,04			
55	63	С1241-203-0107	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	14,97	1784		26706		26706		26706	Казахстан
56	64	С1241-220-0204	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	846		846		846		846	Казахстан
57	65	С1241-220-0201	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм (прочистка)**	шт.	2	236		472		472		472	Казахстан
58	66	С1241-220-0204	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (прочистка)**	шт.	1	846		846		846		846	Казахстан
59	67	С1241-208-3601	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	4	94		376		376		376	Казахстан
60	68	С1241-209-2401	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	6	147		882		882		882	Казахстан
61	69	С1241-209-2506	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	6	583		3498		3498		3498	Казахстан
62	70	С1241-209-2406	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	4	488		1952		1952		1952	Казахстан
63	71	С1241-210-1102	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	2	176		352		352		352	
64	72	Е11-160401-0210 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм (футляр). Прокладка**	м трубопровода	3	29319,03	444,76	87957	1334	73692	0	87957	
	72.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,79	4310,11	117,03	12930	351		0		
						26379				73597,41			Казахстан 100%
65	73	Е11-220601-0308 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,003	5889227,88	418870,27	17668	1257	14334	0	17668	
	73.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	29,64	692283,69	80628,12	2077	242		0		
						347				10285,08			
	73.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	0,75	4844				3633			
			Корректировочная смета №2. Добавляются работы										
66	1	Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	1115,09	4,85	17841	78	133	0	17841	
	1.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0004	1101,91	1,49	17631	24		0		
						165506				70,44			
67	2	С1241-203-0407	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	м	16	1799		28784		28784		28784	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	3	С1241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	797		797		797		797	
69	4	С1241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	125		125		125		125	Казахстан
70	5	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	319		2552		2552		2552	Казахстан
71	6	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	488		1464		1464		1464	Казахстан
			ИТОГО:					541627	3521	380013			
								158092	812				
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		64995					
			Итого с НДС									606622	

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя Белеско Л.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТоболСтрой Expert" БИН 200440007499
Эксперт технического надзора Тажиков Р.К.
(№KZ35VJE00061938, №KZ79VJE00061922, №KZ95VJE00061925)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «DS Corporation» БИН111240017175

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сейтжанов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Институт "Агропромпроект" БИН 981240000725
Директор Шиловостов Д.С.
Государственная лицензия № 003001 от 05.02.2001 г.,приложение к лицензии от 22.06.2012 г.
Эксперт авторского надзора Овсянников А.В. (№KZ01VJE00069534)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области». БИН 170740004625 Костанайская область, г. Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112. Тел.: 8 (7142) 56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation». БИН: 111240017175. Костанайская область, г. Костанай, ул. Спортивная, дом 12, кв. 80. тел. +7 705 101 0000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой.**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №20**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№176** от **19.09.2022 год**

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-03 отопление, вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,05	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	20,37	989,42 / 968,44	20,98 / 7,93	20154 / 19727	428 / 162	0	0 / 0	20154	
2	2	С1245-102-0113	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт**	секция	97	3091		299827		299827		299827	Казахстан
3	3	С1241-603-0101	**Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20 размерами 15х3/4-1/2"**	шт.	36	427		15372		15372		15372	
4	4	С1261-107-0855	**Пробки радиаторные**	шт.	9	104		936		936		936	
5	5	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,05	**Краны воздушные. Установка**	шт.	9	391,79 / 252,29	0 / 0	3526 / 2271	0 / 0	1256	0 / 0	3526	
	5.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	9	120				1080			
6	6	С1261-301-0217	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм**	100 шт.	0,18	7701		1386		1386		1386	
7	7	Е11-160602-0102 Кзтр и Кэм=1,05	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	9	657,29 / 636,96	0,83 / 0,38	5916 / 5733	7 / 3	176	0 / 0	5916	
	7.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,09	579				52,11			Казахстан 100%
	7.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,18	474				85,32			
8	8	С1242-303-0502	**Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	9	4802		43218		43218		43218	
9	9	Е11-160602-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	9	394,71 / 384,13	0,83 / 0,38	3552 / 3457	7 / 3	88	0 / 0	3552	
	9.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,045	579				26,05			Казахстан 100%
	9.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,09	474				42,66			
10	10	С1245-510-0201	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	9	6419		57771		57771		57771	
11	11	С1242-207-0601	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	5	2849		14245		14245		14245	
12	12	С1242-207-0602	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		3	3644		10932		10932		10932	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1242-404-0701	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	шт.	1	16132		16132		16132		16132	
14	14	С1242-404-0702	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	шт.	1	16132		16132		16132		16132	
15	15	Е11-160602-0201 Кзтр и Кзм=1,05	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	848,5	2,99	849	3	86	0	849	
	15.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	759,74	0,83	760	1		0		
	15.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	708				63,72			
16	16	С1242-307-0301	**Клапан обратный латунный, пружинный, для воды, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 15**	шт.	1	474				9,48			
17	19	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	90	19555		19555		19555		19555	
	19.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,018	124,69	1,65	11222	149	265	0	11222	
	19.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,045	120,1	0	10809	0		0		
18	20	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	20	579				10,42			Казахстан 100%
						474				21,33			
			Итого по разделу: 1. Отопление			708		14160		14160		14160	
												554885	
			Раздел: 2. Вентиляция										
19	23	Е11-200301-0204 Кзтр и Кзм=1,05	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм (250х250 мм). Установка**	решетка	1	2459,77	81,94	2460	82	456	0	2460	
	23.1	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	$м^2$	0,0625	1921,69	19,89	1922	20		0		
	23.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	3899				243,69			
20	24	Е11-200101-0303 Кзтр и Кзм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	4	399352				171,72			Казахстан 100%
	24.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	4	8959,02	60,12	35836	240	25833	0	35836	
						2440,61	23,78	9762	95		0		
						6251				25004			Казахстан 100%
21	25	С1246-301-0502	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	3	790		2370		2370		2370	Казахстан
22	26	Е11-200301-0203 Кзтр и Кзм=1,05	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм (300х150 мм). Установка**	решетка	2	2417,22	81,94	4834	164	827	0	4834	
	26.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	$м^2$	0,09	1921,69	19,89	3843	40		0		
	26.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	4711				423,99			
						399352				343,44			Казахстан 100%
23	27	Е11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	6	9199,74	75,72	55198	455	38750	0	55198	
	27.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	6	2665,62	30,29	15994	182		0		
						6251				37506			Казахстан 100%
24	28	С1246-301-0502	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	4	790		3160		3160		3160	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									103858	
			Раздел: 3. Корректировочная смета №3. Добавляются работы										
25	1	Е11-180101-0206 Кзтр и Кзм=1,05	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	котел	1	91446,53	16221,59	91447	16221	4373	0	91447	
	1.1	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	70851,77	6594,22	70852	6594		0		
						408199				3273,76			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	2	513-104-0606	Котел газовый модели WBN 6000-18C с тепловой мощностью 18 кВт, с комплектом дымохода	комплект	1	316313 0	0 0	316313 0	0 0	0	0 0	316313	
27	3	Е11-160501-0601 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	46	1431,73 1413,07	3,07 0,18	65860 65001	141 8	717	0 0	65860	
	3.1	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	60,858	8				486,86			Казахстан 100%
	3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,368	626				230,37			Казахстан 100%
28	4	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 15х3,4 мм	м	45,54	217		9882		9882		9882	
29	5	Е11-160501-0603 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	44	1421,12 1406,82	2,51 0,41	62529 61900	110 18	519	0 0	62529	
	5.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	34,056	12				408,67			Казахстан 100%
	5.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,176	626				110,18			Казахстан 100%
30	6	С1241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	43,56	319		13896		13896		13896	
			Итого по разделу: 3. Корректировочная смета №3. Добавляются работы									559927	
			ИТОГО:					1218669	18006	612320			
			В том числе :					272031	7126				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		146240					
			Итого с НДС									1364909	

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер) или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя Беленко Л.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТоболСтрой Expert" БИН 200440007499
Эксперт технического надзора Тажиков Р.К.
(№KZ35VJE00061938, №KZ79VJE00061922, №KZ95VJE00061925)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «DS Corporation» БИН111240017175

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сейтказиев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" БИН 981240000725
Директор Шилохвостов Д.С.
Государственная лицензия № 003001 от 05.02.2001 г.,приложение к лицензии от 22.06.2012 г.
Эксперт авторского надзора Овсянников А.В. (№KZ01VJE00069534)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области». БИН 170740004625 Костанайская область, г. Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112. Тел.: 8 (7142) 56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation». БИН: 111240017175. Костанайская область, г. Костанай, ул. Спортивная, дом 12, кв. 80. тел. +7 705 101 0000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой.**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №20**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№176** от **19.09.2022 год**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-04 газоснабжение**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-190101-0102 Кзтр и Кэм=1,05**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**		1	5031,02	359,64	5031	359	2669	0	5031	
				прибор		2002,04	167,39	2002	167		0		
	1.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1757				1757			
	1.2	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106к1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	887				887			
2	2	**S13-301-0101 РСНБ РК 2022**	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**		1	103946		103946				103946	
				шт.						103946			
			Отпускная цена			103946		103946					
			Сметная стоимость оборудования					***103946***					
3	3	**Е11-191001-0208 Кзтр и Кэм=1,05**	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**		1	5874,36	20,09	5874	20	1370	0	5874	
				счетчик		4484,4	0	4484	0		0		
4	4	**С1245-802-0102**	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м³/ч до 6 м³/ч**		1	7842		7842		7842		7842	
				шт.									
5	5	**С1242-207-3702**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		2	1722		3444		3444		3444	
				шт.									
6	6	**Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм (Футляр). Прокладка**		0,65	3864,8	67,56	2512	43	1774	0	2512	
				м трубопровода		1067,82	20,65	694	13		0		
	6.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	0,65	2701				1755,65			
7	7	**Е11-161201-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**		2	4121,67	0	8243	0	1976	0	8243	
				сальник		3133,62	0	6267	0		0		
	7.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0013	185698				237,69			
	7.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,6	423				1522,8			
8	8	**Е11-160301-0301 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		9	2340,59	33,77	21065	304	15971	0	21065	
				м трубопровода		532,27	11,74	4790	106		0		
	8.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	9	1757				15813			
9	9	**Е11-160301-0302 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		3	2397,06	33,77	7191	101	5493	0	7191	
				м трубопровода		532,27	11,74	1597	35		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9.1	261-305-0220	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	3	1813				5439			
10	10	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	13	786,51	0	10225	0	229	0	10225	
	10.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,13	986	0	9995	0		0		
	10.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,117	605				128,18			
										70,78			
11	11	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	2	114,41	3,19	229	7	96	0	229	
	11.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	467116	63,47	127	0,38	1	0		
										84,08			Казахстан 100%
12	12	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за два раза)**	$м^2$	2	190,67	4,64	381	10	224	0	381	
	12.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0004	539649	74,17	148	0,76	2	0		
										194,27			Казахстан 100%
13	13	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	1	1039,36	1011,96	1039	0	27	0	1039	
14	14	245-803-0602	**Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД**	шт.	1	27333		27333	0	1012	0	27333	
			Отпускная цена			27333		27333		27333			
			Сметная стоимость оборудования					*27333*					
15	15	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1	708		708		708		708	
			ИТОГО:					205063	844	41823			
			В том числе :					31116	324	131279			
			Стоимость оборудования, всего							131279			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		24608					
			Итого с НДС									229671	

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя _____ Беленко Л.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТоболСтрой Expert" БИН 200440007499
Эксперт технического надзора _____ Тажанов Р.К.
(№KZ35VJE00061938, №KZ79VJE00061922, №KZ95VJE00061925)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «DS Corporation» БИН 111240017125

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сайкалиев А.А.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Институт "Агропромпроект" БИН 981240000725
Директор _____ Шидохвостов Д.С.
Государственная лицензия № 003001 от 05.02.2009 г., приложение к лицензии от 22.06.2012 г.
Эксперт авторского надзора _____ Обсянников А.В. (№KZ01VJE00069534)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области». БИН 170740004625 Костанайская область, г. Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112. Тел.: 8 (7142) 56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation». БИН: 111240017175. Костанайская область, г. Костанай, ул. Спортивная, дом 12, кв. 80. тел. +7 705 101 0000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой.**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №20**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№176** от **19.09.2022 год**

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-05 электрооборудование**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-210502-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		1	6626,57	165,92	6627	166	1972	0	6627	
				шкаф		4488,6	66,14	4489	66		0		
	1.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	813201				325,28			Казахстан 100%
	1.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657				657			
	1.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	1.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	486132				486,13			Казахстан 100%
2	2	С1247-201-0505	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66 (IP54)**		1	21394		21394		21394		21394	
				шт.									
3	3	С1247-215-0104	**Шины**		0,1	1645		165		165		165	
				шт.									
4	4	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**		2	2040,18	0	4080	0	33	0	4080	
				шт.		2023,92	0	4048	0		0		
5	5	С1247-204-2517	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А**		1	1987		1987		1987		1987	
				шт.									
6	6	С1247-204-2827	**Автомат дифференциальный типа АД12 2р 40А 300 мА**		1	5481		5481		5481		5481	
				шт.									
7	7	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**		1	836,75	111,36	837	111	37	0	837	
				шт.		688,13	47,31	688	47		0		
8	8	С1247-301-0120	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**		1	26551		26551		26551		26551	
				шт.									
9	9	Е11-210502-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		1	6626,57	165,92	6627	166	1972	0	6627	
				шкаф		4488,6	66,14	4489	66		0		
	9.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	813201				325,28			Казахстан 100%
	9.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657				657			
	9.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	9.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	486132				486,13			Казахстан 100%
10	10	С1247-201-0902	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41**		1	3469		3469		3469		3469	
				шт.									
11	11	С1247-215-0104	**Шины**		0,1	1645		165		165		165	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	3	2040,18	0	6121	0	49	0	6121	
						2023,92	0	6072	0		0		
13	13	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" IP 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	594		594		594		594	
14	14	С1247-204-0170	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	2	4903		9806		9806		9806	
15	15	Е11-210401-0110 Кзтр и Кэм=1,11	**Патроны подвесные. Установка**	шт.	3	560,85	14,88	1683	45	50	0	1683	
						529,31	6,32	1588	19		0		
	15.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0306	1381				42,26			
16	16	С1247-213-0103	**Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	шт.	3	174		522		522		522	
17	17	Е11-210401-0109 Кзтр и Кэм=1,11	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	шт.	3	636,1	17,55	1908	53	90	0	1908	
						588,51	7,29	1766	22		0		
	17.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0453	594				26,91			
	17.2	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0306	1381				42,26			
	17.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0126	1050				13,23			
18	18	С1247-213-0101	**Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	шт.	3	248		744		744		744	
19	19	Ц13-100405-0104 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодка клеммная**	шт.	7	1886,24	0	13204	0	2733	0	13204	
						1495,8	0	10471	0		0		
20	20	С1243-906-2202	**Колодка клеммная**	шт.	7	2397		16779		16779		16779	
21	21	С1247-202-0104	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами (коробка клеммная на 7 зажимов с медной заземляющей шиной)**	шт.	1	1908		1908		1908		1908	
22	22	С1247-202-0101	**Коробка потолочная с крюком**	шт.	7	778		5446		5446		5446	
23	23	С1261-404-0557	**Розетка РП1-03**	шт.	7	233		1631		1631		1631	
24	24	С1247-202-0504	**Коробка ответвительная**	шт.	20	229		4580		4580		4580	
25	25	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	9	426,38	0,49	3837	4	397	0	3837	
						381,77	0,22	3436	2		0		
26	26	С1247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	3	384		1152		1152		1152	
27	27	С1247-212-0104	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	6	412		2472		2472		2472	
28	28	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,11	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	1	348,08	0,43	348	0	13	0	348	
						334,88	0,18	335	0		0		
	28.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	594				12,12			
29	29	С1247-212-0205	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	1	1017		1017		1017		1017	
30	30	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	21	426,38	0,49	8954	11	927	0	8954	
						381,77	0,22	8017	5		0		
31	31	С1247-214-0116	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	21	532		11172		11172		11172	
32	32	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,11	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	1	348,08	0,43	348	0	13	0	348	
						334,88	0,18	335	0		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	32.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	594				12,12			
33	33	С1247-214-0104	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (IP54)**	шт.	1	402		402		402		402	
34	34	Е11-210401-0108 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	шт.	1	1117,27	12,37	1117	13	55	0	1117	
	34.1	261-404-0531	Скобы соединительные	100 шт.	0,0102	1050,15	4,86	1050	5		0		
	34.2	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,0306	1381				14,09			
35	35	С1247-102-0304	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	1	1242				38,01			Казахстан 100%
36	36	Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	15	3228		3228		3228		3228	Казахстан
	36.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,06	135,4	1,58	2031	24	189	0	2031	
	36.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0315	121,22	0,08	1818	1		0		
37	37	Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	80	1868				112,08			
	37.1	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0096	626				19,72			Казахстан 100%
	37.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,32	154,82	1,69	12386	135	1128	0	12386	
	37.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,168	139,03	0,13	11122	10		0		
38	38	Е11-210201-0105 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	85	31388				301,32			
	38.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,34	1868				597,76			
	38.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,168	626				105,17			Казахстан 100%
39	39	Е11-210201-0107 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	5	189,35	2,41	16095	205	1954	0	16095	
	39.1	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	2	163,95	0,43	13936	37		0		
40	40	С1243-107-0102	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66**	км	0,015	3768				1281,12			
41	41	С1243-107-0301	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,02	626				111,74			Казахстан 100%
42	42	С1243-107-0501	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,045	291521		5830		5830		5830	Казахстан
43	43	С1243-107-0701	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,015	427277		19227		19227		19227	Казахстан
44	44	С1243-107-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,085	557596		8364		8364		8364	Казахстан
45	45	С1243-107-0504	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66**	км	0,005	625686		53183		53183		53183	Казахстан
46	46	Е11-210101-0206 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	км	0,005	1462322		7312		7312		7312	Казахстан
	46.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	м	5	317,65	4,02	1588	20	28	0	1588	
	46.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	шт.	1,45	307,94	0,26	1540	1		0		
				кг	0,0061	17				24,65			Казахстан 100%
						626				3,81			Казахстан 100%

Программный комплекс АВС (редакция 2022.8)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	Е11-210101-0205 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	180	294 / 284,79	3,8 / 0,13	52920 / 51262	684 / 23	974	0 / 0	52920	
	47.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	66,6	12				799,2			Казахстан 100%
	47.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2797	626				175,1			Казахстан 100%
48	48	С1241-207-0304	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	5	65		325		325		325	
49	49	С1241-207-0302	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	180	31		5580		5580		5580	
50	50	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	5128,8 / 1320,73	224,48 / 66,24	15386 / 3962	674 / 199	10751	0 / 0	15386	
51	51	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	10	759,91 / 301,88	30,23 / 8,99	7599 / 3019	302 / 90	4278	0 / 0	7599	
52	52	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	15	984,37 / 264,15	32,95 / 10,41	14766 / 3962	494 / 156	10309	0 / 0	14766	
53	53	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм (6 мм). Монтаж по строительным основаниям**	м	100	517,26 / 320,75	21,32 / 5,2	51726 / 32075	2132 / 520	17519	0 / 0	51726	
54	54	С1261-404-0535	**Держатель проводов**	шт.	90	514		46260		46260		46260	
			ИТОГО:					501966	5253	326142			
			В том числе :					170574	1272				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС					60236					
			Итого с НДС			12 %						562202	

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя Беленко Л.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТоболСтрой Expert" БИН 200440007499
Эксперт технического надзора Тажиков Р.К
(№KZ35VJE00061938, №KZ79VJE00061922
№KZ95VJE00061925)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «DS Corporation» БИН 111240017175

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сейтказиев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Институт "Агропромпроект" БИН 981240000725
Директор Шилоквостов Д.О.
Государственная лицензия № 003001 от 05.02.2001 г. приложение к лицензии от 22.06.2012 г.
Эксперт авторского надзора Овсянников А.В. (№KZ61VJE00069534)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области». БИН 170740004625 Костанайская область, г. Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112. Тел.: 8 (7142) 56-86-34

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «DS Corporation». БИН: 111240017175. Костанайская область, г. Костанай, ул. Спортивная, дом 12, кв. 80. тел. +7 705 101 0000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой.

(наименование, адрес)

Объект : Индивидуальный жилой дом №20

(наименование)

Договор подряда (контракт) №176 от 19.09.2022 год

Акт выполненных работ №6. (Акт без оплаты)

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Стены										
1	13	Е11-080301-0303 Кзтр и Кзм=1,11	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м (прим.2)	$м^3$	8,2061	12163,59	749,92	99816	6154	23275	0	99821	
						8578,06	176,21	70392	1446		0		
	13.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0078	1036166				8086,24			Казахстан 100%
	13.2	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,0845	49780				4207,55			Казахстан 100%
	13.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	157,8854	41				6473,3			Казахстан 100%
2	14	С1213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007, D400	$м^3$	8,2061	35333		289946		289946		289946	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Стены									389767	
			ИТОГО:					389767	6154	313221	313221		
								70392	1446				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		46772					
			Итого с НДС									436539	

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя Бозенко Л.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТоболСтрой Expert" БИН 200440007499
Эксперт технического надзора Тажиков Р.К.
(№KZ35VJE00061938, №KZ79VJE00061922, №KZ95VJE00061925)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «DS Corporation» БИН 111240017175

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сейтказиев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" БИН 981240000725
Директор Шилохвостов Д.С.
Государственная лицензия № 003001 от 05.02.2001 г. приложение к лицензии от 22.06.2012 г.
Эксперт авторского надзора Овсянников А.В. (№KZ01VJE00069534)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)