Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №10-04/20 от 2020-09-01

Акт приемки выполненных работ № 8
от 28.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-1-1)

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,86	1807,34 / 1807,34	—	16013 / 16013	0 / 0	– / –	11529 / 2203	29746
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 %	м3 грунта	16	1506,12 / 1506,12	—	24098 / 24098	0 / 0	—	17351 / 3316	44764
6	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	24,17	1092,52 / —	1092,52 / 726,44	26406 / 0	26406 / 17558	—	12642 / 3124	42172
7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	9,66	3212,27 / 947,58	153,79 / 42,35	31031 / 9154	1486 / 409	20391 / —	9467 / 3240	43737
		Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=9358,7 м									
11	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	2569,65	173,35	5139	347	1109	3787	9641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1841,85	70,85	3684	142	–	714	
59	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,156	328541,34	102934,74	51252	16058	361	38759	97212
					223293,64	27668,41	34834	4316	–	7201	
64	1122-1401-0212	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 %	м продавливания	12	11699,05	8329,84	140389	99958	777	91224	250141
					3304,43	4374,34	39653	52492	–	18529	

Итого	**517 413**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	127 435
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	144 254
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 917
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 638
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	184 758
Сметная прибыль (8 %), тенге	38 327
Всего	**517 413**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	6 726
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	19 026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					10 863				
		Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.					554 029				
		итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9					498 626				
		затраты генподрядчика 10%					49 863				
		Итого					448 764				
		Налог на добавленную стоимость 12%					53852				
		Всего по акту					502 615				

Генподрядчик
ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор _____ Ж.К.Акмагамбетов

Субподрядчик
ТОО «Respect Stroy Project LTD»

Руководитель _____ Р.К.Рахметов