Форма 3
Утверждена министерством экономики
Республики Казахстан

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района» Туркестанской области»
Технический надзор : ТОО «Ай&Ар құрылыс»
Генподрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Наименование объекта: « Строительство водоснабжения населенных пунктов Жылга, Нурауыл, Ферма №3, сельского округа Жылга, Сарыагашского района Туркестанской области»

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ за Сентябрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименвание	код
4973505		60	24.07.2023г.	НФ	497058032		
		Дополнительное соглашение					
		04	24.09.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	из них			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце без НДС	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополонительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
« Строительство водоснабжения населенных пунктов Жылга, Нурауыл, Ферма №3, сельского округа Жылга, Сарыагашского района Туркестанской области»	1 152 817 493,74	191 326 530						22959184	214 285 714
Удержание аванса 30%	345 845 248,12								64 285 714
Сумма к оплате	**806 972 245,62**							**22959184**	**150 000 000**

Заказчик:
врИо.Руководителя ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района Туркестанской области"
Ә.Құрбанов

Технический надзор:
Директор ТОО "Ай&Ар құрылыс"
Егізбай А.С.

Подрядчик:
Главный инженер ТОО "Отау-Строй"
Абдукаримов Ф.

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района» Туркестанской области»

Автор : ТОО «МПК-ПРОЕКТ»

Технический надзор : ТОО «Ай&Ар құрылыс»

Генподрядчик : ТОО «Отау-Строй»

Объект : « Строительство водоснабжения населенных пунктов Жылга, Нурауыл, Ферма №3, сельского округа Жылга, Сарыагашского района Туркестанской области»

Договор : Доп.соглашение № 04 от 24.09.2024г.к Договору № 60 от24.07.2023г.

А К Т № 4
о приемке выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2024 года

№ п/по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутрипоселковые сети водоснабжения.02-05									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	11332,656	119,31	113,30	1352099	1283989	--	260311	1741376
		НР - 72%; СП - 8%			6,01	25,89	68109	293402		128966	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	339,97968	2150,05	--	730973	--	--	526302	1357858
		НР - 72%; СП - 8%			2150,05	--	730973	--		100583	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	679,95936	1110,92	--	755380	--	--	543872	1403191
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	755380	--		103939	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	11332,656	44,51	44,51	504417	504417	--	105960	659221
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	147098		48844	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	11332,656	230,73	111,79	2614784	1266878	--	1372725	4306523
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	1347906	558700		319014	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	11332,656	109,82	94,98	1244552	1076376	15865	296576	1664427
		НР - 72%; СП - 8%			13,44	22,91	152311	259631		123299	
		Трубопроводы									
9	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	4	553258,68	259613,52	2213035	1038454	--	1469772	3977432
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	1174581	310038		294625	
10	241-404-0403 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х6,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	5050	4084,00	--	20624200	--	20624200	--	22274136
		СП - 8%			--	--	--	--		1649936	
11	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	597283,03	290112,29	59728	29012	--	38678	106278
		НР - 99%; СП - 8%			307170,74	83515,23	30717	8352		7872	
12	241-404-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 125х7,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм	м	101	5183,00	--	523483	--	523483	--	565362
		СП - 8%			--	--	--	--		41879	
13	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,2	650616,51	325176,66	130123	65035	--	82186	229294
		НР - 99%; СП - 8%			325439,85	89640,44	65088	17928		16985	
14	241-404-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 140х8,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	210	6424,00	--	1349040	--	1349040	--	1456963
		СП - 8%			--	--	--	--		107923	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3	515553,60	235392,47	1546661	706177	--	1057576	2812576
		НР - 99%; СП - 8%			280161,13	75925,10	840483	227775		208339	
18	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	3250	148,00	--	481000	--	481000	--	519480
		СП - 8%			--	--	--	--		38480	
21	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	10	2762,86	124,64	27629	1247	3071	23635	55366
		НР - 99%; СП - 8%			2331,06	56,35	23311	564		4101	
22	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	10	80407,00	--	804070	--	804070	--	868396
		СП - 8%			--	--	--	--		64326	
23	1122-0901-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	6	3645,18	207,74	21871	1246	1843	19152	44305
		НР - 99%; СП - 8%			3130,28	93,91	18782	563		3282	
24	242-101-1206 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	6	115660,00	--	693960	--	693960	--	749477
		СП - 8%			--	--	--	--		55517	
25	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4045,80	290,84	4046	290	424	3429	8073
		НР - 99%; СП - 8%			3331,95	131,48	3332	131		598	
26	242-101-1207 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	133445,00	--	133445	--	133445	--	144121
		СП - 8%			--	--	--	--		10676	
27	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	31	10342,84	5560,57	320628	172378	15340	189630	551079
		НР - 99%; СП - 8%			4287,41	1891,48	132910	58636		40821	
28	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6,2	4695,00	--	29109	--	29109	--	31438
		СП - 8%			--	--	--	--		2329	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	6	16617,63 6096,13	9427,17 3134,20	99706 36577	56563 18805	6566	54828 12363	166897
30	241-102-0210 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм** *СП - 8%*	м	0,6	6477,00 --	-- --	3886 --	-- --	3886	-- 311	4197
31	241-102-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм** *СП - 8%*	м	0,6	7849,00 --	-- --	4709 --	-- --	4709	-- 377	5086
32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,25	1385628,83 702124,07	658776,63 210933,46	346407 175531	164694 52733	6182	225982 45791	618180
33	241-113-0125 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм** *СП - 8%*	шт.	2	15207,00 --	-- --	30414 --	-- --	30414	-- 2433	32847
35	241-113-0117 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	37	2882,00 --	-- --	106634 --	-- --	106634	-- 8531	115165
38	241-508-0103 РСНБ РК 2022	**Крестовина прямая ГОСТ 6942-98 размерами 100х100 мм** *СП - 8%*	шт.	6	5456,00 --	-- --	32736 --	-- --	32736	-- 2619	35355
39	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидранты пожарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	64	3617,21 2861,91	256,54 110,01	231501 183162	16419 7041	31920	188301 33584	453386
40	244-404-0104 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм** *СП - 8%*	шт.	64	69105,00 --	-- --	4422720 --	-- --	4422720	-- 353818	4776538
43	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	4	1385628,83 702124,07	658776,63 210933,46	5542515 2808496	2635107 843734	98912	3615708 732658	9890881
44	241-509-0102 РСНБ РК 2022	**Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм** *СП - 8%*	шт.	2	294969,00 --	-- --	589938 --	-- --	589938	-- 47195	637133
45	241-113-0117 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	21	2882,00 --	-- --	60522 --	-- --	60522	-- 4842	65364

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	21	151884,00	--	3189564	--	3189564	--	3444729
		СП - 8%			--	--	--	--		255165	
49	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	22	151884,00	--	3341448	--	3341448	--	3608764
		СП - 8%			--	--	--	--		267316	
51	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	11	1065,00	--	11715	--	11715	--	12652
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
57	261-301-1746 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	комплект	89	7987,00	--	710843	--	710843	--	767710
		СП - 8%			--	--	--	--		56867	
58	261-301-1747 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	комплект	20	11111,00	--	222220	--	222220	--	239998
		СП - 8%			--	--	--	--		17778	
59	261-301-1747 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	комплект	6	11111,00	--	66666	--	66666	--	71999
		СП - 8%			--	--	--	--		5333	
60	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	15	793,22	46,80	11898	702	418	10670	24373
		НР - 99%; СП - 8%			718,52	--	10778	--		1805	
62	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	137	1521,73	93,60	208477	12823	11085	182724	422497
		НР - 99%; СП - 8%			1347,22	--	184569	--		31296	
63	261-301-1746 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	комплект	137	7987,00	--	1094219	--	1094219	--	1181757
		СП - 8%			--	--	--	--		87538	
64	1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	27	1795,86	104,00	48488	2808	2636	42613	98389
		НР - 99%; СП - 8%			1594,21	--	43044	--		7288	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	261-301-1747 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	комплект	27	11111,00	--	299997	--	299997	--	323997
		СП - 8%			--	--	--	--		24000	
66	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8	2317,73	174,15	18542	1393	982	16154	37471
		НР - 99%; СП - 8%			2020,82	18,78	16167	150		2776	
67	261-301-1747 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	комплект	8	11111,00	--	88888	--	88888	--	95999
		СП - 8%			--	--	--	--		7111	
68	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1522,39	153,87	15224	1539	--	13552	31078
		НР - 99%; СП - 8%			1368,52	0,38	13685	4		2302	
69	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	10	1018,00	--	10180	--	10180	--	10994
		СП - 8%			--	--	--	--		814	
70	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	101	1689,01	259,89	170590	26249	--	143029	338709
		НР - 99%; СП - 8%			1429,12	1,31	144341	132		25089	
71	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	101	2452,00	--	247652	--	247652	--	267464
		СП - 8%			--	--	--	--		19812	
72	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	2018,13	287,24	30272	4308	--	25743	60496
		НР - 99%; СП - 8%			1730,89	2,63	25963	39		4481	
73	241-214-0109 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	15	4054,00	--	60810	--	60810	--	65675
		СП - 8%			--	--	--	--		4865	
74	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	2453,33	362,32	29440	4348	--	24881	58667

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			2091,01	3,38	25092	41		4346	
75	241-214-0110 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм *СП - 8%*	шт.	12	5204,00 --	-- --	62448 --	-- --	62448	-- 4996	67444
76	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	2751,81 2370,35	381,46 4,70	16511 14222	2289 28	--	14108 2450	33068
77	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм *СП - 8%*	шт.	6	6046,00 --	-- --	36276 --	-- --	36276	-- 2902	39178
78	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1278	2139210,18 469973,63	1669236,55 496106,00	273391 60063	213328 63402	--	122230 31650	427271
79	241-404-0411 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 315х18,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм *СП - 8%*	м	127,8	23345,00 --	-- --	2983491 --	-- --	2983491	-- 238679	3222170
80	1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,014	2875884,70 680547,82	2195336,88 675807,17	40262 9528	30734 9461	--	18799 4725	63786
81	241-404-0412 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427 2-2014) размерами 355х21,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм *СП - 8%*	м	14	29643,00 --	-- --	415002 --	-- --	415002	-- 33200	448202
85	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	79	1689,01 1429,12	259,89 1,31	133432 112900	20531 103	--	111874 19624	264931
86	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	53	1791,00 --	-- --	94923 --	-- --	94923	-- 7594	102517

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 120° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	26	1791,00	--	46566	--	46566	--	50291
		СП - 8%			--	--	--	--		3725	
88	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	36	2018,13	287,24	72653	10341	--	61782	145190
		НР - 99%; СП - 8%			1730,89	2,63	62312	95		10755	
89	241-208-0408 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	24	2680,00	--	64320	--	64320	--	69466
		СП - 8%			--	--	--	--		5146	
90	241-208-0408 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 100° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	12	2680,00	--	32160	--	32160	--	34733
		СП - 8%			--	--	--	--		2573	
91	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	2453,33	362,32	19627	2899	--	16588	39112
		НР - 99%; СП - 8%			2091,01	3,38	16728	27		2897	
92	241-208-0409 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	8	3750,00	--	30000	--	30000	--	32400
		СП - 8%			--	--	--	--		2400	
93	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2751,81	381,46	11007	1526	--	9405	22045
		НР - 99%; СП - 8%			2370,35	4,70	9481	19		1633	
94	241-208-0410 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	4781,00	--	19124	--	19124	--	20654
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	
95	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	588,012	708,00	--	416312	--	416312	--	449617
		СП - 8%			--	--	--	--		33305	
		Разборка и восстановление покрытия ПГС									
102	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	812,39	491,68	337,76	399436	274392	--	203414	651082
		НР - 108%; СП - 8%			153,92	77,92	125043	63301		48232	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/20 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	1061,951	1383,02	196,26	1468699	208419	1193197	136450	1733560
		НР - 108%; СП - 8%			63,17	55,80	67083	59257		128411	
		Футляры									
110	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,625	2139210,18	1669236,55	1337006	1043273	--	597762	2089549
		НР - 99%; СП - 8%			469973,63	496106,00	293734	310066		154781	
111	241-404-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 315х28,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	625	33759,00	--	21099375	--	21099375	--	22787325
		СП - 8%			--	--	--	--		1687950	
112	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	625	1809,92	11,13	1131200	6957	133474	982838	2283163
		НР - 99%; СП - 8%			1585,23	3,19	990769	1994		169125	
113	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,053	1427562,23	1054381,04	75661	55882	--	33091	117452
		НР - 99%; СП - 8%			373181,19	257486,52	19779	13647		8700	
114	241-404-0207 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 200х18,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	350	13806,00	--	4832100	--	4832100	--	5218668
		СП - 8%			--	--	--	--		386568	
115	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	350	1809,92	11,13	633472	3896	74745	550389	1278571
		НР - 99%; СП - 8%			1585,23	3,19	554831	1117		94710	
116	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 ммпротяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	400	16528,29	7816,73	6611316	3126692	2959384	1082448	8309264
		НР - 99%; СП - 8%			1313,10	1420,35	525240	568140		615500	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	241-404-0207 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427 2-2014) размерами 200х18,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм	м	408	13806,00	--	5632848	--	5632848	--	6083476
		СП - 8%			--	--	--	--		450628	
118	1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 ммпротяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	450	25675,28	11461,52	11553876	5157685	5576840	1776897	14397237
		НР - 99%; СП - 8%			1820,78	2167,77	819351	975497		1066464	
119	241-404-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427 2-2014) размерами 315х28,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм	м	459	33759,00	--	15495381	--	15495381	--	16735011
		СП - 8%			--	--	--	--		1239630	
		Колодцы диам.2м (30шт)									
155	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	12	29544,42	12687,47	354533	152250	28573	234852	636536
		НР - 99%; СП - 8%			14475,82	5292,88	173710	63515		47151	
156	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,35	28008,00	--	9803	--	9803	--	10587
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
157	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	56392,00	--	169176	--	169176	--	182710
		СП - 8%			--	--	--	--		13534	
158	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	32621,00	--	97863	--	97863	--	105692
		СП - 8%			--	--	--	--		7829	
159	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт.	3	32621,00	--	97863	--	97863	--	105692
		СП - 8%			--	--	--	--		7829	
160	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3	41317,00	--	123951	--	123951	--	133867
		СП - 8%			--	--	--	--		9916	
161	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5892,00	--	17676	--	17676	--	19090
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
162	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	5650,00	--	16950	--	16950	--	18306

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1356	
163	244-201-0305 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С**	комплект	10	10009,00	--	100090	--	100090	--	108097
		СП - 8%			--	--	--	--		8007	
164	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,5124	1004968,00	--	514946	--	514946	--	556142
		СП - 8%			--	--	--	--		41196	
165	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	14,8596	1199,99	1,47	17831	22	2133	12549	32811
		НР - 80%; СП - 8%			1054,94	0,71	15676	11		2430	
166	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	24,03	37622,79	12,73	904076	306	779344	116960	1102719
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	124426	--		81683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				134128749	18898014	102583781	16251207	162410371
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12646952	4787146	--	12030413	
		Материалы	Тенге				134128749				
		Всего заработная плата	Тенге				10941080				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					17434098			
		Накладные расходы	Тенге				91642712				
		Сметная прибыль	Тенге				16251207				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12030413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				162410369				
		Сметная заработная плата	Тенге								10113
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17434098			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				162410369				
		Сметная заработная плата	Тенге					17434098			10113
		Колодцы диам.1,5м (218шт)									
167	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	35	29544,42	12687,47	1034055	444062	83339	684985	1856563
		НР - 99%; СП - 8%			14475,82	5292,88	506654	185251		137523	
168	212-101-0301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1	28008,00	--	28008	--	28008	--	30249
		СП - 8%			--	--	--	--		2241	
169	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	23	30692,00	--	705916	--	705916	--	762389
		СП - 8%			--	--	--	--		56473	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	23	21835,00	--	502205	--	502205	--	542381
		СП - 8%			--	--	--	--		40176	
171	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	23	21835,00	--	502205	--	502205	--	542381
		СП - 8%			--	--	--	--		40176	
172	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	23	28459,00	--	654557	--	654557	--	706922
		СП - 8%			--	--	--	--		52365	
173	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	116	5892,00	--	683472	--	683472	--	738150
		СП - 8%			--	--	--	--		54678	
174	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	23	5650,00	--	129950	--	129950	--	140346
		СП - 8%			--	--	--	--		10396	
175	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	130	10009,00	--	1301170	--	1301170	--	1405264
		СП - 8%			--	--	--	--		104094	
176	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,723	1004968,00	--	2736528	--	2736528	--	2955450
		СП - 8%			--	--	--	--		218922	
178	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	72,09	37622,79	12,73	2712227	918	2338031	350881	3308157
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	373278	--		245048	
179	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3	33269,48	12687,47	99808	38063	18318	58713	171203
		НР - 99%; СП - 8%			14475,82	5292,88	43427	15879		12682	
180	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	16733,00	--	50199	--	50199	--	54215
		СП - 8%			--	--	--	--		4016	
181	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	15631,00	--	46893	--	46893	--	50644
		СП - 8%			--	--	--	--		3751	
182	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	3	15631,00	--	46893	--	46893	--	50644
		СП - 8%			--	--	--	--		3751	
183	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	10158,00	--	30474	--	30474	--	32912
		СП - 8%			--	--	--	--		2438	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	225-101-0606 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**шт.**	**3**	**16649,00**	**--**	**49947**	**--**	**49947**	**--**	**53943**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3996**	
185	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**3**	**5892,00**	**--**	**17676**	**--**	**17676**	**--**	**19090**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1414**	
186	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**3**	**5650,00**	**--**	**16950**	**--**	**16950**	**--**	**18306**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1356**	
187	244-201-0305 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С**	**комплект**	**10**	**10009,00**	**--**	**100090**	**--**	**100090**	**--**	**108097**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8007**	
190	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**1,923246**	**37622,79**	**12,73**	**72358**	**24**	**62376**	**9361**	**88256**
		НР - 94%; СП - 8%			**5177,95**	**--**	**9958**	**--**		**6537**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11521581**	**483067**	**10105197**	**1103940**	**13635562**
							933317	**201130**	**--**	**1010040**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11521581**				
		Материалы	Тенге				**2502065**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1134447**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7603133**				
		Накладные расходы	Тенге				**1103940**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1010040**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13635561**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**715**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1134447**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**13635561**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**715**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1134447**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**177355060**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**13939481**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**19866941**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5136307**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**112690856**		
		- Накладные расходы	Тенге							**17720365**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**13137427**	
		Итого по акту	**Тенге**								**177355060**
		Оборудование	**Тенге**								**0**
		ИТОГО	**Тенге**								**177355060**
		Временные здания и сооружения	**Тенге**		**2,9%**						**5143297**
		Итого с временными	**Тенге**								**182498357**
		Дополнительные затраты связанные с климатическими условиями	**Тенге**		**0,27%**						**492746**
		Итого с временными и зимними	**Тенге**								**182991102**
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**		**2%**						**3659822**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2023 год-100%	Тенге		1,079						201396347
		с понижающим коэффициентом	Тенге		0,95						191326530
		Налог на добавленную стоимость			12%						22959184
		Итого с НДС	Тенге								214285714

Авторский надзор:
Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

_____ Жамбаев А.

Представитель авторского надзора

_____ Саулембаев К.Б.

Технический надзор:
Директор ТОО «Ай&Ар құрылыс»

_____ Ешзбай А.С.

Инженер эксперт ТОО «Ай&Ар құрылыс»

_____ Бекенов Д.Е.

Подрядчик:
Главный инженер ТОО "Отау-Строй"

_____ Абдукаримов Ф.