Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «Clima Eng»

Подрядчик : ТОО «Ansal Group»

Стройка : "Строительство спортивной площадки на территории средней школы Аккала в селе Аккала Индерского района Атырауской области"

Договор подряда (контракт) № ____ от _____

Акт выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2024 г (месяц, год) на АР

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		СЕЧЕНИЕ 1-1				
1	**1127-0403-0301** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойны е, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**$м^2$ основания**	**543,63**	**534**	**290298**
2	**1127-0403-0304** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 К=8*	**Вычитается позиция:Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	**$м^2$ основания**	**-543,63**	**185**	**-100572**
3	**1127-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала**	**54,363**	**4343**	**236099**
4	**1127-0401-0101** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-цементной смеси. Устройство**	**$м^3$ материала**	**24,46335**	**2796**	**68400**
5	**1111-0101-2501** *РСНБ РК 2022 Кзт р*	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песко-цементной**	**$м^2$ покрытия**	**92,00**	**4418**	**406456**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**900 681**
		НДС 12%				**108 082**
		ИТОГО С НДС				**1 008 763**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Ansal Group»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бисенов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «Clima

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Абдиев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Утверждена приказом и.о Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ТОО «Clima Eng»**
Подрядчик: **ТОО «Ansal Group»**

Наименование строительства и его адреса: **"Строительство спортивной площадки на территории средней школы Аккала в селе Аккала Индерского района Атырауской области"**

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №	от				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	1 008 763	900 681							108 082	1 008 763
Всего к оплате										**1 008 763**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Ansal Group»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бисенов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «Clima Eng»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Абдиев М.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.