Форма № 3

Заказчик: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»**

Подрядчик: **ТОО «СКФ Отделстрой»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство одноэтажных одноквартирных 10-ти жилых домов с подводящими сетями по ул. Казыбек би 107, 109; ул. Шапагат 6; ул. Тауелсыздик 7; ул. Толе би 104, 142; ул. Абылай хан 10, 15; ул. Ж. Молдагалиев 147, 157 в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО"**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за Июль 2024 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11	21.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Строительство одноэтажных одноквартирных 10-ти жилых домов с подводящими сетями по ул. Казыбек би 107, 109; ул. Шапагат 6; ул. Тауелсыздик 7; ул. Толе би 104, 142; ул. Абылай хан 10, 15; ул. Ж. Молдагалиев 147, 157 в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО"	66 911 278,00	59 742 212,50							7 169 065,50	66 911 278,00

МП **Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»**
БИН 110140003634

Руководитель отдела Айбергенов К.И.
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО «СКФ Отделстрой»**
БИН 090140009895

Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

МП **Технический надзор ТОО «ИК по ОСП»**
БИН 090940016212

Эксперт Гопкало С. В.
(должность, ФИО)

МП **Авторский надзор ТОО «Smartech»**
БИН 080140009174

Эксперт Бекжанов А.М.
(должность, ФИО)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»

Исполнитель: ТОО «СКФ Отделстрой»

Договор №11 от 21.06.2024г.

Наименование объекта: "Строительство одноэтажных одноквартирных 10-ти жилых домов с подводящими сетями по ул. Казыбек би 107, 109; ул. Шапагат 6; ул. Тауелсыздик 7; ул. Толе би 104, 142; ул. Абылай хан 10, 15; ул. Ж. Молдагалиев 147, 157 в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО"

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 12.05.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**51210067**
	Отдел 1.	**Локальная смета 2-01-01-01. Архитектурно-строительные решения. Жилой дом тип 1, 6 домов**				**35279998**
	Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**971567**
1	**6101-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**317,262**	**449**	**142451**
2	**6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**9,81**	**8 749**	**85828**
3	**6101-0106-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**539,885**	**63**	**34013**

1	2	3	4	5	6	7
4	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	539,885	28	15117
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	539,885	606	327170
6	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	275	582	160050
7	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4 812,5	43	206938
	Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ					**16941306**
8	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	105	5 284	554820
9	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	40	5 909	236360
10	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	180	7 839	1411020
11	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	128,815	50 880	6554107
12	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	4,5	57 455	258548
13	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	140	5 861	820540
14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	400	4 163	1665200
15	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	11,25	37 118	417578
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ				
16	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты из ПГС	$м^3$	17	10 170	172890
17	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	63,5	65 870	4182745
18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6175	334 630	541264
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ				
19	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты из ПГС	$м^3$	0,7	10 170	7119
20	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	1,7	62 216	105767
21	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03989	334 630	13348
	Раздел 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					**17367125**

1	2	3	4	5	6	7
22	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	65,28	67 538	4408881
23	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	125,2	28 293	3542284
24	213-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50	шт.	8 984	367	3297128
25	1134-0108-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	$м^2$ поверхности	520	3 687	1917240
26	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	53,56	34 448	1845035
27	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,696	446 966	311088
28	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических перемычек	т конструкций	2,153944	333 474	718284
29	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стоимость металлоконструкции перемычки	т	1,229	1 079 890	1327185
	Отдел 2.	Локальная смета 2-02-01-01. Архитектурно-строительные решения. Жилой дом тип 2, 4 дома				15930069
	Раздел 4.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				411454
30	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	158,631	449	71225
31	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	4,905	8 749	42914
32	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	215,954	63	13605
33	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	215,954	28	6047
34	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	215,954	606	130868
35	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	110	582	64020

1	2	3	4	5	6	7
36	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1 925	43	82775
	Раздел 5.	**ФУНДАМЕНТЫ**				**6610261**
37	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	40	5 284	211360
38	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	4	5 909	23636
39	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	68	7 839	533052
40	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	45,784	50 880	2329490
41	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	2,4	57 455	137892
42	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	56	5 861	328216
43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	180	4 163	749340
44	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	4,6	37 118	170743
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ				
45	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты из ПГС	$м^3$	12	10 170	122040
46	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	24,2	65 870	1594054
47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6694	334 630	224001
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ				
48	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты из ПГС	$м^3$	1,1	10 170	11187
49	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	2,5	62 216	155540
50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0589	334 630	19710
	Раздел 6.	**СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ**				**8908354**
51	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	31,68	67 538	2139604
52	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	62,984	28 293	1782006
53	213-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50	шт.	4 520	367	1658840
54	1134-0108-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	$м^2$ поверхности	270	3 687	995490

1	2	3	4	5	6	7
55	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	27,81	34 448	957999
56	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,33	446 966	147499
57	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических перемычек	т конструкций	0,868082	333 474	289483
58	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стоимость металлоконструкции перемычки	т	0,868082	1 079 890	937433
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			51210067
		Оборудование	Тенге			0,00
		Итого без оборудования	Тенге			51 210 067,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -5,9%	Тенге	5,90%		3 021 393,95
		Итого	Тенге			54 231 460,95
		Сметная прибыль -5%	Тенге	5%		2 711 573,05
		Непредвиденные затраты -3%	Тенге	3%		1 626 943,83
		Итого	Тенге			58 569 977,83
		С учетом коэф. II кварт.2024г., доля 25%-1,0368	Тенге	1,0368		15 181 338,25
		С учетом коэф. III кварт.2024г., доля 75%-1,0557	Тенге	1,0557		46 374 244,20
		Итого	Тенге			61 555 582,45
		Итого с учетом скидки	Тенге	0,970540934347		59 742 212,50
		НДС 12%	Тенге	12%		7 169 065,50
		Всего	Тенге			66 911 278,00

Заказчик:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»
БИН 110140003634

Руководитель отдела_____ **Айбергенов К.И.**

Подрядчик:
ТОО «СКФ Отделстрой»
БИН: 090140009895

Директор_____ **Михно В.П.**

Авторский надзор:
ТОО «Smartech»
БИН: 080140009174

Эксперт_____ **Бекжанов А.М.**

Технический надзор:
ТОО «ИК по ОСП»
БИН: 090940016212

Эксперт_____ **Гопкало С. В.**