Форма № 3

Заказчик: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»**

Подрядчик: **ТОО «СКФ Отделстрой»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство одноэтажных одноквартирных 10-ти жилых домов с подводящими сетями по ул. Казыбек би 107, 109; ул. Шапагат 6; ул. Тауелсыздик 7; ул. Толе би 104, 142; ул. Абылай хан 10, 15; ул. Ж. Молдагалиев 147, 157 в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО"**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за Июль 2024 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/1	09.07.2024г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Строительство одноэтажных одноквартирных 10-ти жилых домов с подводящими сетями по ул. Казыбек би 107, 109; ул. Шапагат 6; ул. Тауелсыздик 7; ул. Толе би 104, 142; ул. Абылай хан 10, 15; ул. Ж. Молдагалиев 147, 157 в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО"	42 951 277,03	38 349 354,49							4 601 922,54	42 951 277,03

МП **Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»**
БИН 110140003634

Руководитель отдела Айбергенов К.И.
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО «СКФ Отделстрой»**
БИН 090140009895

Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

МП **Технический надзор ТОО «ИК по ОСП»**
БИН 090940016212

Эксперт Гопкалов С.В.
(должность, ФИО)

МП **Авторский надзор ТОО «Smartech»**
БИН 080140009174

Эксперт Бекжанов А.М.
(должность, ФИО)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»

Исполнитель: ТОО «СКФ Отделстрой»

Договор №11/1 от 09.07.2024г.

Наименование объекта: "Строительство одноэтажных одноквартирных 10-ти жилых домов с подводящими сетями по ул. Казыбек би 107, 109; ул. Шапагат 6; ул. Тауелсыздик 7; ул. Толе би 104, 142; ул. Абылай хан 10, 15; ул. Ж. Молдагалиев 147, 157 в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО"

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 12.05.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**32872452**
	Отдел 1.	**Локальная смета 2-01-01-01. Архитектурно-строительные решения. Жилой дом тип 1, 6 домов**				**11427185**
	Раздел 1.	**ФУНДАМЕНТЫ**				**504939**
		Фундамент под перегородки				
1	**6101-0108-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты из ПГС**	**$м^3$**	**2,8**	**10 170**	**28476**
2	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**6,8**	**62 216**	**423069**
3	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,15956**	**334 630**	**53394**
	Раздел 2.	**СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ**				**3935841**
4	**1114-0301-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**16,32**	**67 538**	**1102220**
5	**6105-0101-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки**	**$м^3$**	**31,3**	**28 293**	**885571**
6	**213-305-0102** *РСНБ РК 2022*	**Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50**	**шт.**	**2 246**	**367**	**824282**

1	2	3	4	5	6	7
7	1134-0108-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	$м^2$ поверхности	130	3 687	479310
8	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	13,39	34 448	461259
9	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	8	8 989	71912
10	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,174	446 966	77772
11	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	12	1 651	19812
12	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,104	131 762	13703
	Раздел 3.	КРОВЛЯ				3267663
13	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	$м^2$	160	10 061	1609760
14	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3	104 147	312441
15	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	3	9 593	28779
16	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	5,3205	212 850	1132468
17	236-202-0605 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	52,1409	870	45363
18	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	399	348	138852
	Раздел 4.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				2266215
19	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	474,6	3 828	1816769
20	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	237,3	1 894	449446
	Раздел 5.	ПРОЕМЫ				1452527
		ОКНА				
21	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	21,609	6 685	144456

1	2	3	4	5	6	7
22	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	21,609	43 802	946517
23	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	5,7654	10 475	60393
24	223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	5,7654	52 236	301161
	Отдел 2.	Локальная смета 2-02-01-01. Архитектурно-строительные решения. Жилой дом тип 2, 4 дома				16406866
	Раздел 6.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				148658
25	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	107,977	63	6803
26	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	107,977	28	3023
27	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	107,977	606	65434
28	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	55	582	32010
29	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	962,5	43	41388
	Раздел 7.	ФУНДАМЕНТЫ				3523765
30	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	20	5 284	105680
31	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	2	5 909	11818
32	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	34	7 839	266526
33	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	22,892	50 880	1164745
34	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	1,2	57 455	68946
35	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	28	5 861	164108
36	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	90	4 163	374670
37	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	2,3	37 118	85371
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ				

1	2	3	4	5	6	7
38	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	12,1	65 870	797027
39	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3347	334 630	112001
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ				
40	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты из ПГС	$м^3$	2,2	10 170	22374
41	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	5	62 216	311080
42	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1178	334 630	39419
	Раздел 8.	**СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ**				**4562661**
43	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	15,84	67 538	1069802
44	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	31,492	28 293	891003
45	213-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50	шт.	2 260	367	829420
46	1134-0108-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	$м^2$ поверхности	135	3 687	497745
47	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	13,905	34 448	478999
48	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	6,3	8 989	56631
49	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,165	446 966	73749
50	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	18	1 651	29718
51	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,168	131 762	22136
52	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических перемычек	т конструкций	0,434041	333 474	144741
53	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стоимость металлоконструкции перемычки	т	0,434041	1 079 890	468717
	Раздел 9.	**КРОВЛЯ**				**5838883**
54	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	$м^2$	160	10 061	1609760
55	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,8	104 147	291612
56	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	2,8	9 593	26860

1	2	3	4	5	6	7
57	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	6,441	212 850	1370967
58	236-202-0605 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	63,1218	870	54916
59	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	264	8 890	2346960
60	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	396	348	137808
	Раздел 10.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				1213064
61	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	212	3 828	811536
62	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	212	1 894	401528
	Раздел 11.	ПРОЕМЫ				1119835
		ОКНА				
63	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	17,2872	6 685	115565
64	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	17,2872	43 802	757214
65	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	3,9396	10 475	41267
66	223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	3,9396	52 236	205789
	Отдел 3.	Локальная смета 2-01-01-04. Электроосвещение, силовое электрооборудование. Жилой дом тип 1, 6 домов				691986
67	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	332	788	261616
68	243-107-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	150	2 188	328200
69	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	170	601	102170

1	2	3	4	5	6	7
	Отдел 4.	Локальная смета 2-02-01-04. Электроосвещение, силовое электрооборудование. Жилой дом тип 2, 4 домов				705876
70	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	342	788	269496
71	243-107-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	150	2 188	328200
72	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	180	601	108180
	Отдел 5.	Локальная смета 2-01-01-02. Отопление и вентиляция. Жилой дом тип 1, 6 домов				1280411
	Раздел 12.	ОТОПЛЕНИЕ				1280411
73	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	40	5 762	230480
74	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	160	6 222	995520
75	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	39,6	198	7841
76	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	158,4	294	46570
	Отдел 6.	Локальная смета 2-02-01-02. Отопление и вентиляция. Жилой дом тип 2, 4 домов				320102
	Раздел 13.	ОТОПЛЕНИЕ				320102
77	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	10	5 762	57620
78	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	40	6 222	248880
79	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	9,9	198	1960
80	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	39,6	294	11642
	Отдел 7.	Локальная смета 2-01-01-03.Водопровод и канализация. Жилой дом тип 1, 6 домов				1325064
	Раздел 14.	ХОЛОДНЫЙ И ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД				1325064
81	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	222,4	5 762	1281469

1	2	3	4	5	6	7
82	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	220,176	198	43595
	Отдел 8.	Локальная смета 2-02-01-03.Водопровод и канализация. Жилой дом тип 2, 4 домов				714962
	Раздел 15.	ХОЛОДНЫЙ И ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД				714962
83	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	120	5 762	691440
84	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	118,8	198	23522
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32872452
		Оборудование	Тенге			0,00
		Итого без оборудования	Тенге			32 872 452,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -5,9%	Тенге	5,90%		1 939 474,67
		Итого	Тенге			34 811 926,67
		Сметная прибыль -5%	Тенге	5%		1 740 596,33
		Непредвиденные затраты -3%	Тенге	3%		1 044 357,80
		Итого	Тенге			37 596 880,80
		С учетом коэф. II кварт.2024г., доля 25%-1,0368	Тенге	1,0368		9 745 111,50
		С учетом коэф. III кварт.2024г., доля 75%-1,0557	Тенге	1,0557		29 768 270,30
		Итого	Тенге			39 513 381,80
		Итого с учетом скидки	Тенге	0,970540934347		38 349 354,49
		НДС 12%	Тенге	12%		4 601 922,54
		Всего	Тенге			42 951 277,03

Заказчик:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»
БИН 110140003634

Руководитель отдела_____ **Айбергенов К.И.**

Подрядчик:
ТОО «СКФ Отделстрой»
БИН: 090140009895

Директор_____ **Михно В.П.**

Авторский надзор:
ТОО «Smartech»
БИН: 080140009174

Эксперт_____ **Бекжанов А.М.**

Технический надзор:
ТОО «ИК по ОСП»
БИН: 090940016212

Эксперт_____ **Гопкало С. В.**