Форма № 3

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»

Подрядчик: ТОО «СКФ Отделстрой»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство одноэтажных одноквартирных 10-ти жилых домов с подводящими сетями по ул. Казыбек би 107, 109; ул. Шапагат 6; ул. Тауелсыздик 7; ул. Толе би 104, 142; ул. Абылай хан 10, 15; ул. Ж. Молдагалиев 147, 157 в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за Август 2024 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/1	09.07.2024г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство одноэтажных одноквартирных 10-ти жилых домов с подводящими сетями по ул. Казыбек би 107, 109; ул. Шапагат 6; ул. Тауелсыздик 7; ул. Толе би 104, 142; ул. Абылай хан 10, 15; ул. Ж. Молдагалиев 147, 157 в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО"	134 108 497,15	81 390 375,11							9 766 845,01	91 157 220,12

МП **Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»**
БИН 110140003634

Руководитель отдела Айбергенов К.И.
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО «СКФ Отделстрой»**
БИН 090140009895

Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

МП **Технический надзор ТОО «ИК по ОСП»**
БИН 090940016212

Эксперт Гопкало С. В.
(должность, ФИО)

МП **Авторский надзор ТОО «Smartech»**
БИН 080140009174

Эксперт Бекжанов А.М.
(должность, ФИО)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»

Исполнитель: ТОО «СКФ Отделстрой»

Договор №11/1 от 09.07.2024г.

Наименование объекта: "Строительство одноэтажных одноквартирных 10-ти жилых домов с подводящими сетями по ул. Казыбек би 107, 109; ул. Шапагат 6; ул. Тауелсыздик 7; ул. Толе би 104, 142; ул. Абылай хан 10, 15; ул. Ж. Молдагалиев 147, 157 в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО"

Акт №2

приемки выполненных работ за август 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 12.05.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**69766525**
			Отдел 1. Локальная смета 2-01-01-01. Архитектурно-строительные решения. Жилой дом тип 1, 6 домов				**40276642**
			Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**148658**
1	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	107,977	63	6803
2	4	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	107,977	28	3023
3	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	107,977	606	65434
4	6	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	55	582	32010
5	7	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	962,5	43	41388
			Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ				**3755303**
6	8	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	21	5 284	110964

1		2	3	4	5	6	7
7	9	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	8	5 909	47272
8	10	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	36	7 839	282204
9	11	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	25,763	50 880	1310821
10	12	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,9	57 455	51710
11	13	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	28	5 861	164108
12	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	80	4 163	333040
13	15	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	2,25	37 118	83516
			ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ				
14	17	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты из ПГС	$м^3$	3,4	10 170	34578
15	18	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	12,7	65 870	836549
16	19	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3235	334 630	108253
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ				
17	20	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты из ПГС	$м^3$	0,7	10 170	7119
18	21	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	1,7	62 216	105767
19	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03989	334 630	13348
			ОТМОСТКА				
20	23	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под отмостку из ПГС	$м^3$	6	9 792	58752
21	24	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	4,5	46 067	207302
							6398699
		Раздел 3.	**СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ**				
22	25	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	16,32	67 538	1102220
23	26	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	31,3	28 293	885571
24	27	213-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50	шт.	2 246	367	824282
25	28	1134-0108-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	$м^2$ поверхности	130	3 687	479310
26	29	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	13,39	34 448	461259

1		2	3	4	5	6	7
27	30	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	4	8 989	35956
28	31	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,174	446 966	77772
29	32	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1 651	9906
30	33	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,052	131 762	6852
31	34	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических перемычек	т конструкций	1,07314	333 474	357864
32	35	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стоимость металлоконструкции перемычки	т	1,99808	1 079 890	2157707
		Раздел 4. КРОВЛЯ					**13839996**
33	36	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	$м^2$	320	10 061	3219520
34	37	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	6	104 147	624882
35	38	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	6	9 593	57558
36	39	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	91,258	13 002	1186537
37	40	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	5,3205	212 850	1132468
38	41	236-202-0605 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	52,1409	870	45363
39	42	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	531,6	490	260484
40	43	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция-изоспан А	$м^2$	584,76	137	80112
41	44	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	798	8 890	7094220
42	45	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	399	348	138852
		Раздел 5. ПОЛЫ					**5557578**
			ТИП 1				
43	48	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками из ПГС	$м^3$	41,76	18 847	787051
44	49	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	$м^3$ изоляции	20,88	54 220	1132114

1		2	3	4	5	6	7
45	50	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	21,2976	37 118	790524
46	51	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	20,88	50 992	1064713
47	52	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	417,6	2 122	886147
			ТИП 2				
48	55	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками из ПГС	$м^3$	6,24	18 847	117605
49	56	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	$м^3$ изоляции	3,12	54 220	169166
50	57	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	3,1824	37 118	118124
51	58	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	3,12	50 992	159095
52	59	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	62,4	5 230	326352
53	60	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,069888	95 688	6687
			Раздел 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				**7671353**
54	62	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	$м^2$	480	3 463	1662240
55	63	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	949,2	3 828	3633538
56	64	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	711,9	1 894	1348339
57	66	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	98	10 482	1027236
			Раздел 7. ПРОЕМЫ				**2905055**
			ОКНА				
58	67	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	43,218	6 685	288912
59	68	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	43,218	43 802	1893035
60	69	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	11,5308	10 475	120785
61	70	223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	11,5308	52 236	602323

1		2	3	4	5	6	7
		Отдел 2.	Локальная смета 2-01-01-02. Отопление и вентиляция. Жилой дом тип 1, 6 домов				640205
		Раздел 8.	ОТОПЛЕНИЕ				640205
62	1	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	20	5 762	115240
63	2	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	80	6 222	497760
64	3	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	19,8	198	3920
65	4	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	79,2	294	23285
		Отдел 3.	Локальная смета 2-01-01-03.Водопровод и канализация. Жилой дом тип 1, 6 домов				662531
66	8	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	111,2	5 762	640734
67	9	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	110,088	198	21797
		Отдел 4.	Локальная смета 2-01-01-04. Электроосвещение, силовое электрооборудование. Жилой дом тип 1, 6 домов				1383972
68	24	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	664	788	523232
69	25	243-107-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	300	2 188	656400
70	26	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	340	601	204340
		Отдел 5.	Локальная смета 2-02-01-01. Архитектурно-строительные решения. Жилой дом тип 2, 4 дома				24422029
		Раздел 9.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				186705
71	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	52,877	449	23742

1		2	3	4	5	6	7
72	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	1,635	8 749	14305
73	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	107,977	63	6803
74	4	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	107,977	28	3023
75	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	107,977	606	65434
76	6	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	55	582	32010
77	7	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	962,5	43	41388
			Раздел 10. ФУНДАМЕНТЫ				**3910116**
78	8	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	20	5 284	105680
79	9	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	2	5 909	11818
80	10	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	34	7 839	266526
81	11	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	22,892	50 880	1164745
82	12	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	1,2	57 455	68946
83	13	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	28	5 861	164108
84	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	90	4 163	374670
85	15	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	2,3	37 118	85371
			ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ				
86	17	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты из ПГС	$м^3$	4	10 170	40680
87	18	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	12,1	65 870	797027
88	19	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3347	334 630	112001
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ				
89	20	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты из ПГС	$м^3$	1,1	10 170	11187

1		2	3	4	5	6	7
90	21	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	2,5	62 216	155540
91	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0589	334 630	19710
			ОТМОСТКА				
92	23	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под отмостку из ПГС	$м^3$	12	9 792	117504
93	24	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	9	46 067	414603
		Раздел 11.	**СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ**				**4490338**
94	25	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	15,84	67 538	1069802
95	26	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	31,492	28 293	891003
96	27	213-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50	шт.	2 260	367	829420
97	28	1134-0108-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	$м^2$ поверхности	135	3 687	497745
98	29	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	13,905	34 448	478999
99	30	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	2,1	8 989	18877
100	31	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,165	446 966	73749
101	32	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1 651	9906
102	33	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,056	131 762	7379
103	34	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических перемычек	т конструкций	0,434041	333 474	144741
104	35	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стоимость металлоконструкции перемычки	т	0,434041	1 079 890	468717
		Раздел 12.	**КРОВЛЯ**				**7083139**
105	36	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	$м^2$	160	10 061	1609760
106	37	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,8	104 147	291612
107	38	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	2,8	9 593	26860
108	39	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	73,0064	13 002	949229

1		2	3	4	5	6	7
109	40	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	2,147	212 850	456989
110	41	236-202-0605 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	21,0406	870	18305
111	42	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	354,4	490	173656
112	43	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция-изоспан А	$м^2$	389,84	137	53408
113	44	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	264	8 890	2346960
114	45	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	132	348	45936
115	46	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	132	4 724	623568
116	47	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	145,2	3 353	486856
		Раздел 13.	**ПОЛЫ**				**3690906**
			ТИП 1				
117	48	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками из ПГС	$м^3$	28,28	18 847	532993
118	49	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	$м^3$ изоляции	14,14	54 220	766671
119	50	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	14,4228	37 118	535345
120	51	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	14,14	50 992	721027
121	52	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	282,8	2 122	600102
			ТИП 2				
122	55	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками из ПГС	$м^3$	3,72	18 847	70111
123	56	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	$м^3$ изоляции	1,86	54 220	100849
124	57	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	1,8972	37 118	70420
125	58	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,86	50 992	94845
126	59	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	37,2	5 230	194556
127	60	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,041664	95 688	3987
		Раздел 14.	**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА**				**3940990**

1		2	3	4	5	6	7
128	62	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	$м^2$	320	3 463	1108160
129	63	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	424	3 828	1623072
130	64	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	424	1 894	803056
131	66	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	38,8	10 482	406702
		Раздел 15.	**ПРОЕМЫ**				**1119835**
			ОКНА				
132	67	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	17,2872	6 685	115565
133	68	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	17,2872	43 802	757214
134	69	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	3,9396	10 475	41267
135	70	223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	3,9396	52 236	205789
		Отдел 6.	**Локальная смета 2-02-01-02. Отопление и вентиляция. Жилой дом тип 2, 4 домов**				**960308**
		Раздел 16.	**ОТОПЛЕНИЕ**				**960308**
136	1	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	30	5 762	172860
137	2	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	120	6 222	746640
138	3	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	198	5881
139	4	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	118,8	294	34927
		Отдел 7.	**Локальная смета 2-02-01-03.Водопровод и канализация. Жилой дом тип 2, 4 домов**				**714962**
		Раздел 17.	**ХОЛОДНЫЙ И ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД**				**714962**
140	8	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	120	5 762	691440

1		2	3	4	5	6	7
141	9	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	118,8	198	23522
		Отдел 8.	Локальная смета 2-02-01-04. Электроосвещение, силовое электрооборудование. Жилой дом тип 2, 4 домов				705876
142	24	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	342	788	269496
143	25	243-107-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	150	2 188	328200
144	26	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	180	601	108180
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			69766525
			Оборудование	Тенге			0,00
			Итого без оборудования	Тенге			69 766 525,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -5,9%	Тенге	5,90%		4 116 224,98
			Итого	Тенге			73 882 749,98
			Сметная прибыль -5%	Тенге	5%		3 694 137,50
			Непредвиденные затраты -3%	Тенге	3%		2 216 482,50
			Итого	Тенге			79 793 369,97
			С учетом коэф. II кварт.2024г., доля 25%-1,0368	Тенге	1,0368		20 682 441,50
			С учетом коэф. III кварт.2024г., доля 75%-1,0557	Тенге	1,0557		63 178 395,51
			Итого	Тенге			83 860 837,01
			Итого с учетом скидки	Тенге	0,970540934347		81 390 375,10
			НДС 12%	Тенге	12%		9 766 845,01
			Всего	Тенге			91 157 220,12

Заказчик:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»
БИН 110140003634

Руководитель отдела _____ **Айбергенов К.И.**

Подрядчик:
ТОО «СКФ Отделстрой»
БИН: 090140009895

Директор _____ **Михно В.П.**

Авторский надзор:
ТОО «Smartech»
БИН: 080140009174

Эксперт _____ **Бекжанов А.М.**

Технический надзор:
ТОО «ИК по ОСП»
БИН: 090940016212

Эксперт _____ **Гопкало С. В.**