Форма 3

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Субподрядчик: ТОО "Фирма МТО-Центр"

Наименование строительства и его адрес: **Инженерно-коммуникационная инфраструктура к заводу АралСода мощностью 300 тыс.тонн в год в Кызылординской области.Водоснабжение**
Договор (контракт) № _____ от ____.____._____ г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные ресурсы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Инженерно-коммуникационная инфраструктура к заводу АралСода мощностью 300 тыс.тонн в год в Кызылординской области.Водоснабжение	10 226 060,59	9 130 411,25		10 226 060,59					1 095 649,35	10 226 060,59

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор Егізбайұлы Е.

Субподрядчик: ТОО "Фирма МТО-Центр"

Директор Жайгасбаев Н.С.

Форма 2

Наименование стройки - Инженерно-коммуникационная инфраструктура к заводу АралСода мощностью 300 тыс.тонн в год в Кызылординской области.Водоснабжение
Наименование объекта - Водоснабжение

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в ценах на 01.04.2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(26 ПРО 195/2-НВК,лист 4-8)									
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	312,9	37,74	37,74	11808	11808	--	2982	15973
		НР - 72% СП - 8%			--	13,23	--	4141		1183	
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	312,9	34,94	34,94	10932	10932	--	2760	14788
		НР - 72% СП - 8%			--	12,25	--	3834		1095	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	26410,81	26,50	26,50	699883	699883	--	176732	946743
		НР - 72% СП - 8%			--	9,29	--	245461		70129	
		АРМАТУРА									
6	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	11	2583,98	124,95	28424	1374	3537	23891	56500
		НР - 99% СП - 8%			2137,59	56,30	23513	619		4185	
7	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	490,65	24,99	491	25	19	449	1015
		НР - 98% СП - 8%			446,90	11,26	447	11		75	
8	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1	1270,30	--	1270	--	66	903	2347
		НР - 75% СП - 8%			1204,07	--	1204	--		174	
9	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	2	260,69	--	521	--	221	294	880
		НР - 98% СП - 8%			149,93	--	300	--		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Ц13-121101-0202 1312-1101-0202 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4775,03	–	4775	–	46	2885	8273
		НР - 61%; СП - 8%			4729,20	–	4729	–		613	
		ТРУБОПРОВОД									
11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	326,25	2444,37	149,59	797476	48804	461154	297371	1182435
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	287518	12858		87588	
12	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	3,83	267643,61	73601,45	1025075	281894	8250	803764	1975147
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	734931	76952		146307	
13	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	3,83	86964,12	61953,12	333073	237280	–	102888	470838
		НР - 72%; СП - 8%			25011,00	12299,84	95792	47108		34877	
14	Е11-221401-0212 1122-1401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	26	10740,37	7601,95	279250	197651	1676	183912	500215
		НР - 99%; СП - 8%			3073,96	4071,04	79923	105847		37053	
15	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	44	5579,57	4906,48	245501	215885	324	66780	337263
		НР - 99%; СП - 8%			665,72	867,33	29292	38162		24982	
16	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	70	1110,78	7,12	77754	498	10732	65991	155246
		НР - 99%; СП - 8%.			950,34	1,91	66524	134		11500	
18	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	28910,71	3100,93	57821	6202	35383	16185	79927
		НР - 99%; СП - 8%			8117,84	56,30	16236	113		5920	
19	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,9	51823,34	–	202111	–	12910	187309	420573
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	–	189201	–		31154	
20	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0039	451770,44	98424,24	1762	384	78	1423	3439
		НР - 99%; СП - 8%			333450,00	34986,33	1300	136		255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00116	451770,44	98424,24	524	114	23	423	1023
		НР - 99%; СП - 8%			333450,00	34986,33	387	41		76	
22	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	29	1233,59	805,10	35774	23348	--	18431	58541
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	12426	6191		4336	
23	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	1817,87	1185,48	7271	4742	--	3749	11903
		НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	2530	1258		882	
24	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005	1236054,48	453219,52	6180	2266	1811	2707	9599
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	2103	632		711	
25	Е11-221101-0110 1122-1101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	61983,98	46004,42	61984	46004	3580	24326	93215
		НР - 80%; СП - 35%			12400,36	12171,10	12400	12171		6905	
26	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00364	90459,52	6996,68	329	25	27	192	563
		НР - 60%; СП - 8%			76176,00	357,04	277	1		42	
27	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	1	1435,88	104,27	1436	104	679	398	1981
		НР - 61%; СП - 8%			653,08	0,11	653	--		147	
28	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	1	1435,88	104,27	1436	104	679	398	1981
		НР - 61%; СП - 8%			653,08	0,11	653	--		147	
29	Е11-250119-0101 1125-0119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	2,835	4197,14	413,07	11899	1171	9286	1654	14637
		НР - 91%; СП - 8%			508,68	132,37	1442	375		1084	
		КОЛОДЦЫ									
30	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	43,7	1997,93	131,18	87310	5733	71463	11275	106471
		НР - 94%; СП - 8%			231,44	43,04	10114	1881		7887	
31	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,59	51466,09	8310,00	1111153	179413	610032	386608	1617582
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	321708	68805		119821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,97	18643,85	1060,87	55372	3151	49062	3427	63503
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	3159	606		4704	
33	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07706	224664,29	1180,29	17313	91	12596	4243	23280
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	4626	37		1724	
34	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,026272	369564,29	1180,29	9709	31	4294	4911	15790
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	5384	13		1170	
35	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0114675	185334,29	1180,29	2125	14	1874	221	2534
		НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	237	5		188	
36	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,1	104175,72	1005,48	10418	101	3931	5402	17085
		НР - 84%; СП - 8%			63861,78	450,40	6386	45		1266	
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ									
37	Е11-260101-0702 1126-0101-0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми	м3 изоляции	0,364	64181,65	1182,69	23362	430	403	17268	43881
		НР - 76%; СП - 8%			61892,12	529,22	22529	193		3250	
38	Е11-260301-0203 1126-0301-0203 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие металлопластом	м2 поверхности покрытия изоляции	9,633	2549,47	162,14	24559	1562	1524	16408	44245
		НР - 74%; СП - 8%			2229,08	12,16	21473	117		3277	
39	Е11-220601-0908 1122-0601-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,07	3141244,22	634498,48	219887	44415	169988	18592	257558
		НР - 99%; СП - 8%			78340,10	189948,44	5484	13296		19078	
40	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	72	791,46	20,32	56985	1463	25078	23323	86733
		НР - 76%; СП - 8%			422,84	3,38	30444	243		6425	
		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ									
41	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	8	1611,32	765,69	12891	6126	2029	7755	22297
		НР - 108%; СП - 8%			592,00	305,52	4736	2444		1652	
		Локальная смета 2-1-2 Строительные решения. Камера ВК-1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	55,1113	111,25	105,71	6131	5826	–	1196	7913
		НР - 72%; СП - 8%			5,54	24,60	305	1356		586	
43	Е11-010205-0201 1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,9817	1474,20	–	1447	–	–	1042	2688
		НР - 72%; СП - 8%			1474,20	–	1447	–		199	
44	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	17,803	37,74	37,74	672	672	–	170	909
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,23	–	236		67	
45	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	17,803	34,94	34,94	622	622	–	157	841
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,25	–	218		62	
46	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	34,461	26,50	26,50	913	913	–	231	1235
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,29	–	320		92	
47	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,829	665,52	–	2548	–	–	1835	4734
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	2548	–		351	
48	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,461	134,91	63,63	4649	2193	–	2502	7723
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	2456	1019		572	
49	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	38,29	77,34	66,39	2962	2542	112	601	3847
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	308	526		285	
		КАМЕРА									
50	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,9	1997,93	131,18	17782	1168	14554	2296	21684
		НР - 94%; СП - 8%			231,44	43,04	2060	383		1606	
51	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	6,97	27514,77	1135,26	191778	7913	128773	67156	279649
		НР - 118%; СП - 8%			7904,16	261,15	55092	1820		20715	
52	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,56838	16999,69	1245,79	9662	708	165	8164	19253
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	8789	183		1426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00164	369564,29	1180,29	606	2	268	307	986
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	336	1		73	
54	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	8,3333333	525,28	52,25	4377	435	2482	1426	6268
		НР - 92%; СП - 8%			175,21	10,81	1460	90		464	
55	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0198	224664,29	1180,29	4448	23	3236	1090	5982
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	1189	9		443	
56	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,08386	90459,52	6996,68	7586	587	611	4428	12976
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	6388	30		961	
57	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	3,7	221,83	28,01	821	104	488	250	1156
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	229	37		86	
58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,1	18643,85	1060,87	1864	106	1652	115	2138
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	106	20		158	
		ИТОГО:	**Тенге**								**9045986**
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
		Временные здания и сооружения				2,6%		235195,64			
		Итого с временными									9281181,64
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				2,07%		192120,46			
		Итого									9473302,10
		Итого по сметному расчету ы ценах 2019 г К=1,049896				1,049896					9945981,98
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		198919,64			
		Итого									10144901,62
		Коэффициент понижения 0,8999999793291				0,9					9130411,25
		НДС				12 %		1095649,35			
		Итого по акту с НДС									**10226060,59**

Подрядчик

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "Фирма МТО-Центр"

Директор **Жалгасбаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)