Форма № 3

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»

Подрядчик: ТОО «СКФ Отделстрой»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство одноэтажных одноквартирных 10-ти жилых домов с подводящими сетями по ул. Казыбек би 107, 109; ул. Шапагат 6; ул. Тауелсыздик 7; ул. Толе би 104, 142; ул. Абылай хан 10, 15; ул. Ж. Молдагалиев 147, 157 в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь 2024 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/1	09.07.2024г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство одноэтажных одноквартирных 10-ти жилых домов с подводящими сетями по ул. Казыбек би 107, 109; ул. Шапагат 6; ул. Тауелсыздик 7; ул. Толе би 104, 142; ул. Абылай хан 10, 15; ул. Ж. Молдагалиев 147, 157 в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО"	200 733 834,00	59 486 907,90							7 138 428,95	66 625 336,85

МП **Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»**
БИН 110140003634

Руководитель отдела Айбергенов К.И.
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО «СКФ Отделстрой»**
БИН 090140009895

Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

МП **Технический надзор ТОО «ИК по ОСП»**
БИН 090940016212

Эксперт Гопкало С. В.
(должность, ФИО)

МП **Авторский надзор ТОО «Smartech»**
БИН 080140009174

Эксперт Бекжанов А.М.
(должность, ФИО)

МП **Источник финансирования ТОО «Ақжайық»**
БИН 030540003364

Директор фонда Имашев Т.И.
(должность, ФИО)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»

Исполнитель: ТОО «СКФ Отделстрой»

Договор №11/1 от 09.07.2024г.

Наименование объекта: "Строительство одноэтажных одноквартирных 10-ти жилых домов с подводящими сетями по ул. Казыбек би 107, 109; ул. Шапагат 6; ул. Тауелсыздик 7; ул. Толе би 104, 142; ул. Абылай хан 10, 15; ул. Ж. Молдагалиев 147, 157 в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО"

Акт №3

приемки выполненных работ за октябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 12.05.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**51359418**
		Отдел 1.	**Локальная смета 2-01-01-01. Архитектурно-строительные решения. Жилой дом тип 1, 6 домов**				**16358075**
		Раздел 1.	**ФУНДАМЕНТЫ**				**2059868**
1	16	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	$м^2$	192	3 800	729600
			ОТМОСТКА				
2	23	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под отмостку из ПГС**	$м^3$	30	9 792	293760
3	24	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной отмостки**	$м^3$	22,5	46 067	1036508
		Раздел 2.	**КРОВЛЯ**				**2369825**
4	39	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	$м^3$	18,2516	13 002	237307
5	46	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	253,5	4 724	1197534
6	47	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	278,85	3 353	934984
		Раздел 3.	**ПОЛЫ**				**3081976**

1		2	3	4	5	6	7
			ТИП 1				
7	53	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	м^2	417,6	5 538	2312669
8	54	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	403,14	542	218502
			ТИП 2				
9	61	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	62,4	8 827	550805
		Раздел 4.	**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА**				**2932498**
10	64	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м^2	474,6	1 894	898892
11	65	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	1 423,8	1 284	1828159
12	66	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	19,6	10 482	205447
		Раздел 5.	**ПРОЕМЫ**				**3175077**
			ОКНА				
13	71	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	59,88	3 447	206406
14	72	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	59,88	1 565	93712
15	73	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	59,88	3 280	196406
			ДВЕРИ				
16	74	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	11,34	5 506	62438
17	75	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	11,34	58 830	667132
18	76	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	81,9	5 597	458394
19	77	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8	м^2	20,16	14 666	295667
20	78	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9	м^2	45,36	12 298	557837
21	79	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13	м^2	16,38	12 734	208583
22	80	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	96	1 621	155616

1		2	3	4	5	6	7
23	81	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	96	389	37344
24	82	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	222	1 061	235542
		Раздел 6.	**КРЫЛЬЦО КР-1**				**1375889**
25	83	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты из ПГС	$м^3$	5,4	10 170	54918
26	84	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	13,5	49 520	668520
27	85	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,15324	387 409	59367
28	86	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	54	2 188	118152
29	87	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из тротуарных плит на цементном растворе	$м^2$	54	5 682	306828
30	88	255-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	55,08	3 052	168104
		Раздел 7.	**КОЗЫРЕК К-1**				**1362942**
31	89	6106-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж козырьков	т	0,79806	186 880	149141
32	90	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,79806	1 184 085	944971
33	91	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,9515	393	7841
34	92	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	37,32	2 164	80760
35	93	214-204-0722 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	42,918	3 288	141114
36	94	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	8,28	4 724	39115
		Отдел 2.	**Локальная смета 2-01-01-02. Отопление и вентиляция. Жилой дом тип 1, 6 домов**				**2564977**
		Раздел 8.	**ОТОПЛЕНИЕ**				**1633468**
37	5	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	300	352	105600
38	6	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	50,88	5 586	284216
39	7	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	318	2 231	709458
40	8	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	42	1 077	45234

1		2	3	4	5	6	7
41	9	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	42	1 127	47334
42	10	245-510-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 модель RA-N	шт.	42	6 365	267330
43	11	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	42	2 530	106260
44	12	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	53,94	708	38190
45	13	6111-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	$м^3$	0,108	228 136	24639
46	14	261-105-0126 *РСНБ РК 2022*	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	$м^3$	0,1114992	46 697	5207
		Раздел 9.	ВЕНТИЛЯЦИЯ				931509
			В1				
47	15	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	6	21 667	130002
48	16	514-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт.	6	37 653	225918
49	17	6118-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	11,16	14 212	158606
50	18	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	6	1 398	8388
51	19	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	7 338	44028
52	20	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	6	10 320	61920
53	21	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	36,6	775	28365
54	22	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	6	5 788	34728
55	23	246-302-1302 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	6	14 190	85140
			ВЕ1				
56	24	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	6	1 398	8388
57	25	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	7 338	44028
58	26	6118-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	2,82	14 212	40078
59	27	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	6	10 320	61920
		Отдел 3.	Локальная смета 2-01-01-03.Водопровод и канализация. Жилой дом тип 1, 6 домов				2625293

1		2	3	4	5	6	7
		Раздел 10.	**ХОЛОДНЫЙ И ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД**				**619599**
60	1	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	78	3 796	296088
61	2	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	2 530	60720
62	3	242-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	6	2 781	16686
63	4	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	18	1 943	34974
64	5	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	41,94	708	29694
65	6	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	6	4 534	27204
66	7	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	6	2 527	15162
67	10	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	333,6	352	117427
68	11	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	3,6	4 281	15412
69	12	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,6	1 731	6232
		Раздел 11.	**КАНАЛИЗАЦИЯ**				**973010**
70	13	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	127,8	3 328	425318
71	14	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	60	3 200	192000
72	15	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	127,5444	307	39156
73	16	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	59,88	1 496	89580
74	17	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	24	335	8040
75	18	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	12	782	9384
76	19	6114-0102-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм	м	3,6	11 344	40838
77	20	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	3,6	8 607	30985
78	21	6121-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0036	10 044 743	36161
79	22	241-223-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	4 257	51084

1		2	3	4	5	6	7
80	23	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,5	708	26550
81	24	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	0,216	99 295	21448
82	25	234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	$м^3$	0,23328	10 570	2466
		Раздел 12.	**САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**				**1032684**
83	26	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	6	46 594	279564
84	27	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	6	14 807	88842
85	28	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	13 251	79506
86	29	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	шт.	6	20 814	124884
87	30	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	6	11 136	66816
88	31	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	6	9 054	54324
89	32	6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких	шт.	6	6 538	39228
90	33	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	6	3 886	23316
91	34	244-102-0803 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	6	15 291	91746
92	35	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	6	9 945	59670
93	36	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	6	2 001	12006
94	37	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	6	5 452	32712
95	38	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	6	7 059	42354
96	39	244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	6	4 235	25410
97	40	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	6	2 051	12306
		Отдел 4.	**Локальная смета 2-01-01-04. Электроосвещение, силовое электрооборудование. Жилой дом тип 1, 6 домов**				**1871580**
98	1	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	6	13 005	78030
99	2	247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	6	13 689	82134

1		2	3	4	5	6	7
100	3	247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	6	5 486	32916
101	4	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	6	2 251	13506
102	5	247-301-0109 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	6	17 169	103014
103	6	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	6	11 353	68118
104	7	247-201-0136 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	6	2 516	15096
105	8	247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	6	5 486	32916
106	9	247-204-0554 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА	шт.	6	4 817	28902
107	10	247-204-0546 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	6	4 817	28902
108	11	247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	6	5 486	32916
109	12	247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	12	1 084	13008
110	13	247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	18	128	2304
111	14	247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	36	174	6264
112	15	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	54	3 796	204984
113	16	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	192	1 153	221376
114	17	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	582	10476
115	18	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	613	18390
116	19	247-214-0122 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, с механической блокировкой, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	66	3 477	229482
117	20	247-214-0123 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, типа SPL, 2х2К+З с защитными шторками, с безвинтовым зажимом, под углом 45гр., скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	48	4 957	237936
118	21	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	6	1 436	8616
119	22	247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	24	1 849	44376
120	23	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	90	508	45720

1		2	3	4	5	6	7
121	27	243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	36	1 345	48420
122	28	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	36	111	3996
123	29	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	960	88	84480
124	30	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	18	7 294	131292
125	31	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 467	44010
		Отдел 5.	Локальная смета 2-01-01-05. Газоснабжение (внутренние устройства). Жилой дом тип 1, 6 домов				2905252
126	1	1118-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 31*	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	6	11 511	69066
127	2	513-104-0626 *СпрСЦ 05.2024*	Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали, комплектом дымохода, тепловая мощность 11 кВт, размер 750х410х315 мм	шт.	6	230 447	1382682
128	3	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	6	9 189	55134
129	4	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	6	102 203	613218
130	5	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	6	14 365	86190
131	6	245-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м^3/ч до 6 м^3/ч	шт.	6	23 949	143694
132	7	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	18	3 796	68328
133	8	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	75	2 003	150225
134	9	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	75	633	47475
135	10	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	75	2 242	168150
136	11	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	6	5 399	32394
137	12	242-309-0502 *РСНБ РК 2022*	Сигнализатор загазованности КЗГЭМ Ду 20 мм	шт.	6	11 949	71694
138	13	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	2,4	4 281	10274
139	14	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,4	1 731	4154
140	15	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	м^2	3,6	322	1159

1		2	3	4	5	6	7
141	16	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	3,6	393	1415
		Отдел 6.	Локальная смета 2-02-01-01. Архитектурно-строительные решения. Жилой дом тип 2, 4 дома				8687940
		Раздел 13.	ФУНДАМЕНТЫ				1018507
142	16	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м^2	128	3 800	486400
			ОТМОСТКА				
143	23	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под отмостку из ПГС	м^3	12	9 792	117504
144	24	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки	м^3	9	46 067	414603
		Раздел 14.	ПОЛЫ				2004753
			ТИП 1				
145	53	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	м^2	282,8	5 538	1566146
146	54	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	203,4	542	110243
			ТИП 2				
147	61	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	37,2	8 827	328364
		Раздел 15.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				2708598
148	63	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	212	3 828	811536
149	64	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м^2	212	1 894	401528
150	65	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	848	1 284	1088832
151	66	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	38,8	10 482	406702
		Раздел 16.	ПРОЕМЫ				2083218
			ОКНА				
152	71	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	35,88	3 447	123678
153	72	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	35,88	1 565	56152
154	73	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	35,88	3 280	117686
			ДВЕРИ				

1		2	3	4	5	6	7
155	74	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	7,56	5 506	41625
156	75	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	7,56	58 830	444755
157	76	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	54,6	5 597	305596
158	77	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8	м^2	13,44	14 666	197111
159	78	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9	м^2	30,24	12 298	371892
160	79	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13	м^2	10,92	12 734	139055
161	80	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	64	1 621	103744
162	81	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	64	389	24896
163	82	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	148	1 061	157028
		Раздел 17.	**КРЫЛЬЦО КР-1**				**622390**
164	83	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты из ПГС	м^3	3,2	10 170	32544
165	84	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	6	49 520	297120
166	85	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0752	387 409	29133
167	86	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	24	2 188	52512
168	87	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из тротуарных плит на цементном растворе	м^2	24	5 682	136368
169	88	255-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	24,48	3 052	74713
		Раздел 18.	**КОЗЫРЕК К-1**				**250474**
170	89	6106-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж козырьков	т	0,1408	186 880	26313
171	90	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1408	1 184 085	166719
172	91	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	3,52	393	1383
173	92	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м^2	7,84	2 164	16966

1		2	3	4	5	6	7
174	93	214-204-0722 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	9,016	3 288	29645
175	94	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	2	4 724	9448
		Отдел 7.	Локальная смета 2-02-01-02. Отопление и вентиляция. Жилой дом тип 2, 4 домов				1663152
		Раздел 19.	ОТОПЛЕНИЕ				1042146
176	5	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	200	352	70400
177	6	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	33,28	5 586	185902
178	7	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	208	2 231	464048
179	8	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	24	1 077	25848
180	9	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	24	1 127	27048
181	10	245-510-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 модель RA-N	шт.	24	6 365	152760
182	11	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	28	2 530	70840
183	12	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,88	708	25403
184	13	6111-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	$м^3$	0,072	228 136	16426
185	14	261-105-0126 *РСНБ РК 2022*	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	$м^3$	0,0743328	46 697	3471
		Раздел 20.	ВЕНТИЛЯЦИЯ				621006
			В1				
186	15	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	4	21 667	86668
187	16	514-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт.	4	37 653	150612
188	17	6118-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	7,44	14 212	105737
189	18	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	4	1 398	5592
190	19	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	7 338	29352
191	20	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	4	10 320	41280

1		2	3	4	5	6	7
192	21	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	24,4	775	18910
193	22	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	4	5 788	23152
194	23	246-302-1302 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	4	14 190	56760
			BE1				
195	24	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	4	1 398	5592
196	25	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	7 338	29352
197	26	6118-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м^2	1,88	14 212	26719
198	27	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	4	10 320	41280
		Отдел 8.	**Локальная смета 2-02-01-03.Водопровод и канализация. Жилой дом тип 2, 4 домов**				**1775892**
		Раздел 21.	**ХОЛОДНЫЙ И ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД**				**428586**
199	1	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	52	3 796	197392
200	2	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	2 530	40480
201	3	242-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	4	2 781	11124
202	4	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	16,8	1 943	32642
203	5	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,96	708	19796
204	6	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	4	4 534	18136
205	7	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	4	2 527	10108
206	10	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	240	352	84480
207	11	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	2,4	4 281	10274
208	12	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,4	1 731	4154
		Раздел 22.	**КАНАЛИЗАЦИЯ**				**658850**
209	13	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	88	3 328	292864
210	14	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	40	3 200	128000

1		2	3	4	5	6	7
211	15	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	87,824	307	26962
212	16	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	39,92	1 496	59720
213	17	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	16	335	5360
214	18	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	8	782	6256
215	19	6114-0102-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм	м	2,4	11 344	27226
216	20	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	2,4	8 607	20657
217	21	6121-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0024	10 044 743	24107
218	22	241-223-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	4 257	34056
219	23	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	708	17700
220	24	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	0,144	99 295	14298
221	25	234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	$м^3$	0,15552	10 570	1644
		Раздел 23.	САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				688456
222	26	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4	46 594	186376
223	27	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14 807	59228
224	28	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	13 251	53004
225	29	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	шт.	4	20 814	83256
226	30	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	4	11 136	44544
227	31	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	4	9 054	36216
228	32	6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких	шт.	4	6 538	26152
229	33	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	4	3 886	15544
230	34	244-102-0803 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	4	15 291	61164
231	35	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	4	9 945	39780

1		2	3	4	5	6	7
232	36	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	4	2 001	8004
233	37	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	4	5 452	21808
234	38	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	4	7 059	28236
235	39	244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	4	4 235	16940
236	40	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	4	2 051	8204
		Отдел 9.	Локальная смета 2-02-01-04.Электроосвещение, силовое электрооборудование. Жилой дом тип 2, 4 домов				1071384
237	1	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	4	13 005	52020
238	2	247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	4	13 689	54756
239	3	247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	4	5 486	21944
240	4	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	4	2 251	9004
241	5	247-301-0109 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	4	17 169	68676
242	6	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	4	11 353	45412
243	7	247-201-0136 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	4	2 516	10064
244	8	247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	4	5 486	21944
245	9	247-204-0554 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА	шт.	4	4 817	19268
246	10	247-204-0546 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	4	4 817	19268
247	11	247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	4	5 486	21944
248	12	247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	8	1 084	8672
249	13	247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	12	128	1536
250	14	247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	24	174	4176
251	15	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	36	3 796	136656

1		2	3	4	5	6	7
252	16	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	88	1 153	101464
253	17	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	582	6984
254	18	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	613	12260
255	19	247-214-0122 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+3, с защитными шторками, с механической блокировкой, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	16	3 477	55632
256	20	247-214-0123 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, типа SPL, 2х2К+3 с защитными шторками, с безвинтовым зажимом, под углом 45гр., скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	28	4 957	138796
257	21	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	4	1 436	5744
258	22	247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+3, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	8	1 849	14792
259	23	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	60	508	30480
260	27	243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГиг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	24	1 345	32280
261	28	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	24	111	2664
262	29	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	660	88	58080
263	30	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	12	7 294	87528
264	31	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1 467	29340
		Отдел 10.	**Локальная смета 2-02-01-05.Газоснабжение (внутренние устройства). Жилой дом тип 2, 4 домов**				**1936836**
265	1	1118-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 31*	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	4	11 511	46044
266	2	513-104-0626 *СпрСЦ 05.2024*	Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали, комплектом дымохода, тепловая мощность 11 кВт, размер 750х410х315 мм	шт.	4	230 447	921788
267	3	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	4	9 189	36756
268	4	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	4	102 203	408812
269	5	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	4	14 365	57460
270	6	245-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м^3/ч до 6 м^3/ч	шт.	4	23 949	95796

1		2	3	4	5	6	7
271	7	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	3 796	45552
272	8	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	50	2 003	100150
273	9	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	50	633	31650
274	10	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	50	2 242	112100
275	11	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	4	5 399	21596
276	12	242-309-0502 *РСНБ РК 2022*	Сигнализатор загазованности КЗГЭМ Ду 20 мм	шт.	4	11 949	47796
277	13	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	1,6	4 281	6850
278	14	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,6	1 731	2770
279	15	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	2,4	322	773
280	16	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,4	393	943
		Отдел 11.	**Локальная смета 4-01-01-01.Электроснабжение**				**298945**
281	1	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,096	353 509	33937
282	2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	97,92	246	24088
283	3	252-207-1169 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа DN 123 клиновой	шт.	20	780	15600
284	4	252-207-0706 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа СА25 анкерный	шт.	20	1 988	39760
285	5	243-908-0303 *СпрСЦ 05.2024*	BRA 9 Анкерный дюбель (М10) EAE PULL OFF DOWEL (M10)	шт.	40	475	19000
286	6	243-906-2219 *РСНБ РК 2022*	Фасадное крепление SF 50	шт.	240	694	166560
		Отдел 12.	**Локальная смета 6-01-01-01.Наружные сети водоснабжения и канализации**				**7850701**
		Раздел 24.	**ВОДОПРОВОД**				**1751689**
					Земляные работы В1		
287	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	232	356	82592

1		2	3	4	5	6	7
288	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	6,96	8 749	60893
289	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	208,8	63	13154
290	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	23,2	3 803	88230
291	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,232	1 306 121	303020
292	6	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	234,32	157	36788
293	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,232	253 185	58739
294	8	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр до 50 мм	шт.	20	6 768	135360
295	9	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	20	7 365	147300
296	10	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб до 50 мм	шт.	10	14 877	148770
297	11	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 50 мм	км	0,002	1 859 551	3719
298	12	241-102-0130 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм	м	2	1 024	2048
299	13	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	232	22	5104
300	14	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	232	92	21344
301	15	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	10	2 286	22860
302	16	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	10	23 187	231870
303	17	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	10	4 448	44480
304	18	242-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	10	1 920	19200
305	19	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,23	79 013	97186
306	20	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	47 336	47336
307	21	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	51 595	51595

1		2	3	4	5	6	7
308	22	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	19 997	39994
309	23	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5 623	5623
310	24	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	6 420	6420
311	25	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	13,518	4 163	56275
312	26	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	0,55	39 617	21789
		Раздел 25.	**КАНАЛИЗАЦИЯ**				**172024**
313	27	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	17,5	356	6230
314	28	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,525	8 749	4593
315	29	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	1,75	63	110
316	30	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	15,75	3 803	59897
317	31	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,035	1 378 275	48240
318	32	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	35,35	1 498	52954
		Раздел 26.	**СЕПТИК 1,5 М3/СУТ ДИАМ. 2,0 М, 10 ШТ**				**5926988**
319	33	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2 ДОРОБОТКА ПОД КОЛОДЕЦ	$м^3$	150	356	53400
320	34	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	83,5	63	5261
321	35	6122-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах	$м^3$	24,45	87 382	2136490
322	36	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	6 402	64020
323	37	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	10	14 984	149840
324	38	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	10	76 215	762150
325	39	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	20	48 009	960180
326	40	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	10	86 595	865950

1		2	3	4	5	6	7
327	41	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	100	457	45700
328	42	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	10	6 420	64200
329	43	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Люк. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	3	5 662	16986
330	44	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$ потолков	3	3 279	9837
331	45	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	132,822	4 163	552938
332	46	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	5,5	22 943	126186
333	47	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 200 мм	км	0,007	4 087 259	28611
334	48	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	7	12 177	85239
		Отдел 13.	Локальная смета 6-01-01-02.Наружный газопровод				1749391
335	1	6123-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм	шт.	3	36 784	110352
336	2	6123-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм	шт.	7	48 191	337337
337	3	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	10	5 271	52710
338	4	242-207-4102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	3 796	37960
339	5	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,1785	2 843 626	507587
340	6	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	178,5	463	82646
341	7	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,25	508	5715
342	8	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,25	196	2205
343	9	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление газопровода	т стальных элементов	0,0416	286 485	11918
344	10	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	41,6	708	29453
345	11	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	1,242	11 487	14267
346	12	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	1,242	64 528	80144
347	13	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Монтаж опор под газопровод	т конструкций	0,299	406 660	121591

1		2	3	4	5	6	7
348	14	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,299	1 184 085	354041
349	15	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,475	196	1465
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			51 359 418,00
			Оборудование	Тенге			3 703 030,00
			Итого без оборудования	Тенге			47 656 388,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -5,9%	Тенге	5,90%		2 811 726,89
			Итого	Тенге			54 171 144,89
			Сметная прибыль -5%	Тенге	5%		2 523 405,74
			Непредвиденные затраты -3%	Тенге	3%		1 625 134,35
			Итого	Тенге			58 319 684,98
			С учетом коэф. II кварт.2024г., доля 25%-1,0368	Тенге	1,0368		15 116 462,35
			С учетом коэф. III кварт.2024г., доля 75%-1,0557	Тенге	1,0557		46 176 068,58
			Итого	Тенге			61 292 530,93
			Итого с учетом скидки	Тенге	0,9705408963		59 486 907,90
			НДС 12%	Тенге	12%		7 138 428,95
			Всего	Тенге			66 625 336,85

Заказчик:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»
БИН 110140003634

Руководитель отдела_____ **Айбергенов К.И.**

Подрядчик:
ТОО «СКФ Отделстрой»
БИН: 090140009895

Директор_____ **Михно В.П.**

Авторский надзор:
ТОО «Smartech»
БИН: 080140009174

Эксперт_____ **Бекжанов А.М.**

Технический надзор:
ТОО «ИК по ОСН»
БИН: 090940016212

Эксперт_____ **Гопкало С.В.**