Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "GENERAL Строй Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип -Б2). Блок Б1/3, второй этап).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	№ 208	от 27.06.2020 г.	РБ	467003011431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	35 980 724,42	32 125 646,80							3 855 077,62	35 980 724,42
Итого к оплате:										**35 980 724,42**

Заказчик:
В.и.о. руководитель ГУ "Отдел строительства"
Садыков Д.

Инженер:
Директор ТОО "GENERAL Строй Инжиниринг"
Байметов Е.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Mataibekov architects"
Матайбеков А.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
Атаев С.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "GENERAL Строй Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип -Б2). Блок Б1/3, второй этап).
Договор: №208 от 27.06.2020 г.

Акт выполненных работ

за июль 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Стены и перегородки									
1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		382,46	8060,4	489,49	3082779	187209	682014	2100894	5598367
			м3		5787,68	118,89	2213556	45470		414694	
2	С121-030301-0502	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89		377,3	16693		6298269		6298269		6802130
			м3							503862	
3	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		573,18	8060,4	489,49	4620058	280564	1022112	3148540	8390085
			м3		5787,68	118,89	3317382	68144		621488	
4	С121-030301-0502	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89		561,7164	16693		9376732		9376732		10126870
			м3							750139	
5	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		1,306188	378231,69	2257,49	494042	2949	402838	82964	623166
		т металлических изделий			67567,2	729,54	88255	953		46160	
6	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,14016	69824,69	2257,49	9787	316	0	8902	20184
		т металлических изделий			67567,2	729,54	9470	102		1495	
7	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,14016	221796		31087		31087		33574
			т							2487	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	С121-100502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм		1733,02	122		211428		211428		228343
			м							16914	
9	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		24,416	8060,4	489,49	196803	11951	43539	134120	357396
			м3		5787,68	118,89	141312	2903		26474	
10	С121-030301-0502	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89		23,92768	16693		399425		399425		431379
			м3							31954	
11	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,185464	378231,69	2257,49	70148	419	57198	11780	88483
		т металлических изделий			67567,2	729,54	12531	135		6554	
12	С121-100502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм		87,2	122		10638		10638		11489
			м							851	
13	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		0,928	26516,48	3999,57	24607	3712	15494	5681	32711
			м3		5821,2	906,08	5402	841		2423	
14	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,06336	20223,2	1379,72	1281	87	18	1092	2563
			т		18555,48	386	1176	24		190	
15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00832	228894		1904		1904		2057
			т							152	
16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05504	221796		12208		12208		13184
			т							977	
17	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		2,304	32553,55	4813,36	75003	11090	40724	23161	106018
			м3		10065	981,77	23190	2262		7853	
18	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1373184	20223,2	1379,72	2777	189	40	2367	5555
			т		18555,48	386	2548	53		412	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0239616	228894		5485		5485		5923
			т							439	
20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1133568	221796		25142		25142		27153
			т							2011	
21	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0442368	308407		13643		13643		14734
			т							1091	
22	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Ав-1		0,056	43725,15	2192,58	2449	123	24	2132	4947
			т		41110,2	717,61	2302	40		366	
23	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,056	20391,27	1011,99	1142	57	16	990	2302
			т		19091,28	328,1	1069	18		171	
24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00448	228894		1025		1025		1107
			т							82	
25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05152	221796		11427		11427		12341
			т							914	
		Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									32942065,86
		ИТОГО:					24979289	498664	18662430	5522623	32942065,86
							5818193	120945		2440153	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		296479				
		Итого с временными									33238544
		Зимние удорожания			0,49 %		162869				
		Итого с зимними удорожаниями									33401413
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		668028				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									34069442
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 0,9524708									32450148

		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1									**32450148**
		НДС			**12 %**	**3894018**					**36344166**
		Итого с НДС									
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,990000001									**35980724,42**

Инженер: **ТОО "GENERAL Строй Инжиниринг"**

Директор _____ **Баймetов Е.**

Инженер-эксперт _____ **Калмуратов К.**

Авторский надзор: **ТОО "Mataibekov architects"**

Директор _____ **Матайбеков А.Ш.**

ГИП: **ТОО "Mataibekov architects"** _____ **Оразалин К.Б.**

Подрядчик:

Директор **ТОО "Ак-Жол"**

_____ **Атаев С.К.**

Начальник участка _____ **Ибадуллаев Х.**

составил инж ПТО
Абдураим А.Р.