Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "GENERAL Строй Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип -Б2). Блок Б1/3, второй этап).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	№ 208 доп. №1	от 27.06.2020 г. от 27.10.2020 г.	РБ	467003011431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	556 163 360,00	226 102 353,19							27 132 282,38	253 234 635,58
Итого к оплате:										**253 234 635,58**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
Тасов Ж.

Инженер:
Директор ТОО "GENERAL Строй Инжиниринг"
Байметов Е.

Инженер-эксперт ТОО "GENERAL Строй Инжиниринг"
Калмуратов К.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Mataibekov architects"
Матайбеков А.Ш.

ГИП ТОО "Mataibekov architects"
Оразалин К.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
Атаев С.К.

Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
Ибадуллаев Х.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "GENERAL Строй Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениям паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип -Б2). Блок Б1/3, второй этап).
Договор: №208 от 27.06.2020 г. доп. соглашение №1 от 27.10.2020 г.

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Внутренняя отделка										
1	55	E11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	6137,58	676,71 / 539,1	6,66 / 3,39	4153331 / 3308769	40895 / 20825	803667	2663675 / 545361	7362367	
2	56	E11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6137,58	798,67 / 597,8	4,84 / 2,39	4901897 / 3669045	29722 / 14655	1203130	2946961 / 627909	8476767	
3	58	E11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15 прим.	Устройство дополнительного армирующего слоя/пункт 6	м2	6690,06	1140,47 / 494,92	3,88 / 1,31	7629795 / 3311065	25984 / 8780	4292746	2655876 / 822854	11108524	
4	59	E11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6690,06	1125,67 / 695,6	7,6 / 2,43	7530788 / 4653623	50869 / 16272	2826295	3735916 / 901336	12168040	
5	60	E11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	15225,28	321,44 / 246,22	0,77 / 0,38	4893950 / 3748813	11752 / 5836	1133385	3003719 / 631814	8529482	
6	61	E11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	15225,28	157,9 / 129,33	0,32 / 0,16	2404110 / 1969073	4862 / 2401	430175	1577180 / 318503	4299793	
7	62	E11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	2467,26	408,92 / 225,79	1,6 / 0,79	1008920 / 557088	3939 / 1946	447893	447227 / 116492	1572638	
8	63	E11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	1097,52	3246,87 / 1488,36	34,89 / 16,91	3563506 / 1633505	38289 / 18564	1891712	1321655 / 390813	5275974	
9	64	E11-150401-0102 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	34,4	151,48 / 123,22	1,32 / 0,65	5211 / 4239	45 / 22	927	3409 / 690	9310	
			Итого по разделу: 10. Внутренняя отделка									58802895	
			Раздел: 11. Полы										
10	65	E11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	912	345,7 / 314,76	30,94 / 15,28	315277 / 287061	28215 / 13931	0	282933 / 47857	646066	
11	66	C121-110401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипиренов ГОСТ 32310-2012	м3	46,968	37857		1778068		1778068	142245	1920313	
12	67	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	4801,08	712,67 / 349,95	29,75 / 14,36	3421566 / 1680128	142825 / 68961	1598612	1644144 / 405257	5470967	
13	68	E11-110101-1102 K=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4801,08	185,01 / 8,65	10,12 / 4,75	888233 / 41531	48573 / 22806	798130	60477 / 75897	1024607	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	69	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		4801,08	3599,2	21,52	17280030	103312	15206989	1899896	20714320	
				м2 покрытия		410,27	10,71	1969729	51436		1534394		
15	70	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		5128,56	367,34	0,82	1883923	4230	1244817	598738	2681273	
				м плинтусов		123,79	0,41	634876	2079		198613		
16	71	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство		344,4	712,67	29,75	245442	10245	114675	117941	392454	
				м2 стяжки		349,95	14,36	120522	4947		29071		
17	72	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		344,4	185,01	10,12	63716	3484	57253	4338	73499	
				м2 стяжки		8,65	4,75	2979	1636		5444		
18	73	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		344,4	3472,45	75,21	1195911	25903	740694	414777	1739543	
				м2 покрытия		1246,56	34,66	429315	11937		128855		
19	74	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		846,2	340,31	1,65	287973	1396	20772	250501	581552	
				м плинтусов		314,12	0,81	265805	686		43078		
20	75	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		42,31	1806		76412		76412		82525	
				м2							6113		
21	76	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство		326,16	712,67	29,75	232443	9703	108601	111694	371669	
				м2 стяжки		349,95	14,36	114139	4685		27531		
22	77	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		326,16	185,01	10,12	60342	3300	54221	4108	69606	
				м2 стяжки		8,65	4,75	2821	1549		5156		
23	78	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		326,16	3472,45	75,21	1132574	24531	701465	392810	1647414	
				м2 покрытия		1246,56	34,66	406578	11305		122031		
24	79	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		511,912	340,31	1,65	174210	844	12566	151542	351812	
				м плинтусов		314,12	0,81	160800	415		26060		
25	80	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		25,5956	1806		46226		46226		49924	
				м2							3698		
26	81	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство		458,6	712,67	29,75	326829	13643	152700	157049	522588	
				м2 стяжки		349,95	14,36	160486	6587		38710		
27	82	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		458,6	185,01	10,12	84844	4640	76237	5777	97871	
				м2 стяжки		8,65	4,75	3967	2178		7250		
28	83	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		458,6	4495,79	133,37	2061769	61163	1507022	490118	2756037	
				м2 покрытия		1076,28	60,66	493583	27819		204151		
29	84	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		642,08	1520	13,07	975964	8393	787403	172116	1239926	
				м		280,6	4,57	180168	2935		91846		
30	85	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		32,32	712,67	29,75	23033	961	10762	11068	36830	
				м2 стяжки		349,95	14,36	11310	464		2728		
31	86	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		32,32	1037,46	96,88	33531	3131	18930	11891	49056	
				м2 покрытия		354,86	36,54	11469	1181		3634		
32	87	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		32,32	187,15	8,72	-6049	-282	-5106	-752	-7344	
				м2 покрытия		20,45	4,3	-661	-139		-544		
33	88	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		848	1802,18	85,29	1528245	72323	874914	556018	2251005	
				м2 изолируемой поверхности		685,15	12,38	581009	10500		166741		
34	89	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		848	345,7	30,94	293152	26235	0	263078	600728	
				м2 изолируемой поверхности		314,76	15,28	266916	12954		44498		
35	90	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		131,016	31208		4088747		4088747		4415847	
				м3							327100		
36	91	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		848	1802,18	85,29	1528245	72323	874914	556018	2251005	
				м2 изолируемой поверхности		685,15	12,38	581009	10500		166741		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	92	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/25 мм. Устройство		848	712,67	29,75	604341	25227	282358	290400	966320	
				м2 стяжки		349,95	14,36	296756	12180		71579		
38	93	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		848	92,5	5,06	78443	4290	70486	5341	90487	
				м2 стяжки		4,33	2,38	3668	1014		6703		
			Итого по разделу: 11. Полы									53087900	
			Раздел: 12. Оконные и дверные проемы										
39	100	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей		86,8224	3709,5	182,23	322068	15822	174778	125059	482897	
				м2		1514,22	86,23	131468	7487		35770		
40	101	С121-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ		187,2	85		15912		15912		17185	
				м							1273		
41	102	С121-090203-0407	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с имостом ГОСТ 23166-99		86,8224	24669		2141822		2141822		2313168	
				м2							171346		
42	109	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей		43,4112	3709,5	182,23	161034	7911	87389	62530	241449	
				м2		1514,22	86,23	65734	3743		17885		
43	110	С121-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ		93,6	85		7956		7956		8592	
				м							636		
44	111	С121-090203-0407	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с имостом ГОСТ 23166-99		43,4112	24669		1070911		1070911		1156584	
				м2							85673		
45	118	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		102,2	1478,26	5,73	151079	585	103320	37833	204025	
				м		461,58	1,16	47173	118		15113		
46	125	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		167,4	1478,26	5,73	247462	959	169234	61970	334186	
				м		461,58	1,16	77268	194		24755		
47	132	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		158,2	1478,26	5,73	233861	906	159933	58564	315820	
				м		461,58	1,16	73022	183		23394		
48	139	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		15,6	1478,26	5,73	23061	89	15771	5775	31143	
				м		461,58	1,16	7201	18		2307		
49	146	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		8,2	1478,26	5,73	12122	47	8290	3036	16370	
				м		461,58	1,16	3785	9		1213		
50	160	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		13,4	1478,26	5,73	19809	77	13547	4961	26751	
				м		461,58	1,16	6185	16		1982		
51	161	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		136,08	1486,68	108,12	202307	14712	54684	125786	354340	
				м2		976,71	50,35	132910	6852		26247		
52	162	С121-090102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		136,08	7440		1012435		1012435		1093430	
				м2							80995		
53	163	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		761,76	1779,67	78,1	1355680	59493	422485	810258	2339214	
				м2		1146,95	34,9	873703	26584		173275		
54	164	С121-090102-0109	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		144	5902		849888		849888		917879	
				м2							67991		
55	165	С121-090102-0111	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		129,6	6863		889445		889445		960600	
				м2							71156		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	166	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		259,2	4459		1155773		1155773		1248235	
				м2							92462		
57	167	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		228,96	5643		1292021		1292021		1395383	
				м2							103362		
58	168	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление		2464,8	1030,99	1,1	2541174	2710	2338392	181263	2940232	
				м коробок		81,17	0,54	200072	1332		217795		
59	169	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		960	500		480000		480000		518400	
				шт.							38400		
60	170	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80		480	3495		1677600		1677600		1811808	
				пара							134208		
61	171	С121-090101-6804	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99		21,6	32234		696254		696254		751955	
				м2							55700		
62	172	Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами сваренными		21,6	3974,64	478,63	85852	10338	32297	41428	137463	
				м2		2000,8	130,29	43217	1814		10182		
63	173	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		56,83584	2343,75	169,57	133209	9638	61144	60399	209097	
				м2		1098,38	82,39	62428	4683		15489		
64	174	С121-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ		77,696	85		6604		6604		7132	
				м							528		
65	175	С121-090201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		17,79072	14559		259015		259015		279736	
				м2							20721		
66	176	С121-090201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		39,04512	14632		571308		571308		617013	
				м2							45705		
67	177	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		23,68	1478,26	5,73	35005	136	23939	8766	47273	
				м		461,58	1,16	10930	27		3502		
68	178	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах		3,696	2820,45	52,36	10424	194	1578	6026	17766	
				м2		2341,18	21,64	8653	80		1316		
69	179	С121-090102-0304	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92		3,696	39008		144174		144174		155707	
				м2							11534		
70	180	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		67,2	698,5	81,08	46939	5449	4985	45785	100142	
				м ограждения		543,24	34,15	36505	2295		7418		
71	181	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		1,03968	699871		727642		727642		785853	
				т							58211		
72	182	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		70,56	908,3	1,05	64090	74	9409	43715	116429	
				м2 окрашиваемой поверхности		773,91	0,52	54607	37		8624		
73	183	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,40536	59392,39	2726,64	24075	1105	1606	14878	42070	
				т конструкций		52704,6	488,29	21364	198		3116		
74	184	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб		0,40536	762986		309284		309284		334027	
				т							24743		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	185	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		11,75544	96,23	2,44	1131	29	571	369	1620	
				м2		45,25	0,27	532	3		120		
76	186	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		11,75544	159,23	3,44	1872	40	1209	434	2490	
				м2		52,91	0,54	622	6		184		
77	187	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,62112	74672,66	26763,56	46381	16623	6260	19858	71538	
				т конструкций		37830,1	8505,6	23497	5283		5299		
78	188	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,62112	581954		361463		361463		390380	
				т							28917		
79	189	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		18,01248	96,23	2,44	1733	44	874	566	2483	
				м2		45,25	0,27	815	5		184		
80	190	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		18,01248	159,23	3,44	2868	62	1853	664	3815	
				м2		52,91	0,54	953	10		283		
			Итого по разделу: 12. Оконные и дверные проемы									22801680	
			Раздел: 13. Вентиляционная шахта										
81	191	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		0,56	26516,48	3999,57	14849	2240	9350	3428	19740	
				м3		5821,2	906,08	3260	507		1462		
82	192	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,026368	20391,27	1011,99	538	27	8	466	1084	
				т		19091,28	328,1	503	9		80		
83	193	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,001408	228894		322		322		348	
				т							26		
84	194	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02496	221796		5536		5536		5979	
				т							443		
85	195	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		0,9504	22391,01	2444	21280	2323	14487	4635	27989	
				м3 кладки		4704,12	540,4	4471	514		2073		
86	196	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,00432	378231,69	2257,49	1634	10	1332	274	2061	
				т металлических изделий		67567,2	729,54	292	3		153		
87	197	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,02556	728127,64	1328,64	18611	34	16736	1689	21924	
				т		72036	573,21	1841	15		1624		
88	198	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами		4	21594,96	216,54	86380	866	73035	12475	106763	
				зонт		3119,59	62,82	12478	251		7908		
89	199	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,04696	247135		11605		11605		12534	
				т							928		
90	200	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		0,56	26516,48	3999,57	14849	2240	9350	3428	19740	
				м3		5821,2	906,08	3260	507		1462		
91	201	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,026368	20391,27	1011,99	538	27	8	466	1084	
				т		19091,28	328,1	503	9		80		
92	202	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,001408	228894		322		322		348	
				т							26		
93	203	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02496	221796		5536		5536		5979	
				т							443		
94	204	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		0,864	22391,01	2444	19346	2112	13170	4214	25445	
				м3 кладки		4704,12	540,4	4064	467		1885		
95	205	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,004	378231,69	2257,49	1513	9	1234	254	1908	
				т металлических изделий		67567,2	729,54	270	3		141		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	206	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,02728	728127,64	1328,64	19863	36	17862	1803	23399	
				т		72036	573,21	1965	16		1733		
97	207	Е11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами		4	16030,32	176,51	64121	706	54711	8721	78670	
				зонт		2176,17	48,64	8705	195		5827		
98	208	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,04332	247135		10706		10706		11562	
				т							856		
99	209	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		1,12	26516,48	3999,57	29698	4480	18699	6856	39479	
				м3		5821,2	906,08	6520	1015		2924		
100	210	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,052736	20391,27	1011,99	1075	53	15	932	2168	
				т		19091,28	328,1	1007	17		161		
101	211	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,002816	228894		645		645		696	
				т							52		
102	212	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04992	221796		11072		11072		11958	
				т							886		
103	213	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		1,296	22391,01	2444	29019	3167	19755	6321	38167	
				м3 кладки		4704,12	540,4	6097	700		2827		
104	214	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,00648	378231,69	2257,49	2451	15	1998	412	3092	
				т металлических изделий		67567,2	729,54	438	5		229		
105	215	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,05792	728127,64	1328,64	42173	77	37924	3827	49680	
				т		72036	573,21	4172	33		3680		
106	216	Е11-200701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами		8	14625,22	117,45	117002	940	98653	17284	145028	
				зонт		2176,17	28,37	17409	227		10743		
107	217	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,07576	247135		18723		18723		20221	
				т							1498		
108	218	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		0,56	26516,48	3999,57	14849	2240	9350	3428	19740	
				м3		5821,2	906,08	3260	507		1462		
109	219	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,026368	20391,27	1011,99	538	27	8	466	1084	
				т		19091,28	328,1	503	9		80		
110	220	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,001408	228894		322		322		348	
				т							26		
111	221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02496	221796		5536		5536		5979	
				т							443		
112	222	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		0,648	22391,01	2444	14509	1584	9877	3161	19084	
				м3 кладки		4704,12	540,4	3048	350		1414		
113	223	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,003	378231,69	2257,49	1135	7	925	191	1431	
				т металлических изделий		67567,2	729,54	203	2		106		
114	224	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,02896	728127,64	1328,64	21087	38	18962	1914	24840	
				т		72036	573,21	2086	17		1840		
115	225	Е11-200701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами		4	14625,22	117,45	58501	470	49326	8642	72514	
				зонт		2176,17	28,37	8705	113		5371		
116	226	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,03688	247135		9114		9114		9843	
				т							729		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	227	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		0,56	26516,48	3999,57	14849	2240	9350	3428	19740	
				м3		5821,2	906,08	3260	507		1462		
118	228	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,026368	20391,27	1011,99	538	27	8	466	1084	
				т		19091,28	328,1	503	9		80		
119	229	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,001408	228894		322		322		348	
				т							26		
120	230	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02496	221796		5536		5536		5979	
				т							443		
121	231	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		0,9936	22391,01	2444	22248	2428	15145	4846	29261	
				м3 кладки		4704,12	540,4	4674	537		2168		
122	232	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,00444	378231,69	2257,49	1679	10	1369	282	2118	
				т металлических изделий		67567,2	729,54	300	3		157		
123	233	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,02896	728127,64	1328,64	21087	38	18962	1914	24840	
				т		72036	573,21	2086	17		1840		
124	234	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами		4	21594,96	216,54	86380	866	73035	12475	106763	
				100т		3119,59	62,82	12478	251		7908		
125	235	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,04756	247135		11754		11754		12694	
				т							940		
			Итого по разделу: 13. Вентиляционная шахта									1034736	
			Раздел: 14. Дымоходная шахта										
126	236	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		1,248	26516,48	3999,57	33093	4991	20836	7640	43991	
				м3		5821,2	906,08	7265	1131		3259		
127	237	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,1872	20391,27	1011,99	3817	189	54	3308	7695	
				т		19091,28	328,1	3574	61		570		
128	238	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00992	228894		2271		2271		2452	
				т							182		
129	239	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,17728	221796		39320		39320		42466	
				т							3146		
130	240	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		0,7488	32553,55	4813,36	24376	3604	13235	7527	34456	
				м3		10065	981,77	7537	735		2552		
131	241	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,0340456	20223,2	1379,72	689	47	10	587	1377	
				т		18555,48	386	632	13		102		
132	242	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,013728	228894		3142		3142		3394	
				т							251		
133	243	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,103168	221796		22882		22882		24713	
				т							1831		
134	244	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		9,6192	22391,01	2444	215384	23509	146624	46917	283284	
				м3 кладки		4704,12	540,4	45250	5198		20984		
135	245	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,05216	378231,69	2257,49	19729	118	16087	3313	24885	
				т металлических изделий		67567,2	729,54	3524	38		1843		
136	246	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,05056	728127,64	1328,64	36814	67	33105	3341	43367	
				т		72036	573,21	3642	29		3212		
137	247	Е11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами		8	16030,32	176,51	128243	1412	109421	17442	157340	
				100т		2176,17	48,64	17409	389		11655		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	248	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,07904	247135		19534		19534		21096	
				т							1563		
139	249	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		0,848	26516,48	3999,57	22486	3392	14158	5191	29891	
				м3		5821,2	906,08	4936	768		2214		
140	250	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,12416	20391,27	1011,99	2532	126	36	2194	5104	
				т		19091,28	328,1	2370	41		378		
141	251	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00704	228894		1611		1611		1740	
				т							129		
142	252	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,11712	221796		25977		25977		28055	
				т							2078		
143	253	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		0,3744	32553,55	4813,36	12188	1802	6618	3764	17228	
				м3		10065	981,77	3768	368		1276		
144	254	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,0170228	20223,2	1379,72	344	23	5	293	689	
				т		18555,48	386	316	7		51		
145	255	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,006864	228894		1571		1571		1697	
				т							126		
146	256	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,051584	221796		11441		11441		12356	
				т							915		
147	257	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		6,5376	22391,01	2444	146383	15978	99652	31887	192532	
				м3 кладки		4704,12	540,4	30754	3533		14262		
148	258	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,02608	378231,69	2257,49	9864	59	8043	1656	12442	
				т металлических изделий		67567,2	729,54	1762	19		922		
149	259	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,02728	728127,64	1328,64	19863	36	17862	1803	23399	
				т		72036	573,21	1965	16		1733		
150	260	Е11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами		4	16030,32	176,51	64121	706	54711	8721	78670	
				зонт		2176,17	48,64	8705	195		5827		
151	261	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,03952	247135		9767		9767		10548	
				т							781		
152	262	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		16,8	22391,01	2444	376169	41059	256081	81940	494758	
				м3 кладки		4704,12	540,4	79029	9079		36649		
153	263	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,17136	378231,69	2257,49	64814	387	52849	10884	81754	
				т металлических изделий		67567,2	729,54	11578	125		6056		
154	264	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		60,84	22391,01	2444	1362269	148693	927378	296741	1791731	
				м3 кладки		4704,12	540,4	286199	32878		132721		
155	265	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,22392	378231,69	2257,49	84694	505	69058	14222	106829	
				т металлических изделий		67567,2	729,54	15130	163		7913		
			Итого по разделу: 14. Дымоходная шахта									3579939	
			Раздел: 15. Кровли(80% Жилой части, 20% коммерческой)										
156	266	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		1042,832	194,43	0,55	202760	573	161496	38514	260576	
				м2 изолируемой поверхности		39,02	0,27	40691	282		19302		
157	267	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие из легкого бетона толщиной 15 мм/50-150мм. Устройство		1042,832	864,46	103,3	901486	107727	553781	245925	1239204	
				м2 стяжки		230,12	26,21	239978	27332		91793		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158	268	Е11-120101-1702 К=100	Стяжки выравнивающие из легкого бетона. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		1042,832	2985,29	152,38	3113152	158907	2865364	120655	3492511	
				м2 стяжки		85,23	40,53	88881	42266		258705		
159	269	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/50мм. Устройство		1042,832	687,04	103,3	716468	107727	368763	245925	1039384	
				м2 стяжки		230,12	26,21	239978	27332		76991		
160	270	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		1042,832	630,87	53,33	657894	55617	571169	42229	756134	
				м2 стяжки		29,83	14,19	31108	14793		56010		
161	271	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/сетка 4вр-1 200х200мм		1,042832	15334,38	1406,22	15991	1466	33	13763	32134	
				т		13896,8	606,02	14492	632		2380		
162	272	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		1,042832	308407		321617		321617		347346	
				т							25729		
163	273	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение		1042,832	149,78	3,63	156200	3782	13617	131711	310944	
				м2 покрытия		133,1	1,26	138801	1317		23033		
164	274	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		1042,832	94,2	12,59	98238	13128	0	81301	193902	
				м2 изолируемой поверхности		81,61	3,13	85110	3261		14363		
165	275	С121-080102-1206	Геокомпозит двухслойный из геотекстиля плотностью 300 г/м2 и геомембраны толщиной 0,3 мм		1147,1152	607		696299		696299		752003	
				м2							55704		
166	276	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство		1042,832	336,43	18,4	350841	19188	76648	236845	634701	
				м2 кровли		244,53	2,34	255005	2435		47015		
167	277	С121-080102-0712 Прим.	Мембрана ТРО		1042,832	1252		1305626		1305626		1410076	
				м2							104450		
168	278	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/сетка 4вр-1 200х200мм		1,042832	15334,38	1406,22	15991	1466	33	13763	32134	
				т		13896,8	606,02	14492	632		2380		
169	279	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,1355682	264576		35868		35868		38738	
				т							2869		
170	280	У86-010703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)		1042,832	5004	227	5218331	236723	4264140	850325	6554149	
				м2		688	67	717468	69870		485493		
171	281	Е11-120101-2102 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания ПВХ-мембраны к водосточным воронкам. Устройство герметизации		3,2	807,2	0	2583	0	1724	790	3643	
				1 воронка		268,4	0	859	0		270		
172	282	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка		3,2	2192,74	122,2	7017	391	6124	541	8162	
				1 воронка		156,72	27,02	501	86		605		
173	283	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		50,88	3077,32	14,14	156574	720	99921	51630	224861	
				м2 покрытия		1099,33	3,65	55934	186		16656		
174	284	Е11-120101-0411 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны, высотой до 1000 мм. Устройство		312,96	659,14	29,88	206285	9351	54899	132105	365460	
				м примыканий		453,84	4,98	142034	1558		27071		
175	285	С121-061001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций САТ6-122-0.6П		312,96	266		83247		83247		89997	
				м							6660		
176	286	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой		26,208	598,64	54,55	15689	1430	8746	5385	22760	
				м2 утепляемого покрытия		210,37	12,97	5513	340		1686		
177	287	С121-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		3,5092512	32316		113405		113405		122477	
				м3							9072		
178	288	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		26,208	734,2	26,21	19242	687	13238	4993	26174	
				м2 изолируемой поверхности		202,9	4,19	5317	110		1939		
179	289	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/от 20мм до 190мм		26,208	687,04	103,3	18006	2707	9268	6180	26121	
				м2 стяжки		230,12	26,21	6031	687		1935		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	290	Е11-120101-1702 К=90	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		26,208	1622,24	137,14	42516	3594	36911	2729	48864	
				м2 стяжки		76,71	36,48	2010	956		3620		
181	291	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя		26,208	1912,94	14,34	50134	376	45024	4457	58959	
				м2 кровли		180,64	4,21	4734	110		4367		
182	292	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,0592	92439,31	1047,21	5472	62	3956	1335	7352	
				м3 древесины в конструкции		24570	486,36	1455	29		545		
183	293	Е11-120101-0717 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия кровельные из волнистого битумного окрашенного листа (Ондулин) с обустройством обрешетки. Устройство		4,8	2554,13	10,65	12260	51	7924	3955	17512	
				м2 кровли		892,63	2,93	4285	14		1297		
184	294	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,92	3077,32	14,14	5908	27	3771	1948	8485	
				м2 покрытия		1099,33	3,65	2111	7		629		
185	295	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей		10,32	1476,84	90,89	15241	938	500	12939	30434	
				м труб		1337,48	25,28	13803	261		2254		
186	296	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		10,32	2005		20692		20692		22347	
				м							1655		
187	297	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		100	101,9	24,23	10190	2423	698	7096	18668	
				м ограждения		70,68	6,45	7068	645		1383		
188	298	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения		2,339232	540082		1263377		1263377		1364447	
				т							101070		
189	299	С121-050308-0232	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80		228,096	1077		245659		245659		265312	
				м2							19653		
190	300	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		67,837728	908,3	1,05	61617	71	9046	42028	111937	
				м2 окрашиваемой поверхности		773,91	0,52	52500	35		8292		
191	301	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж		0,3812608	78466,73	24458,79	29916	9325	3290	14155	47597	
				т конструкций		45377,6	8430,61	17301	3214		3526		
192	302	С121-050308-0232	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80		12,288	1077		13234		13234		14293	
				м2							1059		
193	303	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		0,3624448	699871		253665		253665		273958	
				т							20293		
194	304	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		11,0565632	908,3	1,05	10043	12	1474	6850	18244	
				м2 окрашиваемой поверхности		773,91	0,52	8557	6		1351		
			Итого по разделу: 15. Кровля(80% Жилой части, 20% коммерческой)									20291910	
			ИТОГО:					116261204	2066514	77901134	31515703	159599060	
								36293551	696821		11822154		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		1436392					
			Итого с временными									161035452	
			Зимние удорожания			0,49 %		789074					
			Итого с зимними удорожаниями									161824525	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3236491					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									165061016	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 0,9524708									157215798	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1									157215798	
			НДС			12 %		18865896					
			Итого с НДС									176081693	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,990000001									174320877,93	

Инженер: **ТОО "GENERAL Строй Инжиниринг"**

Директор _____ **Байметов Е.**

Инженер-эксперт _____ **Калмуратов К.**

Авторский надзор: **ТОО "Mataibekov architects"**

Директор _____ **Матайбеков А.Ш.**

ГИП: **ТОО "Mataibekov architects"**

_____ **Оразалин К.Б.**

Подрядчик: **ТОО "Ак-Жол"**

Директор _____ **Атаев С.К.**

Начальник участка _____ **Ибадуллаев Х.**

Инженер ПТО _____ **Абдураим А.Р.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "GENERAL Строй Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениям паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип -Б2). Блок Б1/3, второй этап).
Договор: №208 от 27.06.2020 г. доп. соглашение №1 от 27.10.2020 г.

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Водопровод и канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сеть хоз-питьевого водопровода В1п										
1	1	Ц13-121101-0305	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования		4	13020,42	4978,29	52082	19913	933	23494	81622	
				шт.		7808,78	1819,99	31235	7280		6046		
2	2	С123-040201-1602	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86		2	49566		99132		99132		107063	
				шт.							7931		
3	3	С123-051207-2034	Привод электрический AMV 140, напряжение питания 230 В, ход штока 5,5 мм, типа Danfoss		2	45666		91332		91332		98639	
				шт.							7307		
4	4	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		4	4046,1	295,32	16184	1181	2086	12893	31404	
				шт.		3229,2	59,83	12917	239		2326		
5	5	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002		4	18431		73724		73724		79622	
				шт.							5898		
6	6	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		4	2250,35	126,73	9001	507	1192	7263	17565	
				шт.		1825,74	27,02	7303	108		1301		
7	7	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002		4	11417		45668		45668		49321	
				шт.							3653		
8	8	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80		12	1978		23736		23736		25635	
				шт.							1899		
9	9	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		4	3057,04	36,51	12228	146	9742	2352	15746	
				м трубопровода		584,98	15	2340	60		1166		
10	10	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка		2	4782,36	126,73	9565	253	6117	3183	13768	
				счетчик (водомер)		1596,98	27,02	3194	54		1020		
11	11	С123-030301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50		2	56548		113096		113096		122144	
				шт.							9048		
12	12	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		2	2515,11	0	5030	0	4394	624	6106	
				комплект		318,15	0	636	0		452		
13	13	С123-040905-1807	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005		2	2672		5344		5344		5772	
				шт.							428		
14	14	С123-040501-0208	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		2	1037		2074		2074		2240	
				шт.							166		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		0,4	1719,14	20,87	688	8	497	182	939	
				м трубопровода		455,29	8,38	182	3		70		
16	16	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		12	4938,24	48,44	59259	581	50259	8482	73160	
				м трубопровода		701,52	19,76	8418	237		5419		
17	17	Е11-180501-0205	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка		6	2210,7	150,56	13264	903	758	11524	26772	
				вставка		1933,89	26,04	11603	156		1983		
18	18	С123-051206-1410	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86		6	37067		222402		222402		240194	
				шт.							17792		
19	19	СПРАЙС лист	Комплект контрольных стрежней для ZKB Ду=80		12	43186,24		518235		518235		559694	
				шт							41459		
20	20	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка		2	2285	417,92	4570	836	78	3813	9054	
				фильтр		1827,92	117,48	3656	235		671		
21	21	С123-041013-0408	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		2	47793		95586		95586		103233	
				шт.							7647		
22	22	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		1	1341		1341		1341		1448	
				шт.							107		
23	23	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		5	4046,1	295,32	20231	1477	2608	16116	39255	
				шт.		3229,2	59,83	16146	299		2908		
24	24	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002		3	18431		55293		55293		59716	
				шт.							4423		
25	25	С123-041001-1202	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91		2	8674		17348		17348		18736	
				шт.							1388		
26	26	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра		0,002	1519106,8	702542,76	3038	1405	139	1936	5372	
				км трубопровода		746928	230798,92	1494	462		398		
27	27	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		2	16539		33078		33078		35724	
				м							2646		
28	28	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		20	4239,5	69,42	84790	1388	63435	20047	113224	
				м трубопровода		998,33	24,49	19967	490		8387		
29	29	С121-130816-3436	Бобышки скошенные		2	222		444		444		480	
				шт.							36		
30	30	С121-130816-3516	Пробки радиаторные		2	78		156		156		168	
				шт.							12		
31	31	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80		18	1978		35604		35604		38452	
				шт.							2848		
32	32	С123-020101-0173	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		12	903		10836		10836		11703	
				шт.							867		
33	33	С123-020101-0723	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2 001)		6	1852		11112		11112		12001	
				шт.							889		
34	34	С123-020103-3411	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)		1	664		664		664		717	
				шт.							53		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,02	66004,27	0	1320	0	155	1153	2671	
				км трубопровода		58246,5	0	1165	0		198		
36	36	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		20	92,97	1,31	1859	26	120	1679	3822	
				м трубопровода		85,67	0	1713	0		283		
37	37	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,02	1528999,68	38850,94	30580	777	24436	5318	38770	
				км трубопровода		268345	243,18	5367	5		2872		
38	38	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		7,32	908,3	1,05	6649	8	976	4535	12079	
				м2 окрашиваемой поверхности		773,91	0,52	5665	4		895		
39	39	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		81,92	537		43991		43991		47510	
				кг							3519		
40	40	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		130,72	537		70197		70197		75812	
				кг							5616		
41	41	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.(опора на вводе) Устройство /БЕТОН кл.В12,5/		0,05	21476,67	1010,05	1074	51	804	216	1393	
				м3		4377,34	367,58	219	18		103		
			Итого по разделу: 1. Сеть хоз-питьевого водопровода В1в									2188746	
			Раздел: 2. Насосная										
42	42	Е11-180501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка		2	24614,09	927,88	49228	1856	4191	42980	99585	
				насос		21590,65	337,94	43181	676		7377		
43	43	Прайс лист	Насосная установка COR-2Helix VE 602/K/CCE-01		2	3287321,43		6574643				6574643	
				компл						6574643			
			Отпускная цена			3287321		657464,3					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		78896					
			Сметная стоимость оборудования					*6653539*					
44	44	Ц13-080104-0102 Изм. и доп. вып. 17	Преобразователь массой до 0,25 т. Монтаж оборудования		1	23428,01	2925	23428	2925	6993	10578	36726	
				шкаф		13510	1181,16	13510	1181		2720		
45	45	5102-1302-0113 РСНБ РК2015	Шкаф управления для насосной станции повышения давления на 2 насоса с преобразователем частоты Delta в режиме контроллера, модели ШУ 2ПН 0003-015/380 VFD-007-CP, N 0,37 кВт, номинальный ток 2,2 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010		1	268187		268187				268187	
				шт.						268187			
			Отпускная цена			268187		268187					
			Сметная стоимость оборудования					*268187*					
46	46	Е11-180501-0201	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1 Мпа, диаметр 125 мм. Установка		2	6811,33	229,26	13623	459	7866	5295	20431	
				вставка		2649,16	52,48	5298	105		1513		
47	47	С123-051206-1410	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86		2	37067		74134		74134		80065	
				шт.							5931		
48	48	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		4	2250,35	126,73	9001	507	1192	7263	17565	
				шт.		1825,74	27,02	7303	108		1301		
49	49	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чббр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002		1	11417		11417		11417		12330	
				шт.							913		
50	50	С123-041001-1201	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015		3	5282		15846		15846		17114	
				шт.							1268		
51	51	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		4	4046,1	295,32	16184	1181	2086	12893	31404	
				шт.		3229,2	59,83	12917	239		2326		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002		4	18431		73724		73724		79622	
				шт.							5898		
			Итого по разделу: 2. Насосная									7316568	
			Раздел: 3. Сеть хоз-питьевого водопровода В1										
53	53	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		72	582,14	27,49	41914	1979	1293	38822	87195	
				счетчик (водомер)		536,69	13,51	38642	973		6459		
54	54	С123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч		72	23102		1663344		1663344		1796412	
				шт.							133068		
55	55	С123-040905-1201	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005		72	1162		83664		83664		90357	
				шт.							6693		
56	56	С123-041013-2201	Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба Н-Н 1/2", для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150°С, PN 20, DN15 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		72	836		60192		60192		65007	
				шт.							4815		
57	57	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		72	694,52	2,31	50006	166	5097	43889	101407	
				шт.		621,42	0,59	44742	43		7512		
58	58	С123-041010-2809 #прим.	Редуктор давления R 1/2" мембранный после себя VT.087N, Tmax 30°С, типа Watts/Valtec/		72	19694		1417968		1417968		1531405	
				шт.							113437		
59	59	С123-040905-1228	Краны шаровые латунные полнопроходные с полусгоном, резьба В-Н 1/2", для воды Т до +120°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005		72	1360		97920		97920		105754	
				шт.							7834		
60	60	С123-041001-1801	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91		72	962		69264		69264		74805	
				шт.							5541		
61	61	С123-040905-1219	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005(дренажный)		72	1014		73008		73008		78849	
				шт.							5841		
62	62	С123-020101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		72	313		22536		22536		24339	
				шт.							1803		
63	63	С123-020101-1501 прим	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) (футорки нипнели)		288	75		21600		21600		23328	
				шт.							1728		
64	64	С123-020101-0705	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		72	574		41328		41328		44634	
				шт.							3306		
65	65	С123-020502-2202	Соединитель типа Hetz, резьбовой, Т 120°С, PN 10, R3/4xRp1 СТ РК 1893-2009		216	1753		378648		378648		408940	
				шт.							30292		
66	66	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		410	2222,86	99,24	911373	40688	122131	739011	1782415	
				шт.		1825,74	13,51	748553	5539		132031		
67	67	С123-040905-0901 #прим.	Краны шаровые полипропиленовые, DN 15 ГОСТ 21345-2005		408	818		333744		333744		360444	
				шт.							26700		
68	68	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		2	804		1608		1608		1737	
				шт.							129		
69	69	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		4	2250,35	126,73	9001	507	1192	7263	17565	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1825,74	27,02	7303	108		1301		
70	70	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002		4	11417		45668		45668		49321	
				шт.							3653		
71	71	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		1700	1603,27	16,64	2725552	28291	294913	2354465	5486419	
				м трубопровода		1413,15	0,1	2402348	167		406401		
72	72	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		32	1907,31	23,66	61034	757	7015	52205	122298	
				м трубопровода		1664,43	0,26	53262	8		9059		
73	73	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		80	2223,98	28	177918	2240	28527	144239	347929	
				м трубопровода		1839,39	0,39	147151	31		25773		
74	74	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм/40х2,2мм/. Прокладка		40	1853,31	39,73	74132	1589	42084	30427	112924	
				м трубопровода		761,48	14,73	30459	589		8365		
75	75	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм/63х3,2мм/. Прокладка		20	2877,76	39,73	57555	795	41531	15214	78590	
				м трубопровода		761,48	14,73	15230	295		5822		
76	76	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм/76х3,5мм/. Прокладка		20	3438,46	47,67	68769	953	49750	18042	93756	
				м трубопровода		903,31	17,22	18066	344		6945		
77	77	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80		2	1733		3466		3466		3743	
				шт.							277		
78	78	С123-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	479		958		958		1035	
				шт.							77		
79	79	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		14	470		6580		6580		7106	
				шт.							526		
80	80	С123-020101-0611	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	1485		1485		1485		1604	
				шт.							119		
81	81	С123-020101-0607 прим.	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 60 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	742		742		742		801	
				шт.							59		
82	82	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	742		742		742		801	
				шт.							59		
83	83	С123-020101-1017 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 63 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	515		515		515		556	
				шт.							41		
84	84	С123-020101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	515		515		515		556	
				шт.							41		
85	85	С123-020101-1014 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 63 мм х 3,5 мм - 57 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	518		1036		1036		1119	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							83		
86	86	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		1,872	60194,2	0	112684	0	3646	107947	238281	
				км трубопровода		58246,5	0	109037	0		17650		
87	87	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,02	62622,37	0	1252	0	88	1153	2598	
				км трубопровода		58246,5	0	1165	0		192		
88	88	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		1852	88,85	1,31	164552	2417	3473	155489	345645	
				м трубопровода		85,67	0	158663	0		25603		
89	89	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		40	92,97	1,31	3719	52	240	3358	7643	
				м трубопровода		85,67	0	3427	0		566		
90	90	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляная, количество окрасок 2		5,62	908,3	1,05	5105	6	749	3482	9273	
				м2 окрашиваемой поверхности		773,91	0,52	4349	3		687		
91	91	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		1,86	537		999		999		1079	
				кг							80		
92	92	С123-020401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40		1800	26		46800		46800		50544	
				шт.							3744		
93	93	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		9,05	537		4860		4860		5249	
				кг							389		
94	94	Е11-130301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз		11,73	83,88	2,99	984	35	545	283	1368	
				м2		34,44	0,54	404	6		101		
95	95	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		1612	630,99	68,73	1017162	110785	428832	404313	1535193	
				м трубопровода		296,24	33,77	477545	54445		113718		
96	96	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77		1650	255		420750		420750		454410	
				м							33660		
97	97	С121-110403-0311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77		35,2	472		16614		16614		17944	
				м							1329		
98	98	С121-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77		88	475		41800		41800		45144	
				м							3344		
99	99	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		39,11	548,43	27,43	21449	1073	5955	11149	35206	
				м2 поверхности покрытия изоляции		368,73	6,35	14421	248		2608		
100	100	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В		0,0449765	460530		20713		20713		22370	
				1000 м2							1657		
			Итого по разделу: 3. Сеть хоз-питьевого водопровода В1									15675098	
			Раздел: 4. Сеть горячего водоснабжения Т3										
101	101	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		288	2222,86	99,24	640184	28581	85790	519110	1252038	
				шт.		1825,74	13,51	525813	3891		92744		
102	102	С123-040905-0902 #прим.	Краны шаровые полипропиленовые, DN 20 ГОСТ 21345-2005		288	1259		362592		362592		391599	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							29007		
103	103	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		1600	1610,95	16,64	2577513	26627	289853	2215967	5176959	
				м трубопровода		1413,15	0,1	2261034	157		383478		
104	104	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		1500	630,99	68,73	946491	103088	399037	376222	1428529	
				м трубопровода		296,24	33,77	444366	50663		105817		
105	105	С121-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77		1650	181		298650		298650		322542	
				м							23892		
106	106	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией		1,6	60194,2	0	96311	0	3116	92262	203659	
				км трубопровода		58246,5	0	93194	0		15086		
107	107	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		1600	92,97	1,31	148747	2088	9586	134332	305726	
				м трубопровода		85,67	0	137074	0		22646		
108	108	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		2,1	537		1128		1128		1218	
				кг							90		
109	109	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20		1500	8		12000		12000		12960	
				шт.							960		
			Итого по разделу: 4. Сеть горячего водоснабжения ТЗ									9095230	
			Раздел: 5. Сеть хоз-бытовой канализации К1										
110	110	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		710	1077,13	1,39	764763	985	181624	570834	1442445	
				м трубопровода		819,94	0,46	582155	329		106848		
111	111	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		920	1869,7	3,38	1720128	3114	993673	709831	2624355	
				м трубопровода		786,24	1,06	723341	977		194397		
112	112	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		10	5224,32	69,42	52243	694	41566	10024	67248	
				м трубопровода		998,33	24,49	9983	245		4981		
113	113	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра		0,002	1519106,8	702542,76	3038	1405	139	1936	5372	
				км трубопровода		746928	230798,92	1494	462		398		
114	114	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		2	16539		33078		33078		35724	
				м							2646		
115	115	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50		132	84		11088		11088		11975	
				шт.							887		
116	116	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100		70	300		21000		21000		22680	
				шт.							1680		
117	117	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50		366	131		47946		47946		51782	
				шт.							3836		
118	118	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100		78	278		21684		21684		23419	
				шт.							1735		
119	119	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100		166	466		77356		77356		83544	
				шт.							6188		
120	120	С123-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 60° с уплотнительной резинкой, DN 100		24	714		17136		17136		18507	
				шт.							1371		
121	121	С123-020601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100		10	247		2470		2470		2668	
				шт.							198		
122	122	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50		28	212		5936		5936		6411	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							475		
123	123	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		44	553		24332		24332		26279	
				шт.							1947		
124	124	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50		54	176		9504		9504		10264	
				шт.							760		
125	125	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50		710	38		26980		26980		29138	
				шт.							2158		
126	126	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100		920	122		112240		112240		121219	
				шт.							8979		
127	127	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		257,8	537		138439		138439		149514	
				кг							11075		
128	128	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.(упоры на выпуске) Устройство /БЕТОН кл.В7,5/		0,25	20740,23	1010,05	5185	253	3838	1079	6766	
				м3		4377,34	367,58	1094	92		501		
129	129	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,01	1528999,68	38850,94	15290	389	12218	2659	19385	
				км трубопровода		268345	243,18	2683	2		1436		
130	130	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		240	630,99	68,73	151438	16494	63846	60195	228565	
				м трубопровода		296,24	33,77	71099	8106		16931		
131	131	С121-110403-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77		220	1318		289960		289960		313157	
				м							23197		
132	132	С121-110403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77		44	483		21252		21252		22952	
				м							1700		
			Итого по разделу: 5. Сеть хоз-бытовой канализации К1									5323369	
			Раздел: 6. Канализация напорная КЗН										
133	133	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		6	18879,76	452,71	113279	2716	7245	102081	232588	
				насос		17219,54	141,14	103317	847		17229		
134	134	5102-0106-0101 РСНБ РК2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, на пор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85		6	81507		489042				489042	
				шт.						489042			
			Отпускная цена			81507		489042					
			Сметная стоимость оборудования					*489042*					
135	135	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		6	2250,35	126,73	13502	760	1787	10894	26348	
				шт.		1825,74	27,02	10954	162		1952		
136	136	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002		3	11417		34251		34251		36991	
				шт							2740		
137	137	С123-041001-1201	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91		3	5282		15846		15846		17114	
				шт.							1268		
138	138	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка		3	9945,76	88,04	29837	264	25440	4084	36635	
				вставка		1377,56	11,53	4133	35		2714		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	139	С123-051206-1408	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмак с 55°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86		3	22894		68682		68682		74177	
				шт.							5495		
140	140	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		34	2877,76	39,73	97844	1351	70603	25863	133604	
				м трубопровода		761,48	14,73	25890	501		9897		
141	141	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		24	1379		33096		33096		35744	
				шт.							2648		
142	142	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		3	470		1410		1410		1523	
				шт.							113		
143	143	С123-020101-0152 прим.	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°/45°/, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		3	470		1410		1410		1523	
				шт.							113		
144	144	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		34	87,52	1,31	2976	44	19	2855	6297	
				м трубопровода		85,67	0	2913	0		466		
145	145	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляная, количество окрасок 2		2,6	908,3	1,05	2362	3	347	1611	4290	
				м2 окрашиваемой поверхности		773,91	0,52	2012	1		318		
146	146	С121-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00816	186916		1525		1525		1647	
				т							122		
147	147	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство под дренажные насосы		0,048	20740,23	1010,05	996	48	737	207	1299	
				м3		4377,34	367,58	210	18		96		
			Итого по разделу: 6. Канализация напорная КЗН									1098822	
			Раздел: 7. Сеть дождевой канализаций - К2										
148	148	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		175	5224,32	69,42	914256	12149	727401	175413	1176843	
				м трубопровода		998,33	24,49	174707	4286		87174		
149	149	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		20	2514		50280		50280		54302	
				шт.							4022		
150	150	С123-020103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)		2	871		1742		1742		1881	
				шт.							139		
151	151	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	2257		4514		4514		4875	
				шт.							361		
152	152	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		8	1437		11496		11496		12416	
				шт.							920		
153	153	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляная, количество окрасок 2		14,58	908,3	1,05	13243	15	1944	9033	24058	
				м2 окрашиваемой поверхности		773,91	0,52	11284	8		1782		
154	154	С121-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87		0,0076	186916		1421		1421		1534	
				т							114		
155	155	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		25,3	537		13586		13586		14673	
				кг							1087		
156	156	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		205	92,97	1,31	19058	268	1228	17111	39171	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		85,67	0	17563	0		2902		
157	157	E11-130301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз		18,2	83,88	2,99	1527	54	846	439	2123	
				м2		34,44	0,54	627	10		157		
158	158	E11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем		1,71	75107,73	1139,72	128434	1949	85850	31585	172821	
				м3 изоляции		23763,2	540,4	40635	924		12802		
159	159	E11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		42,06	548,43	27,43	23067	1154	6405	11990	37861	
				м2 поверхности покрытия изоляции		368,73	6,35	15509	267		2805		
160	160	C121-100406-0301	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В		0,048369	460530		22275		22275		24057	
				1000 м2							1782		
			Итого по разделу: 7. Сеть дождевой канализаций - К2									1645508,78	
			Раздел: 8. Санитарные приборы										
161	161	E11-160801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка		4	1235,09	0	4940	0	963	3898	9545	
				воронка		994,34	0	3977	0		707		
162	162	C123-030102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями		4	13882		55528		55528		59970	
				шт.							4442		
163	163	E11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		13,34425	24376,17	178,58	325282	2383	283469	39804	394292	
				комплект		2954,82	88,88	39430	1186		29207		
			Итого по разделу: 8. Санитарные приборы									463807	
			ИТОГО:					30646153	435596	13003102	9465989	42728252,78	
								9796686	147926	7331872	2616113		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							7410768			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**384554**					
			Итого с временными									**43112807**	
			Зимние удорожания			**0,49 %**		**211253**					
			Итого с зимними удорожаниями									**43324060**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**866481**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**44190541**	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 0,9524708									**42090200**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1									**42090200**	
			НДС			**12 %**		**5050824**					
			Итого с НДС									**47141024**	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,990000001									**46669614,08**	

Инженер: **ТОО "GENERAL Строй Инжиниринг"**

Директор _____ **Байметов Е.**

Инженер-эксперт _____ **Калмуратов К.**

Авторский надзор: **ТОО "Mataibekov architects"**

Директор _____ **Матайбеков А.Ш.**

ГИП: **ТОО "Mataibekov architects"**

_____ **Оразалин К.Б.**

Подрядчик: **ТОО "Ак-Жол"**

Директор _____ **Атаев С.К.**

Начальник участка _____ **Ибадуллаев Х.**

Инженер ПТО _____ **Абдураим А.Р.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "GENERAL Строй Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениям паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип -Б2). Блок Б1/3, второй этап).
Договор: №208 от 27.06.2020 г. доп. соглашение №1 от 27.10.2020 г.

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно строительные работы НИЖЕ отм.+0,000 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружняя отделка										
1	1	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем		122,81	4920,87	59,35	604332	7289	59558	431586	1118792	
			м2 поверхности облицовки			4376,56	16,26	537486	1996		82873		
2	2	С122-010101-0301	Плиты из гранита облицовочные виленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012		125,2662	6262		784417		784417		847170	
				м2							62753		
3	3	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		6,1405	20683		127004		127004		137164	
				м3							10160		
4	4	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны		122,81	190,32	0,22	23373	27	18953	3524	29049	
			м2 поверхности облицовки			35,77	0,1	4393	12		2152		
5	5	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м		0,0666	484017,24	2059,24	32236	137	15583	15083	51104	
				т		247986	889,73	16516	59		3786		
6	6	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2972	212819		63250		63250		68310	
				т							5060		
7	7	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,41755	290927		121477		121477		131195	
				т							9718		
8	8	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9 прим	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		350	702,63	41,29	245921	14451	13452	205175	487184	
				м2 поверхности		622,91	7,43	218018	2601		36088		
9	9	С121-080102-0710 прим	Профилированная мембрана Planter standart. б=8 мм		402,5	979		394048		394048		425571	
				м2							31524		
10	10	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм		350	532,33	3,37	186317	1180	90020	76385	283718	
				м2		271,76	1,04	95117	365		21016		
11	11	С121-110401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014		18,375	12963		238195		238195		257251	
				м3							19056		
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		350	875,56	19,75	306446	6913	200772	92726	431106	
				м2 поверхности		282,17	2,7	98760	946		31934		
			Итого по разделу: 1. Наружняя отделка									4267614	
			Раздел: 2. Внутренняя отделка										
13	13	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		1231,28	676,71	6,66	833213	8204	161226	534369	1476989	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			539,1	3,39	663783	4178		109407		
14	14	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1231,28	798,67	4,84	983386	5963	241364	591199	1700552	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 окрашиваемой поверхности			597,8	2,39	736059	2940		125967		
15	15	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		1120,28	1211,45	32,39	1357160	36290	396122	764125	2290988	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			825,46	27,14	924747	30409		169703		
16	16	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1120,28	660,19	4,57	739593	5117	201447	428442	1261478	
			м2 окрашиваемой поверхности			475,8	2,25	533029	2524		93443		
17	17	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		177,4	169,21	1,1	30018	195	4897	23520	57821	
				м плинтусов		140,5	0,54	24925	96		4283		
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка									6787828	
			Раздел: 3. Полы										
18	18	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием		1146,74	239,42	31,91	274549	36594	152678	92976	396927	
			м2 площади уплотнения			74,37	11,89	85278	13633		29402		
19	19	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		91,7392	20334,25	8,16	1865447	749	1516174	327613	2368505	
			м3 подстилающего слоя			3799,08	0	348525	0		175445		
20	20	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		3,4172852	15334,38	1406,22	52402	4805	107	45100	105302	
				т		13896,8	606,02	47489	2071		7800		
21	21	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		3,4172852	308407		1053915		1053915		1138228	
				т							84313		
22	22	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		1146,74	1624,1	85,29	1862416	97801	978923	751897	2823458	
			м2 изолируемой поверхности			685,15	12,38	785691	14199		209145		
23	23	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		1146,74	1014,44	42,25	1163298	48451	640789	453225	1745845	
			м2 изолируемой поверхности			413,4	7,06	474059	8096		129322		
24	24	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		1146,74	1037,46	96,88	1189694	111096	671663	421910	1740532	
				м2 покрытия		354,86	36,54	406936	41905		128928		
25	25	Е11-110101-1502 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		1146,74	374,3	17,43	429223	19988	362342	53345	521174	
				м2 покрытия		40,89	8,6	46893	9857		38605		
26	26	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием		81,03	239,42	31,91	19400	2586	10788	6570	28047	
			м2 площади уплотнения			74,37	11,89	6026	963		2078		
27	27	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		6,4824	20334,25	8,16	131815	53	107135	23150	167361	
			м3 подстилающего слоя			3799,08	0	24627	0		12397		
28	28	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		81,03	1037,46	96,88	84065	7850	47460	29813	122988	
				м2 покрытия		354,86	36,54	28755	2961		9110		
29	29	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		81,03	187,15	8,72	-15165	-706	-12802	-1885	-18413	
				м2 покрытия		20,45	4,3	-1657	-348		-1364		
			Итого по разделу: 3. Полы									11139954	
			Раздел: 4. Проемы										
30	30	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		17,22	2948,8	48,85	50778	841	9197	28352	85461	
				м2		2365,88	20,32	40740	350		6330		
31	31	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		14,7	40518		595615		595615		643264	
				м2							47649		
32	32	С121-090402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		2,52	44250		111510		111510		120431	
				м2							8921		
33	33	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		4,3296	2536,23	175,41	10981	759	5011	5019	17280	
				м2		1203,52	84,54	5211	366		1280		
34	34	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99		4,3296	20335		88042		88042		95086	
				м2							7043		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		1,85	1207,25	5,01	2233	9	1781	403	2847	
				м		239,66	2,48	443	5		211		
36	36	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99		1,85	1812		3352		3352		3620	
				м							268		
37	37	Е11-090403-0302 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж		18	1153,04	4,98	20755	90	0	14259	37815	
				м2		1148,06	0	20665	0		2801		
38	38	С121-090403-0701	Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью до 9 м2		18	35695		642510		642510		693911	
				м2							51401		
39	39	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,02995	59392,39	2726,64	1779	82	119	1099	3108	
				т конструкций		52704,6	488,29	1579	15		230		
40	40	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб		0,02995	762986		22851		22851		24680	
				т							1828		
41	41	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,86855	96,23	2,44	84	2	42	27	120	
				м2		45,25	0,27	39	0		9		
42	42	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,86855	159,23	3,44	138	3	89	32	184	
				м2		52,91	0,54	46	0		14		
			Итого по разделу: 4. Проемы									1727807	
			Раздел: 5. Приямок Пр-2 (4шт)										
43	43	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,56	17277,7	1111,53	9676	622	8337	776	11288	
				м3		1278,45	244,94	716	137		836		
44	44	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		1,04	21377,96	642,3	22233	668	16886	4480	28850	
				м3		4499,55	233,83	4680	243		2137		
45	45	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0072996	308407		2251		2251		2431	
				т							180		
46	46	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,05144	728127,64	1328,64	37455	68	33681	3399	44122	
				т		72036	573,21	3706	29		3268		
47	47	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,0728	59392,39	2726,64	4324	198	288	2672	7555	
				т конструкций		52704,6	488,29	3837	36		560		
48	48	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0728	212819		15493		15493		16733	
				т							1239		
49	49	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,1112	96,23	2,44	203	5	102	66	291	
				м2		45,25	0,27	96	1		22		
50	50	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,1112	159,23	3,44	336	7	217	78	447	
				м2		52,91	0,54	112	1		33		
			Итого по разделу: 5. Приямок Пр-2 (4шт)									111717	
			Раздел: 6. Кровля заезда в паркинг										
51	51	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой		114,6	598,64	54,55	68604	6251	38245	23547	99523	
				м2 утепляемого покрытия		210,37	12,97	24108	1486		7372		
52	52	С121-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		15,34494	32316		495887		495887		535558	
				м3							39671		
53	53	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		114,6	734,2	26,21	84140	3003	57884	21833	114451	
				м2 изолируемой поверхности		202,9	4,19	23252	480		8478		
54	54	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/от 20мм до 190мм		114,6	687,04	103,3	78735	11838	40525	27025	114221	
				м2 стяжки		230,12	26,21	26372	3004		8461		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Е11-120101-1702 К=90	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		114,6	1622,24	137,14	185909	15716	161402	11933	213670	
				м2 стяжки		76,71	36,48	8791	4180		15827		
56	56	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя		114,6	1912,94	14,34	219223	1643	196879	19489	257809	
				м2 кровли		180,64	4,21	20702	482		19097		
			Итого по разделу: 6. Кровля заезда в паркинг									1335232	
			Раздел: 7. Крыльцо										
57	57	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		9,35	21476,67	1010,05	200807	9444	150435	40372	260473	
				м3		4377,34	367,58	40928	3437		19294		
58	58	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,09014	15334,38	1406,22	1382	127	3	1190	2778	
				т		13896,8	606,02	1253	55		206		
59	59	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,09014	308407		27800		27800		30024	
				т							2224		
60	60	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		32,9	4495,79	133,37	147911	4388	108114	35161	197718	
				м2 покрытия		1076,28	60,66	35410	1996		14646		
61	61	Е11-150101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4		11,8	24245,2	114,6	286093	1352	12303	218420	544874	
				м2 поверхности облицовки		23088	49,7	272438	586		40361		
62	62	С122-010101-0301	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012		11,8	6262		73892		73892		79803	
				м2							5911		
63	63	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,05508	902007,64	1328,64	49683	73	36064	12355	67000	
				т		245916	573,21	13545	32		4963		
64	64	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		75,7	698,5	81,08	52876	6138	5616	51576	112808	
				м ограждения		543,24	34,15	41123	2586		8356		
65	65	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		0,21964	699871		153720		153720		166017	
				т							12298		
66	66	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,36956	96,23	2,44	613	16	309	200	878	
				м2		45,25	0,27	288	2		65		
67	67	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		6,36956	159,23	3,44	1014	22	655	235	1349	
				м2		52,91	0,54	337	3		100		
68	68	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		2,91	21476,67	1010,05	62497	2939	46820	12565	81067	
				м3		4377,34	367,58	12738	1070		6005		
69	69	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,04845	15334,38	1406,22	743	68	2	639	1493	
				т		13896,8	606,02	673	29		111		
70	70	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,04845	308407		14942		14942		16138	
				т							1195		
71	71	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		12,96	4495,79	133,37	58265	1728	42588	13851	77885	
				м2 покрытия		1076,28	60,66	13949	786		5769		
72	72	Е11-150101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4		10,41	24245,2	114,6	252393	1193	10853	192691	480690	
				м2 поверхности облицовки		23088	49,7	240346	517		35607		
73	73	С122-010101-0301	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012		10,41	6262		65187		65187		70402	
				м2							5215		
74	74	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,02916	902007,64	1328,64	26303	39	19093	6541	35471	
				т		245916	573,21	7171	17		2627		
75	75	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		15,54	698,5	81,08	10855	1260	1153	10588	23158	
				м ограждения		543,24	34,15	8442	531		1715		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		0,11628	699871		81381		81381		87891	
				т							6510		
77	77	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,37212	96,23	2,44	324	8	164	106	465	
				м2		45,25	0,27	153	1		34		
78	78	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,37212	159,23	3,44	537	12	347	124	714	
				м2		52,91	0,54	178	2		53		
79	79	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,01797	59392,39	2726,64	1067	49	71	660	1865	
				т конструкций		52704,6	488,29	947	9		138		
80	80	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб		0,01797	762986		13711		13711		14808	
				т							1097		
81	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,52113	96,23	2,44	50	1	25	16	72	
				м2		45,25	0,27	24	0		5		
82	82	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,52113	159,23	3,44	83	2	54	19	110	
				м2		52,91	0,54	28	0		8		
83	83	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автоконтилок и пароварочных камер. Монтаж		0,30014	99505,8	4776,48	29866	1434	563	19630	53455	
				т конструкций		92855,1	1931,93	27870	580		3960		
84	84	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,30014	497904		149441		149441		161396	
				т							11955		
85	85	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		10,54	790,25	21,51	8329	227	821	6777	16315	
				м2 кровли		690,89	8,05	7282	85		1209		
86	86	С121-100103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		12,121	2590		31393		31393		33905	
				м2							2511		
87	87	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство		5,6	19966,66	1308,6	111813	7328	84333	19958	142313	
				м3		3598,56	317,83	20152	1780		10542		
88	88	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0057	221796		1264		1264		1365	
				т							101		
89	89	Е11-061802-0301 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование		1,6	36470,26	15735,05	58352	25176	23371	13675	77790	
				м3		6128,03	3264,29	9805	5223		5762		
90	90	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,01886	15334,38	1406,22	289	27	1	249	581	
				т		13896,8	606,02	262	11		43		
91	91	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01886	308407		5817		5817		6282	
				т							465		
92	92	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		6,24	698,5	81,08	4359	506	463	4251	9299	
				м ограждения		543,24	34,15	3390	213		689		
93	93	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		0,05965	699871		41747		41747		45087	
				т							3340		
94	94	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,72985	96,23	2,44	166	4	84	54	238	
				м2		45,25	0,27	78	0		18		
95	95	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,72985	159,23	3,44	275	6	178	64	366	
				м2		52,91	0,54	92	1		27		
			Итого по разделу: 7. Крыльцо									2904343	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Вентшахта										
96	96	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,73	17128,78	1111,53	12504	811	10759	1012	14597	
				м3		1278,45	244,94	933	179		1081		
97	97	Е11-060601-0210 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство		3,67	32529,93	3745,25	119385	13745	73788	31532	162991	
				м3		8678,88	762,83	31851	2800		12073		
98	98	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		1,73	28308,56	3172,11	48974	5488	28744	15178	69284	
				м3		8521,59	1119,8	14742	1937		5132		
99	99	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,20277	20391,27	1011,99	4135	205	58	3583	8335	
				т		19091,28	328,1	3871	67		617		
100	100	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03735	228894		8549		8549		9233	
				т							684		
101	101	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,16542	221796		36689		36689		39625	
				т							2935		
102	102	Е11-100501-0801 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей		0,7	1954,95	38,03	1368	27	377	878	2427	
				м2		1379,02	15,33	965	11		180		
103	103	С121-090302-0101	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-2015		0,7	75708		52996		52996		57235	
				м2							4240		
104	104	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,32	17969,26	1111,53	5750	356	4985	444	6689	
				м3		1278,45	244,94	409	78		496		
105	105	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		4,98	12215,23	2772,41	60832	13807	26064	29930	98022	
				м3 сборных конструкций		4209,12	884,08	20961	4403		7261		
106	106	С121-040303-0102	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92		4,8	43397		208306		208306		224970	
				м3							16664		
107	107	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		0,18	60874		10957		10957		11834	
				м3							877		
108	108	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		0,24	40190,22	5558,33	9646	1334	4388	4009	14747	
				м3		16349,41	2006,01	3924	481		1092		
109	109	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,03125	20391,27	1011,99	637	32	9	552	1285	
				т		19091,28	328,1	597	10		95		
110	110	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,00787	308407		2427		2427		2621	
				т							194		
111	111	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02338	221796		5186		5186		5600	
				т							415		
112	112	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,075	17128,78	1111,53	1285	83	1105	104	1500	
				м3		1278,45	244,94	96	18		111		
113	113	Е11-060601-0210 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство		0,68	32529,93	3745,25	22120	2547	13672	5843	30200	
				м3		8678,88	762,83	5902	519		2237		
114	114	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		0,89	28308,56	3172,11	25195	2823	14787	7809	35643	
				м3		8521,59	1119,8	7584	997		2640		
115	115	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,13305	20391,27	1011,99	2713	135	38	2351	5469	
				т		19091,28	328,1	2540	44		405		
116	116	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00157	228894		359		359		388	
				т							29		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	117	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,13018	221796		28873		28873		31183	
				т							2310		
118	118	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0013	308407		401		401		433	
				т							32		
119	119	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,68	3077,32	14,14	2093	10	1335	690	3005	
				м2 покрытия		1099,33	3,65	748	2		223		
			Итого по разделу: 8. Вентшахта									837316	
			Раздел: 9. Монолитный приямок (4шт)										
120	120	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,96	17128,78	1111,53	16444	1067	14149	1331	19196	
				м3		1278,45	244,94	1227	235		1422		
121	121	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		4,32	24185,45	642,3	104481	2775	82268	18608	132936	
				м3		4499,55	233,83	19438	1010		9847		
122	122	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону		19,76	875,56	19,75	17301	390	11335	5235	24339	
				м2 поверхности		282,17	2,7	5576	53		1803		
123	123	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,22792	20391,27	1011,99	4648	231	66	4028	9369	
				т		19091,28	328,1	4351	75		694		
124	124	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0168	228894		3845		3845		4153	
				т							308		
125	125	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,21112	308407		65111		65111		70320	
				т							5209		
126	126	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,021504	902007,64	1328,64	19397	29	14080	4823	26158	
				т		245916	573,21	5288	12		1938		
127	127	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,130888	59392,39	2726,64	7774	357	518	4804	13584	
				т конструкций		52704,6	488,29	6898	64		1006		
128	128	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб		0,130888	762986		99866		99866		107855	
				т							7989		
129	129	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,795752	96,23	2,44	365	9	184	119	523	
				м2		45,25	0,27	172	1		39		
130	130	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,795752	159,23	3,44	604	13	390	140	804	
				м2		52,91	0,54	201	2		60		
			Итого по разделу: 9. Монолитный приямок (4шт)									409237	
			ИТОГО:					20994998	566683	13240595	6339307	29521048	
								7187726	182828		2186743		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		265689					
			Итого с временными									29786737	
			Зимние удорожания			0,49 %		145955					
			Итого с зимними удорожаниями									29932692	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		598654					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30531346	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 0,9524708									29080216	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1									29080216	
			НДС			12 %		3489626					
			Итого с НДС									32569842	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,990000001									32244143,57	

Инженер: **ТОО "GENERAL Строй Инжиниринг"**

Директор _____ **Байметов Е.**

Инженер-эксперт _____ **Калмуратов К.**

Авторский надзор: **ТОО "Mataibekov architects"**

Директор _____ **Матайбеков А.Ш.**

ГИП: **ТОО "Mataibekov architects"**

_____ **Оразалин К.Б.**

Подрядчик: **ТОО "Ак-Жол"**

Директор _____ **Атаев С.К.**

Начальник участка _____ **Ибадуллаев Х.**

Инженер ПТО _____ **Абдурапм А.Р.**