Қазақстан Республикасы Идустрия және
инфақұрылымдық даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы № 632 бұйрығына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

нысан

Сәйкестік туралы декларация

2021 жылғы "19" шілде

Мердігер (бас мердігер) **"Жаңа Арна Құрылыс" ЖШС, Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақбұлақ ауылдық округі, Ақбұлақ ауылы, Құрмантаев көшесі, 85 үй**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Халбеков Садырбай Сайпилович атынан ұйым

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«ОҚО Созақ ауданы Шолаққорған ауылында Ә.Молдағұлова мектебіне 300 орындық оқу корпусын салу», Түркістан облысы, Созақ ауданы, Шолаққорған ауылы, Ә.Молдағұлова көшесі, 1 үй объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" ММ, басшысының орынбасары Егетаев Тажибай Дуйсенович** болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым: **жоқ** ;

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Строй-проект-инвентаризация» ЖШС, №11-17**

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

"Созақ ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі" ММ, 22.11.2017 жылғы №109 бұйрығымен бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар

(қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
мектеп	орын	300	300	300	300

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Құрылыстың ауданы	$м^2$	933,9	933,9
Жалпы ауданы	$м^2$	2432,75	2432,75
Пайдалы ауданы	$м^2$	2134,04	2134,04

Қабаттар саны	қабат	3	3
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$	12154,933	12154,933
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$	1365,644	1365,644
Асфальтбетонды алаңы	$м^2$	1518	1518
Көгалдандыру алаңы	$м^2$	705	705
Жұмыр тас алаңы	$м^2$	52	52
Жылу трассасының ұзындығы	м	169,5	169,5
В1 Су құбыры жүйесінің ұзындығы	м	168	168
К1 Кәріз жүйесінің ұзындығы	м	34	34
0,4 кВ электр жүйесінің ұзындығы	м	282	282

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Блок А (оқу блогі) – үш қабатты, тікбұрышты пішінді, жертөле және шатыр жабдықталған, мөлшері 53,00х15,60 м, жертөле биіктігі -1,6 м, 1,2,3 қабаттардың биіктігі -3,3 м, іргетас монолитті бетон, сыртқы және ішкі қабырғалар – керамикалық кірпіш, рама –монолитті темірбетонды, перемыки –монолитті темірбетонды, жабындар- темірбетонды плиталар, терезелер мен витраждар поливинилхлоридті профильді, ішкі есіктер ағаштан жасалынған, едендері- линолеумді және керогранитті, шатыр жабыны-металлочерепица;

Блок Б (өтпелі галерея) – бір қабатты, тікбұрышты пішінді, мөлшері 12,00х3,00 м, қабат биіктігі -3,0 м, іргетас монолитті бетон, сыртқы және ішкі қабырғалар – керамикалық кірпіш, рама –монолитті темірбетонды, перемыки –монолитті темірбетонды, жабындар- темірбетонды плиталар, терезелер поливинилхлоридті профильді, едені- керогранитті, шатыр жабыны-металлочерепица;

Лас су төгетін шұңқыр – көлемі 30 м3 монолитті темірбетонды жер асты;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **тамыз 2019 жыл** ;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **шілде 2021 жыл** ;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **9** ай;

нақты **11** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

"Созақ ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Шолаққорған-Сервис" ММК

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны

"Созақ ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Созақ Сәулет" МКК

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны

«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС Созақ аудандық элект жүйелері

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханаларымен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

"Созақ ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны

Мердігер (бас мердігер) **«ОҚО Созақ ауданы Шолаққорған ауылында Ә.Молдағұлова мектебіне 300 орындық оқу корпусын салу»**

объектінің (кешеннің) атауы

объектісін қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

"Жана Арна Құрылыс" ЖШС директоры Халбеков С.С.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны