Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

КГУ "Общеобразовательная школа № 22 отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области

ИИН/БИН 961240000553

Заказчик

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель "Канат" Туркестанская область г.Туркестан Жана кала улица 11-ое 28/1 дом 7 кв

ИИН/БИН 850123302963

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №45 от 03.04.2025 г

Номер документа	Дата составления
00000000001	02.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	без ндс
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений		Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений	ремонт	1,00		8 900 000,00	
				Итого				

Сведения об услиги по техническому обслуживанию

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Айжариков К.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

директор / _____ / Кенжебаева С.Ж
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Положение Г

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 22 отдела образования города Костаная" (организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ИП "Канат" (организация, адрес, телефон)

Стройка: Текущий ремонт кровли (наименование, адрес)

Объект: Текущий ремонт кровли (наименование)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 45 от 03.04.2025 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за Апрель

Номер по порядку	Номер Позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: Стоимость единицы	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел № 1 демонтажные работы				
1	1	1208-0101-0202 Ккл=1,09	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	126,784	435	55 151
2	2	1208-0101-0201 Ккл=1,09	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	954,88	722	689 423
3	3	1207-0101-1801 Ккл=1,09	Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	м2	954,88	811	774 408
4	4	1207-0101-1804 К0=6 Ккл=1,09	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1801	м2	954,88	1 214	1 159 224
5	5	1116-0801-0101 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,4; Кэм=0,4; Кмт=0,0 К109=1,15; К110=1,25	Воронки водосточные. Установка (Демонтаж)	воронка	3,0	6 447	19 341
6	6	1107-0512-0111 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,8; Кэм=0,8; Кмт=0,0 К109=1,15; К110=1,25	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка (Демонтаж)	шт. сборных конструкций	45,0	4 687	210 915
7	7	1206-0101-1001 Ккл=1,09	Полотна дверные. Снятие	м2	1,68	1 562	2 624
8	8	1206-0101-0901 Ккл=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,0	8 963	8 963
9	9	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	128,143	255	32 676
10	10	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1 281,43	70	89 700
11	11	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3	т	4,5	1 368	6 156
12	12	411-103-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	45,0	111	4 995
13	13	414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3	т	4,5	1 368	6 156
			ИТОГО по разделу:	тенге			3 093 822
			Раздел № 2 Строительные работы				
14	14	1112-0101-1701 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	954,88	1 670	1 594 650
15	15	1112-0101-1702 К0=35; К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	954,88	974	930 053
16	16	1112-0101-0212 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	954,88	3 139	2 997 368
17	17	1112-0101-0407 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,12	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	248,22	3 269	811 431
18	18	1116-0801-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,06	Воронки водосточные. Установка	воронка	3,0	65 242	195 726
19	19	1203-0101-1601 Ккл=1,09	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м3	5,0	199 426	997 130
20	20	1203-0101-1601 Ккл=1,09	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м3	1,0	193 693	193 693
21	21	1107-0512-0111 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,12	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	45,0	6 560	295 200
22	22	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,9	152 420	137 178
23	23	1112-0101-1001 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	137,844	8 085	1 114 469
24	24	1211-0102-0103 Ккл=1,09	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных	м2	34,17	9 360	319 831
25	25	1115-0402-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,06	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2 фасада	34,17	1 109	37 895
26	26	1110-0501-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,12	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,68	6 069	10 196
27	27	223-203-0601	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-	м2	1,68	69 355	116 516
			ИТОГО по разделу:	тенге			9 751 336
			ИТОГО по смете:	тенге			12 811 068
			Сметная прибыль - 5 %	тенге			640 553
			Итого по акту	тенге			13 451 621
			Итого по части в прогнозных ценах на 2025 г. К=1.0388	тенге			13 973 544
			Итого с понижающим коэффициентом К=0.636918	тенге			8 900 000.00

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 22 отдела образования города Костаная"
(наименование организации)
М.П.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
ИП "Канат"
(наименование организации)
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)