Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Субподрядчик: ТОО "РусСитиСтрой"
Объект: "Строительство 50 квартирного жилого дома №7 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда"

Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №1
о стоимости выполненных работ за _____м-ц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	60 506 201		-	-	-	-	-	6 482 807	
За отчетный период:	**60 506 201**	**54 023 394**	-	-	-	-	-	**6 482 807**	**60 506 201**

Генподрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Субподрядчик:
ТОО "РусСитиСтрой"

Генподрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Субподрядчик: ТОО "РусСитиСтрой"
Объект: "Строительство 50 квартирного жилого дома №7 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда"

АКТ
приемки выполненных работ
за _____2022 года

(по ресурсному методу)

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №02-01-02.												
	Общестроительные работы												
	РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ												
	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ												
1	1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**183.6**		**14293.26**	**2103.50**	**2624242**	**386203**	**702497**	**1507179**	**4461935**
			НР - 93%; СП - 8%				**8363.52**	**463.40**	**1535542**	**85080**		**330514**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	1.1	**2102-0401-2809**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0.23**	**42.228**	**16555.00**				**699085**		
	СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ												
2	6	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**96.3**		**13611.80**	**2419.90**	**1310816**	**233036**	**407717**	**674146**	**2143760**
			НР - 93%; СП - 8%				**6958.08**	**569.32**	**670063**	**54826**		**158797**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	6.1	**2102-0401-2809**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0.23**	**21.6675**	**16555.00**				**358705**		
	ПАРАПЕТ, ВЫСТУПЫ												
3	9	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**37.98**		**11799.33**	**1983.30**	**448139**	**75326**	**130859**	**240450**	**743675**
			НР - 93%; СП - 8%				**6370.56**	**436.92**	**241954**	**16594**		**55087**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	9.1	**2102-0401-2809**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0.21**	**7.86186**	**16555.00**				**130153**		
	ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ												

4	12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		176	2176.02	108.59	382980	19112	58736	288021	724680
			НР - 93%; СП - 8%				1733.71	25.95	305132	4567		53680	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	12.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.02	3.6432	16119.00				58725		
5	14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		32.04	289.96	--	9290	--	--	8640	19364
			НР - 93%; СП - 8%				289.96	--	9290	--		1434	
6	15	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство	м3		0.31968	9495.96	4008.77	3036	1282	169	1681	5094
			НР - 91%; СП - 8%				4959.25	818.34	1585	262		377	
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
7	19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		183.6	11200.74	1569.15	2056456	288095	656701	1096442	3405130
			НР - 93%; СП - 8%				6054.79	366.62	1111660	67311		252232	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	19.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.22	39.6576	16555.00				656532		
8	21	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		440.64	2444.08	116.07	1076959	51147	151030	824887	2053994
			НР - 93%; СП - 8%				1985.25	27.67	874782	12193		152148	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	21.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.02	9.121248	16555.00				151002		
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН										
9	24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т		0.446085	339508.32	2226.12	151450	993	120945	27743	193527
			НР - 93%; СП - 8%				66157.20	714.96	29512	319		14335	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	24.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.446085	271125.00				120945		
			ГИЛЬЗЫ										
10	26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		0.224536	897038.12	1317.12	201417	296	147016	49351	270829
			НР - 91%; СП - 8%				240966.00	561.69	54105	126		20061	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	26.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.224536	654755.00				147016		
11	27	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка элементов каркаса из брусьев	м3		0.0882	89443.92	1036.80	7889	91	5675	1949	10625

			НР - 90%; СП - 8%				24075.00	476.64	2123	42		787	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	27.1	2107-0201-0202	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0.93**	**0.082026**	**56076.00**				**4600**		
	27.2	2113-0201-0315	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**7.5**	**0.6615**	**187.00**				**124**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**8272674**	**1055580**	**2381345**	**4720489**	**14032613**
									4835749	**241320**	**--**	**1039452**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**8272674**				
			Материалы	Тенге					**2381344**				
			Всего заработная плата	Тенге						**5077069**			
			Накладные расходы	Тенге					**4720488**				
			Сметная прибыль	Тенге					**1039453**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**14032614**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4322**
			Сметная заработная плата	Тенге						**5077069**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**14032614**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4322**
			Сметная заработная плата	Тенге						**5077069**			
			РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ										
12	28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**212.4**		**594.90**	**239.80**	**126358**	**50933**	**39261**	**55914**	**196854**
			НР - 118%; СП - 8%				**170.27**	**52.83**	**36164**	**11221**		**14582**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	28.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0.01**	**2.42136**	**16214.00**				**39260**		
13	29	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**18**		**2268.47**	**1298.16**	**40833**	**23367**	**608**	**25967**	**72144**
			НР - 118%; СП - 8%				**936.58**	**285.98**	**16858**	**5148**		**5344**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	29.1	2102-0401-2802	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0**	**0.0414**	**14668.00**				**607**		
14	31	1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**элементов**	**0.418572**		**75582.10**	**6373.66**	**31637**	**2668**	**3482**	**30748**	**67375**
			НР - 118%; СП - 8%				**60890.20**	**1363.72**	**25487**	**571**		**4991**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**198827**	**76968**	**43351**	**112629**	**336373**
									78510	**16939**	**--**	**24917**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**198827**				
			Материалы	Тенге					**43349**				
			Всего заработная плата	Тенге						**95449**			
			Накладные расходы	Тенге					**112630**				
			Сметная прибыль	Тенге					**24917**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**336373**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**77**
			Сметная заработная плата	Тенге						**95449**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**336373**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**77**
			Сметная заработная плата	Тенге						**95449**			
			РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820										
15	33	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	Стр - 16 **18**		**2364.92**	**758.10**	**42569**	**13646**	**16364**	**18248**	**65682**

			НР - 118%; СП - 8%				697.74	161.40	12559	2905		4865	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	33.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.05	0.89928	16214.00				14581		
16	34	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт		82.8	3056.09	895.25	253044	74127	108885	100891	382250
			НР - 118%; СП - 8%				845.80	186.82	70032	15468		28315	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	34.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.07	5.97402	16214.00				96863		
17	35	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт		3.6	8976.40	1565.65	32315	5636	9649	21583	58210
			НР - 118%; СП - 8%				4730.58	350.20	17030	1261		4312	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	35.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.1	0.3708	18575.00				6888		
	35.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.03	0.12384	16214.00				2008		
18	38	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт		2	2268.47	1298.16	4537	2596	68	2885	8016
			НР - 118%; СП - 8%				936.58	285.98	1873	572		594	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	38.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0	0.0046	14668.00				67		
19	39	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт		6	594.90	239.80	3569	1439	1108	1579	5561
			НР - 118%; СП - 8%				170.27	52.83	1022	317		412	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	39.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.01	0.0684	16214.00				1109		
20	41	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт		24	1846.27	57.70	44310	1385	12841	35859	86583
			НР - 118%; СП - 8%				1253.51	12.71	30084	305		6414	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	41.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.03	0.792	16214.00				12841		
21	43	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт		5	7550.39	3327.94	37752	16640	3701	24848	67608
			НР - 118%; СП - 8%				3482.12	729.39	17411	3647		5008	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	43.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.02	0.1075	16214.00				1743		
	43.2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0	0.0027	686917.00				1855		
22	44	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.		30	29067.00	--	872010	--	872010	--	941771
			СП - 8%				--	--	--	--		69761	
23	45	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт		5	1537.33	848.21	7687	4241	1038	4549	13214
			НР - 118%; СП - 8%				481.58	289.43	2408	1447		979	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	45.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.01	0.064	16214.00				1038		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ										
24	47	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2.1		46650.57	1820.73	97966	3824	57123	34486	143048
			НР - 91%; СП - 8%				17628.00	418.02	37019	878		10596	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	47.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	2.1315	18575.00				39593		
	47.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и	т	0.01	0.0126	497896.00				6273		
	47.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.06	0.13062	25040.00				3271		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1395760	123533	1082787	244928	1771943
									189438	26800	--	131256	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1395760				
		Материалы		Тенге					210778				
		Всего заработная плата		Тенге						216238			
		Местные материалы		Тенге					872010				
			Накладные расходы	Тенге					244929				
			Сметная прибыль	Тенге					131255				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1771944				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									175
			Сметная заработная плата	Тенге						216238			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1771944				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									175
			Сметная заработная плата	Тенге						216238			
			РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ										
25	148	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	9		5933.98	2813.49	53406	25321	1209	38297	99039
			НР - 118%; СП - 8%				2986.20	619.90	26876	5579		7336	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	148.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.01	0.063	16214.00				1021		
26	149	1107-0506-0104	Установка лестничных маршей без сварки массой	шт	8		5567.90	2791.59	44543	22333	791	31118	81714
			НР - 118%; СП - 8%				2677.40	618.97	21419	4952		6053	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	149.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.01	0.0488	16214.00				791		
27	151	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	6		1404.31	53.28	8426	320	220	9467	19324
			НР - 118%; СП - 8%				1314.36	22.81	7886	137		1431	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	151.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0	0.015	14668.00				220		
28	153	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	34		12853.03	78.15	437003	2657	416257	22688	496466
			НР - 118%; СП - 8%				532.03	33.47	18089	1138		36775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	153.1	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.02	0.7106	581946.00				413531		
29	154	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0.06888		73080.56	25783.30	5034	1776	706	2157	7766

			НР - 69%; СП - 8%				37049.80	8331.98	2552	574		575	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	154.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.01	0.000923	499529.00				461		
	154.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	0.000276	219502.00				60		
	154.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0	0.000134	425928.00				57		
30	156	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж косоуров(МК-1)	т		0.10894	73080.56	25783.30	7961	2809	1116	3411	12282
			НР - 69%; СП - 8%				37049.80	8331.98	4036	908		910	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	156.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.01	0.00146	499529.00				729		
	156.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	0.000436	219502.00				96		
	156.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0	0.000211	425928.00				90		
31	158	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т		0.00928	726658.12	1317.12	6743	12	6076	601	7932
			НР - 91%; СП - 8%				70586.00	561.69	655	5		588	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	158.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более	т	1	0.00928	654755.00				6076		
32	161	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3		0.096	27161.24	1147.87	2607	110	1976	497	3353
			НР - 91%; СП - 8%				5429.20	265.02	521	25		248	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	161.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.09792	18575.00				1819		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					565724	55338	428351	108236	727876
									82035	13318	--	53916	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					552729				
			Материалы	Тенге					426529				
			Всего заработная плата	Тенге						87283			
			Накладные расходы	Тенге					102668				
			Сметная прибыль	Тенге					52432				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					707828				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
			Сметная заработная плата	Тенге						87283			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					12995				
			Материалы	Тенге					1822				
			Всего заработная плата	Тенге						8070			
			Накладные расходы	Тенге					5568				
			Сметная прибыль	Тенге					1485				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					20048				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						8070			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					727877				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									76
			Сметная заработная плата	Тенге						95353			

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88

ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ТИП 62 - 263,15 М2

33	193	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	263.15	3396.16	77.10	893698	20289	530366	330860	1322523
			НР - 94%; СП - 8%			1303.60	33.96	343043	8936		97965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	193.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4.5 1184.175	40.00				47367		
	193.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0.6 157.89	64.00				10105		
	193.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1.02 268.413	1739.00				466770		
			ТИП 180 - 31,19 М2									
34	194	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2.4952	23262.40	7.20	58044	18	48738	8730	72117
			НР - 94%; СП - 8%			3722.22	--	9288	--		5342	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	194.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02 2.545104	16819.00				42806		
35	195	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	31.19	3396.16	77.10	105926	2405	62862	39215	156753
			НР - 94%; СП - 8%			1303.60	33.96	40659	1059		11611	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	195.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4.5 140.355	40.00				5614		
	195.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0.6 18.714	64.00				1198		
	195.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1.02 31.8138	1739.00				55324		
			2,3,4,5 ЭТАЖ.									
			УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2									
36	196	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	м3 изоляции	156.7956	5427.29	1615.77	850975	253346	--	643855	1614417
			НР - 94%; СП - 8%			3811.52	556.92	597630	87323		119586	
37	197	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	м3	156.7956	14888.00	--	2334373	--	2334373	--	2521123
			СП - 8%			--	--	--	--		186750	
38	198	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2412.24	722.34	28.28	1742447	68210	855807	801231	2747173
			НР - 94%; СП - 8%			339.28	14.07	818430	33944		203494	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	198.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.02 49.2097	17355.00				854034		
39	199	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	2412.24	-194.99	-9.81	-470369	-23674	-427017	-29049	-539372
			НР - 94%; СП - 8%			-8.16	-4.65	-19678	-11226		-39954	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	199.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.01 24.60485	17355.00				427017		
40	200	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	2412.24	2737.62	21.21	6603802	51160	5583250	935033	8141942
			НР - 94%; СП - 8%			401.86	10.50	969392	25324		603107	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	200.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1.02	2460.485	2105.00				5179321		
			УЗЕЛ К1 - 350 М2										
41	201	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	м3 изоляции		10.5	5427.29	1615.77	56987	16966	--	43117	108111
			НР - 94%; СП - 8%				3811.52	556.92	40021	5848		8008	
42	202	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	м3		10.5	14888.00	--	156324	--	156324	--	168830
			СП - 8%				--	--	--	--		12506	
43	203	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		350	745.28	28.93	260850	10126	130734	117420	408531
			НР - 94%; СП - 8%				342.83	14.07	119990	4925		30262	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	203.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.02	7.14	18274.00				130476		
43	204	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		350	204.68	9.81	71639	3435	65238	4319	82035
			НР - 94%; СП - 8%				8.47	4.65	2966	1629		6077	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	204.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.01	3.57	18274.00				65238		
44	205	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2		350	1574.86	84.93	551202	29726	286623	224753	838032
			НР - 94%; СП - 8%				671.01	12.13	234853	4246		62076	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	205.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.12	392	241.00				94472		
	205.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0	1.211	119475.00				144684		
45	206	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2		350	965.93	42.05	338074	14716	181656	135476	511434
			НР - 94%; СП - 8%				404.86	6.92	141702	2421		37884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	206.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой	м2	1.12	392	241.00				94472		
	206.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0	0.5285	119475.00				63143		
46	207	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		350	3396.16	77.10	1188654	26985	705408	440058	1759009
			НР - 94%; СП - 8%				1303.60	33.96	456261	11885		130297	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	207.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4.5	1575	40.00				63000		
	207.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0.6	210	64.00				13440		
	207.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1.02	357	1739.00				620823		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					14742627	473709	10514362	3695018	19912658
									3754557	176314	--	1475011	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					14742627				
			Материалы	Тенге					8023665				
			Всего заработная плата	Тенге						3930871			
			Местные материалы	Тенге					2490697				

			Накладные расходы	Тенге				3695018				
			Сметная прибыль	Тенге				1475012				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19912657				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3609
			Сметная заработная плата	Тенге					3930871			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				19912657				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3609
			Сметная заработная плата	Тенге					3930871			

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА

2-5 ЭТАЖ

47	231	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**		**331.4688**	**1228.45**	**7.33**	**407193**	**2428**	**142528**	**210422**	**667024**
			НР - 80%; СП - 8%				**791.14**	**2.38**	**262237**	**790**		**49409**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	231.1	**2205-0101-0302**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4.19**	**1389.517**	**88.00**				**122278**		
48	232	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**		**331.4688**	**737.95**	**4.79**	**244607**	**1588**	**48927**	**155894**	**432541**
			НР - 80%; СП - 8%				**585.55**	**2.34**	**194092**	**776**		**32040**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	232.1	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р**	**т**	**0**	**0.228713**	**211453.00**				**48362**		
49	233	1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**167.1**	**1427.59**	**82.85**	**238551**	**13845**	**60183**	**140416**	**409284**
			НР - 80%; СП - 8%				**984.58**	**65.82**	**164523**	**10998**		**30317**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	233.1	**2102-0402-0302**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0.02**	**2.64018**	**18881.00**				**49849**		
	233.2	**2108-0102-0301**	**Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013**	**м2**	**0.05**	**8.82288**	**125.00**				**1103**		
50	234	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**943.1736**	**1394.65**	**77.79**	**1315397**	**73365**	**347262**	**762132**	**2243732**
			НР - 80%; СП - 8%				**948.68**	**61.38**	**894770**	**57895**		**166202**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	234.1	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0.02**	**17.63735**	**19224.00**				**339060**		
	234.2	**2108-0102-0301**	**Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013**	**м2**	**0.06**	**52.25182**	**125.00**				**6531**		
51	235	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**1125.629**	**1445.32**	**19.17**	**1626888**	**21580**	**556055**	**844962**	**2669598**
			НР - 80%; СП - 8%				**932.15**	**6.17**	**1049253**	**6950**		**197748**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	235.1	**2205-0104-0101**	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	**кг**	**11.4**	**12815.28**	**41.00**				**525427**		

52	236	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1125.629	605.49	4.52	681557	5085	151873	421667	1191482
			НР - 80%; СП - 8%				466.05	2.21	524599	2485		88258	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	44.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0	0.709146	211453.00				149951		
53	237	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		106.656	4369.89	19.85	466075	2118	199877	212086	732415
			НР - 80%; СП - 8%				2476.00	9.64	264080	1028		54253	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	237.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней	м2	1	106.656	1570.00				167450		
			ГАЛТЕЛИ										
54	238	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)		434.64	347.32	--	150961	--	35701	92208	262622
			НР - 80%; СП - 8%				265.18	--	115260	--		19454	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	238.1	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0.06	26.27399	334.00				8776		
	238.2	2207-0103-0101	Потолочный плинтус из пенополистирола гладкий шириной от 20 до 50 мм	м	1.05	456.372	59.00				26926		
			ОТКОСЫ										
55	239	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2		78.6864	3131.23	44.72	246385	3519	65397	143412	420981
			НР - 80%; СП - 8%				2255.40	22.82	177469	1796		31184	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	239.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0.04	3.383515	18881.00				63884		
56	240	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		78.6864	1445.32	19.17	113727	1509	38871	59067	186617
			НР - 80%; СП - 8%				932.15	6.17	73347	486		13823	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	240.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11.4	895.8447	41.00				36730		
57	241	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		78.6864	605.49	4.52	47644	355	10617	29476	83290
			НР - 80%; СП - 8%				466.05	2.21	36672	174		6170	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	241.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0	0.049572	211453.00				10482		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**5538985**	**125391**	**1657291**	**3071742**	**9299586**
									3756302	**83376**	**--**	**688858**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5538985**				
		Материалы		Тенге					**1657292**				
		Всего заработная плата		Тенге						**3839678**			
			Накладные расходы	Тенге					**3071742**				
			Сметная прибыль	Тенге					**688858**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9299585**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3073**
			Сметная заработная плата	Тенге						**3839678**			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**9299585**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3073**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3839678**			
			РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
58	**242**	**1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены с прорезными рустами (под природный камень). Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**173**	**4707.31**	**33.81**	**814365**	**5849**	**107880**	**564189**	**1488839**
			НР - 80%; СП - 8%			**4049.92**	**26.59**	**700636**	**4600**		**110284**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	242.1	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0.02 3.806**	**19224.00**				**73167**		
	242.2	**2102-0104-0206**	**Бетон мелкозернистый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0.01 1.73**	**19044.00**				**32946**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**814365**	**5849**	**107880**	**564189**	**1488839**
								700636	**4600**	**--**	**110284**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**814365**				
			Материалы	Тенге				**107880**				
			Всего заработная плата	Тенге					**705237**			
			Накладные расходы	Тенге				**564189**				
			Сметная прибыль	Тенге				**110284**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1488839**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**447**
			Сметная заработная плата	Тенге					**705237**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1488839**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**447**
			Сметная заработная плата	Тенге					**705237**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**47569888**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**13397226**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1916368**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**562668**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16215367**		
			- Накладные расходы	Тенге							**12517231**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**3523694**	

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
			Локальная смета №02-01-04.										
			Водопровод и канализация										
			РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"										

1	144	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	90		778.68	3.34	70082	301	481	68006	149134
			НР - 98%; СП - 8%				770.00	1.04	69300	94		11047	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	144.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0	0.002394	188472.00				451		
	144.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0.02	1.413	21.00				30		
	144.3	2301-1399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	1	89.82	--				--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					70082	301	481	68006	149134
									69300	94	--	11047	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					70082				
			Материалы	Тенге					481				
			Всего заработная плата	Тенге						69394			
			Накладные расходы	Тенге					68006				
			Сметная прибыль	Тенге					11047				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					149134				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
			Сметная заработная плата	Тенге						69394			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					149134				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
			Сметная заработная плата	Тенге						69394			
			РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"										
2	148	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	208		778.68	3.34	161966	695	1111	157169	344666
			НР - 98%; СП - 8%				770.00	1.04	160160	216		25531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	148.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0	0.005533	188472.00				1043		
	148.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0.02	3.2656	21.00				69		
	148.3	2301-1399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	1	207.584	--				--		
3	150	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	160		806.71	1.37	129074	219	375	125982	275460
			НР - 98%; СП - 8%				803.00	0.45	128480	73		20404	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	150.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0	0.00192	188472.00				362		
	150.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0	0.624	21.00				13		
	150.3	2301-1399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	1	159.68	--				--		
4	153	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	50		2890.63	88.35	144532	4417	11025	128641	295027
			НР - 98%; СП - 8%				2581.80	43.53	129090	2177		21854	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	153.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0.018	216144.00				3891		
	153.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0.2	10	357.00				3570		
	153.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.04	1.8	917.00				1651		

5	157	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка моек на одно отделение	комплект	50		2464.54	66.57	123227	3329	16626	102821	244131
			НР - 98%; СП - 8%				2065.44	32.94	103272	1647		18084	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	157.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0.2	10	357.00				3570		
	157.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0	0.007	1358550.00				9510		
	157.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.04	1.8	917.00				1651		
6	160	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	50		3606.66	175.87	180333	8794	26795	146117	352566
			НР - 98%; СП - 8%				2894.88	87.09	144744	4355		26116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	160.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0.4	20	357.00				7140		
	160.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0	0.004	1176843.00				4707		
	160.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0	0.005	1358550.00				6793		
	160.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0.08	4	1252.00				5008		
7	162	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	50		3154.22	348.38	157711	17419	11202	134630	315728
			НР - 98%; СП - 8%				2581.80	165.75	129090	8287		23387	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	162.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0	0.01	182303.00				1823		
	162.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0	0.0035	1358550.00				4755		
	162.3	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.13	6.5	458.00				2977		
8	164	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка смесителей	шт	50		959.80	0.12	47990	6	1644	45413	100875
			НР - 98%; СП - 8%				926.80	--	46340	--		7472	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	164.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.65	517.00				336		
	164.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.03	1.3	458.00				595		
	164.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.01	0.55	917.00				504		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**944833**	**34879**	**68778**	**840773**	**1928453**
									841176	**16754**	**--**	**142848**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					**944833**				
		Материалы		Тенге					**68778**				
		Всего заработная плата		Тенге						**857930**			
			Накладные расходы	Тенге					**840772**				
			Сметная прибыль	Тенге					**142848**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1928453**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**642**
			Сметная заработная плата	Тенге						**857930**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**1928453**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**642**
			Сметная заработная плата	Тенге						**857930**			
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная											
9	166	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	Стр - 16 34.8		2356.63	33.19	82011	1155	63716	17262	107215

			НР - 98%; СП - 8%				492.53	13.64	17140	475		7942	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	166.1	2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	34.8	1816.00				63197		
10	167	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	5		20984.27	430.05	104921	2150	18414	83348	203330
			НР - 98%; СП - 8%				16871.40	138.30	84357	691		15062	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	167.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0	0.011	233963.00				2574		
	167.2	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	5	1089.00				5445		
	167.3	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	5	1369.00				6845		
	167.4	5102-0299-9901	Насосы с электродвигателем	комплект	1	5	--				--		
11	169	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	5		2710.90	17.87	13555	89	6591	4950	19985
			НР - 72%; СП - 8%				1375.00	--	6875	--		1480	
12	170	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5.46		89.50	2.41	489	13	234	168	709
			НР - 69%; СП - 8%				44.34	0.26	242	1		53	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	170.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	0.000491	427070.00				210		
13	171	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5.46		249.90	6.20	1364	34	1117	150	1635
			НР - 69%; СП - 8%				38.94	0.79	213	4		121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	171.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.18	0.9828	1096.00				1077		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге					202340	3442	90072	105878	332874
									108827	1172	--	24658	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					13555				
		Материалы		Тенге					6590				
		Всего заработная плата		Тенге						6875			
			Накладные расходы	Тенге					4950				
			Сметная прибыль	Тенге					1480				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					19985				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге						6875			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1853				
		Материалы		Тенге					1351				
		Всего заработная плата		Тенге						461			
			Накладные расходы	Тенге					318				
			Сметная прибыль	Тенге					174				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2345				
			Сметная заработная плата	Тенге						461			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					186932				
		Материалы		Тенге					82130				

		Всего заработная плата		Тенге					102663				
		Сдача и испытание		Тенге				2520					
			Накладные расходы	Тенге				100610					
			Сметная прибыль	Тенге				23003					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				310545					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81
			Сметная заработная плата	Тенге					102663				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				332875					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									86
			Сметная заработная плата	Тенге					109999				
		РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная											
14	172	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	м	52.1	806.71	1.37	42030	71	123	41023	89697
			НР - 98%; СП - 8%			803.00	0.45	41836	24		6644	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	172.1	2113-0201-0508	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0 0.000625	188472.00				118		
	172.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0 0.20319	21.00				4		
	172.3	2301-1399-9906	**Трубы полиэтиленовые канализационные**	м	1 51.9958	--				--		
15	175	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Установка трапов диам. 50 мм**	комплект	5	8682.33	33.73	43412	169	40198	3065	50195
			НР - 98%; СП - 8%			609.04	16.56	3045	83		3718	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	175.1	2303-0102-2202	**Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98**	комплект	1 5	7908.00				39540		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		**Тенге**				85441	240	40321	44088	139892
								44882	106	--	10362	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				85441				
		Материалы		Тенге				40320				
		Всего заработная плата		Тенге					44988			
			Накладные расходы	Тенге				44088				
			Сметная прибыль	Тенге				10362				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				139892				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					44988			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				139892				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					44988			
		РАЗДЕЛ 11. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная											
16	176	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	м	88.5	806.71	1.37	71394	121	207	69684	152364
			НР - 98%; СП - 8%			803.00	0.45	71066	40		11286	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	176.1	2113-0201-0508	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0 0.001062	188472.00				200		
	176.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0 0.34515	21.00				7		
	176.3	2301-1399-9906	**Трубы полиэтиленовые канализационные**	м	1 88.323	--				--		
17	178	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Установка трапов диам. 50 мм**	комплект	20	8682.33	33.73	173647	675	160791	12262	200781
			НР - 98%; СП - 8%			609.04	16.56	12181	331		14873	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	178.1	2303-0102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	20	7908.00				158160			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге					245041	796	160998	81946		353145
									83246	371	--	26159		
	Стоимость сантехнических работ			Тенге					245041					
	Материалы			Тенге					160999					
	Всего заработная плата			Тенге						83618				
			Накладные расходы	Тенге					81945					
			Сметная прибыль	Тенге					26159					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					353145					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										61
			Сметная заработная плата	Тенге						83618				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					353145					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										61
			Сметная заработная плата	Тенге						83618				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге										2903498
	В ТОМ ЧИСЛЕ:													
	- Зарплата рабочих строителей			Тенге					1147430					
	- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге						39657				
	- в том числе зарплата машинистов			Тенге						18498				
	- Материалов, изделий и конструкций			Тенге							360650			
	- Накладные расходы			Тенге								1140691		
	- Сметная прибыль			Тенге								215074		

Наименование	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	50,473,388			50,473,388
Временные здания и сооружения 0,9%	454,260			454,260
Итого	50,927,648			50,927,648
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42%	213,896			213,896
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			6,511,110	6,511,110
Итого	51,141,545		6,511,110	57,652,655
Непредвиденные работы и затраты-2%	1,022,831			1,022,831
Итого	52,164,376		6,511,110	58,675,486
в том числе в текущих ценах на 2021 год -54 %, К=1,00	28,168,763		3,516,000	31,684,762
в том числе в текущих ценах на 2022 год -46 %, К=1,050036	25,196,257		3,144,974	28,341,231
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	48,028,518		5,994,876	54,023,394
НДС- 12 %			6,482,807	6,482,807
Всего по акту выполненных работ	**48,028,518**		**12,477,683**	**60,506,201**

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Субподрядчик:
ТОО "РусСитиСтрой"

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					83618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				353145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					83618			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2903498**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1147430				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39657			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18498			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						360650		
		- Накладные расходы	Тенге							1140691	
		- Сметная прибыль	Тенге							215074	

Наименование	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	50 473 388			50 473 388
Временные здания и сооружения 0,9%	454 260			454 260
Итого	50 927 648			50 927 648
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42%	213 896			213 896
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			6 511 110	6 511 110
Итого	51 141 545		6 511 110	57 652 655
Непредвиденные работы и затраты-2%	1 022 831			1 022 831

Итого	52 164 376		6 511 110	58 675 486
в том числе в текущих ценах на 2021 год -54 %, К=1,00	28 168 763		3 516 000	31 684 762
в том числе в текущих ценах на 2022 год -46 %, К=1,050036	25 196 257		3 144 974	28 341 231
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	48 028 518		5 994 876	54 023 394
НДС- 12 %			6 482 807	6 482 807
Всего по акту выполненных работ	**48 028 518**		**12 477 683**	**60 506 201**

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Субподрядчик:
ТОО "РусСитиСтрой"