Утверждена

приказом Министра по инвестициям

и развитию Республики Казахстан

от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг ЛТД"

Наименование строительства и его адрес: Канализация г.Алматы. Реконструкция канализационных сетей. Канализационная сеть от ж/д №52 по ул.Айтеке би (№65 по ул.Тулебаева) от ж/д №67 по ул.Тулебаева.Скорректирована по замечаниям.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

от август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 2020/8/20	06.16.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Канализация г.Алматы. Реконструкция канализационных сетей. Канализационная сеть от ж/д №52 по ул.Айтеке би (№65 по ул.Тулебаева) от ж/д №67 по ул.Тулебаева.Скорректирована по замечаниям.	6 567 605	5 863 933							703 672	6 567 605

Заказчик: Директор по строительству ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" Разимбеков Б.К.

(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО """Энергохолдинг ЛТД""" Божимов М.К.

(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2-В

Заказчик : **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг ЛТД"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Канализация г.Алматы. Реконструкция канализационных сетей. Канализационная сеть от ж/д №52 по ул.Айтеке би (№65 по ул.Тулебаева) от ж/д №67 по ул.Тулебаева.Скорректирована по замечаниям.**

(наименование, адрес)

Объект **Канализационная сеть от ж/д №52 по ул.Айтеке би (№65 по ул.Тулебаева) от ж/д №67**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2020/8/20** от **22.12.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 41. Переход №1 через ул.Айтеке би методом "прокола"-16,3м				
1	**80**	**1101-0205-1102 РСНБ РК 2015**	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**40,000**	**952,83**	**38113**
			Накладные расходы			***254,84***	***10194***
			Сметная прибыль			***70,58***	***2823***
2	**81**	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.**	**м3 грунта**	**20,000**	**416,88**	**8338**
			Накладные расходы			***73,21***	***1464***
			Сметная прибыль			***30,88***	***618***
3	**82**	**1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м/доработка/**	**м3 грунта**	**5,000**	**8840,26**	**44201**
			Накладные расходы			***3426,46***	***17132***
			Сметная прибыль			***654,83***	***3274***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**83**	**1101-0205-1002 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**9,500**	**914,86**	**8691**
			Накладные расходы			***211,98***	***2014***
			Сметная прибыль			***67,77***	***644***
5	**84**	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.**	**м3 грунта**	**20,000**	**416,88**	**8338**
			Накладные расходы			***73,21***	***1464***
			Сметная прибыль			***30,88***	***618***
6	**85**	**4102-0103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**240,440**	**560,52**	**134771**
			Сметная прибыль			***41,52***	***9983***
7	**86**	**1110-0114-0505 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство**	**м2 покрытия**	**34,000**	**3629,55**	**123405**
			Накладные расходы			***397,97***	***13531***
			Сметная прибыль			***268,86***	***9141***
8	**87**	**1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8**	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Разборка**	**м2 покрытия**	**34,000**	**759,75**	**25832**
			Накладные расходы			***318,38***	***10825***
			Сметная прибыль			***56,28***	***1913***
9	**88**	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.**	**м3 грунта**	**135,200**	**416,88**	**56363**
			Накладные расходы			***73,21***	***9897***
			Сметная прибыль			***30,88***	***4175***
10	**89**	**4102-0103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**236,600**	**560,52**	**132619**
			Сметная прибыль			***41,52***	***9824***
11	**90**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.**	**м3 грунта**	**135,200**	**56,00**	**7572**
			Накладные расходы			***11,50***	***1554***
			Сметная прибыль			***4,15***	***561***
12	**91**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**135,200**	**323,60**	**43750**
			Накладные расходы			***106,86***	***14447***
			Сметная прибыль			***23,97***	***3241***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	92	1122-1401-0213 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	16,300	31508,74	513592
			Накладные расходы			*11974,08*	*195177*
			Сметная прибыль			*2333,98*	*38044*
14	93	2301-0201-0253 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,365	24815,16	406105
			Сметная прибыль			*1838,16*	*30082*
15	94	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16,300	3436,81	56020
			Накладные расходы			*1475,21*	*24046*
			Сметная прибыль			*254,58*	*4150*
16	95	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая "техническая" PE 80 SDR 17 - 160x9,5 ГОСТ 18599-2001	м	16,300	3721,68	60663
			Сметная прибыль			*275,68*	*4494*
17	96	1129-0172-0102 РСНБ РК 2015	Пространство между футляром и трубопроводом. Заполнение цементным раствором	м3 заполнения	1,500	3974,90	5962
			Накладные расходы			*1787,00*	*2681*
			Сметная прибыль			*294,44*	*442*
18	97	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,500	10344,24	15516
			Сметная прибыль			*766,24*	*1149*
19	98	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1,000	50071,84	50072
			Накладные расходы			*9952,30*	*9952*
			Сметная прибыль			*3709,03*	*3709*
20	99	1113-0301-0412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка компаундом ЭД-20	м2	19,300	764,01	14745
			Накладные расходы			*51,55*	*995*
			Сметная прибыль			*56,59*	*1092*
21	100	1113-0501-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой	м2	19,300	6176,14	119199
			Накладные расходы			*1015,80*	*19605*
			Сметная прибыль			*457,49*	*8830*
22	101	1113-0301-0412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка компаундом ЭД-20 /второй слой/	м2	19,300	764,01	14745
			Накладные расходы			*51,55*	*995*
			Сметная прибыль			*56,59*	*1092*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**102**	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**8,300**	**63742,23**	**529061**
			Накладные расходы			*27668,04*	*229645*
			Сметная прибыль			*4721,65*	*39190*
24	**103**	**1129-0150-0702 РСНБ РК 2015**	**Укладка лебедками опорных металлических пакетов**	**т тюбингов**	**0,590**	**75107,75**	**44314**
			Накладные расходы			*27949,19*	*16490*
			Сметная прибыль			*5563,54*	*3282*
25	**104**	**1129-0150-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8**	**Демонтаж лебедками опорных металлических пакетов**	**т тюбингов**	**0,590**	**46753,59**	**27585**
			Накладные расходы			*22359,35*	*13192*
			Сметная прибыль			*3463,23*	*2043*
26	**105**	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8**	**Элементы каркаса из брусьев. Разборка**	**м3 древесины в конструкции**	**8,300**	**50993,79**	**423248**
			Накладные расходы			*22134,44*	*183716*
			Сметная прибыль			*3777,32*	*31352*
			Раздел: 42. Переход №2 через ул.Тулебаева "прокола"-26,8м				
27	**106**	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**177,600**	**341,39**	**60632**
			Накладные расходы			*59,93*	*10644*
			Сметная прибыль			*25,29*	*4491*
28	**107**	**1101-0102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**19,200**	**533,33**	**10240**
			Накладные расходы			*93,63*	*1798*
			Сметная прибыль			*39,51*	*759*
29	**108**	**1101-0205-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**15,000**	**10552,56**	**158288**
			Накладные расходы			*4090,14*	*61352*
			Сметная прибыль			*781,67*	*11725*
30	**109**	**1105-0101-1211 РСНБ РК 2015**	**Забивка двутавров №45 на глубину 8,5м для крепления рабочего котлована**	**т свай**	**12,800**	**29070,19**	**372098**
			Накладные расходы			*10176,35*	*130257*
			Сметная прибыль			*2153,35*	*27563*
31	**110**	**1105-0101-1312 РСНБ РК 2015**	**Извлечение двутавра.**	**т извлеченных свай**	**12,800**	**24891,56**	**318612**
			Накладные расходы			*7963,54*	*101933*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1843,82*	*23601*
32	111	1129-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Забирка из досок толщиной 5 см для крепления котлованов. Устройство**	**м2 забирки**	**28,800**	**8201,42**	**236201**
			Накладные расходы			*2500,01*	*72000*
			Сметная прибыль			*607,51*	*17496*
33	112	1129-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	**Разборка забирки из досок**	**м2 забирки**	**28,800**	**4198,03**	**120903**
			Накладные расходы			*2000,01*	*57600*
			Сметная прибыль			*310,97*	*8956*
34	113	1101-0205-1102 РСНБ РК 2015	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**40,000**	**952,83**	**38113**
			Накладные расходы			*254,84*	*10194*
			Сметная прибыль			*70,58*	*2823*
35	114	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.**	**м3 грунта**	**20,000**	**533,33**	**10667**
			Накладные расходы			*93,63*	*1873*
			Сметная прибыль			*39,51*	*790*
36	115	1101-0205-0209 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м/доработка/**	**м3 грунта**	**5,000**	**12663,08**	**63315**
			Накладные расходы			*4908,17*	*24541*
			Сметная прибыль			*938,01*	*4690*
37	116	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**9,500**	**914,86**	**8691**
			Накладные расходы			*211,98*	*2014*
			Сметная прибыль			*67,77*	*644*
38	117	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.**	**м3 грунта**	**20,000**	**533,33**	**10667**
			Накладные расходы			*93,63*	*1873*
			Сметная прибыль			*39,51*	*790*
39	118	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**383,240**	**560,52**	**214814**
			Сметная прибыль			*41,52*	*15912*
40	119	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство**	**м2 покрытия**	**34,000**	**3629,55**	**123405**
			Накладные расходы			*397,97*	*13531*
			Сметная прибыль			*268,86*	*9141*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	120	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Разборка	м2 покрытия	34,000	759,75	25832
			Накладные расходы			*318,38*	*10825*
			Сметная прибыль			*56,28*	*1913*
42	121	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	216,800	416,88	90381
			Накладные расходы			*73,21*	*15871*
			Сметная прибыль			*30,88*	*6695*
43	122	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	379,400	560,52	212661
			Сметная прибыль			*41,52*	*15753*
44	123	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.	м3 грунта	216,800	56,00	12141
			Накладные расходы			*11,50*	*2492*
			Сметная прибыль			*4,15*	*899*
45	124	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	216,800	323,60	70156
			Накладные расходы			*106,86*	*23167*
			Сметная прибыль			*23,97*	*5197*
46	125	1122-1401-0214 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	26,800	31668,31	848711
			Накладные расходы			*12029,41*	*322388*
			Сметная прибыль			*2345,80*	*62867*
47	126	1122-1401-0214 РСНБ РК 2015	Исключить:Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	-26,800	31668,31	-848711
			Накладные расходы			*-12029,41*	*-322388*
			Сметная прибыль			*-2345,80*	*-62867*
48	127	1122-1401-0210 РСНБ РК 2015	Добавить:Трубы диаметром 160 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	26,800	24218,43	649054
			Накладные расходы			*9213,01*	*246909*
			Сметная прибыль			*1793,96*	*48078*
49	128	2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,907	28111,32	756397
			Сметная прибыль			*2082,32*	*56029*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	129	2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Исключить:Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,907	23946,68	-756397
			Сметная прибыль			*-2082,32*	*-56029*
51	130	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	26,800	3507,66	94005
			Накладные расходы			*1477,17*	*39588*
			Сметная прибыль			*259,83*	*6963*
52	131	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Исключить:Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	-26,800	3507,66	-94005
			Накладные расходы			*-1477,17*	*-39588*
			Сметная прибыль			*-259,83*	*-6963*
53	132	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая "техническая" PE 80 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27,068	7378,56	199723
			Сметная прибыль			*546,56*	*14794*
54	133	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Исключить:Труба полиэтиленовая "техническая" PE 80 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27,068	6285,44	-199723
			Сметная прибыль			*-546,56*	*-14794*
55	134	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Добавить:Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27,068	3721,68	100738
			Сметная прибыль			*275,68*	*7462*
56	135	1129-0172-0102 РСНБ РК 2015	Пространство между футляром и трубопроводом. Заполнение цементным раствором	м3 заполнения	2,800	3974,90	11130
			Накладные расходы			*1787,00*	*5004*
			Сметная прибыль			*294,44*	*824*
57	136	1129-0172-0102 РСНБ РК 2015	Исключить:Пространство между футляром и трубопроводом. Заполнение цементным раствором	м3 заполнения	-2,800	3974,90	-11130
			Накладные расходы			*-1787,00*	*-5004*
			Сметная прибыль			*-294,44*	*-824*
58	137	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	2,800	10344,24	28964
			Сметная прибыль			*766,24*	*2145*
59	138	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Исключить:Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	2,800	8811,76	-28964
			Сметная прибыль			*-766,24*	*-2145*
60	139	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования .	стык	2,000	50071,84	100144
			Накладные расходы			*9952,30*	*19905*
			Сметная прибыль			*3709,03*	*7418*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	**140**	**1125-0128-0101 РСНБ РК 2015**	**Исключить:Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**-2,000**	**50071,84**	**-100144**
			Накладные расходы			***-9952,30***	***-19905***
			Сметная прибыль			***-3709,03***	***-7418***
62	**141**	**1113-0301-0412 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка компаундом ЭД-20**	**м2**	**35,800**	**764,01**	**27351**
			Накладные расходы			***51,55***	***1845***
			Сметная прибыль			***56,59***	***2026***
63	**142**	**1113-0301-0412 РСНБ РК 2015**	**Исключить:Поверхности металлические. Огрунтовка компаундом ЭД-20**	**м2**	**-35,800**	**764,01**	**-27351**
			Накладные расходы			***-51,55***	***-1845***
			Сметная прибыль			***-56,59***	***-2026***
64	**143**	**1113-0501-0301 РСНБ РК 2015**	**Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой**	**м2**	**35,800**	**6176,14**	**221106**
			Накладные расходы			***1015,80***	***36366***
			Сметная прибыль			***457,49***	***16378***
65	**144**	**1113-0501-0301 РСНБ РК 2015**	**Исключить:Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой**	**м2**	**-35,800**	**6176,14**	**-221106**
			Накладные расходы			***-1015,80***	***-36366***
			Сметная прибыль			***-457,49***	***-16378***
66	**145**	**1113-0301-0412 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка компаундом ЭД-20 /второй слой/**	**м2**	**35,800**	**764,01**	**27351**
			Накладные расходы			***51,55***	***1845***
			Сметная прибыль			***56,59***	***2026***
67	**146**	**1113-0301-0412 РСНБ РК 2015**	**Исключить:Поверхности металлические. Огрунтовка компаундом ЭД-20 /второй слой/**	**м2**	**-35,800**	**764,01**	**-27351**
			Накладные расходы			***-51,55***	***-1845***
			Сметная прибыль			***-56,59***	***-2026***
68	**147**	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**8,300**	**63742,23**	**529061**
			Накладные расходы			***27668,04***	***229645***
			Сметная прибыль			***4721,65***	***39190***
69	**148**	**1129-0150-0702 РСНБ РК 2015**	**Укладка лебедками опорных металлических пакетов**	**т тюбингов**	**0,590**	**75107,75**	**44314**
			Накладные расходы			***27949,19***	***16490***
			Сметная прибыль			***5563,54***	***3282***
70	**149**	**1129-0150-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8**	**Демонтаж лебедками опорных металлических пакетов**	**т тюбингов**	**0,590**	**46753,59**	**27585**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*22359,35*	*13192*
			Сметная прибыль			*3463,23*	*2043*
71	**150**	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8**	**Элементы каркаса из брусьев. Разборка**	**м3 древесины в конструкции**	**8,300**	**50993,79**	**423248**
			Накладные расходы			*22134,44*	*183716*
			Сметная прибыль			*3777,32*	*31352*
			ИТОГО:				**6844638**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**2010932,00**	
			Сметная прибыль			**507010,00**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**6981531**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099				**7329916**
			Скидка подрядчика 20%				***5863932,8***
			НДС		**12 %**		**703671,936**
			Итого с НДС				**6567604,736**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "Энергохолдинг ЛТД" _____ Божимов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор по строительству ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" _____ Разимбеков Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)