Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области». БИН 170740004625 Костанайская область, г. Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112. Тел.: 8 (7142) 56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation». БИН: 111240017175. Костанайская область, г. Костанай, ул. Спортивная, дом 12, кв. 80. тел. +7 705 101 0000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой.**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №22**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №162 от 09.09.2022 год

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	Е11-260201-0505 Кзтр и Кзм=1,11	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенополиста насухо	$м^3$ изоляции	6,95	37744,56	1401,08	262325	9737	124958	0	262325	
						18363,94	620,76	127629	4314		0		
	1.1	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 С добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	7,089	17627				124957,8			Казахстан 100%
2	2	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20, W6, F150/	$м^3$	18	44278,15	2635,16	797007	47433	695570	0	797007	
						3000,22	584,71	54004	10525		0		
	2.1	212-101-0708	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	18,27	37513				685362,51			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									1059332	
			Раздел: 2. Стены										
3	4	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,15525	103644,79	3540,99	16091	550	0	0	16091	
						100103,8	1081,32	15541	168		0		
4	5	С1261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,15525	308830		47946		47946		47946	
5	6	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (прим.2)	$м^3$ кладки	3,8	52281,91	4476,67	198671	17012	144965	0	198671	
						9656,64	1073,31	36695	4079		0		
	6.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,912	28719				26191,73			Казахстан 100%
	6.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,444	82251				118770,44			Казахстан 100%
6	11	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00858	103644,79	3540,99	889	30	0	0	889	
						100103,8	1081,32	859	9		0		
7	12	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00822	345200		2838		2838		2838	
8	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00036	399352		144		144		144	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Стены									266579	
			Раздел: 3. Перекрытие										
9	19	Е11-100103-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам . Устройство (т.9)	$м^2$ перекрытия	121	2820,69	325,84	341303	39427	117802	0	341303	
						1521,28	136,99	184075	16576		0		
	19.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,1646	286438				47134,59			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	20	С1215-202-0402	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 (л.20)**	$м^3$	4,44	125144		555639		555639		555639	
11	21	Е11-100115-0101 Ктр и Кзм=1,11	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		4,44	11819,46	88,1	52478	391	46167	0	52478	
			$м^3$ древесины в конструкции			1333,33	38,33	5920	170		0		
	21.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0297	1512552				44995,4			
12	22	Е11-070107-0103 Ктр и Кзм=1,11	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,00283	1143199,26	10439,21	3235	30	2945	0	3235	
			т стальных элементов			92139,77	2062,51	261	6		0		
	22.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0028	1029630				2913,85			Казахстан 100%
13	25	С1261-105-0703	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	$м^2$	118,326	120		14199		14199		14199	
14	26	С1234-101-0204	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	$м^3$	20,67164	41869		865501		865501		865501	Казахстан
15	27	Е11-120101-1503 Ктр и Кзм=1,11	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (на чердаке)**		121	250,31	18,86	30288	2282	13371	0	30288	
			$м^2$ изолируемой поверхности			120,95	4,63	14635	560		0		
	27.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	60,5	221				13370,5			Казахстан 100%
16	28	С1217-203-0302	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/$м^2$, разрывная нагрузка 5,5 кН/м**	$м^2$	133,1	282		37534		37534		37534	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Перекрытие									1900177	
			Раздел: 4. Кровля										
17	29	Е11-100105-0101 Ктр и Кзм=1,11	**Стропила. Установка с изготовлением (л.21)**		3,61	187020,48	1175,63	675144	4244	541421	0	675144	
			$м^3$ древесины в конструкции			35866,7	438,69	129479	1584		0		
	29.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,5776	125144				72283,17			
	29.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2,9963	125144				374968,97			
18	30	Е11-100114-0401 Ктр и Кзм=1,11	**Прогоны из досок. Укладка по фермам (обрешетка)**		1,73	165894,52	1983,98	286998	3433	238522	0	286998	
			$м^3$ древесины в конструкции			26036,6	849,58	45043	1470		0		
	30.1	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,7473	125144				218664,11			
19	31	Е11-100115-0101 Ктр и Кзм=1,11	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		5,34	11819,46	88,1	63116	471	55525	0	63116	
			$м^3$ древесины в конструкции			1333,33	38,33	7120	205		0		
	31.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0358	1512552				54116,09			
20	37	Е11-120101-0716 Ктр и Кзм=1,11	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство (л.9)**		172	1137,29	30,73	195614	5286	14204	0	195614	
			$м^2$ кровли			1023,98	11,93	176125	2052		0		
	37.1	230-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	3,44	1181				4062,64			Казахстан 100%
	37.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	7,3272	1119				8198,14			Казахстан 100%
21	38	С1224-102-0504	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	$м^2$	197,8	2731		540192		540192		540192	Казахстан
22	39	Е11-120101-1001 Ктр и Кзм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		9,6	4950,15	21,99	47521	211	31670	0	47521	
			$м^2$ покрытия			1629,17	5,41	15640	52		0		
	39.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0547	572707				31338,53			Казахстан 100%
23	42	Е11-120101-1503 Ктр и Кзм=1,11	**Пароизоляция (мембрана). Устройство в один слой**		165	382,31	18,86	63081	3112	40013	0	63081	
			$м^2$ изолируемой поверхности			120,95	4,63	19957	764		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	42.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	82,5	221				18232,5			Казахстан 100%
	42.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	181,5	120				21780			
24	46	Е11-120101-2301 Ктгр и Кзм=1,11	**Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м	21,8	423,75	5,45	9238	119	429	0	9238	
	46.1	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,3835	398,62	1,34	8690	29		0		
25	47	С1224-106-0102	**Трубчатый снегозадержатель**	м	21,8	1119				429,09			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Кровля			3310		72158		72158		72158	Казахстан
			Раздел: 5. Полы									1953062	
26	51	Е11-110101-2705 Ктгр и Кзм=1,05	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м^2 покрытия	14,2	4624,21	27,27	65664	387	33230	0	65664	
	51.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	56,8	2256,8	11,01	32047	156		0		
	51.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,55	72				4089,6			
	51.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	14,484	262				930,1			Казахстан 100%
27	56	Е11-110101-3904 Ктгр и Кзм=1,05	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	9,57	1902				27548,57			
	56.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,0153	621,46	2,5	5947	24	1709	0	5947	
	56.2	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	0,6766	440,34	1,14	4214	11		0		
28	57	Е11-110101-4001 Ктгр и Кзм=1,05	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	101,8	29319				448,93			Казахстан 100%
	57.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	102,818	1863				1260,5			
			Итого по разделу: 5. Полы			382,61	1,25	38950	127	21150	0	38950	
						173,6	0,57	17672	58		0		
			Раздел: 6. Проемы			167				17170,61		110561	
29	58	Е11-100501-0106 Ктгр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м^2	11,088	3271,47	249,56	36274	2767	17730	0	36274	
	58.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,6507	1422,91	123,78	15777	1372		0		
30	59	С1223-102-0208	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - вимост и поворотно-откидная створка**	м^2	11,088	1957				14972,46			Казахстан 100%
31	60	Е11-100501-0103 Ктгр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м^2	0,2916	40057,68		444160		444160		444160	
	60.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,3324	5150,38	252,4	1502	74	766	0	1502	
32	61	С1223-102-0105	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м^2	0,2916	2270,74	122,11	662	36		0		
33	62	Е11-120101-1001 Ктгр и Кзм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, варанеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м^2 покрытия	2,3	1957				650,55			Казахстан 100%
	62.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный толстолистовой ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0131	41616,64		12136		12136		12136	
34	63	Е11-100501-0401 Ктгр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		9,9	4950,15	21,99	11385	50	7588	0	11385	
						1629,17	5,41	3747	12		0		
						572767				7508,19			Казахстан 100%
						1496,76	7,27	14818	72	11320	0	14818	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		325,83	3,47	3226	34		0		
	63.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5,6034	1957				10965,85			Казахстан 100%
35	64	С1223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	9,9	1733		17157		17157		17157	Казахстан
36	69	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	10,9408	7373		80667		80667		80667	Казахстан
37	70	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	1,5808	9366		14806		14806		14806	Казахстан
38	71	Е11-100107-0106 Ктр и Кзм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	12,5215999	2455,95	122,31	30753	1532	7939	0	30753	
	71.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0125	1699,65	51,73	21282	648		0		
	71.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,0052	1957				5881,13			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Проемы									663656	
			Раздел: 7. Отделочные работы										
39	74	Е11-150206-0208 Ктр и Кзм=1,05	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	201,2	593,53 418,47	2,4 0,78	119418 84196	483 157	34739	0 0	119418	
	74.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	276,4488	96				26539,08			
	74.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	23,5404	262				6167,58			Казахстан 100%
40	75	Е11-150405-0103 Ктр и Кзм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	201,2	933,08 667,08	6,78 3,16	187736 134216	1364 636	52155	0 0	187736	
	75.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1268	313969				39797,45			Казахстан 100%
	75.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	102,612	116				11902,99			
41	77	Е11-150405-0103 Ктр и Кзм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	77,9	933,08 667,08	6,78 3,16	72687 51966	528 246	20193	0 0	72687	
	77.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0491	313969				15408,66			Казахстан 100%
	77.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	39,729	116				4608,56			
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы									379841	
			Корректировочная смета №1. Добавляются работы										
			Раздел: 1. Земляные работы										
42	1	Е11-010101-0369 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с отвалом экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	38,606	361,33 0	361,33 87,53	13950 0	13949 3379	0	0 0	13950	
43	2	Е11-010205-0303 Ктр и Кзм=1,11 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,194	4816,3 4816,3	0 0	5751 5751	0 0	0	0 0	5751	
44	3	Е11-010104-0402 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	50,065	55,4 0	55,4 16,14	2774 0	2774 808	0	0 0	2774	
45	4	Е11-010201-0501 Ктр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	50,065	245,59 126,83	118,76 52,56	12295 6350	5945 2631	0	0 0	12295	
46	5	Е11-010205-0501 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	8,835	1184,71 1184,71	0 0	10467 10467	0 0	0	0 0	10467	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									45237	
			Раздел: 2. Фундаменты										
47	6	Е11-060101-0120 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	28,8	52817,92	3122,19	1521156	89919	1247217	0	1521156	
	6.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	29,232	39406				1151916,19	0		Казахстан 100%
48	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0517	399352		20646		20646		20646	Казахстан
49	8	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2675	373303		99859		99859		99859	
50	9	Е11-070501-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	3159,9	1746,81	63198	34936	16199	0	63198	
	9.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,46	29319				13486,74	0		Казахстан 100%
51	115 10	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС ГОСТ 13579-78	$м^3$	10,164	43296		440061		440061		440061	Казахстан
52	11	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	125	1205,17	29,04	150646	3630	94746	0	150646	
	11.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	300	418,16	4	52270	500	88500	0		
53	12	Е11-260201-0505 Кзтр и Кзм=1,11	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	$м^3$ изоляции	6,95	37744,56	1401,08	262325	9737	124958	0	262325	
	12.1	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 С добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	7,089	18363,94	620,76	127629	4314	124957,8	0		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Фундаменты			17627						2557891	
			Раздел: 3. Стены										
54	13	Е11-080301-0303 Кзтр и Кзм=1,11	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м (прим.2)	$м^3$	31,7939	1216,3,59	749,92	386728	23843	90155	0	386729	
	13.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0302	8578,06	176,21	272730	5602		0		
	13.2	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,3275	1036166				31329,51			Казахстан 100%
	13.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	611,7146	49780				16301,81			Казахстан 100%
55	14	С1213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007, D400	$м^3$	31,7939	41				25080,3			Казахстан 100%
56	15	Е11-080301-0112 Кзтр и Кзм=1,11	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	$м^2$ кладки	17,89	35333		1123374		1123374		1123374	Казахстан
						19256,25	2179,5	344494	38992	56516	0	344494	
	15.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,9321	13917,64	500,6	248987	8956		0		
57	16	С1213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007, D200	$м^3$	17,89	29251				56516,44			Казахстан 100%
58	17	С1213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,788	35333		632107		632107		632107	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Стены			109213		522912		522912		522912	Казахстан
			Раздел: 4. Перекрытие									3009616	
59	18	С1215-304-0111	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм	$м^2$	104,475	5581		583075		583075		583075	
			Итого по разделу: 4. Перекрытие									583075	
			Раздел: 5. Кровля										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	19	Е11-120101-2002 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	5,925	2472,38	1746,85	14649	10350	1815	0	14649	
	19.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	6,1028	419,24	359,68	2484	2131		0		
61	20	С1215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,12	102092		12251		1611,13			
										12251		12251	
62	21	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,44	21026,53	4476,67	72331	15400	23713	0	72331	
	21.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,8256	9656,64	1073,31	33219	3692		0		
						28719				23710,41			Казахстан 100%
63	22	С1213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,307	109213		142741		142741		142741	Казахстан
64	23	Е11-150108-1808 Кзтр и Кэм=1,05	Фасад здания. Облицовка полимерным листом	$м^2$	32,4	829,93	3,59	26890	116	8165	0	26890	
	23.1	261-107-0861	Салазка	шт.	45,36	574,34	1,46	18609	47		0		
65	24	С1214-204-0613	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	32,4	5429		175900		8164,8			
			Итого по разделу: 5. Кровля							175900		175900	
			Раздел: 6. Полы									444762	
66	25	Е11-110101-3408 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	69,5	3982,33	86,32	276772	5999	241054	0	276772	
	25.1	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	$м^2$	72,28	427,61	37,37	29719	2597		0		
67	26	Е11-110101-3408 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	15,8	3335				241053,8			
	26.1	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	$м^2$	16,432	3982,33	86,32	62921	1363	54801	0	62921	
68	27	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	3	427,61	37,37	6756	590		0		
	27.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	3,03	3335				54800,72			
69	28	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,1	382,61	1,25	1148	4	623	0	1148	
						173,6	0,57	521	2		0		
						167				506,01			
70	29	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	2,1	55181		115880		115880		115880	
						4218,02	68,89	8858	144	1351	0	8858	
	29.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	$м^2$	0,504	3505,97	30,11	7363	63		0		
	29.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	шт.	0,8835	1957				986,33			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Полы	кг		308				272,11			
												465579	
			Раздел: 7. Отделочные работы										
71	30	Е11-150108-2001 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	$м^2$	99,5	3107,06	10,72	309152	1067	233341	0	309152	
	30.1	232-401-0501	Потолок натяжной пленочный	$м^2$	97,51	751,2	0	74744	0		0		
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы			2393				233341,43			Казахстан 100%
												309152	
			Раздел: 8. Разные работы										
72	31	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,32	52281,91	4476,67	16730	1432	12208	0	16730	
	31.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,00768	9656,64	1073,31	3090	343		0		
						28719				2205,62			Казахстан 100%
	31.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,1216	82251				10001,72			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	19	Е11-120101-2002 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	5,925	2472,38	1746,85	14649	10350	1815	0	14649	
	19.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	6,1028	419,24	359,68	2484	2131		0		
61	20	С1215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,12	102092		12251		1611,13			
										12251		12251	
62	21	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,44	21026,53	4476,67	72331	15400	23713	0	72331	
	21.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,8256	9656,64	1073,31	33219	3692		0		
						28719				23710,41			Казахстан 100%
63	22	С1213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,307	109213		142741		142741		142741	Казахстан
64	23	Е11-150108-1808 Кзтр и Кэм=1,05	Фасад здания. Облицовка полимерным листом	$м^2$	32,4	829,93	3,59	26890	116	8165	0	26890	
	23.1	261-107-0861	Салазка	шт	45,36	574,34	1,46	18609	47		0		
						180				8164,8			
65	24	С1214-204-0613	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	32,4	5429		175900		175900		175900	
			Итого по разделу: 5. Кровли									444762	
			Раздел: 6. Полы										
66	25	Е11-110101-3408 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	69,5	3982,33	86,32	276772	5999	241054	0	276772	
	25.1	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	$м^2$	72,28	427,61	37,37	29719	2597		0		
67	26	Е11-110101-3408 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	15,8	3335				241053,8			
	26.1	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	$м^2$	16,432	3982,33	86,32	62921	1363	54801	0	62921	
68	27	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	3	427,61	37,37	6756	590		0		
	27.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	3,03	3335				54800,72			
69	28	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,1	382,61	1,25	1148	4	623	0	1148	
						173,6	0,57	521	2		0		
						167				506,01			
70	29	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	2,1	55181		115880		115880		115880	
	29.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	$м^2$	2,1	4218,02	68,89	8858	144	1351	0	8858	
	29.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	шт.	0,504	3505,97	30,11	7363	63		0		
				кг	0,8835	1957				986,33			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Полы			308				272,11			
			Раздел: 7. Отделочные работы									465579	
71	30	Е11-150108-2001 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	$м^2$	99,5	3107,06	10,72	309152	1067	233341	0	309152	
	30.1	232-401-0501	Потолок натяжной пленочный	$м^2$	97,51	751,2	0	74744	0		0		
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы			2393				233341,43			Казахстан 100%
												309152	
72	31	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,32	52281,91	4476,67	16730	1432	12208	0	16730	
	31.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,10768	9656,64	1073,31	3090	343		0		
						28719				2205,62			Казахстан 100%
	31.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,1216	82251				10001,72			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	137 32	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем		0,308	515,16	47,35	159	14	112	0	159	
			м² площади уплотнения			104,25	16,67	32	5		0		
	32.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,0157	7128				111,97			Казахстан 100%
74	33	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0064	354275		2267		2267		2267	
75	34	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство /В15/	м³	1,23	42870,46	1720,35	52731	2116	48285	0	52731	
	34.1	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м³	1,2546	1894,1	363,04	2330	447		0		
76	35	Е11-150106-0401 Кзтр и Кэм=1,05	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе		4,18	36249				45478			Казахстан 100%
			м² поверхности облицовки			7927,18	126,72	33136	529	109	0	33136	
77	141 36	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,22	7774,35	35,99	32497	150		0		
78	37	С1255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017 (плитка бетонная сплиттерная)	м²	4,2427	29319		6450		6450		6450	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Разные работы			2820		11964		11964		11964	Казахстан
			ИТОГО:					13871957	403434	11126213		123437	
			В том числе:					2342309	107904				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		1664634,84					
			Итого с НДС									15536591,86	

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя Беленко Я.П.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТоболСтрой Expert" БИН 200440007499
Эксперт технического надзора Тажиков Р.К.
(№KZ35VJE00061938, №KZ79VJE00061922, №KZ95VJE00061925)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «DS Corporation» БИН111240017175

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сейткалиев И.А.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект" БИН 981240000725
Директор Шилохвостов Д.О.
Государственная лицензия № 003001 от 05.02.2001 г., приложение к лицензии от 22.06.2012 г.
Эксперт авторского надзора Овсянников А.В. (№KZ01VJE00069534)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области». БИН 170740004625 Костанайская область, г. Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112. Тел.: 8 (7142) 56-86-34**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «DS Corporation». БИН: 111240017175. Костанайская область, г. Костанай, ул. Спортивная, дом 12, кв. 80. тел. +7 705 101 0000**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой.**
(наименование, адрес)

Объект: **Индивидуальный жилой дом №22**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №162 от 09.09.2022 год

Акт выполненных работ № 2

за **октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-02 водопровод, канализация**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод и канализация										
1	1	Е11-160603-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	593,5 578,99	6,24 0,57	1187 1158	12 1	17	0 0	1187	
	1.1	261-107-0432	Вставка	кг	0,042	119				5			
	1.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0011	6798				7,34			
	1.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	525811				4,21			Казахстан 100%
2	2	С1242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1665		3330		3330		3330	
3	3	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,045	37702,12 1894,1	1720,35 363,04	1697 85	77 16	1534	0 0	1697	
	3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0459	31182				1431,25			Казахстан 100%
4	4	Е11-160603-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	7	593,5 578,99	6,24 0,57	4155 4053	44 4	58	0 0	4155	
	4.1	261-107-0432	Вставка	кг	0,147	119				17,49			
	4.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0038	6798				25,7			
	4.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	525811				14,72			Казахстан 100%
5	5	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2849		17094		17094		17094	
6	6	С1242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3644		3644		3644		3644	
7	7	С1241-224-0101	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	10	744		7440		7440		7440	
8	8	Е11-160501-0502 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	15	819,03 804,83	2,52 0,09	12285 12072	37 1	175	0 0	12285	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы -			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	14,85	8				118,8			Казахстан 100%
	8.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	626				56,34			Казахстан 100%
9	9	Е11-160501-0503 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**		25	819,43	1,86	20486	47	295	0	20486	
				м трубопровода		805,78	0,14	20145	4		0		
	9.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	19,35	12				232,2			Казахстан 100%
	9.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1	626				62,6			Казахстан 100%
10	11	С1241-205-1102	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	14,85	217		3222		3222		3222	
11	12	С1241-205-1103	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	24,75	319		7895		7895		7895	
12	14	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		45	124,69	1,65	5611	74	132	0	5611	
				м трубопровода		120,1	0	5405	0		0		
	14.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,009	579				5,21			Казахстан 100%
	14.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0225	474				10,67			
13	15	С1241-210-1001	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм**	шт.	4	28		112		112		112	
14	16	С1241-208-2501	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	10	23		230		230		230	
15	17	С1241-208-2502	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	6	42		252		252		252	
16	18	С1241-209-1901	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	8	37		296		296		296	
17	19	С1241-209-1902	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	6	55		330		330		330	
18	20	С1241-209-2002	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	шт.	6	65		390		390		390	
19	21	С1242-307-0401	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15**	шт.	1	1724		1724		1724		1724	
20	22	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,05	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**		1	813,3	41,72	813	42	20	0	813	
				счетчик (водомер)		752,08	18,94	752	19		0		
	22.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	579				5,79			Казахстан 100%
	22.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	474				9,48			
21	23	С1244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4100		4100		4100		4100	Казахстан
22	24	С1242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5675		11350		11350		11350	
23	25	С1242-404-0603	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	шт.	1	3134		3134		3134		3134	
24	29	С1242-207-3603	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25		1	9479		9479		9479		9479	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
25	31	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	124,69	1,65	125	2	3	0	125	
						120,1	0	120	0		0		
	31.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	579				0,12			Казахстан 100%
	31.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	474				0,24			
26	32	Е11-160501-0502 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	15	819,03	2,52	12285	37	175	0	12285	
						804,83	0,09	12072	1		0		
	32.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	14,85	8				118,8			Казахстан 100%
	32.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	626				56,34			Казахстан 100%
27	33	Е11-160501-0503 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	25	819,43	1,86	20486	47	295	0	20486	
						805,78	0,14	20145	4		0		
	33.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	19,35	12				232,2			Казахстан 100%
	33.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1	626				62,6			Казахстан 100%
28	34	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	14,85	217		3222		3222		3222	
29	35	С1241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	24,75	319		7895		7895		7895	
30	36	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	124,69	1,65	4988	66	118	0	4988	
						120,1	0	4804	0		0		
	36.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,008	579				4,63			Казахстан 100%
	36.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	474				9,48			
31	37	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	6	593,5	6,24	3561	37	50	0	3561	
						578,99	0,57	3474	3		0		
	37.1	261-107-0432	Вставка	кг	0,126	119				14,99			
	37.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0032	6798				22,03			
	37.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	525811				12,62			Казахстан 100%
32	38	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2849		17094		17094		17094	
33	39	С1241-224-0101	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	16	744		11904		11904		11904	
34	40	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	20	23		460		460		460	
35	41	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	15	42		630		630		630	
36	42	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	14	37		518		518		518	
37	43	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	30	55		1650		1650		1650	
38	44	Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1,05	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	4088,02	125,81	4088	126	269	0	4088	
						3693,69	62,28	3694	63		0		
	44.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004	286428				103,11			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	44.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	626				22,54			Казахстан 100%
	44.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	472				94,4			
39	45	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	1	9912		9912		9912		9912	Казахстан
40	46	С1244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	6577		6577		6577		6577	
41	47	Е11-170301-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	1	18075,86 2909,92	82,76 38,32	18076 2910	83 39	15083	0 0	18076	
42	48	С1244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	19691		19691		19691		19691	
43	49	С1244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807		14807		14807		14807	
44	52	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1583		1583		1583		1583	Казахстан
45	53	Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1,05	Смесители. Установка	шт.	1	1361,76 1325,94	0,18 0	1362 1326	0 0	36 7,53	0 0	1362	Казахстан 100%
	53.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	579							
	53.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	605				15,73			
	53.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	626				6,89			Казахстан 100%
46	54	С1244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	1	9428		9428		9428		9428	
47	55	Е11-170501-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2009,41 1698,31	25,88 11,56	2009 1698	26 12	285	0 0	2009	
48	56	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	1	10146		10146		10146		10146	Казахстан
49	57	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	922		922		922		922	Казахстан
50	58	С1244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом наборный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	7965		7965		7965		7965	
51	59	Е11-160501-0212 Кзтр и Кзм=1,05	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	2,5	1014,08 490,08	0 0	2535 1225	0 0	1310	0 0	2535	
	59.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2,5	524				1310			
52	60	Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1154,08 1149,14	1,98 0,65	13849 13790	24 8	36	0 0	13849	
	60.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0001	165506				23,83			
53	61	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	11,976	314		3760		3760		3760	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	62	Е11-160501-0102 Ктр к Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1115,09	4,85	16726	72	125	0	16726	
	62.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0004	1101,91 165506	1,49	16529	22	66,04	0		
55	63	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	14,97	1784		26706		26706		26706	Казахстан
56	64	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846		846		846		846	Казахстан
57	65	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм (прочистка)	шт.	2	236		472		472		472	Казахстан
58	66	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (прочистка)	шт.	1	846		846		846		846	Казахстан
59	67	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	94		376		376		376	Казахстан
60	68	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	147		882		882		882	Казахстан
61	69	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	583		3498		3498		3498	Казахстан
62	70	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	488		1952		1952		1952	Казахстан
63	71	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176		352		352		352	
64	72	Е11-160401-0210 Ктр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм (футляр). Прокладка	м трубопровода	3	29319,03 4310,11	444,76 117,03	87957 12930	1334 351	73692	0 0	87957	
	72.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,79	26379				73597,41			Казахстан 100%
65	73	Е11-220601-0308 Ктр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	5889227,88 692283,69	418870,27 80628,12	17668 2077	1257 242	14334	0 0	17668	
	73.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	29,64	347				10285,08			
	73.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м	0,75	4844				3633			
			Корректировочная смета №2. Добавляются работы										
66	1	Е11-160501-0102 Ктр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1115,09	4,85	17841	78	133	0	17841	
	1.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0004	1101,91 165506	1,49	17631	24	70,44	0		
67	2	С1241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	16	1799		28784		28784		28784	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	3	С1241-220-0103	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	1	797		797		797		797	
69	4	С1241-213-0704	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	125		125		125		125	Казахстан
70	5	С1241-208-3603	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	8	319		2552		2552		2552	Казахстан
71	6	С1241-209-2406	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	3	488		1464		1464		1464	Казахстан
			ИТОГО:					541627	3521	380013			
			В том числе :					158092	812				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		64995					
			Итого с НДС									606622	

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя Беленко Л.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТобылСтрой Експерт" БИН 200440007499
Эксперт технического надзора Тажиков Р.К.
(№KZ35VJE00061938, №KZ79VJE00061922, №KZ95VJE00061923)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «DS Corporation» БИН111240017175

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Сейтказиев Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Институт АгроПромПроект" БИН 981240000725
Директор Шидахметов Д.С.
Государственная лицензия № 003001 от 05.02.2001 г.,приложение к лицензии от 22.06.2012 г.
Эксперт авторского надзора Овсянников А.В. (№KZ01VJE00069534)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области». БИН 170740004625 Костанайская область, г. Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112. Тел.: 8 (7142) 56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation». БИН: 111240017175. Костанайская область, г. Костанай, ул. Спортивная, дом 12, кв. 80. тел. +7 705 101 0000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой.**

Объект : **Индивидуальный жилой дом №22**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№162** от **09.09.2022 год**

(наименование)

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-03 отопление, вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	Е11-180301-0104 Кзтр и Кзм=1,05	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	20,37	989,42	20,98	20154	428	0	0	20154	
						968,44	7,93	19727	162		0		
2	2	С1245-102-0113	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт**	секция	97	3091		299827		299827		299827	Казахстан
3	3	С1241-603-0101	**Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20 размерами 15х3/4-1/2"**	шт.	36	427		15372		15372		15372	
4	4	С1261-107-0855	**Пробки радиаторные**	шт.	9	104		936		936		936	
5	5	Е11-181101-0105 Кзтр и Кзм=1,05	**Краны воздушные. Установка**	шт.	9	391,79	0	3526	0	1256	0	3526	
	5.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	9	252,29	0	2271	0	1080	0		
6	6	С1261-301-0217	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм**	100 шт.	0,18	7701		1386		1386		1386	
7	7	Е11-160602-0102 Кзтр и Кзм=1,05	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	9	657,29	0,83	5916	7	176	0	5916	
	7.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,09	636,96	0,38	5733	3		0		
	7.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,18	579				52,11			
8	8	С1242-303-0502	**Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	9	474				85,32			Казахстан 100%
9	9	Е11-160602-0101 Кзтр и Кзм=1,05	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	9	4802		43218		43218		43218	
	9.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	шт.	9	394,71	0,83	3552	7	88	0	3552	
	9.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,045	384,13	0,38	3457	3		0		
10	10	С1245-510-0201	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	кг	0,09	474				26,05			
				шт.	9	6419		57771		57771		57771	Казахстан 100%
11	11	С1242-207-0601	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	5	2849		14245		14245		14245	
12	12	С1242-207-0602	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	3	3644		10932		10932		10932	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
13	13	С1242-404-0701	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	шт.	1	16132		16132		16132		16132	
14	14	С1242-404-0702	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	шт.	1	16132		16132		16132		16132	
15	15	Е11-160602-0201 Ктр и Кзм=1,05	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	848,5	2,99	849	3	86	0	849	
						759,74	0,83	760	1		0		
	15.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	708				63,72			
	15.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	474				9,48			
16	16	С1242-307-0301	**Клапан обратный латунный, пружинный, для воды, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 15**	шт.	1	19555		19555		19555		19555	
17	19	Е11-161101-0101 Ктр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	90	124,69	1,65	11222	149	265	0	11222	
						120,1	0	10809	0		0		
	19.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,018	579				10,42			Казахстан 100%
	19.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,045	474				21,33			
18	20	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	20	708		14160		14160		14160	
			Итого по разделу: 1. Отопление									554885	
			Раздел: 2. Вентиляция										
19	23	Е11-200301-0204 Ктр и Кзм=1,05	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм (250х250 мм). Установка**	решетка	1	2459,77	81,94	2460	82	456	0	2460	
						1921,69	19,89	1922	20		0		
	23.1	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м²	0,0625	3899				243,69			
	23.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	399352				171,72			Казахстан 100%
20	24	Е11-200101-0303 Ктр и Кзм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	4	8959,02	60,12	35836	240	25833	0	35836	
						2440,61	23,78	9762	95		0		
	24.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	4	6251				25004			Казахстан 100%
21	25	С1246-301-0502	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	3	790		2370		2370		2370	Казахстан
22	26	Е11-200301-0203 Ктр и Кзм=1,05	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм (300х150 мм). Установка**	решетка	2	2417,22	81,94	4834	164	827	0	4834	
						1921,69	19,89	3843	40		0		
	26.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м²	0,09	4711				423,99			
	26.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	399352				243,44			Казахстан 100%
23	27	Е11-200101-0302 Ктр и Кзм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	6	9199,74	75,72	55198	455	38750	0	55198	
						2665,62	30,29	15994	182		0		
	27.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	6	6251				37506			Казахстан 100%
24	28	С1246-301-0502	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	4	790		3160		3160		3160	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									103858	
			Раздел: 3. Корректировочная смета №3. Добавляются работы										
25	1	Е11-180101-0206 Ктр и Кзм=1,05	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	котел	1	91446,53	16221,59	91447	16221	4373	0	91447	
						70851,77	6594,22	70852	6594		0		
	1.1	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	408199				3273,76			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	2	513-104-0606	**Котел газовый модели WBN 6000-18C с тепловой мощностью 18 кВт, с комплектом дымохода**		1	316313	0	316313	0	0	0	316313	
				комплект		0	0	0	0		0		
27	3	Е11-160501-0601 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		46	1431,73	3,07	65860	141	717	0	65860	
				м трубопровода		1413,07	0,18	65001	8		0		
	3.1	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	60,858	8				486,86			Казахстан 100%
	3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,368	626				230,37			Казахстан 100%
28	4	С1241-205-1102	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 15х3,4 мм**	м	45,54	217		9882		9882		9882	
29	5	Е11-160501-0603 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		44	1421,12	2,51	62529	110	519	0	62529	
				м трубопровода		1406,82	0,41	61900	18		0		
	5.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	34,056	12				408,67			Казахстан 100%
	5.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,176	626				110,18			Казахстан 100%
30	6	С1241-205-1103	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	43,56	319		13896		13896		13896	
			Итого по разделу: 3. Корректировочная смета №3. Добавляются работы									559927	
			ИТОГО:					1218669	18006	612320			
								272031	7126				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		146240					
			Итого с НДС									1364909	

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» БИН 170740004625

(наименование организации, через идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя Беленко Л.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТоболСтрой Expert" БИН 200440007499
Эксперт технического надзора Тажиков Р.К.
(№KZ35VJE00061938, №KZ79VJE00061922
№KZ95VJE00061925)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «DS Corporation» БИН 111240017175

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Скитальцев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Институт Сельхозпромпроект" БИН 981240000725
Директор Широкостов Д.С.
Государственная лицензия № 003001 от 05.02.2001 г. приложение к лицензии от 22.06.2012 г.
Эксперт авторского надзора Овсянников А.В. (№KZ01VJE00069534)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области». БИН 170740004625 Костанайская область, г. Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112. Тел.: 8 (7142) 56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation». БИН: 111240017175. Костанайская область, г. Костанай, ул. Спортивная, дом 12, кв. 80. тел. +7 705 101 0000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой.**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №22**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№162** от **09.09.2022 год**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-04 газоснабжение**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-190101-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	1	5031,02 2002,04	359,64 167,39	5031 2002	359 167	2669	0 0	5031	
	1.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1757				1757			
	1.2	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	887				887			
2	2	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	1	103946		103946		103946		103946	
			Отпускная цена			103946		103946					
			Сметная стоимость оборудования					*103946*					
3	3	Е11-191001-0208 Кзтр и Кзм=1,05	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	5874,36 4484,4	20,09 0	5874 4484	20 0	1370	0 0	5874	
4	4	С1245-802-0102	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м³/ч до 6 м³/ч	шт.	1	7842		7842		7842		7842	
5	5	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1722		3444		3444		3444	
6	6	Е11-160401-0202 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм (Футляр). Прокладка	м трубопровода	0,65	3864,8 1067,82	67,56 20,65	2512 694	43 13	1774	0 0	2512	
	6.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	0,65	2701				1755,65			
7	7	Е11-161201-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	4121,67 3133,62	0 0	8243 6267	0 0	1976	0 0	8243	
	7.1	216-101-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0013	185698				237,69			
	7.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,6	423				1522,8			
8	8	Е11-160301-0301 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2340,59 532,27	33,77 11,74	21065 4790	304 106	15971	0 0	21065	
	8.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	9	1757				15813			
9	9	Е11-160301-0302 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2397,06 532,27	33,77 11,74	7191 1597	101 35	5493	0 0	7191	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9.1	261-305-0220	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	3	1813				5439			
10	10	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Газопроводы. Испытание пневматическое**		13	786,51	0	10225	0	229	0	10225	
				м газопровода		768,88	0	9995	0		0		
	10.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,13	986				128,18			
	10.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,117	605				70,78			
11	11	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		2	114,41	3,19	229	7	96	0	229	
				$м^2$		63,47	0,38	127	1		0		
	11.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	467116				84,08			Казахстан 100%
12	12	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за два раза)**		2	190,67	4,64	381	10	224	0	381	
				$м^2$		74,17	0,76	148	2		0		
	12.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0004	539649				194,27			Казахстан 100%
13	13	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**		1	1039,36	0	1039	0	27	0	1039	
				шт.		1011,96	0	1012	0		0		
14	14	245-803-0602	**Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД**		1	27333		27333				27333	
				шт.						27333			
			Отпускная цена			27333		27333					
			Сметная стоимость оборудования					*27333*					
15	15	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		1	708		708		708		708	
				кг									
			ИТОГО:					205063	844	41823			
								31116	324	131279			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							131279			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		24608					
			Итого с НДС									229671	

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя _____ Беленко Ж.Н.

(должность, фамилия, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТоболСтрой Expert" БИН 200440007499

Эксперт технического надзора _____ Тажиков Р.К.

(№KZ35VJE00061938, №KZ79VJE00061922, №KZ95VJE00061925)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «DS Corporation» БИН111240017175

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сеитказиев А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Институт Агропромпроект" БИН 981240000725

Директор _____ Шишкостов Д.О.

Государственная лицензия № 003001 от 05.02.2001г., приложение к лицензии от 22.06.2012 г.

Эксперт авторского надзора _____ Овсянников А.В. (№KZ01VJE00069534)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области». БИН 170740004625 Костанайская область, г. Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112. Тел.: 8 (7142) 56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation». БИН: 111240017175. Костанайская область, г. Костанай, ул. Спортивная, дом 12, кв. 80. тел. +7 705 101 0000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой.**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №22**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№162** от 09.09.2022 год

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-05 электрооборудование**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-210502-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6626,57 4488,6	165,92 66,14	6627 4489	166 66	1972	0 0	6627	
	1.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	813201				325,28			Казахстан 100%
	1.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657				657			
	1.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	1.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	486132				486,13			Казахстан 100%
2	2	С1247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66 (IP54)	шт.	1	21394		21394		21394		21394	
3	3	С1247-215-0104	Шины	шт.	0,1	1645		165		165		165	
4	4	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	2040,18 2023,92	0 0	4080 4048	0 0	33	0 0	4080	
5	5	С1247-204-2517	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А	шт.	1	1987		1987		1987		1987	
6	6	С1247-204-2827	Автомат дифференциальный типа АД12 2р 40А 300 мА	шт.	1	5481		5481		5481		5481	
7	7	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	836,75 688,13	111,36 47,31	837 688	111 47	37	0 0	837	
8	8	С1247-301-0120	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 Р1.С ТХ IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	26551		26551		26551		26551	
9	9	Е11-210502-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6626,57 4488,6	165,92 66,14	6627 4489	166 66	1972	0 0	6627	
	9.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	813201				325,28			Казахстан 100%
	9.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657				657			
	9.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	9.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	486132				486,13			Казахстан 100%
10	10	С1247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	3469		3469		3469		3469	
11	11	С1247-215-0104	Шины	шт.	0,1	1645		165		165		165	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Ц13-080304-0501 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	2040,18 2023,92	0 0	6121 6072	0 0	49	0 0	6121	
13	13	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	594		594		594		594	
14	14	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	4903		9806		9806		9806	
15	15	Е11-210401-0110 Кэтр и Кэм=1,11	Патроны подвесные. Установка	шт.	3	560,85 529,31	14,88 6,32	1683 1588	45 19	50	0 0	1683	
	15.1	261-404-0531	Скимы соединительные	100 шт.	0,0306	1381				42,26			
16	16	С1247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	3	174		522		522		522	
17	17	Е11-210401-0109 Кэтр и Кэм=1,11	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	3	636,1 588,51	17,55 7,29	1908 1766	53 22	90	0 0	1908	
	17.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0453	594				26,91			
	17.2	261-404-0531	Скимы соединительные	100 шт.	0,0306	1381				42,26			
	17.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0126	1050				13,23			
18	18	С1247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	3	248		744		744		744	
19	19	Ц13-100405-0104 Кэтр и Кэм=1,08	Колодка клеммная	шт.	7	1886,24 1495,8	0 0	13204 10471	0 0	2733	0 0	13204	
20	20	С1243-906-2202	Колодка клеммная	шт.	7	2397		16779		16779		16779	
21	21	С1247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами (коробка клеммная на 7 зажимов с медной заземляющей шиной)	шт.	1	1908		1908		1908		1908	
22	22	С1247-202-0101	Коробка потолочная с крюком	шт.	7	778		5446		5446		5446	
23	23	С1261-404-0557	Розетка РП1-03	шт.	7	233		1631		1631		1631	
24	24	С1247-202-0504	Коробка ответвительная	шт.	20	229		4580		4580		4580	
25	25	Е11-210202-0201 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	9	426,38 381,77	0,49 0,22	3837 3436	4 2	397	0 0	3837	
26	26	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	384		1152		1152		1152	
27	27	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	412		2472		2472		2472	
28	28	Е11-210202-0202 Кэтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	348,08 334,88	0,43 0,18	348 335	0 0	13	0 0	348	
	28.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	594				12,12			
29	29	С1247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	1	1017		1017		1017		1017	
30	30	Е11-210202-0201 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	21	426,38 381,77	0,49 0,22	8954 8017	11 5	927	0 0	8954	
31	31	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	21	532		11172		11172		11172	
32	32	Е11-210202-0202 Кэтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	348,08 334,88	0,43 0,18	348 335	0 0	13	0 0	348	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	32.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	594				12,12			
33	33	С1247-214-0104	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (IP54)**	шт.	1	402		402		402		402	
34	34	Е11-210401-0108 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	шт.	1	1117,27 1050,15	12,37 4,86	1117 1050	13 5	55 14,09	0 0	1117	
	34.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	1381				38,01			Казахстан 100%
	34.2	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,0306	1242							
35	35	С1247-102-0304	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	1	3228		3228		3228		3228	Казахстан
36	36	Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	15	135,4 121,22	1,58 0,08	2031 1818	24 1	189 112,08	0 0	2031	
	36.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,06	1868				19,72			Казахстан 100%
	36.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0315	626							
37	37	Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	80	154,82 139,03	1,69 0,13	12386 11122	135 10	1128 301,32	0 0	12386	
	37.1	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0096	31388				597,76			
	37.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,32	1868				105,17			Казахстан 100%
	37.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,168	626							
38	38	Е11-210201-0105 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	85	189,35 163,95	2,41 0,43	16095 13936	205 37	1954 1281,12	0 0	16095	
	38.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,34	3768				111,74			Казахстан 100%
	38.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1785	626							
39	39	Е11-210201-0107 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	5	355,8 218,83	2,96 0,66	1779 1094	15 3	670 626	0 0	1779	
	39.1	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	2	313							
40	40	С1243-107-0102	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66**	км	0,015	216997		3255		3255		3255	Казахстан
41	41	С1243-107-0301	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,02	291521		5830		5830		5830	Казахстан
42	42	С1243-107-0501	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,045	427277		19227		19227		19227	Казахстан
43	43	С1243-107-0701	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,015	557596		8364		8364		8364	Казахстан
44	44	С1243-107-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,085	625686		53183		53183		53183	Казахстан
45	45	С1243-107-0504	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66**	км	0,005	1462322		7312		7312		7312	Казахстан
46	46	Е11-210101-0206 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	5	317,65 307,94	4,02 0,26	1588 1540	20 1	28 24,65	0 0	1588	
	46.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	1,45	17				3,81			Казахстан 100%
	46.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0061	626							Казахстан 100%

...мный комплекс АВС (редакция 2022.8)

4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**		180	294	3,8	52920	684	974	0	52920	
				м		284,79	0,13	51262	23		0		
	47.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	66,6	12				799,2			Казахстан 100%
	47.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2797	626				175,1			Казахстан 100%
48	48	С1241-207-0304	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	5	65		325		325		325	
49	49	С1241-207-0302	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	180	31		5580		5580		5580	
50	50	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	5128,8	224,48	15386	674	10751	0	15386	
						1320,73	66,24	3962	199		0		
51	51	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	10	759,91	30,23	7599	302	4278	0	7599	
						301,88	8,99	3019	90		0		
52	52	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	15	984,37	32,95	14766	494	10309	0	14766	
						264,15	10,41	3962	156		0		
53	53	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм (6 мм). Монтаж по строительным основаниям**	м	100	517,26	21,32	51726	2132	17519	0	51726	
						320,75	5,2	32075	520		0		
54	54	С1261-404-0535	**Держатель проводов**	шт.	90	514		46260		46260		46260	
			ИТОГО:					501966	5253	326142			
								170574	1272				
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		60236					
			Итого с НДС									562202	

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя Беленко Л.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТоболСтрой Expert" БИН 200440007499

Эксперт технического надзора Тажиков Р.К.

(№KZ35VJE00061938, №KZ79VJE00061922, №KZ95VJE00061925)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «DS Corporation» БИН111240017175

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сеиткалиев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Институт "Агропромпроект" БИН 981240000725

Директор Шидохвостов Д.О.

Государственная лицензия № 003001 от 05.02.2001г., приложение к лицензии от 22.06.2012 г.

Эксперт авторского надзора Овсянников А.В. (№KZ01VJE00069534)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа подписи)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2022.8)

1

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области». БИН 170740004625 Костанайская область, г. Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112. Тел.: 8 (7142) 56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation». БИН: 111240017175. Костанайская область, г. Костанай, ул. Спортивная, дом 12, кв. 80. тел. +7 705 101 0000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой.**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №22**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№162** от **09.09.2022 год**

Акт выполненных работ №6. (Акт без оплаты)

за **октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Стены										
1	13	E11-080301-0303 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м (прим.2)**	$м^3$	8,2061	12163,59	749,92	99816	6154	23275	0	99821	
						8578,06	176,21	70392	1446		0		
	13.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0078	1036166				8086,24			Казахстан 100%
	13.2	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,0845	49780				4207,55			Казахстан 100%
	13.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	157,8854	41				6473,3			Казахстан 100%
2	14	C1213-301-0102	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007, D400**	$м^3$	8,2061	35333		289946		289946		289946	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Стены									389767	
			ИТОГО:					389767	6154	313221	313221		
								70392	1446				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		46772					
			Итого с НДС									436539	

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя _____ Беленко Д.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № и дата или прочие дополнения)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТоболСтрой Expert" БИН 200440007499
Эксперт технического надзора _____ Тажиков Р.К.
(№KZ35VJE00061938; №KZ79VJE00061922; №KZ95VJE00061925)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № и дата или прочие дополнения)

Место печати (при наличии)

ТОО «DS Corporation» БИН 111240017175

(наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сапожников А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Институт Агропромпроект" БИН 981240000725
Директор _____ Шилохвостов Д.С.
Государственная лицензия № 00304 от 05.02.2001 г., приложение к лицензии от 22.06.2012 г.
Эксперт авторского надзора _____ Овсянников А.В. (№KZ01VJE00069534)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № и дата или прочие дополнения)

Место печати (при наличии)