Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Подрядчик: ПК «Шаңырақ»
Субподрядчик: ТОО «QAZ STROY EVEREST»
Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Атамекен сельского округа Монтайтас г.Арыс Туркестанской области (привязка)(Без наружных инженерных сетей)
Договор: № 21 от 11.09.2024

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Атамекен сельского округа Монтайтас г.Арыс Туркестанской области (привязка)(Без наружных инженерных сетей)	1 114 962,00	995 502,00							119 460,00	1 114 962,00
Всего к оплате:										**1 114 962,00**

Подрядчик:

Директор ПК «Шаңырақ»

_____ **Расул М.С**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «QAZ STROY EVEREST»

_____ **Илесбеков А.Д.**

НЦЦС ТК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 2-В

Подрядчик: ПК «Шаңырақ»

Субподрядчик: ТОО «QAZ STROY EVEREST»

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Атамекен сельского округа Монтайтас г.Арыс Туркестанской области (привязка)(Без наружных инженерных сетей)

Договор: № 21 от 11.09.2024

АКТ №1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Локальная смета 02-01-02-01 "Общестроительные работы по чертежам АС"

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**995502**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			621390
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*310332*
		машины и механизмы	тенге			99548
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24888*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			274561
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	148		
		Крыльцо КР-1 (АС-22)				
1	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м^3**	**0,52**	**9 287**	**4829**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			5 102	2653
		в том числе оплата труда рабочих			2 540	1321
1.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,73008	3 634	2653
1.2		машины и механизмы			2 433	1265
		в том числе оплата труда машинистов			486	253
1.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,097344	12 858	1252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,097344*	*2 582*	*251*
1.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,259584	30	8
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000703	7 908	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000703*	*2 582*	*2*
1.3		материалы, изделия и конструкции			1 752	911

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00104	36	0
1.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,13	7 006	911
2	**6103-0101-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**$м^3$**	**2,12**	**12 628**	**26771**
		из них:				
2.1		**затраты на труд рабочих**			8 081	**17132**
		в том числе оплата труда рабочих			4 023	8529
2.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,946592	4 341	17132
2.2		**машины и механизмы**			3 786	**8026**
		в том числе оплата труда машинистов			784	1662
2.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2361341	74	17
2.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,5745709	12 858	7388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5745709*	*2 582*	*1484*
2.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0948064	352	33
2.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,005953	10 938	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,005953*	*2 582*	*15*
2.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,021607	12 279	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,021607*	*3 688*	*80*
2.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0324106	7 908	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0324106*	*2 582*	*84*
2.3		**материалы, изделия и конструкции**			761	**1613**
2.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000848	101 324	86
2.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000212	29 850	6
2.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,015476	36	1
2.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,106	2 284	242
2.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,07632	4 351	332
2.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,21624	2 146	464
2.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0424	861	37
2.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0636	7 006	446
3	**6106-0302-0112** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м** Состав работ: 1. Установка и крепление стоек	**т**	**0,53424**	**70 438**	**37631**

1	2	3	4	5	6	7
		2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов				
		из них:				
3.1		**затраты на труд рабочих**			28 631	15296
		в том числе оплата труда рабочих			14 255	7616
3.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,2669845	4 682	15296
3.2		**машины и механизмы**			27 989	14953
		в том числе оплата труда машинистов			7 066	3775
3.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0500049	652	33
3.2.2	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,4889365	12 883	6299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4889365*	*3 086*	*1509*
3.2.3	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,5278291	12 280	6482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5278291*	*3 086*	*1629*
3.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0833414	12 279	1023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0833414*	*3 688*	*307*
3.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1277902	7 908	1011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1277902*	*2 582*	*330*
3.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2445655	84	105
3.3		**материалы, изделия и конструкции**			13 818	7382
3.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0099903	10 602	106
3.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0026712	1 122 582	2999
3.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0005503	100 947	56
3.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002137	954 056	2039
3.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,041768	474	494
3.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3152016	251	79
3.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001656	733 984	122
3.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003205	991 185	318
3.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,213696	2 284	488
3.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0160272	2 146	34
3.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0010364	551 786	572
3.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0053424	861	5
3.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000534	1 352 536	72
4	**6106-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м** Состав работ:	**т**	**0,39672**	**316 117**	**125410**

1	2	3	4	5	6	7
		1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов				
		из них:				
4.1		**затраты на труд рабочих**			265 125	**105180**
		в том числе оплата труда рабочих			131 975	52357
4.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,3112672	4 512	105180
4.2		**машины и механизмы**			**46 280**	**18360**
		в том числе оплата труда машинистов			11 675	4632
4.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0412589	652	27
4.2.2	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,3244101	12 280	16264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3244101*	*3 086*	*4087*
4.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0363078	21 772	790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0363078*	*4 408*	*160*
4.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0495107	12 279	608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0495107*	*3 688*	*183*
4.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0783919	7 908	620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0783919*	*2 582*	*202*
4.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6023797	84	51
4.3		**материалы, изделия и конструкции**			4 712	**1869**
4.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0074187	10 602	79
4.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000793	1 122 582	89
4.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0004086	100 947	41
4.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001746	954 056	167
4.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,476064	474	226
4.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1428192	251	36
4.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000123	733 984	90
4.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000238	991 185	236
4.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,1745568	2 284	399
4.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0119016	2 146	26
4.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0007696	551 786	425
4.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0039672	861	3
4.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000397	1 352 536	54
5	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** Состав работ:	**$м^2$**	**25,643958**	**252**	**6462**

1	2	3	4	5	6	7
		1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества				
		из них:				
5.1		**затраты на труд рабочих**			176	4513
		в том числе оплата труда рабочих			88	2257
5.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,7718831	5 835	4504
5.2		**машины и механизмы**			4	103
5.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0026157	39	0
5.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0026157	10 938	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0026157*	*2 582*	*7*
5.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0026157	7 908	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0026157*	*2 582*	*7*
5.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,2929566	205	60
5.3		**материалы, изделия и конструкции**			72	1846
5.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0003847	380 806	146
5.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002308	733 984	1694
6	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**$м^2$**	**25,643958**	**195**	**5001**
		из них:				
6.1		**затраты на труд рабочих**			103	2641
		в том числе оплата труда рабочих			52	1333
6.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5564739	4 724	2629
6.2		**машины и механизмы**			3	77
6.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0026157	39	0
6.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0026157	10 938	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0026157*	*2 582*	*7*
6.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0026157	7 908	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0026157*	*2 582*	*7*
6.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1700194	205	35
6.3		**материалы, изделия и конструкции**			**89**	**2282**
6.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000359	675 666	243

1	2	3	4	5	6	7
6.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,002308	884 809	2042
7	**6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного** Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками	**$м^2$**	**12**	**5 103**	**61236**
		из них:				
7.1		**затраты на труд рабочих**			3 654	43848
		в том числе оплата труда рабочих			1 836	22032
7.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,4524	4 639	43850
7.2		**машины и механизмы**			55	660
		в том числе оплата труда машинистов			16	192
7.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,975936	22	21
7.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,8112	20	16
7.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,042432	12 279	521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,042432*	*3 688*	*156*
7.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013728	7 908	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,013728*	*2 582*	*35*
7.3		**материалы, изделия и конструкции**			1 394	16728
7.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,06	99 441	5966
7.3.2	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,09	100 947	9085
7.3.3	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,24	1 462	351
7.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,528	861	455
7.3.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,5112	1 372	701
7.3.6	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,09096	1 993	181
8	**6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали** Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	**$м^2$**	**7,04**	**7 272**	**51195**
		из них:				
8.1		**затраты на труд рабочих**			4 347	30603
		в том числе оплата труда рабочих			2 185	15382
8.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,116736	4 300	30602
8.2		**машины и механизмы**			33	232
		в том числе оплата труда машинистов			7	49
8.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0146432	12 858	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0146432*	*2 582*	*38*

1	2	3	4	5	6	7
8.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0051251	7 908	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0051251*	*2 582*	*13*
8.3		материалы, изделия и конструкции			2 892	20360
8.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,8448	880	743
8.3.2	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,2816	484	136
8.3.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,040128	485 417	19479
9	**6107-0102-0212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм** Состав работ: 1. Обшивка стен плитами	**$м^2$**	**12,24**	**1 315**	**16096**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			771	9437
		в том числе оплата труда рабочих			384	4700
9.1.1	002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,329272	4 052	9438
9.2		машины и механизмы			43	526
		в том числе оплата труда машинистов			14	171
9.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0229133	22	1
9.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0661939	7 908	523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0661939*	*2 582*	*171*
9.3		материалы, изделия и конструкции			32	392
9.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,45288	861	390
9.3.2	215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 $м^2$	0,012546	457 161	5736
10	**1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами** Состав работ: 1. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами 2. Установка стропил, укладка мауэрлатов с обвертыванием толем и креплением анкерами 3. Нанесение на поверхности древесины антисептических и огнезащитных составов кистью за два раза	**$м^3$**	**0,096**	**204 755**	**19656**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			89 544	8596
		в том числе оплата труда рабочих			44 576	4279
10.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,085456	4 122	8596
10.2		машины и механизмы			587	56
		в том числе оплата труда машинистов			135	13
10.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4308695	22	9
10.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0563697	23	1

1	2	3	4	5	6	7
10.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,0050319	9 052	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0050319*	*2 582*	*13*
10.3		материалы, изделия и конструкции			114 624	11004
10.3.1	214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0,07584	562	43
10.3.2	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,024	100 947	2423
10.3.3	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,07296	99 441	7255
10.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,32448	264	86
10.3.5	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,24	1 590	382
10.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6912	861	595
10.3.7	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0001882	1 174 643	221
11	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата** Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**$м^3$**	**0,096**	**9 401**	**902**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			3 591	345
		в том числе оплата труда рабочих			1 788	172
11.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,0778752	4 427	345
11.2		машины и механизмы			163	16
		в том числе оплата труда машинистов			51	5
11.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0004992	12 279	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0004992*	*3 688*	*2*
11.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0011981	7 908	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0011981*	*2 582*	*3*
11.3		материалы, изделия и конструкции			1	
11.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,002208	36	0
11.3.2	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0001632	205 945	34
11.3.3	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0006432	725 499	467
11.3.4	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000096	435 089	42
		Покрытие пола				
12	**6109-0306-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе** Состав работ: 1. Подготовка оснований	**$м^2$**	**10,56**	**3 762**	**39727**

1	2	3	4	5	6	7
		2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий				
		из них:				
12.1		**затраты на труд рабочих**			3 024	31933
		в том числе оплата труда рабочих			1 520	16051
12.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,81968	4 083	31928
12.2		**машины и механизмы**			264	2788
		в том числе оплата труда машинистов			88	929
12.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2768198	5 938	1644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2768198*	*2 161*	*598*
12.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0387763	10 938	424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0387763*	*2 582*	*100*
12.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0904781	7 908	716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0904781*	*2 582*	*234*
12.3		**материалы, изделия и конструкции**			474	5005
12.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,13728	20 625	2831
12.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,323136	6 701	2165
12.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,40656	36	15
		Крыльцо Кр-2 (АС-25)				
13	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной подготовки** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**$м^3$**	**0,58**	**9 287**	**5386**
		из них:				
13.1		**затраты на труд рабочих**			5 102	2959
		в том числе оплата труда рабочих			2 540	1473
13.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,81432	3 634	2959
13.2		**машины и механизмы**			2 433	1411
		в том числе оплата труда машинистов			486	282
13.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,108576	12 858	1396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,108576*	*2 582*	*280*
13.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,289536	30	9
13.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0007842	7 908	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0007842*	*2 582*	*2*
13.3		**материалы, изделия и конструкции**			1 752	1016
13.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00116	36	0
13.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,145	7 006	1016
14	**6103-0101-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**$м^3$**	**2,32**	**12 628**	**29297**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси				
		из них:				
14.1		**затраты на труд рабочих**			8 081	**18748**
		в том числе оплата труда рабочих			4 023	9333
14.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,318912	4 341	**18748**
14.2		**машины и механизмы**			3 786	**8784**
		в том числе оплата труда машинистов			784	1819
14.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2584109	74	19
14.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,6287757	12 858	8085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6287757*	*2 582*	*1624*
14.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1037504	352	37
14.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0065146	10 938	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0065146*	*2 582*	*17*
14.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0236454	12 279	290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0236454*	*3 688*	*87*
14.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0354682	7 908	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0354682*	*2 582*	*92*
14.3		**материалы, изделия и конструкции**			761	**1766**
14.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000928	101 324	94
14.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000232	29 850	7
14.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,016936	36	1
14.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,116	2 284	265
14.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,08352	4 351	363
14.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,23664	2 146	508
14.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0464	861	40
14.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0696	7 006	488
15	**6103-0701-0806** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона** Состав работ: 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением	**т**	**0,112**	**1 498 600**	**167843**
		из них:				
15.1		**затраты на труд рабочих**			229 265	25678
		в том числе оплата труда рабочих			114 124	12782

1	2	3	4	5	6	7
15.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,9504	5 187	25678
15.2		машины и механизмы			47 207	5287
		в том числе оплата труда машинистов			13 774	1543
15.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,0273536	352	362
15.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,20384	12 279	2503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,20384*	*3 688*	*752*
15.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3063424	7 908	2423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3063424*	*2 582*	*791*
15.3		материалы, изделия и конструкции			15 988	1791
15.3.1	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,784	2 284	1791
15.3.2	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,112	1 206 140	135088
16	**6106-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м** Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т**	**0,26239**	**316 117**	**82946**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			265 125	69566
		в том числе оплата труда рабочих			131 975	34629
16.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,4180364	4 512	69566
16.2		машины и механизмы			46 280	12143
		в том числе оплата труда машинистов			11 675	3063
16.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0272886	652	18
16.2.2	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,8759628	12 280	10757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8759628*	*3 086*	*2703*
16.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0240139	21 772	523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0240139*	*4 408*	*106*
16.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0327463	12 279	402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0327463*	*3 688*	*121*
16.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0518483	7 908	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0518483*	*2 582*	*134*
16.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,398413	84	33
16.3		материалы, изделия и конструкции			4 712	1236
16.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0049067	10 602	52
16.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000525	1 122 582	59

1	2	3	4	5	6	7
16.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0002703	100 947	27
16.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001155	954 056	110
16.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,314868	474	149
16.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0944604	251	24
16.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000813	733 984	60
16.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001574	991 185	156
16.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,1154516	2 284	264
16.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0078717	2 146	17
16.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000509	551 786	281
16.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0026239	861	2
16.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000262	1 352 536	35
17	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**$м^2$**	**9,18365**	**252**	**2314**
		из них:				
17.1		**затраты на труд рабочих**			176	1616
		в том числе оплата труда рабочих			88	808
17.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2764279	5 835	1613
17.2		**машины и механизмы**			4	37
17.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0009367	39	0
17.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0009367	10 938	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0009367*	*2 582*	*2*
17.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0009367	7 908	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0009367*	*2 582*	*2*
17.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,104914	205	22
17.3		**материалы, изделия и конструкции**			72	661
17.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001378	380 806	52
17.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008265	733 984	607
18	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей	**$м^2$**	**9,18365**	**195**	**1791**

1	2	3	4	5	6	7
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества				
		из них:				
18.1		**затраты на труд рабочих**			103	946
		в том числе оплата труда рабочих			52	478
18.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1992852	4 724	941
18.2		**машины и механизмы**			3	28
18.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0009367	39	0
18.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0009367	10 938	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0009367*	*2 582*	*2*
18.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0009367	7 908	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0009367*	*2 582*	*2*
18.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0608876	205	12
18.3		**материалы, изделия и конструкции**			89	817
18.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001286	675 666	87
18.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0008265	884 809	731
		Козырек				
19	**1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами** Состав работ: 1. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами 2. Установка стропил, укладка мауэрлатов с обвертыванием толем и креплением анкерами 3. Нанесение на поверхности древесины антисептических и огнезащитных составов кистью за два раза	**$м^3$**	**0,11**	**204 755**	**22523**
		из них:				
19.1		**затраты на труд рабочих**			89 544	9850
		в том числе оплата труда рабочих			44 576	4903
19.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,389585	4 122	9850
19.2		**машины и механизмы**			587	65
		в том числе оплата труда машинистов			135	15
19.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4937046	22	11
19.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0645902	23	1
19.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,0057658	9 052	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0057658*	*2 582*	*15*
19.3		**материалы, изделия и конструкции**			114 624	12608

1	2	3	4	5	6	7
19.3.1	214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0,0869	562	49
19.3.2	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0275	100 947	2776
19.3.3	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0836	99 441	8313
19.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,3718	264	98
19.3.5	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,275	1 590	437
19.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,792	861	682
19.3.7	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0002156	1 174 643	253
20	**6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата** Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**$м^3$**	**0,11**	**9 401**	**1034**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			3 591	395
		в том числе оплата труда рабочих			1 788	197
20.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,089232	4 427	395
20.2		машины и механизмы			163	18
		в том числе оплата труда машинистов			51	6
20.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000572	12 279	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000572*	*3 688*	*2*
20.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0013728	7 908	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0013728*	*2 582*	*4*
20.3		материалы, изделия и конструкции			1	
20.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00253	36	0
20.3.2	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945	39
20.3.3	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499	535
20.3.4	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	435 089	48
21	**6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного** Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками	**$м^2$**	**7,7**	**5 103**	**39293**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			3 654	28136
		в том числе оплата труда рабочих			1 836	14137
21.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,06529	4 639	28137

1	2	3	4	5	6	7
21.2		машины и механизмы			55	423
		в том числе оплата труда машинистов			16	123
21.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,6262256	22	14
21.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,52052	20	10
21.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0272272	12 279	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0272272*	*3 688*	*100*
21.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0088088	7 908	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0088088*	*2 582*	*23*
21.3		материалы, изделия и конструкции			1 394	10734
21.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0385	99 441	3828
21.3.2	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,05775	100 947	5830
21.3.3	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,154	1 462	225
21.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3388	861	292
21.3.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,32802	1 372	450
21.3.6	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,058366	1 993	116
22	**6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали** Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	**$м^2$**	**6,32**	**7 272**	**45959**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			4 347	27473
		в том числе оплата труда рабочих			2 185	13809
22.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,388888	4 300	27472
22.2		машины и механизмы			33	208
		в том числе оплата труда машинистов			7	44
22.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0131456	12 858	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0131456*	*2 582*	*34*
22.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004601	7 908	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,004601*	*2 582*	*12*
22.3		материалы, изделия и конструкции			2 892	18277
22.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,7584	880	667
22.3.2	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,2528	484	122
22.3.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,036024	485 417	17487
23	**6107-0102-0212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм** Состав работ: 1. Обшивка стен плитами	**$м^2$**	**7,11**	**1 315**	**9350**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
23.1		**затраты на труд рабочих**			771	5482
		в том числе оплата труда рабочих			384	2730
23.1.1	002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,353033	4 052	5482
23.2		**машины и механизмы**			43	306
		в том числе оплата труда машинистов			14	100
23.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0133099	22	0
23.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0384509	7 908	304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0384509*	*2 582*	*99*
23.3		**материалы, изделия и конструкции**			32	228
23.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,26307	861	227
23.3.2	215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 м^2	0,0072878	457 161	3332
24	**6109-0306-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	**м^2**	**11,6**	**3 762**	**43639**
		из них:				
24.1		**затраты на труд рабочих**			3 024	35078
		в том числе оплата труда рабочих			1 520	17632
24.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,5898	4 083	35072
24.2		**машины и механизмы**			264	3063
		в том числе оплата труда машинистов			88	1021
24.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3040824	5 938	1806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3040824*	*2 161*	*657*
24.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0425952	10 938	466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0425952*	*2 582*	*110*
24.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0993888	7 908	786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0993888*	*2 582*	*257*
24.3		**материалы, изделия и конструкции**			474	5498
24.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,1508	20 625	3110
24.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	м^3	0,35496	6 701	2379
24.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,4466	36	16
		Колонны МК-1 2 шт, Мк-2 2шт				
25	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м** Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей	**т**	**0,44466**	**316 117**	**140565**

1	2	3	4	5	6	7
		2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов				
		из них:				
25.1		**затраты на труд рабочих**			265 125	117890
		в том числе оплата труда рабочих			131 975	58684
25.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,1282216	4 512	117891
25.2		**машины и механизмы**			46 280	20578
		в том числе оплата труда машинистов			11 675	5191
25.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0462446	652	30
25.2.2	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,4844529	12 280	18229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4844529*	*3 086*	*4581*
25.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0406953	21 772	886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0406953*	*4 408*	*179*
25.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0554936	12 279	681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0554936*	*3 688*	*205*
25.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0878648	7 908	695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0878648*	*2 582*	*227*
25.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6751717	84	57
25.3		**материалы, изделия и конструкции**			4 712	2095
25.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0083151	10 602	88
25.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000889	1 122 582	100
25.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,000458	100 947	46
25.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001957	954 056	187
25.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,533592	474	253
25.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1600776	251	40
25.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001378	733 984	101
25.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002668	991 185	264
25.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,1956504	2 284	447
25.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0133398	2 146	29
25.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0008626	551 786	476
25.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0044466	861	4
25.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000445	1 352 536	60
26	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов	**$м^2$**	**19,34271**	**252**	**4874**

1	2	3	4	5	6	7
		2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества				
		из них:				
26.1		**затраты на труд рабочих**			176	3404
		в том числе оплата труда рабочих			88	1702
26.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5822156	5 835	3397
26.2		**машины и механизмы**			4	77
26.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001973	39	0
26.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001973	10 938	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001973*	*2 582*	*5*
26.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001973	7 908	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001973*	*2 582*	*5*
26.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,2209711	205	45
26.3		**материалы, изделия и конструкции**			72	1393
26.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002901	380 806	110
26.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0017408	733 984	1278
27	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**$м^2$**	**19,34271**	**195**	**3772**
		из них:				
27.1		**затраты на труд рабочих**			103	1992
		в том числе оплата труда рабочих			52	1006
27.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4197368	4 724	1983
27.2		**машины и механизмы**			3	58
27.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001973	39	0
27.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001973	10 938	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001973*	*2 582*	*5*
27.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001973	7 908	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001973*	*2 582*	*5*
27.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1282422	205	26
27.3		**материалы, изделия и конструкции**			89	1722
27.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002708	675 666	183
27.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0017408	884 809	1540

1	2	3	4	5	6	7

Итого по акту: 995502
НДС 12% 119 460
Всего по Акту 1 114 962

ПОДРЯДЧИК:
Директор ПК «Шанырак»

Расул М.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «QAZ STROY EVEREST»

Шлесбеков А.Д.