Договор: №64/20 от 2020 года

Наименование строительства: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (канализация, телефонизация) к индивидуальным жилым домам Западного жилого района г.Жезказган (2-я очередь)»

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
				номер	**дата**	наименование, код		наименование, код	
				№64/20					

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	**Стоимость выполненных работ и затрат**								**Налог на добавленную стоимость**	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	**в отчетном месяце (за декабрь) без НДС**	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Акт №5	304808733,31	53097523,60							6371702,83	59469226,43
Итого:	304808733,31	53097523,60		0,00	0,00	0,00			6371702,83	59469226,43
Итого к оплате с НДС:	**59469226,43**									**59469226,43**

К оплате за текущий месяц: **Пятьдесят девят миллионов четыресто шестьдесят девят тысячи двести двадцать шесть тенге 43 тиын**

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел строительства города Жезказган»

Руководитель _____ М.К. Келмаганбетова
(подпись, М.П.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Көлсай Строй»

Заместитель директора _____ Ж.Б.Бимбетов
(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Курылыс-маркетинг»,
Аттестат №KZ32VTE00033844 от 20.03.2020г.

Технадзор_____ М.С.Рахметуллин

Авторский надзор: ТОО «Дала Центр», Государственная лицензия №18007147 от 10.04.2018г.

Представитель _____ А.К.Ерзаков

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства города Жезказган»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Көлсай Строй»
Договор №64/20 от 2020 года
Наименование строительства: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (канализация, телефонизация) к индивидуальным жилым домам Западного жилого района г.Жезказган (2-я очередь)»

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.11.2020	22.10.2020	24.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 5

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДОВ К1									
1	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	12	-324,05	-231,86	-3889	-2782	--	-1800	-6144
					-92,20	-46,70	-1106	-560		-455	
2	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	6	-2440,94	-1053,69	-14646	-6322	--	-11867	-28634
					-1387,25	-444,12	-8324	-2665		-2121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-18534	-9104	--	-13667	-34778
							-9430	-3225	--	-2576	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-18534				
	Всего заработная плата		Тенге					-12655			
		Накладные расходы	Тенге				-13667				
		Сметная прибыль	Тенге				-2576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-34778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-13

		Сметная заработная плата	Тенге					-12655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-34778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-13
		Сметная заработная плата	Тенге					-12655			
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КОТЛОВАНОВ КОЛОДЦЕВ - 281+69 шт									
14	Е11-010101-0412	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1013,4785	450,42	440,73	456490	446667	--	60336	558172
					9,69	72,99	9823	73977		41346	
15	Е11-010102-0412	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	49,679	639,65	615,36	31777	30570	22	4898	39609
					23,85	113,07	1185	5617		2934	
16	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (лишний грунт). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	80,47998	827,00	--	66557	--		--	71881
					--	--	--	--		5325	
17	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	31,894725	2708,16	--	86376	--	--	62191	160452
					2708,16	--	86376	--		11885	
18	Е11-080101-0202	Основание под плиты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,267	6116,10	1470,80	13865	3334	8866	2867	18071
					734,40	625,56	1665	1418		1339	

19	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1013,4785	730,94	--	740796	--	--	533373	1376103
					730,94	--	740796	--		101934	
20	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1013,4785	134,91	63,63	136728	64488	--	73582	227135
					71,28	29,56	72241	29956		16825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1532590	545059	8888	737247	2451423
							912086	110968	--	181588	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1532590				
	Материалы		Тенге				8888				
	Всего заработная плата		Тенге					1023054			
	Транспортные расходы		Тенге				66557				
		Накладные расходы	Тенге				737246				
		Сметная прибыль	Тенге				181587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2451423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1292
		Сметная заработная плата	Тенге					1023054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2451423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1292
		Сметная заработная плата	Тенге					1023054			
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛОЩАДОЧНОЙ и ВНЕПЛОЩАДОЧНОЙ СЕТЕЙ									
22	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	1,715	1071063,94	378009,94	1836875	648287	150198	1207748	3288193
					605475,00	105864,73	1038390	181558		243570	
23	С123-010503-0208	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	1732,15	12079,00	--	20922640	--	20922640	--	22596451
					--	--	--	--		1673811	
24	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	2,162	583718,88	216008,84	1262000	467011	98354	821294	2249958
					322218,00	61496,	696635	132955		166664	

						18					
25	С123-010503-0206	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	2183,62	4156,00	--	9075125	--	9075125	--	9801135
					--	--	--	--		726010	
33	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,096	2777476,71	1464158,83	266638	140559	7875	157999	458608
					1231295,00	431154,76	118204	41391		33971	
34	С123-010201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	96,384	32259,00	--	3109251	--	3109251	--	3357992
					--	--	--	--		248740	
35	Е11-220601-1012 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,096	8686308,35	1654008,02	833886	158785	659890	57351	962535
					158444,00	444991,60	15211	42719		71299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				37306414	1414642	34023333	2244392	42714872
							1868440	398623	--	3164065	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4199398				
	Материалы		Тенге				916316				
	Всего заработная плата		Тенге					2267063			
		Накладные расходы	Тенге				2244392				
		Сметная прибыль	Тенге				515503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6959294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2140
		Сметная заработная плата	Тенге					2267063			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				33107016				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33107016				
		Сметная прибыль	Тенге				2648561				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				35755577				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				42714871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2140
		Сметная заработная плата	Тенге					2267063			
		РАЗДЕЛ 4. МОДУЛЬНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ - 5шт									
38	Комм предл ТОО "Торговый дом Эколос"	Насосное оборудование СМ -250-200-460/6 с электродвигателем	комплект	2	2589285,71	--	5178571	--		--	5178571
					--	--	--	--	5178571	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5178571	--	--	--	5178571
							--	--	5178571	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				5178571				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5178571				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5178571				
		РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ - (281+69)шт									
41	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	57	23653,00	--	1348221	--	1348221	--	1456079
					--	--	--	--		107858	
42	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	44	14096,00	--	620224	--	620224	--	669842
					--	--	--	--		49618	
43	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	107	19154,00	--	2049478	--	2049478	--	2213436
					--	--	--	--		163958	
49	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	57	17479,00	--	996303	--	996303	--	1076007
					--	--	--	--		79704	

	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	600	828,72	20,09	497235	12055	344242	132329	679929
					234,90	2,25	140938	1351		50365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5511461	12055	5358468	132329	6095293
							140938	1351	--	451503	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5511461				
	Материалы		Тенге				344243				
	Всего заработная плата		Тенге					142289			
	Местные материалы		Тенге				5014226				
		Накладные расходы	Тенге				132329				
		Сметная прибыль	Тенге				451503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6095293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					142289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6095293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					142289			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								56405381
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2912033				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1962652			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					507717			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39390689		
		- Перевозка грузов	Тенге				66557				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5178571		
		- Накладные расходы	Тенге							3100301	
		- Сметная прибыль	Тенге							3794580	
		Временные здания и сооружения 1%									**512 268,10**
		Итого с временными									**51 739 078,10**
		Зимние удорожания 2,2%									**1 024 331,16**
		Итого с зимними удорожаниями									**52 763 409,26**

	Непредвиденные работы и затраты 2%									**1 055 268,19**
	Итого в текущих ценах									**53 818 677,44**
	ВСЕГО С НДС									**66 076 918,25**
	Скидка 10%									**6 607 691,83**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ СКИДКИ									**59 469 226,43**

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел строительства города Жезказган»

Руководитель _____ **М.К.Келмаганбетова**
(подпись, М.П.)

Главный специалист _____ **С.И. Камалова**
(подпись)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Көлсай Строй»

Заместитель директора _____ **Ж.Б. Бимбетов**
(подпись, М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Курылысмаркетинг»

Аттестат №KZ32VJE00053844 от 20.03.2020 г.

Технадзор _____ **М.С.Рахметуллин**
(подпись, М.П.)

Авторский надзор: ТОО «Дала-Центр»

Государственная лицензия №18007147 от 10.04.2018 г.

Представитель _____ **А.К.Ерзаков**
(подпись, М.П.)