Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Астана-Энергия",Республика Казахстан, Байқоңыр, Нур-Султан, район Байқоңыр, Проезд 69,18** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140002811**
Исполнитель	**ТОО "TNS-INTEC ",Республика Казахстан, Алматы, м-н Калкаман-2, ул. Кабылбаева, дом № 129А, тел.: +7 (727) 277 11 81, доб. 152** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**970340001485**

Договор (контракт) Договор № 92/24-8 А-Э от 07.10.2024г

Номер документа	Дата составления
5	02.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство дымовой трубы ТЭЦ-1, район Байконыр промзона ТЭЦ-1			работа	1	60 533 926,00	60 533 926,00	6 485 777,79
				Итого	1	x	60 533 926,00	6 485 777,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Челноков А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Главный специалист / / Бурмакин
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: АО "Астана-Энергия"
Подрядчик: ТОО "TNS-INTEC"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ТЭЦ-1 АО "АСТАНА-ЭНЕРГИЯ" В г.НУР-СУЛТАН. КОРРЕКТИРОВКА.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код	
041140002811	970340001485			92/24-8 А-Э	07.10.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство дымовой трубы ТЭЦ-1, район Байконыр промзона ТЭЦ-1	423 430 525,00	367 430 525,00	54 048 148,21				6 485 777,79	60 533 926,00
Аванс 30%							1 945 733,34	18 160 177,80
Гарантийный взнос 5%							324 288,89	3 026 696,30
Всего к оплате			**35 131 296,34**				4 215 755,56	**39 347 051,90**

Заказчик

АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Председателя Правления по развитию **А. Мукашев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик

ТОО "TNS-INTEC" БИН 970340001485
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **А. Челноков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұралем-Құрлыс" **С. Мергазин**
(наименование, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TNS-INTEC" БИН 970340001485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **881-24 СТРОИТЕЛЬСТВО ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ТЭЦ-1 АО "АСТАНА-ЭНЕРГИЯ" В г.НУР-СУЛТАН. КОРРЕКТИРОВКА.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 ДЫМОВАЯ ТРУБА Н=120м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№92/24-8 А-Э от 07.10.2024 год**

Акт выполненных работ №9

за **Апрель 2025 (месяц, год) на 02-01-01 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ /881-24-2Б-КЖ/										
		Ростверк Рм-1 (1шт)											
		Плита Пм-1 (1шт)											
1	**34**	**1203-0101-2501** ***РСНБ РК 2022***	**Стены монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения**	**м² поверхности**	**169,68**	**4 529,0**	**4,0**	**768 480,72**	**678,72**	**358 533,84**		**768 480,72**	
						2 412,0	**1,0**	**409 268,16**	**169,68**				
		Молниезащита											
2	**53**	**6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 20 мм**	**шт.**	**6**	**11 885,0**	**488,0**	**71 310,0**	**2 928,0**	**36 936,0**		**71 310,0**	
						5 241,0	**128,0**	**31 446,0**	**768,0**				
3	**54**	**6124-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**30**	**1 596,0**	**52,0**	**47 880,0**	**1 560,0**	**10 380,0**		**47 880,0**	
						1 198,0	**14,0**	**35 940,0**	**420,0**				
		Гидроизоляция боковых поверхностей											
4	**55**	**1203-0101-2501** ***РСНБ РК 2022***	**Стены монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения**	**м² поверхности**	**553,08**	**4 529,0**	**4,0**	**2 504 899,0**	**2 212,0**	**1 168 658,0**		**2 504 899,0**	
						2 412,0	**1,0**	**1 334 029,0**	**553,0**				
			Итого по разделу 2: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ /881-24-2Б-КЖ/					**3 392 570**	**7 379**	**1 574 508**	**0**	**3 392 570**	
								1 810 683	**1 911**	**0**	**0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ /881-24-2Б-КМ/										
		НЕСУЩИЙ КАРКАС, СТВОЛ Ст-2											
5	56	1109-0607-0101 *РСНБ РК 2022*	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	3,209424	329 198,0 267 502,0	13 789,0 3 720,0	1 056 536,03 858 527,39	44 254,74 11 939,05	153 753,91		1 056 536,03	
6	57	1109-0607-0101 *РСНБ РК 2022*	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,10, к времени эксплуатации машин - 1,10, к расходу материалов - 1,10	т	3,319638	362 116,0 294 252,0	15 168,0 4 091,0	1 202 094,11 976 810,18	50 352,28 13 580,65	174 931,66		1 202 094,11	
7	58	1109-0607-0101 *РСНБ РК 2022*	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж. Марка стали С375, применен коэффициент к затратам труда - 1,12, к времени эксплуатации машин - 1,12, к расходу материалов - 1,12	т	0,422854	368 702,0 299 602,0	15 443,0 4 165,0	155 907,2 126 687,99	6 530,13 1 761,19	22 689,08		155 907,2	
8	59	222-517-0108 *РСНБ РК 2022*	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м свыше 600 кг /КАРКАСЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ/	т	7,23	1 087 831,0		7 865 018,14		7 865 018,14		7 865 018,14	
		ОПОРНАЯ ПЛОЩАДКА											
9	61	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	11,15	178 012,0 130 151,0	25 950,0 6 162,0	1 984 834,0 1 451 184,0	289 342,0 68 706,0	244 308,0		1 984 834,0	
10	62	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	11,596	1 126 773,0		13 066 060,0		13 066 060,0		13 066 060,0	
			Итого по разделу 3: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ /881-24-2Б-КМ/					25 330 449 3 413 210	390 479 95 987	21 526 761 0	0 0	25 330 449	
			ИТОГО по акту					28 723 019 5 223 893	397 858 97 898	23 101 269 0	0 0	28 723 019	
	Итого смета										28 723 019		
	Оборудование										0		
	ИТОГО СМР										28 723 019		
1	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 12,1%**										3 475 485		
2	**Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%**										96 596		
	ИТОГО СМР, 1-2 пункт										32 295 100		
	Оборудование										0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	**Сметная прибыль 5%**										**1 614 755**		
4	**Непредвиденные работы и затраты - 3%**										**968 853**		
	ИТОГО В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ										**34 878 708**		
6	**Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) 1,0557*0,07+1,075*0,19+1,0944*0,21+1,1141*0,19+1,1342*0,2+1,1546*0,14= 1,108136**										**38 650 352**		
7	**Договорной коэффициент к = 0,98**										**37 877 345**		
8	**НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %**										**4 545 281**		
9	**СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС**										**42 422 626**		

Принял(заказчик):
АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811
Заместитель Председателя Правления по развитию _____ **А. Мукашев**

Директор ТЭЦ-1 _____ **Н. Султанбеков**

Главный инженер ТЭЦ-1 _____ **Н. Манаков**

Начальник КТЦ ТЭЦ-1 _____ **К. Самаргалиев**

Начальник ОПРиКС _____ **А. Тулегенов**

Инженер ОПРиКС _____ **С. Кусаинов**

Эксперт авторского надзора
ТОО "Павлодарэнергопроект"
_____ **М. Рыскулбеков**

Эксперт технического надзора
ТОО "Петролем-Курылыс"
_____ **Мергазин**

Подрядчик:
ТОО "TNS-INTEC" БИН 970340001485
Генеральный директор
_____ **А. Челноков**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021
года № 189

Заказчик : **АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TNS-INTEC" БИН 970340001485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **881-24 СТРОИТЕЛЬСТВО ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ТЭЦ-1 АО "АСТАНА-ЭНЕРГИЯ" В г.НУР-СУЛТАН. КОРРЕКТИРОВКА.**

Объект : **02-02 ГАЗОХОДЫ К/А СТ.№1,2,3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№92/24-8 А-Э от 07.10.2024 год**

Акт выполненных работ №8

за **Апрель 2025 (месяц, год) на 02-02-01 ФУНДАМЕНТЫ И ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГАЗОХОДОВ К/А СТ.№1,2,3 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Фундамент монолитный ФМ1 (4шт)											
1	10	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	11,97	4 181,0 / 843,0	3 335,0 / 696,0	50 046,5 / 10 090,75	39 919,75 / 8 331,0	36,0		50 046,5	
2	11	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	$м^3$	14,6034	2 205,0		32 200,5		32 200,5		32 200,5	
3	12	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство - В10	$м^3$	0,75	33 020,0 / 7 349,0	3 440,0 / 702,0	24 765,0 / 5 511,75	2 580,0 / 526,5	16 673,25		24 765,0	
4	13	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство - В15, F150, W6, сульфатостойкий	$м^3$	6,3	52 593,0 / 21 790,0	4 769,0 / 994,0	331 336,0 / 137 277,0	30 044,75 / 6 262,25	164 014,25		331 336,0	
5	14	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13168	498 782,0		65 679,5		65 679,5		65 679,5	
6	15	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20402	440 050,0		89 779,0		89 779,0		89 779,0	
7	16	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,04024	1 846 073,0 / 236 441,0	7 169,0 / 2 055,0	74 286,0 / 9 514,5	288,5 / 82,75	64 483,0		74 286,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	13	4 609,0	51,0	59 917,0	663,0	38 155,0		59 917,0	
						1 623,0	8,0	21 099,0	104,0				
		Балки, кронштейны											
9	33	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/БАЛКИ/	т конструкций	5,63368	139 374,0	32 459,0	785 189,0	182 864,0	65 289,0		785 189,0	
						95 326,0	8 610,0	537 036,0	48 506,0				
10	34	222-512-0801 *РСНБ РК 2022*	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей/БАЛКИ/	т	5,63368	1 127 111,0		6 349 783,0		6 349 783,0		6 349 783,0	
		Связи, распорки											
11	35	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,0296	451 234,0	64 533,0	464 591,0	66 443,0	4 860,0		464 591,0	
						381 981,0	16 822,0	393 288,0	17 320,0				
12	36	222-512-0401 *РСНБ РК 2022*	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	1,0296	1 143 737,0		1 177 592,0		1 177 592,0		1 177 592,0	
		Площадки с ограждением											
13	37	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,2376	366 966,0	82 411,0	454 157,0	101 992,0	29 013,0		454 157,0	
						261 112,0	24 136,0	323 152,0	29 871,0				
14	38	222-508-0104 *РСНБ РК 2022*	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 $м^2$ площадки свыше 100 кг	т	1,2376	1 083 963,0		1 341 513,0		1 341 513,0		1 341 513,0	
15	39	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж люка (л.5 прим.4)	т конструкций	0,031	554 455,0	17 685,0	17 188,0	548,0	86,0		17 188,0	
						534 011,0	5 532,0	16 554,0	171,0				
16	40	222-509-1201 *РСНБ РК 2022*	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	т	0,031	1 073 266,0		33 271,0		33 271,0		33 271,0	
		Лестницы с ограждением											
17	41	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1404	329 648,0	86 020,0	46 283,0	12 077,0	3 680,0		46 283,0	
						217 420,0	24 352,0	30 526,0	3 419,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	42	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1404	1 146 761,0		161 005,0		161 005,0		161 005,0	
		Газоходы											
19	43	1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж /ОПОРЫ ГАЗОХОДОВ/	т конструкций	2,08	338 465,0 324 303,0	7 601,0 1 227,0	704 007,0 674 550,0	15 810,0 2 552,0	13 647,0		704 007,0	
			ИТОГО по акту					12 262 589	453 230	9 650 760	0	12 262 589	
								2 158 599	117 146	0	0		
	Итого смета										12 262 589		
	Оборудование										0		
	ИТОГО СМР										12 262 589		
1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 12,1%										1 483 773		
2	Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%										41 239		
	ИТОГО СМР, 1-2 пункт										13 787 601		
	Оборудование										0		
3	Сметная прибыль 5%										689 380		
4	Непредвиденные работы и затраты - 3%										413 628		
	ИТОГО В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ										14 890 609		
6	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) 1,0557*0,07+1,075*0,19+1,0944*0,21+1,1141*0,19+1,1342*0,2+1,1546*0,14=										16 500 820		
7	Договорной коэффициент к = 0,98										16 170 804		
8	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12 %										1 940 496		
9	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС										18 111 300		

Принял(заказчик):
АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811
Заместитель Председателя
Правления по развитию — А. Мукашев
Директор ТЭЦ-1 — Н. Султанбеков
Главный инженер ТЭЦ-1 — Н. Манаков
Начальник КТЦ ТЭЦ-1 — К. Самаргалиев
Начальник ОПРиКС — А. Тулегенов
Инженер ОПРиКС — С. Кусаинов

Эксперт авторского надзора
ТОО "Павлодарэнергопроект"
— М. Рыскулбеков

Эксперт технического надзора
ТОО "Новлем-Курылыс"
— Мергазин

Подрядчик:
ТОО "TNS-INTEC" БИН 970340001485
Генеральный директор
— А. Челноков