Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Clima Eng», адрес: Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, микрорайон Самал, ул. Карабура, 16, БИН 130240008355, тел.: +77018882513

наименование организации, юридический адрес

в лице директора: **Абдиев Марат Джазыбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство медицинского пункта в селе Акжаркын Акжарского района Северо-Казахстанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является: ***КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо Казахстанской области», Руководителя Галеев К.Т.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «Abroy stroy» БИН 240440021510; ТОО "CK NEW CITY», БИН 150440015031; ТОО «Интеллект КИПиА Сервис», БИН 170840034551; ТОО «Ansal Group», БИН 150140016851; ТОО «Өркен», БИН 010440006381.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **разработана АО «КазНИИСА», Номер проекта №158-17**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства**

акимата Северо-Казахстанской области", №11от 18.01.24 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	эт	1		1	
Площадь застройки	$м^2$	223,15		223,15	
Строительный объем	$м^3$	903,4		903,4	
Общая площадь	$м^2$	154,7		154,7	
Полезная площадь	$м^2$	138,87		138,87	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Архитектурно - строительные решения:

Здание медицинского пункта запроектировано в одноэтажном исполнении. В плане медицинский пункт имеет прямоугольную форму с размерами в осях 13,0х12,2м. Высота этажа принята 3,00 м в чистоте.

В здании запроектированы основные и вспомогательные помещения, следующие: вестибюль, тамбура, справочная, хозяйственно-бытовое помещение, коридоры, универсальный санузел, помещение уборочного инвентаря, техническое помещение, физиотерапевтический кабинет, процедурная, кабинет среднего медперсонала, помещение хранения дезинфицирующих средств, аптечный пункт.

Для доступа в здание маломобильных групп населения предусмотрен пандус.

Чердак перекрыт односкатной кровлей с неорганизованным водостоком. В наружной отделке фасадов применена декоративная штукатурка по утеплителю с окраской согласно утвержденному эскизному проекту ЭП.

Окна - из поливинилхлоридных профилей. Откосы оконных проемов выполнены из ПВХ пластика с утеплением минплитой.

Снаружи откосы выполнены улучшенной штукатуркой с выравниванием сухими смесями и покраской вододисперсионной влагостойкой краской. В качестве отливов применены отлив оцинкованный, индивидуального заводского изготовления. Двери - деревянные, металлические. Полы - с покрытием из линолеума, керамогранит неполированный, наливной пол «Алинекс». Полы выполнены по армированной бетонной подготовке. Отделка внутри помещений – потолок с выравниванием сухими смесями в 2 слоя и покраской вододисперсионной влагостойкой матовой покраской за 2 раза(белая); Стены – улучшенная штукатурка 10 мм выравниванием сухими смесями 5 мм покраской вододисперсионной влагостойкой матовой покраской за 2 раза.

В местах установки сан. приборов- облицовка керамической плиткой.

Отмостка - бетонная h-150 мм. на щебеночном основании h-70 мм, шириной 1000 мм. За относительную отметку 0,000 принят уровень пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 134,050.

Конструктивные особенности здания:

Фундаменты – ленточный высотой 300 мм, из бетона кл. С16/20, W4, F75 на сульфатостойком цементе, ФБС 2 ряда.

Наружные стены - кирпичные толщиной 510 мм из полнотелого керамического кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50, на цементно-песчаном растворе марки М100.

Утеплитель стен - толщиной 150 мм плотностью 160 кг/м³

Внутренние несущие стены - кирпичные толщиной 380 мм из керамического кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 на цементно-песчаном растворе марки М75, армированные через каждые 4 рядов кладки сеткой с ячейками 50х50мм из проволоки Ø4Вр1.

Перегородки - кирпичные толщиной 250 мм и 120 мм из керамического кирпича Крр-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 на цементно-песчаном растворе марки М75, армированные через каждые 4 рядов кладки сеткой с ячейками 50х50мм из проволоки Ø4Вр1.

Перемычки - железобетонные брусковые.

Плиты покрытия - железобетонные многопустотные толщиной 220 мм.

Кровля - односкатная из профлиста НС 44-1000-0,8 устраиваемая по деревянному каркасу

Водосток - наружный, неорганизованный.

Инженерные сети: (ВК, ОВ и т.д.)

Отопление

Система отопления медицинского пункта - выполнена двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов установлены биметаллические радиаторы "РБС-500"(q=165 вт/секц.). Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется терморегуляторами типа RTR-N 15. Удаление воздуха из радиаторов системы отопления производится через краны Маевского, установленных в верхних пробках нагревательных приборов. Запорная и спускная арматура - шаровые краны. Трубопроводы медицинского пункта - металлополимерные трубы и из стальных водогазопроводных труб. Металлополимерные трубы проложены в конструкции пола в гофротрубе на расстоянии 200 мм от плинтусов стен. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок проложены в гильзах из негорючих материалов; края гильз на одном уровне с поверхностями стен.

Вентиляция

Вентиляция здания с естественным механическим побуждением. Количество вентиляционных систем принято с учетом функционального назначения и режима работы обслуживаемых помещений, а также архитектурно-планировочных решений, требований санитарных и противопожарных норм. Самостоятельные приточные системы вентиляции приняты для групп помещений, имеющих одинаковые параметры воздуха и режим работы. Самостоятельные вытяжные системы предусмотрены в соответствии с заданием ТХ и соблюдением санитарных норм по удалению воздуха. Для притока используются приточные клапаны с фильтрацией наружного воздуха и электроподогревом в физиотерапевтическом кабинете и аптеке. Вытяжка-естественная и механическая с установкой настенных и потолочных вентиляторов. Вентиляторы энергосберегающие, оборудованы регуляторами скорости для более точного регулирования параметров расхода и напора. Для воздухораспределения, приняты вытяжные регулируемые решетки типа РВ. Воздуховоды выполнены из ПВХ пластика заводского изготовления.

Водопровод

- Система хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрена от

существующего водопровода.

Подача воды в систему внутреннего водопровода предусмотрена от существующих наружных водопроводных сетей питьевой воды. Источником горячей воды является накопительный водонагреватель 150 литров Ariston, мощностью 2,2 кВт. Средняя температура горячей воды равна 65 С. В процедурном кабинете предусмотрен электронагреватель непрерывного действия Ariston 30л, мощностью 1,5 кВт. Подводящие трубопроводы В1 и Т3 в коридорах выполнены в конструкции пола. Умывальники в процедурной и

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями(центрами) (экспертное заключение прилагается); не требуется.

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Хырмат Ж. Руководитель ОЗСП

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство медицинского пункта в селе Акжаркын Акжарского района Северо-Казахстанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор Абдиев Марат Джазыбекович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)