Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ Жамбыл облысы Талас ауданы, Қаратау қаласы, Достық алаңы №1** — **050240007904**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232, тел.: +8 (7262) 51-08-00** — **060440002289**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора №23 от 07.03.2023г.

Номер документа	Дата составления
1	15.03.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт кровли жилого дома расположенного по адресу: 3-ий микрорайон №5,г.Каратау, Таласского района Жамбылской области			одна услуга	1	34 384 284,48	3 684 030,48
				Итого	1	x	34 384 284,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Назымбеков Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Алтишев Е.О
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.03.2023

М.П.

Заказчик: "Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Самұрық - Тараз"
Договор: № 23 от "07" 03. 2023г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли жилого дома №5 в 3-ем микрорайоне г. Каратау, Таласского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2023г.

Наименование работ и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	За отчетный месяц без НДС			НДС 12%	Итого к оплате
1	2	3	4	5	9	10
Всего по стройке	34384284,48	30700254,0			3684030,48	34384284,48
выполнено в марте	34384284,48	30700254,0			3684030,48	34384284,48
Итого к оплате	34384284,48	30700254,0			3684030,48	34384284,48

ЗАКАЗЧИК:

Мекеме басшысы_____Е. Алтишев

ПОДРЯДЧИК:

Директор_____Е. Назымбеков

Форма №2в

Заказчик: "Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"

Подрядчик: ТОО "Самұрық - Тараз"

Договор: № 23 от "07" 03. 2023г.

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт кровли жилого дома №5 в 3-ем микрорайоне г. Каратау, Таласского района Жамбылской области

Наименование объекта:Капитальный ремонт кровли жилого дома №5 в 3-ем микрорайоне г. Каратау, Таласского района Жамбылской области

А К Т

приемки выполненных работ за март 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	1284	196,43	--	252216	--	--	181596	468519
		НР - 72%; СП - 8%			196,43	--	252216	--		34707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	1284	304,62	--	391132	--	--	281620	726577
		НР - 72%; СП - 8%			304,62	--	391132	--		53825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	30,8	228172,27	1330,45	7027706	40978	5845428	1040821	8714009
		НР - 90%; СП - 8%			37055,21	492,44	1141300	15167		645482	

	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	1284	2018,68	15,37	2591985	19735	2246332	242201	3060915
		НР - 72%; СП - 8%			253,83	8,15	325918	10465		226729	
5	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Доски ходовые. Укладка	м ходов	95	311,05	8,47	29550	805	23202	5286	37623
		НР - 90%; СП - 8%			58,35	3,47	5543	330		2787	
6	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	1284	1151,05	34,84	1477948	44735	75704	1264727	2962085
		НР - 92%; СП - 8%			1057,25	13,39	1357509	17193		219410	
7	224-102-0708 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	1476,6	3915,00	--	5780889	--	5780889	--	6243360
		СП - 8%			--	--	--	--		462471	
8	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	190	7016,60	44,97	1333154	8545	854401	426647	1900585
		НР - 90%; СП - 8%			2474,78	20,23	470208	3844		140784	
9	1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$ потолков	190	3048,80	5,46	579272	1037	503094	68050	699109
		НР - 90%; СП - 8%			395,48	2,47	75141	469		51786	
10	1110-0102-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство фронтонов	$м^2$ фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	44	6685,50	52,28	294162	2300	240082	47537	369035
		НР - 90%; СП - 8%			1176,82	23,60	51780	1038		27336	

	1110-0102-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фронтон. Обшивка профлистом	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	44	414,52	11,42	18239	502	196	15992	36969
		НР - 90%; СП - 8%			398,66	5,17	17541	227		2739	
12	224-102-0708 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	44	3915,00	--	172260	--	172260	--	186041
		СП - 8%			--	--	--	--		13781	
13	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Планки снегодержателя из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	168	2604,25	1876,85	437514	315311	49472	129316	612177
		НР - 92%; СП - 8%			432,92	403,75	72731	67830		45347	
14	224-105-0214 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	168	1175,00	--	197400	--	197400	--	213192
		СП - 8%			--	--	--	--		15792	
15	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	95	624,45	14,86	59323	1412	9165	45282	112973
		НР - 92%; СП - 8%			513,12	4,98	48746	473		8369	
16	224-105-0211 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	95	1692,00	--	160740	--	160740	--	173599
		СП - 8%			--	--	--	--		12859	
17	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	182	151,84	39,85	27635	7253	706	19896	51333
		НР - 92%; СП - 8%			108,11	10,72	19676	1951		3802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,48594	349794,00	--	169979	--	169979	--	183577
		СП - 8%			--	--	--	--		13598	

	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля кла[illegible]А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметромт 16	т	0,36582	329247,00	--	120445	--	120445	--	130081
		СП - 8%			--	--	--	--		9636	
20	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	30,8	11779,77	100,09	362817	3082	317326	39361	434352
		НР - 90%; СП - 8%			1376,93	43,03	42409	1325		32174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	$м^2$ покрытия по фермам	1284	99,79	3,61	128130	4635	30418	85553	230773
		НР - 90%; СП - 8%			72,49	1,54	93077	1977		17090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы вентиляции из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	28,6	1182,32	2,56	33814	74	--	33096	72263
		НР - 98%; СП - 8%			1179,76	1,07	33741	31		5353	
23	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	28,6	1784,00	--	51022	--	51022	--	55104
		СП - 8%			--	--	--	--		4082	
24	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	14	3527,05	67,14	49379	940	38395	10160	64302
		НР - 98%; СП - 8%			717,41	23,14	10044	324		4763	
25	246-301-0301 РСНБ РК 2022	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	14	3474,00	--	48636	--	48636	--	52527
		СП - 8%			--	--	--	--		3891	
26	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	37921,49	1440,41	75843	2881	51918	20021	103533

		НР - 90%; СП - 8%			10522,12	600,4	21044	1201		7669	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27894614
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4429756				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					454225			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					123845			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16987210		
		- Накладные расходы	Тенге							3957162	
		- Сметная прибыль	Тенге							2066262	
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								557892
		Итого:	Тенге								28452506
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2023 год-100% К-1,079	Тенге								30700254
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								3684030,48
		Итого по акту выполненных работ:	Тенге								34384284,48

ЗАКАЗЧИК:

Мекеме басшысы _____ Е. Алтишев

Техникалық қадағалаушы _____ Самалиев Ж.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Е. Назымбеков