ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»

Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12

БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ТМ-Тепломир»**

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Казахстана, дом 158 офис 11

БИН 040540000708, ИИК KZ8696504F0007473892, БИК IRTYKZKA, АО «Forte Bank»

Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфроструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

**Наименование объекта: "Строительство медицинского пункта в с.Жанатурмыс Зайсанского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка"**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат №1**
**за июнь месяц 2024 года**

| | Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования | | | Организационно правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно монтажные работы в смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство медицинского пункта в с. Жанатурмыс Зайсанского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка" | 12 113 829 | 10 815 919 | | | | | | | 1 297 910 | 12 113 829 |
| **Всего к оплате** | | | | | | | | | | 12 113 829 |

**Подрядчик:**
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»
Директор
_____ Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО «ТМ-Тепломир»
Директор
_____ Садыков А.Т.

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС» Ф2

Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12

БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ТМ-Тепломир»

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Казахстана, дом 158 офис 11.

БИН 040540000708, ИИК KZ8696504F0007473892, БИК IRTYKZKA, АО «Forte Bank»

**Наименование объекта: "Строительство медицинского пункта в с.Жанатурмыс Зайсанского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка"**

**Акт №1 за июнь месяц 2024 г.**
**приемки выполненных работ**

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Локальная смета № 2-01-02-01 | | | | | | |
| Конструктивное решение /КР/ | | | | | | |
| | | Раздел 1. Земляные работы /л.4 п.9-12/ | | | | |
| | | Подраздел 1.0. Подраздел без наименования | | | | |
| 1 | 6101-0101-0106 | Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3 | м3 | 233,6 | 786 | 183 610 |
| 2 | 6101-0201-0203 | Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3 | м3 | 34,88 | 15792 | 550 825 |
| 3 | 6101-0106-0105 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 | м3 | 152,4 | 68 | 10 363 |
| 4 | 6101-0107-0501 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м3 | 152,4 | 673 | 102 565 |
| 5 | 6101-0206-0102 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м3 | 38,1 | 4265 | 162 497 |
| 6 | 6101-0106-0105 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (под полы) | м3 | 57,84 | 68 | 3 933 |
| 7 | 6101-0107-0501 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м3 | 57,84 | 673 | 38 926 |
| 8 | 6101-0206-0102 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м3 | 14,46 | 4265 | 61 672 |
| 9 | 6101-0101-0205 | Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 | м3 | 43,1 | 617 | 26 593 |
| 10 | 412-102-0216 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | 1 т·км | 1387,82 | 31 | 43 022 |
| | | Подраздел 2.1. Фундаменты | | | | |
| 11 | 6103-0701-0101 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 20 | 10648 | 212 960 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 11.1 | 212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 20,4 | 35050 | 715 020 |
| 12 | 6103-0101-0209 | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | м3 | 37,4 | 31575 | 1 180 905 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 12.1 | 212-101-0902 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 37,961 | 37619 | 1 428 055 |
| 13 | 214-403-0103 (основной ресурс) | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 С1-С5 | 1 т | 0,88022 | 362730 | 319 282 |
| 14 | 214-210-0101 (основной ресурс) | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6/ | 1 т | 0,0516 | 385266 | 19 880 |
| 15 | 1106-0201-0104 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство под перегородки (л.14 КР) | м3 | 31,38 | 27700 | 869 226 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 15.1 | 212-101-2001 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 31,8507 | 36668 | 1 167 901 |
| 16 | 214-210-0502 (основной ресурс) | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) | 1 т | 0,12965 | 342702 | 44 431 |
| 17 | 6111-0401-0101 | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом | м2 | 30,768 | 3161 | 97 258 |
| 18 | 6111-0401-0107 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 230,76 | 4879 | 1 125 878 |
| 19 | 6111-0403-0101 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | м2 | 13,51 | 5876 | 79 385 |
| 20 | 6111-0403-0102 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой | м2 | 13,51 | 3476 | 46 961 |
| 21 | 6114-0102-0508 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. | м | 1,2 | 10515 | 12 618 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 | 241-102-0230 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм | м | 1,116 | 20170 | 22 510 |
| **22** | 6114-0102-0511 | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм.** | м | **1,6** | **17348** | **27 757** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 22.1 | 241-102-0241 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм | м | 1,504 | 30303 | 45 576 |
| | | | | | | |
| | | **Итого:** | | | | 8 599 609 |
| | | из них: | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | **2 875 141** |
| | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | **1 417 153** |
| | | машины и механизмы | Тенге | | | 601 050 |
| | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | 135 078 |
| | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | **5 080 394** |
| | | оборудование | Тенге | | | **0** |
| | | перевозки | Тенге | | | 43 022 |
| | | прочие затраты | Тенге | | | **0** |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 648 |
| | | **Всего** | | | | 8 599 609 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по главам 1-7 | | | | 8 599 609 |
| | | оборудование | | | | |
| | | Общеплощадочные затраты на организацию и управление смр по стройке 9,4 % | | | | 808 363 |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска) | | | | 114 351 |
| | | **Итого** | | | | **9 522 323** |
| | | Сметная прибыль 5% | | | | 470 399 |
| | | Непредвиденные работы и затраты -5 % | | | | 476 116 |
| | | Итого в ценах 2023 года | | | | 10 468 838 |
| | | Итого в текущих ценах 2024 года (К=1,075) | | | | 11 254 001 |
| | | Итого с учетом скидки к=0,961073204 | | | | 10 815 919 |
| | | НДС 12% | | | | 1 297 910 |
| | | **ВСЕГО** | | | | **12 113 829** |

**Подрядчик:**
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО «ТМ-Теплосмир»

Директор

Садыков А.Т.