Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Специализированная уполномоченная организация "СУО"-Тұрғын үй Шымкент"

Подрядчик: ТОО "ТДМ-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт жилого дома №22 по улице Иляева вг.Шымкент

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
				№2024/КР-03	02.08.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт жилого дома №22 по улице Иляева вг.Шымкент	66 636 740	66 636 740	59 497 089				7 139 651	66 636 740
Удержание аванса в размере 30% от суммы договора	18 300 000	18 300 000	16 339 286				1 960 714	18 300 000
ИТОГО (СТРОК 1-2)	48 336 740	48 336 740	43 157 803				5 178 936	48 336 740

Заказчик: "СУО"-Тұрғын үй Шымкент"

Директор _____ Жиембай Е.Ж.

Технадзор: ТОО "ЮгТехНадзор"

Директор _____ Сальбеков Е.Ж.

Авторский надзор: ТОО "ПМК-7 Ltd"

Директор _____ Турсенбаев Б.Б.

Представитель балансодержателя имущества жилого дома №22 по

_____ Жунусбекова А.

Подрядчик: ТОО "ТДМ-Строй"

Директор _____ Ибрасаев М.

Заказчик: Специализированная уполномоченная организация "СУО"-Туркестан уй Шымкент"

Технический надзор: ТОО "Юг ТехНадзор"

Подрядчик: ТОО "ТДМ-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт жилого дома №22 по улице Ильяева в г.Шымкент

Договор: №2024 КР-03 от 02.08.2024г.

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.**	$м^2$		550	875,00	--	481250	--	--	--	481250
						875,00	--	481250	--		--	
2	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.	**Очистка стен и потолков подъезда вручную от краски известковой с земли и лесов.**	$м^2$		712,736	678,00	--	483235	--	--	--	483235
						678,00	--	483235	--		--	
3	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка.**	$м^2$		22,815	7310,00	478,00	166778	10906	--	--	166778
						6832,00	175,00	155872	3993		--	
4	Е11-460401-0106 1146-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия монолитные бетонные. Разборка.**	$м^3$		0,48	72437,00	26395,00	34770	12670	--	--	34770
						46042,00	8314,00	22100	3991		--	
5	Е11-200701-208 1120-0701-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 К=0,6	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Демонтаж.**	зонт		12	9573,00	313,00	114876	3756	--	--	114876
						9260,00	75,00	111120	900		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е12-190101-901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Помещения. Очистка от строительного мусора.	1	50	8159,00	--	407950	--	--	--	407950
					8159,00	--	407950	--		--	
7	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	1	45	254,00	--	11430	--		--	11430
					--	--	--	--		--	
8	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	1	5	1353,00	--	6765	--		--	6765
					--	--	--	--		--	
9	С3412-101-0117 412-101-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км.	т·км	1250	71,00	--	88750	--		--	88750
					--	--	--	--		--	
10	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.	Очистка стен и потолков подъезда вручную от краски известковой с земли и лесов.	$м^2$	535,37	678,00	--	362981	--	--	--	362981
					678,00	--	362981	--		--	
11	Е12-80101-201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий.	$м^2$ кровли	29,2	662,00	--	19330	--	--	--	19330
					662,00	--	19330	--		--	
12	Е11-460401-0106 1146-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия монолитные бетонные /ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА под лежень/.Разборка.	$м^3$	1,15	72437,00	26395,00	83303	30354	--	--	83303
					46042,00	8314,00	52948	9561		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2261418	57686	--	--	2261418
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2096786	18445	--	--	
	Всего заработная плата		Тенге				2146542				
	Транспортные расходы		Тенге					2003211			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2146542				
		Сметная заработная плата	Тенге								538
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2003211			
	Всего заработная плата		Тенге				114876				
	Сдача и испытание		Тенге					112020			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				114876				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					112020			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2261418				
		Сметная заработная плата	Тенге								561
								2115231			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
		Отделочные работы									
13	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.	$м^2$ отделываемой поверхности	550	1785,00	14,00	981750	7700	195800	--	981750
					1415,00	3,00	778250	1650		--	
14	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	23,793	2411,00	17,00	57365	405	6043	--	57365
					2140,00	6,00	50917	143		--	
15	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе.	$м^2$ отделываемой поверхности	502,4111169	1907,00	14,00	958098	7034	178858	--	958098
					1537,00	3,00	772206	1507		--	
16	Е11-150403-310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены (Панель выс.1,6м).Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	33,044	2042,00	5,00	67476	165	10046	--	67476
					1733,00	1,00	57265	33		--	
17	С1261-201-0343 261-201-0343 РСНБ РК 2022	Шпатлевка масляно-клеевая.	кг	1,6522	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
18	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	215,464	2981,00	18,00	642298	3879	59036	--	642298
					2689,00	6,00	579383	1293		--	
19	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	233,854	2910,00	13,00	680515	3040	67116	--	680515
					2610,00	5,00	610359	1169		--	
				Проемы							
20	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах.	$м^2$	2,7	12840,00	163,00	34668	440	4668	--	34668
					10948,00	51,00	29560	138		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замком или коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный.	$м^2$	2,7	34121,00 --	-- --	92127 --	-- --	92127	-- --	92127
22	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной.	шт.	1	3410,00 --	-- --	3410 --	-- --	3410	-- --	3410
23	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными с форточкой.	$м^2$	10,14	13502,00 9243,00	1116,00 255,00	136910 93724	11317 2586	31869	-- --	136910
24	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка.	$м^2$	10,14	44876,00 --	-- --	455043 --	-- --	455043	-- --	455043
25	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными с форточкой.	$м^2$	12,675	13502,00 9243,00	1116,00 255,00	171138 117155	14145 3232	39838	-- --	171138
26	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка.	$м^2$	12,675	44876,00 --	-- --	568803 --	-- --	568803	-- --	568803
27	Ц13-100203-101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования.	шт.	20	4301,00 4039,00	-- --	86020 80780	-- --	5240	-- --	86020
28	С1261-404-0642 261-404-0642 РСНБ РК 2022	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98.	100 шт.	0,2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
29	С1248-401-0501 248-401-0501 РСНБ РК 2022	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова.	шт.	20	5268,00 --	-- --	105360 --	-- --	105360	-- --	105360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1248-401-0401 248-401-0401 РСНБ РК 2022	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin).	шт.	20	370,00	--	7400	--	7400	--	7400
					--	--	--	--		--	
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ									
31	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем.	$м^2$ площади уплотнения	633,11	811,00	105,00	513452	66476	235517	--	513452
					334,00	29,00	211459	18360		--	
32	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки бетонные толщиной 80 мм. Устройство.	$м^2$ стяжки	633,11	2069,00	98,00	1309905	62045	260842	--	1309905
					1559,00	35,00	987018	22159		--	
33	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=8	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103.	$м^2$ стяжки	633,11	1104,00	133,00	698953	84203	519783	--	698953
					150,00	47,00	94967	29756		--	
				ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ							
		СТЕНЫ									
34	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	207,21	2411,00	17,00	499583	3522	52632	--	499583
					2140,00	6,00	443429	1243		--	
35	У6112-0302-0303 6112-0302-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены (Панель выс.1,6м).Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	285,96	2990,00	12,00	855020	3432	103803	--	855020
					2615,00	4,00	747785	1144		--	
36	У6112-0302-0104 6112-0302-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	42,2	2980,00	18,00	125756	759	11521	--	125756
					2689,00	6,00	113476	253		--	
		ПОРУЧЕНЬ									
37	У6107-0109-0106 6107-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство деревянной конструкции лестницы с подшивкой досками.	$м^2$	6,615	66905,00	726,00	442577	4803	234985	--	442577
					30656,00	237,00	202789	1568		--	
38	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	ПОРУЧЕНЬ(70Х40мм(h)).Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86.	$м^3$	0,2646	114758,00	--	30365	--	30365	--	30365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
39	У6112-0302-0318 6112-0302-0318 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2 К объему	Поручень.Окраска улучшенная масляными составами по дереву.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	13,23	3301,00	9,00	43672	119	4220	--	43672
					2973,00	3,00	39333	40		--	
		ОТМОСТКА									
40	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство.	$м^3$	10,14	29840,00	3025,00	302578	30674	211916	--	302578
					5916,00	613,00	59988	6216		--	
		КРОВЛЯ									
41	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство.	$м^3$	5,34	47670,00	3093,00	254558	16516	129864	--	254558
					20258,00	921,00	108178	4918		--	
42	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,35	306874,00	--	107406	--	107406	--	107406
					--	--	--	--		--	
43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,088	313396,00	--	27579	--	27579	--	27579
					--	--	--	--		--	
44	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев.Установка.	$м^3$ древесины в конструкции	1,641	256474,00	3818,00	420874	6265	227904	--	420874
					113775,00	1219,00	186705	2000		--	
45	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	1,641	19029,00	148,00	31227	242	14196	--	31227
					10231,00	46,00	16789	75		--	
46	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила.Установка с изготовлением.	$м^3$ древесины в конструкции	0,59	276885,00	2589,00	163362	1528	95715	--	163362
					112066,00	742,00	66119	438		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, этажа1.Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	0,59	19029,00	148,00	11227	87	5104	--	11227
					10231,00	46,00	6036	27		--	
48	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из досок.Укладка по фермам.	$м^3$ древесины в конструкции	0,843	215309,00	4605,00	181505	3882	109084	--	181505
					81304,00	1436,00	68539	1211		--	
49	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	0,843	15596,00	206,00	13147	174	9464	--	13147
					4163,00	65,00	3509	55		--	
50	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм.	отверстие	84	3528,00	1398,00	296352	117432	672	--	296352
					2122,00	616,00	178248	51744		--	
51	Е11-60301-404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании.	т	0,024	209782,00	6633,00	5035	159	307	--	5035
					190377,00	1798,00	4569	43		--	
52	С1217-101-0402 217-101-0402 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный.	кг	24	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
53	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,024	1510113,00	--	36243	--	36243	--	36243
					--	--	--	--		--	
54	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством.	$м^2$ кровли	60,14	5352,00	57,00	321869	3428	5292	--	321869
					5207,00	11,00	313149	662		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С1224-101-0305 224-101-0305 РСНБ РК 2022	Металлочерепица.толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм.	$м^2$	66,51484	5083,00	--	338095	--	338095	--	338095
					--	--	--	--		--	
56	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м.шириной от 75 мм до 150 мм.толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2.	$м^3$	0,896	114758,00	--	102823	--	102823	--	102823
					--	--	--	--		--	
57	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кров.ю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита.	$м^2$ обработанной поверхности	60,14	554,00	10,00	33318	601	23215	--	33318
					158,00	3,00	9502	180		--	
58	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Пароизоляция оклеечная /ТОЛЬ под лежень-мауэрлат/.Устройство в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	18	2465,00	64,00	44370	1152	26478	--	44370
					930,00	10,00	16740	180		--	
59	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	Пароизоляция прокладная /пленка/.Устройство в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	60,14	870,00	35,00	52322	2105	27725	--	52322
					374,00	8,00	22492	481		--	
60	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство.	м планки	88	2398,00	28,00	211024	2464	73216	--	211024
					1538,00	8,00	135344	704		--	
61	С1224-105-0113 224-105-0113 РСНБ РК 2022	Планка конька трапециевидного для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	88	1577,00	--	138776	--	138776	--	138776
					--	--	--	--		--	
62	С1224-105-0303 224-105-0303 РСНБ РК 2022	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	шт.	4	2801,00	--	11204	--	11204	--	11204
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство карнизов.	м² стен.фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	54,9	7612,00	93,00	417899	5106	1647	--	417899
					7489,00	30,00	411146	1647		--	
64	С1214-204-0705 214-204-0705 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм.	м²	53,6	2337,00	--	125263	--	125263	--	125263
					--	--	--	--		--	
65	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями.	м²	162,1	2308,00	9,00	374127	1459	74080	--	374127
					1842,00	3,00	298588	486		--	
66	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг.	м²	162,1	3089,00	--	500727	--	500727	--	500727
					--	--	--	--		--	
67	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля.	м²	67,815	8496,00	35,00	576156	2374	126678	--	576156
					6593,00	8,00	447104	543		--	
68	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля.	м²	94,285	8128,00	35,00	766348	3300	141427	--	766348
					6593,00	8,00	621621	754		--	
		БЕТОННЫЙ ПАРАПЕТ									
69	У6103-0301-0101 6103-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм.	м³	8,8	56840,00	5987,00	500192	52685	235929	--	500192
					24043,00	1218,00	211578	10718		--	
70	Е11-460301-0103 1146-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм.	отверстие	114	3409,00	1457,00	388626	166098	1596	--	388626
					1938,00	643,00	220932	73302		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-460101-0803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и зоп. вып. 28	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение цементным раствором М100.	$м^3$	0,0112	208564,00	4450,00	2336	50	1046	--	2336
					110696,00	1388,00	1240	16		--	
72	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м.	т	0,03192	3208487,00	7878,00	102415	252	51014	--	102415
					1602405,00	2462,00	51149	79		--	
73	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании.	т	0,0267	1799782,00	6633,00	48054	177	42794	--	48054
					190377,00	1798,00	5083	48		--	
74	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг.Установка.	т	0,195936	2324607,00	4602,00	455474	901	231439	--	455474
					1138809,00	1436,00	223134	281		--	
75	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный.	т	0,004992	1510113,00	--	7538	--	7538	--	7538
					--	--	--	--		--	
76	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Скрутка диам.4мм.Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,005644	319460,00	--	1803	--	1803	--	1803
					--	--	--	--		--	
77	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(35) мм.Устройство.	$м^2$ стяжки	38,5	1780,00	303,00	68530	11666	16246	--	68530
					1055,00	66,00	40618	2541		--	
78	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=20	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701.	$м^2$ стяжки	38,5	454,00	90,00	17479	3466	11356	--	17479
					69,00	21,00	2657	809		--	
		ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ									
79	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Элементы каркаса из брусьев.Установка.	$м^3$ древесины в конструкции	8,618	256474,00	3818,00	2210293	32903	1196877	--	2210293
					113775,00	1219,00	980513	10505		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции деревянные каркасов,лесов.Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	8,618	19028,00	148,00	163983	1275	74546	--	163983
					10230,00	46,00	88162	396		--	
81	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стропила.Установка с изготовлением.	$м^3$ древесины в конструкции	6,69	277777,00	2589,00	1858328	17320	1091286	--	1858328
					112066,00	742,00	749722	4964		--	
82	У6107-0101-0203 6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам.	$м^3$ древесины в конструкции	1,64	215974,00	4605,00	354197	7552	205054	--	354197
					86336,00	1436,00	141591	2355		--	
83	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	8,33	15596,00	206,00	129915	1716	93521	--	129915
					4163,00	65,00	34678	541		--	
84	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством.	$м^2$ кровли	850	5980,00	57,00	5083000	48450	608600	--	5083000
					5207,00	11,00	4425950	9350		--	
85	С1224-101-0303 224-101-0303 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм.	$м^2$	940,1	4004,00	--	3764160	--	3764160	--	3764160
					--	--	--	--		--	
86	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 /"Обрешетка","Карнизный щит","Коньковая обрешетка"/.	$м^3$	9,7	114758,00	--	1113153	--	1113153	--	1113153
					--	--	--	--		--	
87	У6107-0115-0106 6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита.	$м^2$ обработанной поверхности	850	554,00	10,00	470900	8500	328100	--	470900
					158,00	3,00	134300	2550		--	
88	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Пароизоляция оклеечная /ТОЛЬ под лежень-мауэрлат/.Устройство в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	135,5	2465,00	64,00	334008	8672	199321	--	334008
					930,00	10,00	126015	1355		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	Пароизоляция прокладная пленка.Устройство в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	850	870,00	35,00	739500	29750	391850	--	739500
					374,00	8,00	317900	6800		--	
90	У6107-0104-0208 6107-0104-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Потолки.Подшивка досками обшивки.	$м^2$ потолков	22,26	5758,00	78,00	128173	1737	63952	--	128173
					2807,00	25,00	62484	557		--	
91	У6110-0402-0401 6110-0402-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы.Устройство.	м снегозадержателя	140	1269,00	10,00	177660	1400	3500	--	177660
					1234,00	2,00	172760	280		--	
92	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	140	1099,00	--	153860	--	153860	--	153860
					--	--	--	--		--	
		ХОДОВОЙ МОСТИК-58п.м									
93	У6107-0101-0212 6107-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Доски ходовые.Укладка.	м ходов	58	198,00	17,00	11484	986	290	--	11484
					176,00	5,00	10208	290		--	
94	С1215-204-0304 215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4.	$м^3$	0,435	115963,00	--	50444	--	50444	--	50444
					--	--	--	--		--	
95	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4.	$м^3$	0,232	118222,00	--	27428	--	27428	--	27428
					--	--	--	--		--	
		СЛУХОВОЕ ОКНО (4шт)									
96	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство(ФАРТУК).	$м^2$ покрытия	9,4	7957,00	40,00	74796	376	27016	--	74796
					5043,00	9,00	47404	85		--	
97	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство(обшивка карниза).	$м^2$ покрытия	5,76	7957,00	40,00	45832	231	16553	--	45832
					5043,00	9,00	29048	52		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-120101-0513 1112-0101-0513 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство.	м ендовы	27,2	2376,00	13,00	64627	353	9493	--	64627
					2014,00	2,00	54781	54		--	
99	С1224-105-0101 224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	27,2	2919,00	--	79397	--	79397	--	79397
					--	--	--	--		--	
100	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м планки	14	6353,00	4403,00	88942	61642	448	--	88942
					1918,00	861,00	26852	12054		--	
101	С1224-105-0101 224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планки ветровые для кровли из оцинкованной стали с защитным слоем.	м	14	2919,00	--	40866	--	40866	--	40866
					--	--	--	--		--	
102	Е11-120101-0514 1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство.	м конька	14	7950,00	13,00	111300	182	71120	--	111300
					2857,00	2,00	39998	28		--	
103	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планки конька из оцинкованной стали бочкообразные.	м	14	1485,00	--	20790	--	20790	--	20790
					--	--	--	--		--	
104	У6107-0101-0213 6107-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окна слуховые.Устройство.	слуховое окно	4	43323,00	2922,00	173292	11688	34236	--	173292
					31842,00	904,00	127368	3616		--	
105	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4СТРОПИЛА,РИГЕЛЬ,БОБЫШКА.	$м^3$	0,58	118222,00	--	68569	--	68569	--	68569
					--	--	--	--		--	
106	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.	$м^3$	0,308	114758,00	--	35345	--	35345	--	35345
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	0,888	15596,00	206,00	13849	183	9969	--	13849
					4163,00	65,00	3697	58		--	
108	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством.	$м^2$ кров.пл	23,24	6554,00	57,00	152315	1325	29979	--	152315
					5207,00	11,00	121011	256		--	
109	С1224-101-0303 224-101-0303 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм.	$м^2$	25,70344	4004,00	--	102917	--	102917	--	102917
					--	--	--	--		--	
110	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство(ФАРТУК).	$м^2$ покрытия	18,6	7957,00	40,00	148000	744	53456	--	148000
					5043,00	9,00	93800	167		--	
111	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка /Блок слухового окна ОБС-1/.	$м^3$ древесины в конструкции	0,484	256474,00	3818,00	124133	1848	67218	--	124133
					113775,00	1219,00	55067	590		--	
112	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	0,484	15596,00	206,00	7548	99	5434	--	7548
					4163,00	65,00	2015	31		--	
113	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3.	шт.	8	508,00	--	4064	--	4064	--	4064
					--	--	--	--		--	
114	С1223-502-0601 223-502-0601 РСНБ РК 2022	Прибор фрамужный ГОСТ 5090-86 ПФ1/задвижка накладная/.	шт.	8	1228,00	--	9824	--	9824	--	9824
					--	--	--	--		--	
115	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная.	шт.	4	1090,00	--	4360	--	4360	--	4360
					--	--	--	--		--	
116	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Элементы каркаса из брусьев.Установка (Лестница к слуховому окну).	$м^3$ древесины в конструкции	0,042	256474,00	3818,00	10772	160	5833	--	10772
					113775,00	1219,00	4779	51		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	У 6107-0115-0104 6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции деревянные фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлатов.Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	0,042	15596,00	206,00	655	9	471	--	655
					4163,00	65,00	175	3		--	
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ									
118	У 6110-0402-0301 6110-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кровельное ограждение перилами.	м ограждения	140,4	3874,00	70,00	543910	9828	488592	--	543910
					324,00	16,00	45490	2246		--	
119	У 6112-0305-0104 6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза.	$м^2$	13,5722714	3682,00	4,00	49973	55	2686	--	49973
					3480,00	1,00	47232	14		--	
		ВОДОСТОК									
120	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы дымовые кирпичные. Кладка.	$м^3$ кладки (без вычета пустот)	2,70288	105348,00	6589,00	284743	17810	91903	--	284743
					64757,00	1997,00	175030	5398		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				36056830	974521	17223667	--	36056830
							17858642	311078	--	--	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				86020				
	Материалы		Тенге				5240				
	Всего заработная плата		Тенге					80780			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				86020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					80780			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35936142				
	Материалы		Тенге				7841121				
	Всего заработная плата		Тенге					18059242			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8135142				
	Местные материалы		Тенге				1237495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35936142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4104
		Сметная заработная плата	Тенге					18059242			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34668				
	Материалы		Тенге				4668				
	Всего заработная плата		Тенге					29698			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					29698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36056830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4127
		Сметная заработная плата	Тенге					18169720			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								38318248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19955428				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1032207			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					329523			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17223666		
		- Перевозка грузов	Тенге				106945				
		ИТОГО ПО АКТУ					38 318 248				
	8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.35	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4.6%					1 762 639				
		Итого по главам					40 080 887				
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%					2 004 044				
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%					1 202 427				
		Итого в понижающим коэффициентом	К=	0,997			43 157 803				
		НДС 12%					5 178 936				
		Итого с НДС					48 336 740				

Принял (Заказчик)

Специализированная управленческая организация "СУО"-Тұрғын үй Шымкент"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жиембай Е.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Юг ТехНадзор"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Сейтбеков Н.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТДМ Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кайсаев М.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Представитель общего имущества жилого дома №22 по ул.Иляева, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ **Жунусбекова А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "ПМК LTD - 7"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП _____ **Алибаев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Инициативная группа

Квартира № 60 Искараева М.

Квартира № 32 Дюсенов Б.

Квартира № 49 Ахметова С.

Квартира № 2 Каптилов С.

Квартира № 58 Николаев

Квартира № 51 ВРКуд