Заказчик: **ТОО "Рифей-2030"**

Подрядчик: **ТОО «Қазығұрт-Сервис»**

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Атамекен Бурабайского района Акмолинской области (проект повторного применения) – в рамках Дорожной карты занятости 2020.

Акт № 1
приемки выполненных работ за май 2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1 Раздел 8 Внутренняя отделка										
195	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	792,38	314,5 / 135,68	4,07 / 0,97	249 202 / 107510	3224 / 768	113692 / 84	0,74 / 0,0517	586 / 41
196	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм *м2*	544,72	177,96 / 55,46	1,83 / 0,29	96 938 / 30 130	996 / 158	31886 / 84	0,3573 / 0,0029	194 / 2
199	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	250,53	1039,86 / 333	2,1 / 0,79	260 450 / 83 429	527 / 198	87 808 / 84	2 / 0,0039	501 / 1

Локальная смета № 2-1-3 Вентиляция

Раздел 2 Система вентиляции

12	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	7	712,66	29,9	4989	209	6223	3,8325	27
		вентилятор		682,76	11,81	4779	83	128	0,0525	–
13	99-1-5(пл)ТОО "Летекс"	Канальный вентилятор ВК160Б	4	4950,7		19803				
		шт								
14	99-1-6(пл)ТОО "Летекс"	Канальный вентилятор ВК200Б	3	5556,18		16669				
		шт								
15	80-1-2(пл)ТОО "Летекс"	Симисторный регулятор скорости вращения электродвигателей СРМ-2,5	7	2635,62		18449				
		шт								
16	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	23	320,85	16,96	7380	390	5704	1,1235	26
		решетка		186,64	7,09	4293	163	128	0,0315	1
17	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	6	355,85	16,96	2135	102	1489	1,1235	7
		решетка		186,64	7,09	1120	43	128	0,0315	–
18	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,6	1169,92	13,82	11231	133	3258	1,617	16
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	2495	50	128	0,02531	–
19	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	35	1144,51	11,11	40058	389	10876	1,4805	52
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	8351	146	128	0,02037	1
20	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	16,8	1210,51	11,11	20337	187	5221	1,4805	25
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	4009	70	128	0,02037	–

21	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (продолжение по чердаку)	6,4	1210,51	11,11	7747	71	1989	1,4805	9
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1527	27	128	0,02037	–
22	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	6,4	164,63	50,15	1054	321	709	0,534	3
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	589	120	100	0,092	1
23	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,34	7634		2596				
		м3								
24	Е26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	10	191,79	26,19	1918	262	1616	0,905	9
		м2 покрытия		151,65	9,9	1517	99	100	0,048	–
25	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,032	68053		2178				
		т								
26	8-10-215	Лента перфорированная монтажная WALRAVEN, оцинкованная сталь, 10000x12x0,7 мм, М5, на нагрузку 70 кг/точка	2,5	730		1825				
		10м								

Локальная смета № 2-1-7 Электроосвещение

Раздел 1 ЩО-1

1	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	–

2	99-1-38(пл)ТОО "220 VOLT"	Корпус металлический ЩРв-18з-1 36 УХЛ IP31	1	1498,03		1498				
		шт								
3	Ц8-521-1	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1	302,7	11,7	303	12	161	1	1
		шт		167	2,3	167	2	95	0,013	–
4	80-1-26(пл)ТОО "220 VOLT"	Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 40А	1	164,55		165				
		шт								
5	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
		шт		227	2,3	1589	16	95	0,013	–
6	80-1-27(пл)ТОО "220 VOLT"	Автомат 1Р ВА47-29 16 А	7	80,49		563				
		шт								
7	80-1-28(пл)ТОО "220 VOLT"	Стоимость шины нулевой и РЕ 8х12 мм 14/2	4	227,23		909				

Локальная смета № 2-1-8 Электрооборудование

Раздел 2 Прокладка кабеля и электроустановочные изделия

36	16-1-1271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00612	66166	405
		км			
37	16-1-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,11628	40296	4686
		км			
38	16-1-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,816	59626	48655
		км			

39	16-1-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,0408	228701	9331
40	16-1-1275	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,01734	389159	6748
47	99-1-59(пл)ТОО "220 VOLT"	Коробка установочная 65*45 Wessen /ИМТ35150/ шт	77	23,15	1783
48	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	20	509	10180
48	80-1-55(пл)АО "Кэмонт"	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-100кВа с 2-мя силовыми трансформаторами ТМГ-100 кВа	1	2810644,5	2810645

Всего по акту:	3 947 889
Сметная заработная плата, тенге:	878 512
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1 879
Временные здания и сооружения (3.4%)	134 228
Затраты на производство СМР в зимнее время (2.31%)	94 297
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	41 764
Оплата дополнительных отпусков (0.4%)	16 873
Итого в ценах 2001 года ,МРП = 775 тенге	**4 233 051**
Итого в ценах 2015 года, к-2,557	**10 823 911**
- материалы, тенге	15 845 320

- сметная з/плата, тенге	2 246 355
Налог (2%)	216 478
Итого по акту в ценах текущего года	**11 040 389**
Коэффициент понижения;	
(Тендерная скидка (К-0,9549) от сметной стоимости предусмотренная протоколом государственных закупок)	0,9549
Итого:	10 542 467
НДС – 12%	1 265 096
Всего по акту, тенге	**11 807 563**

Генподрядчик:

ТОО "Рифей-2030"

Директор: _____ **Хасенов О.Т.**

Субподрядик:

ТОО «Казыгурт-Сервис»

Директор _____ **Крыкбаев Н.Б.**