Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"10" март 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АксайСтройСервис и К»**
Республика Казахстан, ЗКО ,Бурлинский район г.Аксай ул.Молодежная 29/1
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директора – Кушев О.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
организации по объекту:
«Капитальный ремонт Дарьинской СОШ, Района Бэйтерек, ЗКО» (корректировка).
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел образования района Бэйтерек», руководитель – Сафиуллин С.Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Капитальный ремонт здания СОШ в с. Дарьинск выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Эко Мастер Строй»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «БерекетПроект».**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Приказом ГУ «Отдел образования района Бэйтерек» № 122/1 от 21.05.20г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	3560,1	3560,1
Площадь застройки	метр в квадрате (далее – м2)	1535,2	1535,2
Строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	15966	15966
Число этажей	этаж	3	3

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здания трехэтажное, с техническим подвалом имеет в плане П образную форму, общий размер 66,48х47,68, высота 15,15м.

Фундамент здания выполнен сборной железобетонный, наружные стен толщиной 640мм, внутренние стены из силикатного кирпича толщиной 440мм и 200мм, перекрытие сборное железобетонное, кровля из асбестоцементных листов стропильной системой. Данным проектом по капитальному ремонту предусмотрены следующие виды общестроительных работ:

Замена полов в коридоре на керамические плитки, демонтаж старых керамических плиток и очистка поверхности, стяжка цементно-песчаным раствором М100 -40мм и монтаж керамической плитки. Так же предусмотрено в классах демонтаж деревянных полов и лаг, монтаж тепло звукоизоляционной керамзит, после монтаж пароизоляционная пленка, стяжка цементно-песчаным раствором М100 -40мм, монтаж линолеума.

Полная замена деревянных оконных блоков на ПВХ, с размерами 1,9х2,19м, 1,1х2,19м и 1,05х1,1м; монтаж подоконных доск, так же наружные оконные сливы.

Полная замена дверных блоков с размерами 0,9х2,1м, 1,0х2,1; 0,7х2,1м; 1,5х2,4м; 1,5х2,1м и 1,9х2,9м, Полная отделка классный помещении, потолки сплошные выравнивание шпатлевкой -2мм, окраска водоэмульсионной краской в два раза, стены-штукатурка сухая смесь шпаклёвочная, окраска водоэмульсионной краской в два раза, виды отделка оконных и дверных откосов штукатурка сухой смесью шпаклёвочная.

Устройство бетонной отмостки по периметру здания бетоном М200 толщ.100мм. Монтаж пластиковой перегородки на лестничных площадках. Замена кровли из асбестоцементных листов на профлист с утеплением покрытия. По периметру здания обшивка карниза белым листом. Утепление кровли минватой ПМ-50 толщиной 150мм и пароизоляция и гидроизоляция рубероид 2 слоя-586,6м2.

Покраска главного входа улученная штукатурка с покраской фасадной краской цвет персик общая площадь -56,19м2. Цоколь выполнено цементно-песчаным раствором и покраска серо коричневого цвета -216,56м2.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **26.10.20г.;**

месяц, год

окончание работ: **26.02.21г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**

фактически, месяц**: 4** .

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

именование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

_____

именование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт Дарьинской СОШ, Района Бәйтерек, ЗКО» (корректировка).**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) :

Директор ТОО «АксайСтройСервис и К» Кушев О.С._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

ҚР БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БӨРЛІ АУДАНЫ АКСАЙ Қ. ЖШС Қорғаған үшін «АксайСтройСервис и К» Для документов ТОО БУРЛИНСКИЙ Р-Н Г. АКСАЙ РК ЗАП. - КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ.