Заказчик : КГУ «Пресновский центр социального обслуживания» акимата СКО управления координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО "Максимум Север"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт столовой в учреждении КГУ "Пресновский центр социального обслуживания акимата СКО"

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
151240008074	070240010794			№ 123	от 14.03.2025 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт столовой в учреждении КГУ "Пресновский центр социального обслуживания акимата СКО"	19 054 456,28	19 054 456,28	17 012 907,32				2 041 548,96	19 054 456
Итого к оплате	**19 054 456,28**	**19 054 456,28**	**17 012 907,32**				**2 041 548,96**	**19 054 456**

Подрядчик:
ТОО "Максимум Север"
БИН 070240010794
Директор _____ **Махметов К. М.**

Заказчик:
КГУ «Пресновский центр социального обслуживания» акимата СКО управления координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области
БИН 151240008074
и. о. Директора _____ **Кутушев А. Е.**

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г. Форма 4

Заказчик: КГУ «Пресновский центр социального обслуживания» акимата СКО управления координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области БИН 151240008074

Подрядчик: ТОО "Максимум Север" БИН 070240010794, СКО,г.Петропавловск, Нурсултан Назарбаев,252

Стройка: Текущий ремонт столовой в учреждении КГУ "Пресновский центр социального обслуживания акимата СКО"

АКТ № 1

приемки выполненных работ за апрель месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Номер п/п по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая сто тенг
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**241**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			11
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*57*
			машины и механизмы	тенге			
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			12
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 514		
			Отдел 1. ПРЕДУСМОТРЕНО СМЕТОЙ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1				**133**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			62
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*31*
			машины и механизмы	тенге			3
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			68
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 387		
			Раздел 1. Пол				**79**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			28
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14*
			машины и механизмы	тенге			2
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			
			материалы, изделия и конструкции	тенге			48
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	680		

1		2	3	4	5	6	7
1	1	**1207-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**238**	**157**	
2	2	**1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**270,7**	**483**	
3	3	**6111-0501-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности (бетон-контакт)**	**$м^2$**	**432**	**974**	
4	4	**6109-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**432**	**2 015**	
5	5	**6109-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=6*	**Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	**$м^2$**	**432**	**901**	
6	8	**6109-0306-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**432**	**6 580**	**2**
7	9	**233-202-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**$м^2$**	**440,64**	**7 380**	**3**
		Раздел 2. Потолок					
			из них:				**15**
			затраты на труд рабочих	тенге			
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			1
			машины и механизмы	тенге			
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			
			материалы, изделия и конструкции	тенге			
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	239		
8	11	**6112-0501-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	**$м^2$**	**114**	**1 130**	
9	12	**6112-0501-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	**$м^2$**	**174**	**3 610**	
10	13	**6119-0401-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп 1 шт.**	**шт.**	**47**	**6 007**	
11	14	**247-102-3862** *СпрСЦ 05.2024*	**Светильник светодиодный офисный-2 LED СПОТ ROUND/S накладной 12W 960Lm d160x30 6500K IP20**	**шт.**	**47**	**1 474**	
12	15	**6112-0501-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм**	**м**	**94,6**	**1 275**	1
13	17	**6112-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**192,8**	**1 674**	3
		Раздел 3. Стены					
			из них:				**17**
			затраты на труд рабочих	тенге			
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			13
			машины и механизмы	тенге			*6.*
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			
			материалы, изделия и конструкции	тенге			
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	280		4

1		2	3	4	5	6	7
14	18	6106-0304-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поручни из поливинилхлорида. Демонтаж**	м	40	1 808	
15	19	6106-0304-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поручни их поливинилхлорида. Установка**	м	40	4 082	
16	24	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Очистка поверхности металлической щетками**	$м^2$	552	1 616	
17	25	6111-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности**	$м^2$	552	974	
18	26	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	31,5	4 151	
		Раздел 4.	**Двери**				
			из них:				8
			затраты на труд рабочих	тенге			
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			
			машины и механизмы	тенге			
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			
			материалы, изделия и конструкции	тенге			
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	113		
19	29	1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	$м^3$	2,16	82 584	
20	33	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	3	53 576	
21	34	6106-0304-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения металлического с поручнями из поливинилхлорида**	м	6	4 082	
22	35	232-602-0102 *РСНБ РК 2022*	**Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88**	м	6	2 353	
23	36	6118-0506-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка внутреннего блока системы мультизональной, мощность до 15 кВт**	шт.	1	48 893	
24	37	245-901-0504 *СпрСЦ 05.2024*	**Воздушный завес WING II с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений С100 (АС), без нагревателя, Qmax 1950 $м^3$/ч**	комплект	1	149 472	
25	38	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	21	9 007	
26	39	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	8,78	6 237	
		Раздел 5.	**Электрика**				
			из них:				8
			затраты на труд рабочих	тенге			
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			3
			машины и механизмы	тенге			1
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			
			материалы, изделия и конструкции	тенге			
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	61		4
27	43	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	55	243	

1		2	3	4	5	6	7
28	44	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	55	1 229	
29	46	247-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А,	шт.	10	628	
30	49	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	17	1 494	
31	52	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	39	2 368	
32	53	247-102-1401 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 4/500 4-5К, IP54	шт.	39	9 856	
33	54	6119-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж кварц ламп	шт.	10	2 453	
34	55	6119-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.	шт.	10	6 679	
35	56	КП *Интернет*	Бактерицидная ультрафиолетовая лампа	шт	10	8 000	
36	60	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	50	885	
		Раздел 6.	**Сантехника**				
			из них:				4
			затраты на труд рабочих	тенге			
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			
			машины и механизмы	тенге			
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			
			материалы, изделия и конструкции	тенге			
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	14		
37	64	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	3 195	
38	65	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9 655	
39	66	244-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	1	36 171	
40	67	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 807	
41	68	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	4	2 570	
42	69	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	4	6 744	
43	70	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	шт.	4	20 814	
44	71	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	4	9 054	
45	72	244-104-0407 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	4	8 037	
46	73	6115-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых кабин пластиковых с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	26 233	

1		2	3	4	5	6	7
47	74	**КП** *Интернет*	**Душевая кабина**	**комплект**	**1**	**200 000**	
		Отдел 2.	**ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА**				**10**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			2
			машины и механизмы	тенге			
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 127		
		Раздел 1.	**Пол**				**19**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			
			машины и механизмы	тенге			
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			
			материалы, изделия и конструкции	тенге			
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	293		
48	1	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**208,4**	**3 572**	
49	2	**1207-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**77,47**	**157**	
50	3	**6111-0501-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности (бетон-контакт)**	**$м^2$**	**4,8**	**974**	
51	4	**6109-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**4,8**	**2 015**	
52	5	**6109-0306-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**4,8**	**6 580**	
53	6	**233-202-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**$м^2$**	**4,896**	**7 380**	
54	7	**6109-0401-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**291,9**	**1 346**	
55	8	**233-202-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**$м^2$**	**29,7738**	**7 380**	
56	9	**1111-0101-2101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**42,3**	**5 105**	
57	10	**6111-0501-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности (бетон-контакт)**	**$м^2$**	**42,3**	**974**	
58	11	**1111-0101-3604** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	**$м^2$ покрытия**	**42,3**	**5 482**	
59	12	**6109-0401-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**23,57**	**567**	
60	13	**1111-0101-4901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Профиль накладной (порог). Устройство**	**м**	**2,47**	**1 585**	
		Раздел 2.	**Потолок**				**39**

1		2	3	4	5	6	7
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			
			машины и механизмы	тенге			
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			
			материалы, изделия и конструкции	тенге			
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	55		
61	**14**	**1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой**	**$м^2$**	**48,5**	**741**	
62	**15**	**6111-0501-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности (бетон-контакт)**	**$м^2$**	**64,3**	**974**	
63	**16**	**1115-0206-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**64,3**	**3 369**	
64	**17**	**1212-0102-0702** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Потолки. Подготовка поверхностей под окраску: огрунтовка с лестниц**	**$м^2$**	**106,6**	**740**	
		Раздел 3.	**Стены**				**35**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			2
			машины и механизмы	тенге			*1*
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			
			материалы, изделия и конструкции	тенге			
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	548		
65	**18**	**1115-0203-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25*	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**520,5**	**3 828**	**1**
66	**19**	**1115-0403-0310** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**520,5**	**1 954**	**1**
67	**20**	**6112-0102-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$**	**31,5**	**10 990**	**3**
68	**21**	**6107-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой**	**$м^2$**	**3,8**	**6 511**	
69	**22**	**6107-0102-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	**$м^2$**	**13,47**	**4 012**	
70	**23**	**215-301-0901** *РСНБ РК 2022*	**ДСП ламинированная толщиной 16 мм с кромкооблицовкой**	**$м^2$**	**14,1435**	**6 477**	
71	**24**	**235-202-0305** *РСНБ РК 2022*	**Клей универсальный высокопрочный однокомпонентный 290 мл**	**шт.**	**3**	**3 617**	
72	**25**	**217-105-0102** *РСНБ РК 2022*	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,5**	**1 186**	
		Раздел 4.	**Двери**				**446**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			**9**

1		2	3	4	5	6	7
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			
			машины и механизмы	тенге			
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			
			материалы, изделия и конструкции	тенге			
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	204		
73	26	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,71	53 576	
74	27	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Покрытия из брусчатки. Устройство на клее с заполнением швов	$м^2$ покрытия	6,5	8 836	
75	28	ПРАЙС-ЛИСТ	Плита "Брусчатка" толщиной 30 мм	$м^2$	6,63	2 500	
76	29	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	9 007	
77	30	6108-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	7,08	5 327	
78	31	223-203-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный	$м^2$	7,08	52 521	
79	32	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	3,394	6 127	
80	33	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	3,394	33 599	
81	34	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	0,256	-10 673	
82	35	232-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм	$м^2$	0,256	4 147	
83	36	223-203-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	$м^2$	8,78	57 200	5
84	37	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	5,54	6 127	
85	38	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	5,54	33 599	1
86	39	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	0,78	-10 673	
87	40	232-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм	$м^2$	0,78	4 147	
88	41	6108-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	34,58	7 177	2
89	42	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	18,66	51 666	9

1		2	3	4	5	6	7
90	43	223-203-0206 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-10, однопольный	$м^2$	3,88	48 504	
91	44	223-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	9,2	52 673	
92	45	223-203-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	$м^2$	2,84	57 200	
93	46	1110-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы дверных проемов. Облицовка сэндвич-панелями	м откоса	249,1	1 936	
94	47	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,02576	3 715 098	
95	48	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	249,1	852	
96	49	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Уголок 50х20. Установка и крепление	м коробок	249,1	368	
97	50	217-205-0112 *РСНБ РК 2022*	Уголок ПВХ 50х20	м	249,1	589	
		Раздел 5.	**Электрика**				
			из них:				4
			затраты на труд рабочих	тенге			
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			
			машины и механизмы	тенге			
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			
			материалы, изделия и конструкции	тенге			
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	27		
98	51	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	10	243	
99	52	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	10	1 229	
100	53	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	52	793	
101	54	1120-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 $м^2$. Установка	решетка	8	1 881	
102	55	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	4 175	
103	56	246-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	9	4 772	
104	57	246-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 340 мм х 340 мм	шт.	6	4 774	
105	58	246-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	4 772	

1		2	3	4	5	6	7
106	59	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	13	2 368	
107	60	247-102-1401 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 4/500 4-5K, IP54	шт.	13	9 856	
108	61	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	4	1 151	
109	62	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	4,12	101	
110	63	1121-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	4	317	
111	64	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	4,12	326	
112	65	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	51,5	326	
113	66	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	55	478	
114	67	1121-0401-0505 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	4	4 879	
115	68	247-102-3730 *СпрСЦ 05.2024*	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 LED ДПБ KOMPAS FOX 18W (ИК датчик движения) 1350Lm d200x55 4000K IP54	шт.	4	4 591	
			ИТОГО ПО АКТУ № 1:	**Тенге**			
			Сметная прибыль 5%	Тенге			241
			Итого по части II в сметных ценах	Тенге			1 2
			Итого со скидкой подрядчика К=0,66999999964	Тенге			25 3
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			17 012
			Всего по Акту № 1:	Тенге			2041
				Тенге			19 054

Подрядчик:

ТОО "Максимум Север"
БИН 070240010794

Директор _____ **Махметов К. М.**

Заказчик:
КГУ «Пресновский центр социального обслуживан
акимата СКО управления координации занятости
социальных программ акимата Северо-Казахстанс
области БИН 151240008074

и.о. Директора _____ **Кутушев А**