Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир" БИН 000140014647**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Astana Building energy company" БИН 100340005715**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г. Костанай. Проезды, тротуарыс устройствомливневой канализации. (1 очередь строительства)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г. Костанай. Проезды, тротуарыс устройствомливневой канализации. (1 очередь**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22/43 от 26.05.2024**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Строительство канала									
1	1	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом**		33,02	272,77	272,77	9007	9007	--	1496	11343
				м3 грунта			62,93		2078		840	
2	2	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		297,18	74,00	--	21991	--		--	23750
				т.км.		--	--	--	--		1759	
3	3	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**		7,56	1893,61	325,51	14316	2461	--	12501	28962
				м3 основания		1568,10	102,12	11855	772		2145	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				57169				12706842
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11266083			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 2. Устройство лотковой канализации КЛ300.120.90									
10	14	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		17,15	1893,61	325,51	14316	2461	--	12501	65699
				м3 основания		1568,10	102,12	11855	772		2145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	15	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство		40,25	20294,31	8223,78	816846	331007	263604	386657	1229784
				м3 лотка		5521,36	3373,45	222234	315781		96280	
12	16	С1225-203-0108 225-203-0108 РСНБ РК 2022 прим.	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012		40,25	39180,00	--	1576995	--	1576995		1703154
				м3		--	--	--	--		126159	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2642246				2998637
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					650021			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 3. . Дорожная одежда на тротуарах									
17	27	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		36	285,27	251,53	10270	9055	1	2692	13999
				м2 покрытия		33,72	33,51	1214	1278	1	1037	
18	28	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II		3,4416	21800,00	--	75027	--	75027	--	81029
				т		--	--	--	--		6002	
19	29	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		48	1733,64	44,68	83215	2145	25918	60510	155223
				м бортового камня		1148,99	18,25	55152	876	18559	11498	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				224878				250251
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13354			
			Сметная заработная плата	Тенге								15955730
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
			Временные здания и сооружения 1,3%		1,3%		207 424				16 163 154	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									
			Зимние удорожания 1,29%		1,29%		208 505				16 371 659	
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты 2%		2%		327 433				16 699 092	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								11 689 365	
			Скидка Субподрядчика К=0,7*		0,70							
			НДС 12%		12 %		1 402 724				13 092 088	
			Итого с НДС									

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Astana Building energy company"
БИН 100340005715

Директор **Учтемиров Б. Ж.**
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Таир" БИН 000140014647

Директор **Абдуллаев Б.Э.**
Место печати (при наличии)