Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **форма 3**

Мердігер: «Отау-Строй» ЖШС

Инженер: «Арх.стройсервис-А» ЖШС

Нысан атауы және мекенжайы: ОҚО, Шымкент қаласы №1 автомобиль жолының жалғасының Оңтүстік индустриялық аймағынан КХ-39 автожолына дейінгі құрылыс жұмыстары

Келісім шарт: 03.02.2016ж. №8 келісім шартқа 08.08.2018 жылғы №6 қосымша келісім

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2018 жылғы 24 ТАМЫЗ айындағы №5 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
3489851	30340	№8 келісім шартқа №6 қосымша келісім	08.08.18ж			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда (ТАМЫЗ айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың ТАМЫЗ айы ҚҚС	1- бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО, Шымкент қаласы №1 автомобиль жолының жалғасының Оңтүстік индустриялық аймағынан КХ-39 автожолына дейінгі құрылыс жұмыстары	172 093 475								64 940 635	72 733 511
Ұстап қалу 5%	- 8 604 674								- 3 247 032	- 3 636 676
Қайтарым 5%										
Төленетін сомма	163 488 801								61 693 603	69 096 835

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-нің басшысы
_____ Қ.Ж. Ақматаев
"____" _____ 2018жыл

ИНЖЕНЕР:
"Арх.стройсервис-А" ЖШС-нің директоры
_____ А. Жанас
"Арх.стройсервис-А" ЖШС-нің инженері
_____ Р.Завдинов
"____" _____ 2018жыл

Мердігер:
«Отау-Строй» ЖШС-нің бас директоры
_____ А. Алимбек
"____" _____ 2018жыл

форма 2

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
организация, адрес, телефон, факс

Автор ТОО "Архитектурно-проектное бюро "К-Бастау-К"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Арх.стройсервис-А"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Отау-Строй"
наименование, адрес

Объект Строительство продолжения ул. Дорога №1 (от индустриальной зоны "Онтустик" до автомобильной дороги КХ-39) г.Шымкент

Договор дополнительное соглашение №6 от 08.08.2018 к договору №8 от 3 февраля 2016 г.

А К Т № 5

о приемке выполненных работ за АВГУСТ 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
13	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см, толщ. 15см	650	1175,76	30,59	764246	19885	119316	1,22	793
		м2		181,13	8,11	117735	5272	97	0,04	24
14	Е0101-158-6 К=5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	650	398,59	0,80	259085	520	36979	0,38	248
		м2		58,30	0,35	37895	228	97	–	1
15	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	6,395	8299,96	–	53078	–	56148	48,40	310
		т		8055,00	–	51512	–	109	–	–
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,395	65900,00	–	421431	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Дорожная одежда								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,2051	40097,59	339,59	8224	70	38	0,58	–
		т		–	140,94	–	29	133	0,58	–
36	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.10 см	624	378,80	15,35	236369	9579	9129	0,03	21
		м2		5,94	5,06	3707	3157	133	0,02	11
37	Е0127-54-6 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	624	533,38	–	332827	–	100	–	1
		м2		0,12	–	75	–	133	–	–
38	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,2188	40097,59	339,59	8773	74	41	0,58	–
		т		–	140,94	–	31	133	0,58	–
39	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см (5 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б ЩМА-15	640	565,48	15,35	361908	9825	9363	0,03	22
		м2		5,94	5,06	3802	3238	133	0,02	11
40	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	640	135,56	–	86758	–	17	–	–
		м2		0,02	–	13	–	133	–	–
41	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	61	416,89	6,63	25431	404	8960	0,70	43
		м		108,68	1,76	6629	107	133	0,01	–
42	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	3,21	12819,00	–	41149	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,69	56,25	52,36	320	298	128	0,03	–
		м3		3,89	19,37	22	110	97	0,08	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	9,42	17,73	17,73	167	167	33	–	–
		т		–	3,55	–	33	100	0,07	1
45	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1,46	33,67	32,10	49	47	20	0,01	–
		м3		1,57	12,33	2	18	97	0,05	–
46	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,67	262,72	–	176	–	199	1,85	1
		м3		262,72	–	176	–	113	–	–
47	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	4,79	19,40	–	93	–	90	0,12	1
		м2		19,40	–	93	–	97	–	–
48	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты /ИЗ ПГС/	0,38	1848,12	33,87	702	13	114	1,94	1
		м3		263,25	12,47	100	5	109	0,06	–
49	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,1	1996,71	958,90	2196	1055	1670	5,38	6
		м3		933,75	331,09	1027	364	120	1,25	1
50	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные: трапециедального сечения, высота 400 мм	10	2030,00	–	20300	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
51	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,06	122,18	–	252	–	284	0,89	2
		м3		122,18	–	252	–	113	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			2623534	41937			1447
			Тенге			223039	12592			51
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2623534				
Материалы -			Тенге			103298				
Всего заработная плата -			Тенге				235631			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			421431				
Местные материалы -			Тенге			1833831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			242629				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36394			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3038134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1619
		Сметная заработная плата -	Тенге				272025			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3038134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1619
		Сметная заработная плата -	Тенге				272025			
		РАЗДЕЛ 2. Съезды								
60	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см. /Толщ 25см/	536	426,06	12,65	228369	6780	5128	0,02	13
		м2		3,56	3,63	1908	1948	133	0,01	7
61	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см /толщ. 15см из ПГС №6 70%, щебня 30%/	812	244,23	11,84	198313	9616	9315	0,04	29
		м2		5,51	3,11	4474	2529	133	0,01	9
62	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	0,5482	40097,59	339,59	21981	186	103	0,58	–
		т		–	140,94	–	77	133	0,58	–
63	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3, толщ.12см	712	336,11	16,01	239308	11397	10057	0,04	27
		м2		6,48	4,14	4614	2948	133	0,01	10
64	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,235	40097,59	339,59	9423	80	44	0,58	–
		т		–	140,94	–	33	133	0,58	–
65	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.10 см	712	378,80	15,35	269703	10930	10417	0,03	24
		м2		5,94	5,06	4229	3603	133	0,02	13
66	Е0127-54-6 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	712	533,38	–	379764	–	114	–	1
		м2		0,12	–	85	–	133	–	–
67	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,2426	40097,59	339,59	9728	82	45	0,58	–
		т		–	140,94	–	34	133	0,58	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см (5 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б ЩМА-15	735	565,48	15,35	415629	11283	10753	0,03	25
		м2		5,94	5,06	4366	3719	133	0,02	13
69	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	735	135,56	--	99637	--	20	--	--
		м2		0,02	--	15	--	133	--	--
70	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сеч ением 150х300 мм при других видах покрытий	118,0355	416,89	6,63	49208	783	17337	0,70	82
		м		108,68	1,76	12828	207	133	0,01	1
71	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	6,1378	12819,00	--	78680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,072	241634,50	115634,50	17398	8326	15882	662,00	48
		км		126000,00	43681,50	9072	3145	130	213,34	15
	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	72	6372,00	--	458784	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	96,31	323,08	13,70	31116	1319	11324	0,61	58
		м2		102,83	5,04	9904	485	109	0,02	2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			2507040	60783			307
			Тенге			51495	18729			71
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2048256				
Материалы -			Тенге			68375				
Всего заработная плата -			Тенге				70224			
Местные материалы -			Тенге			1867603				
		Накладные расходы -	Тенге			90538				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13581			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2267122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							423
		Сметная заработная плата -	Тенге				83805			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			458784				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			458784				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27527				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			486311				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2753433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							423
		Сметная заработная плата -	Тенге				83805			
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
72	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	106,59	-218,93	--	-23336	--	-26369	-1,54	-164
		м3		-218,93	--	-23336	--	113	--	--
73	Е0101-131-2	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	224,56	-21,90	-21,90	-4918	-4918	-1658	--	--
		м3		--	-7,61	--	-1709	97	-0,02	-6
74	Е0101-131-5 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см	224,56	-16,01	-16,01	-3596	-3596	-1223	--	--
		м3		--	-5,62	--	-1261	97	-0,02	-4
75	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	224,56	-14,12	-12,00	-3170	-2694	-951	-0,01	-3
		м3		-1,62	-2,75	-364	-616	97	-0,01	-3
76	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	300	295,99	12,52	88797	3756	16926	0,24	73
		м2		38,03	4,39	11409	1318	133	0,02	5
77	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. /ТОЛЩ.4см/	300	417,41	--	125222	--	9875	0,14	43
		м2		24,75	--	7425	--	133	--	--
78	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5см	300	131,16	--	39349	--	3176	0,05	14
		м2		7,96	--	2388	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	199	377,71	6,63	75164	1320	29229	0,70	139
		м		108,68	1,76	21627	350	133	0,01	1
80	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	3,184	12557,00	–	39981	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
81	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	16,978	122,18	–	2074	–	2344	0,89	15
		м3		122,18	–	2074	–	113	–	–
		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЛОТКИ ПОД ДОРОГОЙ								
98	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты /ИЗ ПГС/	0,36	1848,12	33,87	665	12	108	1,94	1
		м3		263,25	12,47	95	4	109	0,06	–
99	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	0,51	7254,66	532,08	3700	271	315	2,55	1
		м3		434,25	131,85	221	67	109	0,43	–
		ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТИКИ НА ТРОТУАРАХ								
100	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,768	1413,08	658,74	1085	506	706	3,01	2
		м3		537,75	228,49	413	175	120	0,88	1
101	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные В15	0,768	24500,00	–	18816	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
102	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,768	-134,00	–	-103	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
103	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,768	-250,00	–	-192	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,036	241634,50	115634,50	8699	4163	7941	662,00	24
		км		126000,00	43681,50	4536	1573	130	213,34	8
	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	36	6372,00	--	229392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	48,16	323,08	13,70	15560	660	5663	0,61	29
		м2		102,83	5,04	4952	243	109	0,02	1
		Автобусные остановки								
130	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,264	1413,08	658,74	4612	2150	3001	3,01	10
		м3		537,75	228,49	1755	746	120	0,88	3
131	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные В15	3,264	24500,00	--	79968	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
132	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,264	-134,00	--	-437	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,264	-250,00	--	-816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			696516	1629			184
			Тенге			33197	889			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			467124				
	Материалы -		Тенге			19012				
	Всего заработная плата -		Тенге				34086			
	Местные материалы -		Тенге			413286				
		Накладные расходы -	Тенге			49084				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7363			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			547181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				41449			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			229392				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			229392				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13764				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			243156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			790336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				41449			
		РАЗДЕЛ 4. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ								
		Устройство перильного ограждения								
	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	14,07	402,75	–	5667	–	6403	2,80	39
		м3		402,75	–	5667	–	113	–	–
	E0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	14,07	6419,99	132,50	90329	1864	4155	1,48	21
		м3		231,75	49,50	3261	696	105	0,24	3
	E0130-73-1	Установка стальных сварных перил	16,183	17298,09	124,87	279935	2021	190109	61,00	987
		т		10732,50	45,00	173684	728	109	0,22	4
	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	16,183	172800,00	–	2796422	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	616	20,36	0,02	12541	12	2306	0,02	13
		м2		4,16	–	2563	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3184894	3897			1061
			Тенге			185174	1425			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108537				
	Материалы -		Тенге			9966				
	Всего заработная плата -		Тенге				12186			
	Местные материалы -		Тенге			85204				
		Накладные расходы -	Тенге			12865				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1930			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			128686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				14116			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3076357				
	Материалы -		Тенге			104230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				174412			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2796422				
		Накладные расходы -	Тенге			190109				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28516			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195988				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3462455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1086
		Сметная заработная плата -	Тенге				202929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3591140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1169
		Сметная заработная плата -	Тенге				217045			
		РАЗДЕЛ 5. Устройство барьерного ограждения								
	E0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	742	3550,79	21,62	2634689	16045	188635	1,13	838
		м		185,85	5,30	137901	3930	133	0,02	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2634689	16045			838
			Тенге			137901	3930			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2634689				
		Материалы -	Тенге			2480743				
		Всего заработная плата -	Тенге				141831			
		Накладные расходы -	Тенге			188635				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28295			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169399				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2992724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата -	Тенге				170126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2992724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата -	Тенге				170126			
		РАЗДЕЛ 6. Местный проезд								
	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	807	11,19	11,19	9030	9030	2395	–	–
		м3		–	3,06	–	2469	97	0,01	8
	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	807	9,40	9,40	7585	7585	2012	–	–
		м3		–	2,57	–	2074	97	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	807	37,55	35,51	30301	28654	10158	0,01	11
		м3		2,04	10,94	1646	8826	97	0,04	33
	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1331,55	17,73	17,73	23608	23608	4722	–	–
		т		–	3,55	–	4722	100	0,07	99
	Е0101-30-3 К=3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	2182	1,17	1,17	2556	2556	323	–	–
		м2		–	0,15	–	333	97	–	1
	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	655	12,51	12,51	8193	8193	2720	–	–
		м3		–	4,28	–	2804	97	0,01	9
	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	655	8,90	8,90	5828	5828	1701	–	–
		м3		–	2,68	–	1754	97	0,01	6
	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	655	14,12	12,00	9247	7858	2773	0,01	8
		м3		1,62	2,75	1061	1798	97	0,01	8
	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (25см)	2182	418,30	17,83	912735	38894	33308	0,04	91
		м2		6,41	5,07	13987	11057	133	0,02	40
	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,52	40097,59	339,59	60948	516	285	0,58	1
		т		–	140,94	–	214	133	0,58	1
	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см (8см) из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2.9 т/м3	1976	231,57	16,01	457575	31629	27910	0,04	75
		м2		6,48	4,14	12804	8181	133	0,01	28
	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,66	40097,59	339,59	26464	224	124	0,58	–
		т		–	140,94	–	93	133	0,58	–
	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1990	516,31	15,35	1027461	30549	29114	0,03	67
		м2		5,94	5,06	11821	10069	133	0,02	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	590	416,89	6,63	245968	3912	86660	0,70	412
		м		108,68	1,76	64121	1037	133	0,01	4
	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	25,37	12819,00	–	325218	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,022	241634,50	115634,50	5316	2544	4853	662,00	15
		км		126000,00	43681,50	2772	961	130	213,34	5
	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	22	6372,00	–	140184	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	29,43	323,08	13,70	9508	403	3460	0,61	18
		м2		102,83	5,04	3026	148	109	0,02	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			3307726	201985			698
			Тенге			111239	56540			284
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3167542				
	Материалы -		Тенге			117492				
	Всего заработная плата -		Тенге				167779			
	Местные материалы -		Тенге			2736827				
		Накладные расходы -	Тенге			212518				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31878			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3582864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1088
		Сметная заработная плата -	Тенге				199657			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			140184				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			140184				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8411				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			148595				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3731459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1088
		Сметная заработная плата -	Тенге				199657			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. Смета 4-1 СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
		ВЛ 10кВ								
	Ц0108-67-7	Установка /шкаф/ комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 100 кг	1	651,80	79,80	652	80	414	2,00	2
		шкаф		416,00	20,30	416	20	95	0,12	–
	СПрай-Лист ТОО "Ай Сервис Транс"	Установка компенсирующая реактивную мощность УКРМ-0,4-125	1	139647,78	–	139648	–	–	–	–
		комп		–	–	–	–	–	–	–
61	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,244	41504,56	31105,06	10127	7590	3990	51,10	12
		1км		9157,50	6414,57	2234	1565	105	22,72	6
62	С151607-909 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,732	64306,00	–	47072	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			197499	7669			14
			Тенге			2650	1585			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			197499				
	Материалы -		Тенге			459				
	Всего заработная плата -		Тенге				4236			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			186720				
		Накладные расходы -	Тенге			4404				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				661			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12114				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			214017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			214017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4896			
		РАЗДЕЛ 8. ЛЭП 0,4кВ								
76	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2849,00	178,00	5698	356	1000	3,00	6
		шт		486,00	40,50	972	81	95	0,23	–
77	75-6-9 Изм. и доп. вып. 21	Ящики управления освещением ЯУО9602-3474	2	20429,00	–	40858	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	100	26,40	3,10	2640	310	1862	0,11	11
		м		19,10	0,50	1910	50	95	–	–
	С151601-179 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х50+1х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,1	231724,00	–	23172	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	768	28,89	27,85	22184	21386	7059	0,01	6
		м3		1,04	8,44	799	6479	97	0,03	24
	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,25	218,93	–	2682	–	3031	1,54	19
		м3		218,93	–	2682	–	113	–	–
	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	743	6,48	6,48	4814	4814	1516	–	–
		м3		–	2,10	–	1563	97	0,01	6
	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1857	36,70	27,80	68152	51625	27697	0,06	111
		м		8,80	6,90	16342	12813	95	0,04	74
	С143008-92	Песок природный	92,85	1200,00	–	111420	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1857	32,40	23,70	60167	44011	25580	0,06	111
		м		8,60	5,90	15970	10957	95	0,03	64
	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	7,428	13214,00	–	98154	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	1895	27,50	4,00	52113	7580	36005	0,12	227
		м		19,30	0,70	36574	1327	95	–	8
	С151601-545 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	2,16	239812,00	–	517994	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Фонарь наружного освещение дороги - 49шт								
106	Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	18	1827,20	1471,70	32890	26491	14039	2,26	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		355,50	387,32	6399	6972	105	1,45	26
107	Прайс лист	Опора освещения СТВ-10 L 10м	2	32309,42	--	64619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0108-61-1	Предохранитель	18	276,50	18,60	4977	335	3497	1,00	18
		шт		200,00	4,50	3600	81	95	0,03	--
109	СПрайс-лист	Предохранитель FG-106	18	146,00	--	2628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	686	8,50	0,10	5831	69	4757	0,05	34
		м		7,30	--	5008	--	95	--	--
111	С151607-700 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2х2.5	0,588	-37902,00	--	-22286	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
112	С151804-2799 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы Р4	36	138,00	--	4968	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	9	5924,27	132,50	53318	1193	2658	1,48	13
		м3		231,75	49,50	2086	446	105	0,24	2
114	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	122,5	51,70	2,80	6333	343	3235	0,16	20
		м		27,50	0,30	3369	37	95	--	--
115	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	49	330,10	24,10	16175	1181	5516	0,70	34
		шт		116,00	2,50	5684	122	95	0,01	1
	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,274	53341,00	--	67956	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,147	21603,38	--	3176	--	3362	133,00	20
		кан.-км		20790,00	--	3056	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130804-882 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 40х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	147	59,00	–	8673	–	–	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1,039	156751,29	477,54	162865	496	37261	207,00	215
		1т		33975,00	180,00	35300	187	105	0,88	1
	СПрайс-лист ТОО "Светотехника Плюс"	Кронштейн типа "ИВА"	98	1457,16	–	142802	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	98	1745,38	1411,25	171047	138303	58946	2,01	197
		шт		333,00	239,85	32634	23505	105	0,81	79
	СПрайс-лист ТОО "Светотехника Плюс"	Светильник уличный светодиодный "Gemera Street 150S"	98	17187,00	–	1684326	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			3420345	298491			1083
			Тенге			172383	64619			286
	Стоимость оборудования -		Тенге			40858				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			40858				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2879311				
	Материалы -		Тенге			26959				
	Всего заработная плата -		Тенге				171035			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2486179				
		Накладные расходы -	Тенге			168097				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25215			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182844				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3230253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1082
		Сметная заработная плата -	Тенге				196249			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			458613				
	Материалы -		Тенге			127188				
	Всего заработная плата -		Тенге				52597			
	Местные материалы -		Тенге			259614				
		Накладные расходы -	Тенге			54887				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8233			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			544309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -	Тенге				60830			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32890				
	Всего заработная плата -		Тенге				13371			
		Накладные расходы -	Тенге			14039				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2106			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2816				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				15477			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8673				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8673				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			520				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9193				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3874358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1488
		Сметная заработная плата -	Тенге				272555			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			18572244	632436			5633
			Тенге			917078	160310			727
	Стоимость оборудования -		Тенге			40858				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			40858				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3076810				
	Материалы -		Тенге			27418				
	Всего заработная плата -		Тенге				175271			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2672899				
		Накладные расходы -	Тенге			172501				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25875			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194959				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3444270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1104
		Сметная заработная плата -	Тенге				201146			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11508296				
	Материалы -		Тенге			2926075				
	Всего заработная плата -		Тенге				714334			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			421431				
	Местные материалы -		Тенге			7196365				
		Накладные расходы -	Тенге			851156				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				127673			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			741567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13101019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4710
		Сметная заработная плата -	Тенге				842007			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3109247				
		Материалы -	Тенге			104230	187783			102
		Всего заработная плата -	Тенге			2796422				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			204149				
		Накладные расходы -	Тенге				30622			1160
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			198804				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3512199				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				218405			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			837033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			837033				
		Сметная заработная плата -	Тенге			50222				6974
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			887255				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20985601				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1261558			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			20 944 743				
		Сметная заработная плата -				314 171				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			21 258 914				
		без оборудования				148 812				
		временны затраты, 1,5%				85 036				
		Итого с временными затратами				212 589				
		зимние удорожание, 0,7%				21 746 209				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				63 667 289				
		затратами на выслугу лет, 1 %				1 273 346				
		Итого с оборудованием								
		Пересчет в текущих ценах, К-(*2269/775)				64 940 635				
		Налоги, сборы. обязательные платежи, 2 %				7 792 876				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				72 733 511				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %								
		Итого с НДС								

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт ТОО "Арх.стройсервис-А"

_____ Исмагулов.Р.

Инженер-эксперт ТОО "Арх.стройсервис-А"

_____ Хамидинов Т.

Инженер-эксперт ТОО "Арх.стройсервис-А"

_____ Карабаев А.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.

Начальник участка ТОО "Отау-Строй"

_____ Бекзатов А.