форма 3

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Мердігер: «Отау-Строй» ЖШС
Инженер: «Арх.стройсервис-А» ЖШС
Нысан атауы және мекенжайы: ОҚО, Шымкент қаласы №1 автомобиль жолының жалғасының Оңтүстік индустриялық аймағынан КХ-39 автожолына дейінгі құрылыс жұмыстары
Келісім шарт: 03.02.2016ж. №8 келісім шартқа 16.04.2018 жылғы №5 қосымша келісім

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2018 жылғы 13 ШІЛДЕ айындағы №4 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№8 келісім шартқа №5 қосымша келісім	16.04.18ж			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда (ШІЛДЕ айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың ШІЛДЕ айы ҚҚС	1- бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО, Шымкент қаласы №1 автомобиль жолының жалғасының Оңтүстік индустриялық аймағынан КХ-39 автожолына дейінгі құрылыс жұмыстары	99 359 964								35 904 109	40 212 602
Ұстап қалу 5%	- 4 967 998								- 1 795 205	- 2 010 630
Қайтарым 5%										
Төленетін сомма	94 391 966								34 108 904	38 201 972

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-ің басшысы

_____ Қ.Жұматаев

"_____" _____ 2018жыл

ИНЖЕНЕР:

"Арх.стройсервис-А" ЖШС-нің директоры

_____ А. Жанас

"Арх.стройсервис-А" ЖШС-нің инженері

_____ Я. Злавдинов

"_____" _____ 2018жыл

Мердігер:

«Отау-Строй» ЖШС-нің бас директоры

_____ А. Алимбек

"_____" _____ 2018жыл

форма 2

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
организация, адрес, телефон, факс

Автор ТОО "Архитектурно-проектное бюро "К-Бастау-К"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Арх.стройсервис-А"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Отау-Строй"
наименование, адрес

Объект Строительство продолжения ул. Дорога №1 (от индустриальной зоны "Онтустик" до автомобильной дороги КХ-39) г.Шымкент

Договор дополнительное соглашение №5 от 16.04.2018 к договору №8 от 3 февраля 2016 г.

А К Т № 4

о приемке выполненных работ за ИЮЛЬ 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	44180,2548	32,22	30,77	1423566	1359438	418477	0,01	435
		м3		1,42	8,34	62736	368683	97	0,03	1260
2	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1 /В насыпь/	45106,6024	17,73	17,73	799740	799740	159948	–	–
		т		–	3,55	–	159948	100	0,07	3359
	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1 /В кавальер/	32209,746	17,73	17,73	571079	571079	114216	–	–
		т		–	3,55	–	114216	100	0,07	2399
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /За 8 проходов/	1562,35	14,01	14,01	21882	21882	7267	–	–
		м3		–	4,80	–	7491	97	0,02	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при цепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	1562,35	9,75	9,75	15235	15235	4447	–	–
		м3		–	2,93	–	4585	97	0,01	15
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1562,35	14,12	12,00	22056	18744	6615	0,01	19
		м3		1,62	2,75	2531	4289	97	0,01	19
9	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	5083	8,55	4,43	43438	22496	23976	0,03	142
		м2		4,12	0,74	20942	3775	97	–	13
10	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	1501	14,12	3,88	21193	5823	16041	0,07	109
		м2		10,24	0,78	15370	1167	97	–	4
11	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	28267	1,22	1,22	34540	34540	6985	–	–
		м2		–	0,25	–	7201	97	–	24
13	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см, толщ. 15см	266	1175,76	30,59	312753	8137	48828	1,22	325
		м2		181,13	8,11	48181	2157	97	0,04	10
14	Е0101-158-6 К=5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	266	398,59	0,80	106026	213	15133	0,38	101
		м2		58,30	0,35	15508	93	97	–	–
15	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,8249	8299,96	–	15147	–	16023	48,40	88
		т		8055,00	–	14700	–	109	–	–
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,8249	65900,00	–	120261	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			3506915	2857326			1218
			Тенге			179967	673606			7127
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3506915				
	Материалы -		Тенге			33008				
	Всего заработная плата -		Тенге				853573			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120261				
	Местные материалы -		Тенге			316353				
		Накладные расходы -	Тенге			837955				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							419
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				125693			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4605562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8765
		Сметная заработная плата -	Тенге				979266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4605562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8765
		Сметная заработная плата -	Тенге				979266			
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
26	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1. /В насыпь/	0,05	-17,73	-17,73	-1	-1	–	–	–
		т		–	-3,55	–	–	–	-0,07	–
31	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см. /Толщ 25см/	970,2075	426,06	12,65	413368	12272	9283	0,02	23
		м2		3,56	3,63	3454	3526	133	0,01	13
32	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см /толщ. 15см из ПГС №6 70%, щебня 30%/	245,275	244,23	11,84	59903	2905	2814	0,04	9
		м2		5,51	3,11	1351	764	133	0,01	3
35	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,22	40097,59	339,59	8821	75	41	0,58	–
		т		–	140,94	–	31	133	0,58	–
36	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.10 см	675,0224	378,80	15,35	255696	10363	9876	0,03	23
		м2		5,94	5,06	4010	3416	133	0,02	12
37	Е0127-54-6К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	675,0224	533,38	–	360041	–	108	–	1
		м2		0,12	–	81	–	133	–	–
38	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	1,7	40097,59	339,59	68166	577	319	0,58	1
		т		–	140,94	–	240	133	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см (5 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б ЩМА-15	5164	565,48	15,35	2920146	79275	75549	0,03	174
		м2		5,94	5,06	30674	26130	133	0,02	91
40	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	5164	135,56	--	700032	--	137	--	1
		м2		0,02	--	103	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4786172	105465			230
			Тенге			39673	34105			120
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4786172				
	Материалы -		Тенге			95380				
	Всего заработная плата -		Тенге				73779			
	Местные материалы -		Тенге			4545654				
		Накладные расходы -	Тенге			98126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14719			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5177356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата -	Тенге				88498			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5177356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата -	Тенге				88498			
		РАЗДЕЛ 3. СЪЕЗДЫ								
60	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см. /Толщ 25см/	334	426,06	12,65	142305	4225	3196	0,02	8
		м2		3,56	3,63	1189	1214	133	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			142305	4225			8
			Тенге			1189	1214			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142305				
	Всего заработная плата -		Тенге				2403			
	Местные материалы -		Тенге			136891				
		Накладные расходы -	Тенге			3196				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				479			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2882			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			154230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2882			
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
72	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	121,89	218,93	–	26685	–	30154	1,54	188
		м3		218,93	–	26685	–	113	–	–
73	Е0101-131-2	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	256,33	21,90	21,90	5614	5614	1892	–	–
		м3		–	7,61	–	1951	97	0,02	6
74	Е0101-131-5 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см	256,33	16,01	16,01	4105	4105	1396	–	–
		м3		–	5,62	–	1439	97	0,02	5
75	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	256,33	14,12	12,00	3619	3075	1085	0,01	3
		м3		1,62	2,75	415	704	97	0,01	3
76	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	58,795	295,99	12,52	17403	736	3317	0,24	14
		м2		38,03	4,39	2236	258	133	0,02	1
77	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. /ТОЛЩ.4см/	1709	417,41	–	713349	–	56256	0,14	246
		м2		24,75	–	42298	–	133	–	–
78	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5см	1709	131,16	–	224156	–	18093	0,05	79
		м2		7,96	–	13604	–	133	–	–
		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЛОТКИ ПОД ДОРОГОЙ								
80	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,3	33,67	32,10	178	170	71	0,01	–
		м3		1,57	12,33	8	65	97	0,05	–
83	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты /ИЗ ПГС/	1,5	1848,12	33,87	2772	51	451	1,94	3
		м3		263,25	12,47	395	19	109	0,06	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты /ИЗ ПГС/	0,99	1848,12	33,87	1830	34	298	1,94	2
		м3		263,25	12,47	261	12	109	0,06	--
95	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	3,54	7254,66	532,08	25682	1884	2184	2,55	9
		м3		434,25	131,85	1537	467	109	0,43	2
96	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,03	8299,96	--	249	--	263	48,40	1
		т		8055,00	--	242	--	109	--	--
97	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03	65000,00	--	1950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1027592	15669			546
			Тенге			87681	4915			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1027592				
	Материалы -		Тенге			41827				
	Всего заработная плата -		Тенге				92596			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1950				
	Местные материалы -		Тенге			880466				
		Накладные расходы -	Тенге			115462				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17319			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1211637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							621
		Сметная заработная плата -	Тенге				109915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1211637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							621
		Сметная заработная плата -	Тенге				109915			
		РАЗДЕЛ 5. ВЛ 10 кВ								
1	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
2	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
5	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	40	51,70	2,80	2068	112	1056	0,16	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		27,50	0,30	1100	12	95	–	–
6	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,10	24,10	1981	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	–
		ОПОРА КОНЦЕВАЯ К10-1.1с - 2шт								
9	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнабКЗ"	Траверса ТМ73	1	3856,18	--	3856	–	--	–	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнабКЗ"	Хомут Х1	2	349,12	--	698	–	--	–	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнабКЗ"	Крепление подкоса У1	1	1317,13	--	1317	–	--	–	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнабКЗ"	Проводник заземляющий ЗП21	2	269,77	--	540	–	--	–	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	5	199,00	--	995	–	--	–	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	1	2003,00	--	2003	–	--	–	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	2	726,50	--	1453	–	--	–	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист	Изолятор натяжной SDI90.150	3	3235,07	--	9705	–	--	–	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс-лист	Зажим натяжной SO 255	3	2120,11	--	6360	–	--	–	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	1	2476,72	1756,72	2477	1757	969	3,76	4
		комплект		616,50	306,68	617	307	105	1,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С151804-3090 Изм. и доп. вып. 22	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	3	6178,00	--	18534	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПО10-1.1с - 4шт								
31	СПрайс-лист	Оголовок ОГs55	4	4268,78	--	17075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	4	199,00	--	796	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	12	2003,00	--	24036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	24	726,50	--	17436	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ УП10-1.1с - 2шт								
38	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнабКЗ"	Оголовок ОГs59	2	3522,93	--	7046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнабКЗ"	Крепление подкоса У1	2	1317,13	--	2634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнабКЗ"	Проводник заземляющий ЗП21	4	269,77	--	1079	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	6	199,00	--	1194	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	6	2003,00	--	12018	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	12	726,50	--	8718	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1.1с - 1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	–
64	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	80	51,70	2,80	4136	224	2113	0,16	13
		м		27,50	0,30	2200	24	95	–	–
65	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
67	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,05	218,93	--	887	–	1002	1,54	6
		м3		218,93	--	887	–	113	–	–
68	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,7	134,10	--	362	–	409	0,97	3
		м3		134,10	--	362	–	113	–	–
69	Е0101-166-1	Подсыпка	1,35	122,18	--	165	–	186	0,89	1
		м3		122,18	--	165	–	113	–	–
71	Ц0108-407-10	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм	3	104,00	11,40	312	34	216	0,46	1
		м		73,10	2,70	219	8	95	0,02	–
72	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм	3	474,00	--	1422	–	–	–	–
		м		–	--	–	–	–	–	--
73	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	18	38,10	3,20	686	58	504	0,15	3
		м		28,80	0,70	518	13	95	–	–
74	Ц0108-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	10	39,90	4,00	399	40	286	0,18	2
		м		29,50	0,60	295	6	95	–	–
75	С151601-510 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 3х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,028	286778,00	–	8030	–	–	–	–
		км		–	--	–	–	–	–	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			171659	6535			71
			Тенге			12059	1537			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			168823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			6118				
	Всего заработная плата -		Тенге				12183			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			145524				
		Накладные расходы -	Тенге			12186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1828			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10861				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			191870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				14011			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1414				
	Всего заработная плата -		Тенге				1414			
		Накладные расходы -	Тенге			1597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1653			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1422				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1422				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1507				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			196569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				15664			
		РАЗДЕЛ 6. ЛЭП 0,4 кВ								
88	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,009	70074,97	10674,97	631	96	618	270,00	2
		км		48825,00	4032,00	439	36	130	19,69	--
89	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм	9	474,00	--	4266	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ФОНАРЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДОРОГИ- 49шт								
106	Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	31	1827,20	1471,70	56643	45623	24179	2,26	70
		опора		355,50	387,32	11021	12007	105	1,45	45
108	Ц0108-61-1	Предохранитель	31	276,50	18,60	8572	577	6023	1,00	31
		шт		200,00	4,50	6200	140	95	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	СПрайс-лист	Предохранитель FG-106	31	146,00	--	4526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	588	8,50	0,10	4998	59	4078	0,05	29
		м		7,30	--	4292	--	95	--	--
111	С151607-700 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2х2,5	0,588	37902,00	--	22286	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
112	С151804-2799 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы Р4	62	138,00	--	8556	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	15,5	5924,27	132,50	91826	2054	4577	1,48	23
		м3		231,75	49,50	3592	767	105	0,24	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			202304	48408			156
			Тенге			25544	12950			50
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			48938				
	Материалы -		Тенге			2442				
	Всего заработная плата -		Тенге				10632			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35368				
		Накладные расходы -	Тенге			10100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1515			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3542				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			62580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				12147			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92457				
	Материалы -		Тенге			95				
	Всего заработная плата -		Тенге				4835			
	Местные материалы -		Тенге			86180				
		Накладные расходы -	Тенге			5196				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				779			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5859				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5614			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				23027			
		Накладные расходы -	Тенге			24179				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3627			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4849				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			85671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				26654			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4266				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4266				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4522				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			256285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				44416			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9836946	3037628			2230
			Тенге			346114	728327			7325
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			217761				
	Материалы -		Тенге			8560				
	Всего заработная плата -		Тенге				22815			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			180892				
		Накладные расходы -	Тенге			22287				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3343			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14403				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			254450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				26158			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9556855				
	Материалы -		Тенге			170310				
	Всего заработная плата -		Тенге				1028599			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			122211				
	Местные материалы -		Тенге			5965544				
		Накладные расходы -	Тенге			1061531				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							531
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				159230			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			637103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11255489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9841
		Сметная заработная плата -	Тенге				1187829			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56643				
	Всего заработная плата -		Тенге				23027			
		Накладные расходы -	Тенге			24179				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3627			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			85671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				26654			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5688				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5688				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			341				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6029				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11601640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10108
		Сметная заработная плата -	Тенге				1240641			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами без оборудования	Тенге			11 601 640				
		временны затраты, 1,5%				174 025				
		Итого с временными затратами				11 775 665				
		зимние удорожание, 0,7%				82 430				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				47 103				
		затратами на выслугу лет, 1 %				117 757				
		Итого с оборудованием				12 022 954				
		Пересчет в текущих ценах, К-(*2269/775)				35 200 107				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				704 002				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				35 904 109				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 308 493				
		Итого с НДС				40 212 602				

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт ТОО "Арх.стройсервис-А"
_____ Исмагулов.Р.

Инженер-эксперт ТОО "Арх.стройсервис-А"
_____ Злавдинов Т.

Инженер-эксперт ТОО "Арх.стройсервис-А"
_____ Карабаев А.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
_____ Ешимбек А.

Начальник участка ТОО "Отау-Строй"
_____ Бекзатов А.