Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і **форма 3**

Мердігер: «Отау-Строй» ЖШС

Инженер: «Арх.стройсервис-А» ЖШС

Нысан атауы және мекенжайы: ОҚО, Шымкент қаласы №1 автомобиль жолының жалғасының Оңтүстік индустриялық аймағынан КХ-39 автожолына дейінгі құрылыс жұмыстары

Келісім шарт: 03.02.2016ж. №8 келісім шартқа 16.04.2018 жылғы №5 қосымша келісім

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2018 жылғы 22 МАУСЫМ айындағы №3 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№8 келісім шартқа №5 қосымша келісім	16.04.18ж			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда (МАУСЫМ айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың МАУСЫМ айы ҚҚС	1- бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО, Шымкент қаласы №1 автомобиль жолының жалғасының Оңтүстік индустриялық аймағынан КХ-39 автожолына дейінгі құрылыс жұмыстары	59 147 362								22 004 228	24 644 735
Ұстап қалу 5%	- 2 957 368								- 1 100 211	- 1 232 237
Қайтарым 5%										
Төленетін сомма	56 189 994								20 904 017	23 412 498

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-ің басшысы
_____ Қ.Жұматаев
"____" _____ 2018жыл

ИНЖЕНЕР:
"Арх.стройсервис-А" ЖШС-нің директоры
_____ А. Жанас
"Арх.стройсервис-А" ЖШС-нің инженері
_____ Т. Злавдинов
"____" _____ 2018жыл

Мердігер:
«Отау-Строй» ЖШС-нің бас директоры
_____ А. Алимбек
"____" _____ 2018жыл

форма 2

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
организация, адрес, телефон, факс

Автор ТОО "Архитектурно-проектное бюро "К-Бастау-К"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Арх.стройсервис-А"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Отау-Строй"
наименование, адрес

Объект Строительство продолжения ул. Дорога №1 (от индустриальной зоны "Онтустик" до автомобильной дороги КХ-39) г.Шымкент

Договор дополнительное соглашение №5 от 16.04.2018 к договору №8 от 3 февраля 2016 г.

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за ИЮНЬ 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
23	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /20м с перемещением в кучи/	493,98	11,19	11,19	5528	5528	1466	–	–
		м3		–	3,06	–	1512	97	0,01	5
24	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	493,98	9,40	9,40	4643	4643	1232	–	–
		м3		–	2,57	–	1270	97	0,01	4
25	Е0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	493,98	37,55	35,51	18548	17540	6218	0,01	7
		м3		2,04	10,94	1008	5402	97	0,04	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1. /В насыпь/	815,064	17,73	17,73	14451	14451	2890	–	–
		т		–	3,55	–	2890	100	0,07	61
27	Е0101-30-3 К=3	Планировка площадей (корыта)автогрейдером за 3-прохода	1023,76	1,17	1,17	1199	1199	152	–	–
		м2		–	0,15	–	156	97	–	1
28	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ДНА КОРЫТА ЗА 8 ПРПОХОДОВ/	307,23	12,51	12,51	3843	3843	1276	–	–
		м3		–	4,28	–	1315	97	0,01	4
29	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при цепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	307,23	8,90	8,90	2733	2733	798	–	–
		м3		–	2,68	–	823	97	0,01	3
30	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	307,23	14,12	12,00	4337	3686	1301	0,01	4
		м3		1,62	2,75	498	843	97	0,01	4
31	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см. /Толщ 25см/	443,86	426,06	12,65	189112	5614	4247	0,02	10
		м2		3,56	3,63	1580	1613	133	0,01	6
32	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см /толщ. 15см из ПГС №6 70%, щебня 30%/	726,873	244,23	11,84	177522	8608	8338	0,04	26
		м2		5,51	3,11	4005	2264	133	0,01	8
33	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	4,36	40097,59	339,59	174825	1481	817	0,58	3
		т		–	140,94	–	614	133	0,58	3
34	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3, толщ.12см	5660	336,11	16,01	1902363	90597	79945	0,04	215
		м2		6,48	4,14	36677	23432	133	0,01	80
35	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	1,4269489	40097,59	339,59	57217	485	267	0,58	1
		т		–	140,94	–	201	133	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.10 см	4360,97765	378,80	15,35	1651923	66947	63801	0,03	147
		м2		5,94	5,06	25904	22067	133	0,02	77
37	Е0127-54-6К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4360,97765	533,38	–	2326041	–	696	–	5
		м2		0,12	–	523	–	133	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6534286	227355			417
			Тенге			70195	64403			276
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6534286				
		Материалы -	Тенге			281024				
		Всего заработная плата -	Тенге				134598			
		Местные материалы -	Тенге			5955711				
		Накладные расходы -	Тенге			173444				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26017			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			402464				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7110193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							779
		Сметная заработная плата -	Тенге				160615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7110193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							779
		Сметная заработная плата -	Тенге				160615			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6534286	227355			417
			Тенге			70195	64403			276
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6534286				
		Материалы -	Тенге			281024				
		Всего заработная плата -	Тенге				134598			
		Местные материалы -	Тенге			5955711				
		Накладные расходы -	Тенге			173444				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26017			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			402464				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7110193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							779
		Сметная заработная плата -	Тенге				160615			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7110193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							779
		Сметная заработная плата -	Тенге				160615			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами без оборудования	Тенге			7 110 193				
		временны затраты, 1,5%				106 653				
		Итого с временными затратами				7 216 846				
		зимние удорожание, 0,7%				50 518				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				28 867				
		затратами на выслугу лет, 1 %				72 168				
		Итого с оборудованием				7 368 400				
		Пересчет в текущих ценах, К-(*2269/775)				21 572 772				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				431 455				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				22 004 228				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 640 507				
		Итого с НДС				24 644 735				

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО "Арх.стройсервис-А"

_____ Исмагулов.Р.

Инженер-эксперт ТОО "Арх.стройсервис-А"

_____ Зладинов Т.

Инженер-эксперт ТОО "Арх.стройсервис-А"

_____ Карабаев А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.

Начальник участка ТОО "Отау-Строй"

_____ Бекзатов А.