SANA 2024.11 от 08.11.2024 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Тарбагатайский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказчик: КГКП "Дом культуры Акжар" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Тарбагатайского района, РК, ВКО, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул. Жамбыла, 17 БИН 060440007349

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "FERRIVIA", БИН 220340031997, 071200, РК, ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул. Исабекова, 21, тел. +7 708 280 71 88

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Работы по текущему ремонту дома культуры села Жанатлеу

Объект: Работы по текущему ремонту дома культуры села Жанатлеу

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №19-2025/ДК от 18.03.2025 года

Акт выполненных работ №2

за май 2025 года

на Текущий ремонт здания Жанатілеу

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Брусчатка					
1	1	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	70	5400	378 000	
2	2	255-102-0609	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	70	6088	426 160	Казахстан
			Раздел 2. Поребрик					
3	3	6201-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м бортового камня	43	6386	274 598	
4	4	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	43	1416	60 888	
			Раздел 3. Металлосайдинг					
5	5	6112-0401-0104	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	185	3396	628 260	
6	6	6112-0401-0105	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	185	3310	612 350	
7	7	6112-0401-0110	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м2	185	2342	433 270	

8	8	261-201-0115	Сайдинг виниловый	1 м2	185	1550	286 750	
			Раздел 6. Желоб					
10	12	6110-0401-0201	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ	м	32	5730	183 360	
11	13	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	1 м	32	972	31 104	
			Раздел 7. Водосток					
12	14	6110-0401-0202	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы	м	16	2696	43 136	
13	15	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	1 шт.	4	2025	8 100	
			Раздел 8. Двери					
14	17	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	4,6	12946	59 552	
15	18	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	4,6	67180	309 028	
			Раздел 9. Окна					
16	22	6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,29042	8315	27 360	
17	23	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	2,926	48550	142 057	
18	24	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	0,36442	56583	20 620	
			Раздел 15. Пол под линолеум					
19	51	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м2 покрытия	107	2118	226 626	
20	52	233-101-0303	Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42	1 м2	109,14	12641	1 379 639	
			Раздел 18. Унитаз					
21	63	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка	комплект	1	47444	47 444	
22	64	244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	1 комплект	1	53520	53 520	Казахстан
			Раздел 19. Нагреватель					
23	65	6117-0101-0202	Установка водонагревателей емкостных	прибор	1	80033	80 033	
24	66	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 30 л	1 комплект	1	61194	61 194	Казахстан
			Раздел 20. Водопровод					

25	67	6114-0101-0301	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб, диаметр 65 мм	м труб	20	8690	173 800	
26	68	241-122-0103	Труба гофрированная из нержавеющей стали DN 20	1 м	20	917	18 340	
			Раздел 21. Счетчик установка					
27	69	6114-0502-0101	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2656	2 656	
28	70	244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	1 шт.	1	7820	7 820	Казахстан
			Итого				**5 975 665**	
			Добавляемые работы					
			Раздел 1. Брусчатка					
29	1	1147-0301-0102 Коб =0,1	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка.	м3	7	24548	171 836	
			Раздел 7. Водосток					
30	2	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	1 м	16	1084	17 344	
			Раздел 8. Двери					
31	3	6108-0204-0101 К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	Демонтаж блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	4,6	7042	32 393	
32	4	1146-0401-1103	Заполнение дверных деревянное. Разборка	м2	8,8	5135	45 188	
33	5	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	1 шт.	6	4973	29 838	
34	6	223-504-0302	Петли дверные	1 шт.	12	531	6 372	
35	7	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	2,4	14666	35 198	
			Раздел 9. Окна					
36	8	6108-0102-0108 К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2	м2	3,29042	5179	17 041	
37	9	1206-0101-0304	Доски подоконные пластиковые. Снятие	м2	1,68	659	1 107	
38	10	6108-0105-0205	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	2,8	4077	11 416	
			неучтенные ресурсы					
38.1.	10.1	223-501-0110	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 600 мм	м	2,8	3129	8 761	
			Раздел 11. Отделочные работы стены					
39	11	1203-0101-0205	Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,5	72814	109 221	
40	12	6112-0501-0201	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	м2	115	1978	227 470	

41	13	232-401-0501 Коб=0,98	Потолок натяжной плёночный	1 м2	112,7	1409	158 793	
			Раздел 12. Пол					
42	14	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	7	3895	27 265	
43	15	1207-0101-1802	Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	7	697	4 879	
44	16	1207-0101-1805 К1трр=5;К1трм=5;К 1экс=5;К1мат=5;	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802	м2	7	867	6 069	
45	17	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	7	3066	21 462	
			Раздел 15. Пол под линолеум					
46	18	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	107	1999	213 893	
47	19	1207-0101-1802	Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	120	697	83 640	
48	20	1207-0101-1805 К1трр=6;К1трм=6;К 1экс=6;К1мат=6;	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802	м2	120	637	76 440	
			Раздел 16. Канализация, ИТОГО:					
49	21	6302-0401-0103	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м3	0,82	134270	110 101	
50	22	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	3	24878	74 634	Казахстан
51	23	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	1	18144	18 144	Казахстан
52	24	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	1	6814	6 814	Казахстан
			Раздел 17. Раковина					
53	25	6115-0103-0204	Установка умывальника	комплект	1	6456	6 456	
			неучтенные ресурсы					
53.1.	25.1	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	815	815	Казахстан
54	26	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	1 шт.	1	10871	10 871	Казахстан
55	27	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	1	9054	9 054	Казахстан
56	28	244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	1 шт.	2	1265	2 530	
57	29	6115-0104-0201	Установка смесителя	шт.	1	4522	4 522	
58	30	244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	1	6781	6 781	Казахстан
			Итого				**1 556 348**	
Всего							**7 532 013**	
в т.ч.оборудование							61 194	

Сметная прибыль (5%)	373 541
Итого в текущих ценах 2024 г.	**7 905 554**
Итого в прогнозных ценах - 2025 г. 1 квартал - 100% (Кдоговор=0,85398852826)	**6 751 252,43**
НДС (12%)	810 150,30
Всего по акту	**7 561 402,73**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "FERRIVIA" БИН 220340031997

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Долданов Е.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГКП "Дом Культуры Акжар" БИН 060440007349

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Копшикбаева Ш.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заместитель директора **Камильджанов М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий по хозяйству **Такиров Д.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)