Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АлюмПрофСтрой »

Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линий электропередач ВЛ-0,4 кВт)к 16-ти двухквартирным двухкомнатным жилым домам согласно генплана пятно:№№95,99,103,107,111,115,119,123,96,100,104,108,112,116,120,124 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО

Договор субподряда (контракт) № 3 от 08.04.2019 г.

Акт выполненных работ №1
За май 2019 года

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1,000**		**18902,69**	**18903**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	9	9	774,71	6972
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	3,21	1799,25	1098
		Итого оплата труда:				**10464,89**	**10465**
1. 3	1070 С (3101-0303-0401 РСНБ РК 2015)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	2,6	3944,78	10256
1. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	0,61	852,37	520
		Итого эксплуатация машин:				**11353,97**	**11354**
1. 5	146692 С (2113-0702-1101 РСНБ РК 2015)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	168399,16	5
1. 6	146693 С (2113-0702-1102 РСНБ РК 2015)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	124

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2
1. 8	242810 С (2404-0207-2805 РСНБ РК 2015)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	42,84	257
1. 9	249408 С (2204-0201-0701 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,39	147
1.10	249502 С (2204-0501-0801 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	319,90	32
		Итого материалов:				**576,33**	**576**
		НР первого уровня	%	61,7		6456,84	6457
		НР второго уровня	%	4,24		1075,24	1075
		Накладные расходы	%	--		7532,08	7532
		Сметная прибыль	%	8		2114,78	2115
		Сметная стоимость:				28549,56	**28550**
2	**21-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-5А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**1,0000**		**39843,37**	**39843**
		НР второго уровня	%	4,24		1689,36	1689
		Накладные расходы	%	--		1689,36	1689
		Сметная прибыль	%	8		3322,62	3323
		Сметная стоимость:				**44855,35**	**44855**
3	**21-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**8,0000**		**38694,09**	**309553**
		НР второго уровня	%	4,24		1640,63	13125
		Накладные расходы	%	--		1640,63	13125
		Сметная прибыль	%	8		3226,78	25814
		Сметная стоимость:				**43561,50**	**348492**
4	**11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**83,67**	**586**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	1,59	11,13	803,99	8948
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	3,64	1092,94	3978

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1846,67**	**12927**
4. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,43	3,01	3173,59	9553
4. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,63	1799,25	1134
		Итого эксплуатация машин:				**1526,58**	**10686**
		НР первого уровня	%	61,7		1139,40	7976
		НР второго уровня	%	4,24		167,24	1171
		Накладные расходы	%	--		1306,64	9146
		Сметная прибыль	%	8		328,92	2302
		Сметная стоимость:				4440,48	**31083**
5	**21-040305-0107 2104-0305-0107 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП7, размерами 750 мм х 850 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**7,0000**		**6258,20**	**43807**
		НР второго уровня	%	4,24		265,35	1857
		Накладные расходы	%	--		265,35	1857
		Сметная прибыль	%	8		521,88	3653
		Сметная стоимость:				**7045,43**	**49318**
6	**11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**0,4900**		**731,66**	**359**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82)	чел-ч	0,212	0,10388	842,82	88
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00098	852,35	1
		Итого оплата труда:				**180,38**	**88**
6. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,009555	470,55	4
6. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00098	1799,25	2
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**6**
6. 5	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1,176	212,16	250

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 6	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000078	117201,80	9
6. 7	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000118	51147,90	6
		Итого материалов:				**540,21**	**265**
		НР первого уровня	%	50,8		91,63	45
		НР второго уровня	%	4,24		34,91	17
		Накладные расходы	%	--		126,54	62
		Сметная прибыль	%	8		68,66	34
		Сметная стоимость:				926,86	**454**
7	**24-040207-1914 2404-0207-1914 РСНБ РК 2015**	**Траверсы стальные ТМ63 (примен)**	**шт.**	**1,0000**		**53951,66**	**53952**
		НР второго уровня	%	4,24		2287,55	2288
		Накладные расходы	%	--		2287,55	2288
		Сметная прибыль	%	8		4499,14	4499
		Сметная стоимость:				**60738,35**	**60738**
8	**24-040207-0709 2404-0207-0709 РСНБ РК 2015**	**Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**3,0000**		**1157,70**	**3473**
		НР второго уровня	%	4,24		49,09	147
		Накладные расходы	%	--		49,09	147
		Сметная прибыль	%	8		96,54	290
		Сметная стоимость:				**1303,33**	**3910**
9	**24-040207-1901 2404-0207-1901 РСНБ РК 2015**	**Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**2,0000**		**8799,54**	**17599**
		НР второго уровня	%	4,24		373,10	746
		Накладные расходы	%	--		373,10	746
		Сметная прибыль	%	8		733,81	1468
		Сметная стоимость:				**9906,45**	**19813**
10	**24-040207-1910 2404-0207-1910 РСНБ РК 2015**	**Траверсы стальные ТМ54 (примен)**	**шт.**	**2,0000**		**2107,32**	**4215**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		89,35	179
		Накладные расходы	%	--		89,35	179
		Сметная прибыль	%	8		175,73	351
		Сметная стоимость:				**2372,40**	**4745**
11	**24-040207-2305 2404-0207-2305 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**4,0000**		**3086,52**	**12346**
		НР второго уровня	%	4,24		130,87	523
		Накладные расходы	%	--		130,87	523
		Сметная прибыль	%	8		257,39	1030
		Сметная стоимость:				**3474,78**	**13899**
12	**21-130206-0107 2113-0206-0107 РСНБ РК 2015**	**Стяжка Г1 (примен) шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм дляной 700-1050 мм ГОСТ 1759.9-87**	**т**	**0,0399**		**295444,72**	**11788**
		НР второго уровня	%	4,24		12526,86	500
		Накладные расходы	%	--		12526,86	500
		Сметная прибыль	%	8		24637,73	983
		Сметная стоимость:				**332609,30**	**13271**
13	**13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**3,5000**		**368,74**	**1291**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,13	0,455	832,64	379
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,0385	997,83	38
		Итого оплата труда:				**119,22**	**417**
13. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,01925	3360,99	65
13. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	0,25165	163,71	41
13. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,01925	2302,88	44
		Итого эксплуатация машин:				**42,92**	**150**
13. 6	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,0175	331,13	6

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 7	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000056	222257,60	12
13. 8	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,1295	1184,41	153
13. 9	279800 С (2105-0106-2402 РСНБ РК 2015)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,002835	208069,27	590
		Итого материалов:				**217,57**	**761,00**
		НР первого уровня	%	42,8		91,63	179
		НР второго уровня	%	4,24		51,03	62
		Накладные расходы	%	--		17,80	241
		Сметная прибыль	%	8		68,82	123
		Сметная стоимость:				35,00	**1654**
14	**24-040207-1935 2404-0207-1935 РСНБ РК 2015**	**Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**1,0000**		**11267,90**	**11268**
		НР второго уровня	%	4,24		477,76	478
		Накладные расходы	%	--		477,76	478
		Сметная прибыль	%	8		939,65	940
		Сметная стоимость:				**12685,31**	**12685**
15	**24-040207-0709 2404-0207-0709 РСНБ РК 2015**	**Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**3,0000**		**1157,70**	**3473**
		НР второго уровня	%	4,24		49,09	147
		Накладные расходы	%	--		49,09	147
		Сметная прибыль	%	8		96,54	290
		Сметная стоимость:				**1303,33**	**3910**
16	**24-040207-1921 2404-0207-1921 РСНБ РК 2015**	**Траверсы одноцепные промежуточные угловые с вертикальным расположением фаз SH154 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**1,0000**		**12026,16**	**12026**
		НР второго уровня	%	4,24		509,91	510
		Накладные расходы	%	--		509,91	510
		Сметная прибыль	%	8		1002,89	1003
		Сметная стоимость:				**13538,95**	**13539**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**24-040207-1910 2404-0207-1910 РСНБ РК 2015**	**Траверсы стальные ТМ55 (примен)**	**шт.**	**1,0000**		**2107,32**	**2107**
		НР второго уровня	%	4,24		89,35	89
		Накладные расходы	%	--		89,35	89
		Сметная прибыль	%	8		175,73	176
		Сметная стоимость:				**2372,40**	**2372**
18	**24-040102-0235 2404-0102-0235 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**11,0000**		**3190,35**	**35094**
		НР второго уровня	%	4,24		135,27	1488
		Накладные расходы	%	--		135,27	1488
		Сметная прибыль	%	8		266,05	2927
		Сметная стоимость:				**3591,67**	**39508**
19	**24-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015**	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**11,0000**		**47,62**	**524**
		НР второго уровня	%	4,24		2,02	22
		Накладные расходы	%	--		2,02	22
		Сметная прибыль	%	8		3,97	44
		Сметная стоимость:				**53,61**	**590**
20	**24-040204-1306 2404-0204-1306 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-4-1 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**11,0000**		**753,09**	**8284**
		НР второго уровня	%	4,24		31,93	351
		Накладные расходы	%	--		31,93	351
		Сметная прибыль	%	8		62,80	691
		Сметная стоимость:				**847,82**	**9326**
21	**24-040207-4702 2404-0207-4702 РСНБ РК 2015**	**Вязка спиральная ВС-35/50.2 ГОСТ Р 51177-2017**	**комплект**	**22,0000**		**443,78**	**9763**
		НР второго уровня	%	4,24		18,82	414
		Накладные расходы	%	--		18,82	414
		Сметная прибыль	%	8		37,01	814

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**499,60**	**10991**
22	**24-040106-0303 2404-0106-0303 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/20-АП ГОСТ 28856-90**	**шт.**	**18,0000**		**3394,00**	**61092**
		НР второго уровня	%	4,24		143,91	2590
		Накладные расходы	%	--		143,91	2590
		Сметная прибыль	%	8		283,03	5095
		Сметная стоимость:				**3820,94**	**68777**
23	**24-040203-0303 2404-0203-0303 РСНБ РК 2015**	**Зажимы натяжные болтовые НБ-3-6Б ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**18,0000**		**4101,42**	**73826**
		НР второго уровня	%	4,24		173,90	3130
		Накладные расходы	%	--		173,90	3130
		Сметная прибыль	%	8		342,03	6156
		Сметная стоимость:				**4617,35**	**83112**
24	**24-040207-3974 2404-0207-3974 РСНБ РК 2015**	**Соединитель медных проводов КС-062-1 (СОМ) ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**18,0000**		**707,24**	**12730**
		НР второго уровня	%	4,24		29,99	540
		Накладные расходы	%	--		29,99	540
		Сметная прибыль	%	8		58,98	1062
		Сметная стоимость:				**796,21**	**14332**
25	**11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,2469**		**24039,19**	**5935**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=813,54)	чел-ч	16,1	3,975	813,54	3234
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	1,096	852,37	934
		Итого оплата труда:				**16882,52**	**4168**
25. 3	101 С (3105-0601-0101 РСНБ РК 2015)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,291342	2635,94	768
25. 4	1853 С (3304-0102-0104 РСНБ РК 2015)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,585153	2126,36	1244

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,219741	1799,25	395
		Итого эксплуатация машин:				**9751,21**	**2408**
25. 6	146693 С (2113-0702-1102 РСНБ РК 2015)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,02469	1336,01	33
25. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	0,004938	84,66	0,42
25. 8	149365 С (2204-0601-0201 РСНБ РК 2015)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000005	54217,08	0,27
25. 9	242985 С (2404-0207-3979 РСНБ РК 2015)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,1	0,51849	402,90	209
25.10	244660 С (2105-0307-9902 РСНБ РК 2015)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000099	518779,78	51
		Итого материалов:				**1198,98**	**294**
		НР первого уровня	%	61,7		10416,51	2572
		НР второго уровня	%	4,24		1460,92	341
		Накладные расходы	%	--		11877,43	2933
		Сметная прибыль	%	8		2873,33	709
		Сметная стоимость:				38789,95	**9577**
26	**23-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012**	**км**	**0,2469**		**248381,52**	**61325**
		НР второго уровня	%	4,24		10531,38	2600
		Накладные расходы	%	--		10531,38	2600
		Сметная прибыль	%	8		20713,03	5114
		Сметная стоимость:				**279625,93**	**69040**

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 1328038

СТОИМОСТЬ СМР:	1328038
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,8%	37185
ИТОГО	1365223

1	2	3	4	5	6	7	8
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,3%					45052
		ИТОГО					1410275
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 0%					0
		ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ					1410275
		ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,7					987193
		НДС, 12%					118463
		ИТОГО ПО АКТУ					1105656

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта»
Сарсенгалиев Е. Н.
Место печати (при наличии)

Субодрядчик: Директор ТОО «АлюмПрофСтрой» Арутюнян В. В.
Место печати (при наличии)