Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Заводская ул., дом № 110** — **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "НУР СТРОЙ ТАС",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Заводская ул, дом № 110** — **040140008686**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 44 от 25.05.2019 г

Номер документа	Дата составления
9	28.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на объекте: "Развитие системы водоснабжения (завершение строительства) в с. Аксуат Тарбагатайского района ВКО"			услуга	1	19 587 929,98	19 587 929,98
				Итого	1	x	19 587 929,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шотабаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2019

М.П.

Генподрядчик: ТОО "DK Proekt"
Субподрядчик: ТОО "НУР СТРОЙ ТАС"
Наименование объекта: "Развитие системы водоснабжения (завершение строительства) в с. Аксуат Тарбагатайского района ВКО"
Договор: № 44 от 25.05.2019 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 28.06.2019 г.

"Развитие системы водоснабжения (завершение строительства) в с. Аксуат Тарбагатайского района ВКО"

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**19 587 929,98**									
Акт выполненных работ № 1 от 28.06.2019 г.	**19 587 929,98**	17 489 223,20	17 489 223,20						2 098 706,78	
Всего к оплате:	19 587 929,98									**19 587 929,98**

Генподрядчик
Директор
ТОО "DK Proekt"
Шакирова Ж.Д. _____
ф.и.о. подпись , МП

Субподрядчик
Директор
ТОО "НУР СТРОЙ ТАС"
Шогбаев Д.С. _____
ф.и.о. подпись , МП

Генподрядчик: ТОО "DK Proekt"
Субподрядчик: ТОО "НУР СТРОЙ ТАС"
Наименование объекта: "Развитие системы водоснабжения (завершение строительства) в с. Аксуат Тарбагатайского района ВКО"
Договор: № 44 от 25.06.2019 г.

АКТ №1

приемки выполненных работ от 28.06.2019 года

"Развитие системы водоснабжения (завершение строительства) в с. Аксуат Тарбагатайского района ВКО"

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Ст-ть за ед.изм.	Ст-ть всего
Водопроводные колодцы					
Диаметр 1500 мм					
1	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	75,00	24 649,00	1 848 675,00
2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6а. Прим.	шт.	110,00	13 920,00	1 531 200,00
3	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	110,00	16 566,00	1 822 260,00
4	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	75,00	22 349,00	1 676 175,00
5	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	75,00	2 629,00	197 175,00
6	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	110,00	3 142,00	345 620,00
7	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,01	м	3 504,00	1 840,00	6 447 360,00
Земляные работы					
Поселковые сети					
8	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта	м3 грунта	1 362,42	45,34	61 771,90
9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4 087,20	38,80	158 583,36
10	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и	м3 грунта	1 362,42	45,34	61 772,12
11	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Для	м3 грунта	5 477,75	143,31	785 016,35
12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	169,42	2 584,56	437 863,23
13	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	227,74	189,82	43 229,61
14	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	398,54	163,00	64 962,02
15	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство	м3	145,10	2 919,50	423 619,45
16	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72	м3 грунта	4 335,55	31,78	137 783,62
17	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	1 083,88	786,35	852 309,04
18	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	4 335,55	142,67	618 552,21
Раздел 2 Водопроводные колодцы					
2.1 Диаметр 1500мм					

19	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железо бетонн	24,64	53 607,75	1 321 136,19
Раздел 3 В1 хозяйственный-питьевой водопровод					
3.6 Трубопроводы					
20	Трубопроводы из пол труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,34	322 081,66	752 865,88
	ИТОГО:				19 587 929,98

Генподрядчик

Директор
ТОО "DK Proekt"
Шакиров М.А._____
ФИО подпись, МП

Субподрядчик

Директор
ТОО "НУР СТРОЙ ТАС"
Шотабаев Д.С.
ФИО подпись , МП