Форма №КС-3

Генподрядчик: ТОО "Жаркын Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Euro Stroy Group"

Наименование строительства и его адрес: **МЖК по адресу г. Нур-Султан, район "Есиль", пересечение ул. Е102 и Е68 (район Талдыколь).**

Справка
о стоимости выполненных работ
за Май месяц 2021 год

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
8133501	740960	№ ЖК/Под-19	09.03.2021г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							НДС	Всего к оплате
		В отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажные работы по смете 2018 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Монтаж внутренних систем отопления, водопровод, канализация.	249 079 455,00	219 189 920,40							29 889 534,60	249 079 455
Всего к оплате										**249 079 455**

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Жаркын Курылыс"

Есполов А.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "EURO STROY GROUP"

Ермагамбетова Н.Н.

Генподрядчик: ТОО "Жаркын Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Euro Stroy Group"
Договор № ЖК/Под-19 от 09.03.2021г.
Объект: МЖК по адресу г. Нур-Султан, район "Есиль", пересечение ул. Е102 и Е68 (район Талдыколь).

Акт № 1
приемки выполненных работ за Май месяц 2021г.

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		БЛОК 1									
		Подраздел 1. В1,Т3,Т4 разводка трубопровода в подвале									
1	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	34,2	5061,07	52,96	173089	1812	141629	29874	219200
		НР - 98%; СП - 8%			866,91	24,43	29648	836		16237	
2	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	26	4467,41	52,96	116153	1377	92236	22711	149973
		НР - 98%; СП - 8%			866,91	24,43	22540	635		11109	
3	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	91	3324,54	39,93	302533	3633	233097	66140	398167
		НР - 98%; СП - 8%			723,11	18,54	65803	1687		29494	
4	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	2447,97	22,78	24480	228	18624	5617	32504
		НР - 98%; СП - 8%			562,79	10,35	5628	104		2408	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	
5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**25**	**2672,83**	**118,39**	**66821**	**2960**	**7450**	**56101**	**132756**
		НР - 98%; СП - 8%			**2256,45**	**33,40**	**56411**	**835**		**9834**	
6	2304-0905-2906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**23**	**8992,00**	**--**	**206816**	**--**	**206816**	**--**	**223361**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16545**	
7	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**4383,00**	**--**	**8766**	**--**	**8766**	**--**	**9467**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**701**	
8	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**15**	**876,00**	**--**	**13140**	**--**	**13140**	**--**	**14191**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1051**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**180030**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10010**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**4097**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**721757**		
	Накладные расходы		Тенге							**180443**	
	Сметная прибыль		Тенге							**87379**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								**1179620**
		Подраздел 2. В1,Т3,Т4 стояки									
9	2301-0601-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные**	**м**	**146**	**817,00**	**--**	**119282**	**--**	**119282**	**--**	**128825**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9543**	
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные**	**м**	**176**	**607,00**	**--**	**106832**	**--**	**106832**	**--**	**115379**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8547**	
11	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные**	**м**	**25**	**324,00**	**--**	**8100**	**--**	**8100**	**--**	**8748**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**648**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	25	219,00	--	5475	--	5475	--	5913
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
13	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные	м	20	194,00	--	3880	--	3880	--	4190
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
14	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	18	150,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
15	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные	м	15,4	116,00	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
16	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	18	167,00	--	3006	--	3006	--	3246
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
17	ПРАЙС	Счетчики холодной и горячей воды класса С с радиомодулем, DN 15	компл	62	84821,43	--	5258929	--	5258929	--	5679643
		СП - 8%			--	--	--	--		420714	
18	2304-0905-1220 РСНБ РК 2015	Краны шаровые рукоятка бабочка, резьба В-В, DN 20 на полотенцесушители	шт.	106	1517,00	--	160802	--	160802	--	173666
		СП - 8%			--	--	--	--		12864	
19	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	124	876,00	--	108624	--	108624	--	117314
		СП - 8%			--	--	--	--		8690	
20	2302-0401-4201 РСНБ РК 2015	Адаптер с ВР PP-R DN 20x1/2	шт.	248	178,57	--	44285	--	44285	--	47828
		СП - 8%			--	--	--	--		3543	
21	2304-1013-2202 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба 1/2, для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150°С, PN 20, DN 15	шт.	124	860,00	--	106640	--	106640	--	115171
		СП - 8%			--	--	--	--		8531	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	241	537,00	--	129417	--	129417	--	139770
		СП - 8%			--	--	--	--		10353	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						6059758		
	Сметная прибыль		Тенге							484780	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								6544538

Подраздел 3. В1,Т3,Т4 разводка трубопровода на техэтаже

23	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	10	607,00	--	6070	--	6070	--	6556
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
24	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	10	219,00	--	2190	--	2190	--	2365
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
25	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	32	150,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
26	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	3	167,00	--	501	--	501	--	541
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
27	2304-1001-1802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 20	шт.	1	1253,00	--	1253	--	1253	--	1353
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
28	2304-1001-1803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25	шт.	6	1933,00	--	11598	--	11598	--	12526
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
29	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик автоматический R 1/2"	шт.	1	2197,00	--	2197	--	2197	--	2373
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						28609		
	Сметная прибыль		Тенге							2289	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге								30898
		Подраздел 4. К1									
30	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	330	921,00	–	303930	–	303930	–	328244
		СП - 8%			–	–	–	–		24314	
31	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	40,3	307,00	–	12372	–	12372	–	13362
		СП - 8%			–	–	–	–		990	
32	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	18	552,00	–	9936	–	9936	–	10731
		СП - 8%			–	–	–	–		795	
33	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3	211,00	–	633	–	633	–	684
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
34	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110	шт.	12	707,00	–	8484	–	8484	–	9163
		СП - 8%			–	–	–	–		679	
35	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	11	303,00	–	3333	–	3333	–	3600
		СП - 8%			–	–	–	–		267	
36	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	502	537,00	–	269574	–	269574	–	291140
		СП - 8%			–	–	–	–		21566	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4							608262		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							48662	
		Сметная прибыль	Тенге								656924
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	Тенге								
		Подраздел 5. К2									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	100	921,00	–	92100	–	92100	–	99468
		СП - 8%			–	–	–	–		7368	
38	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	6	3592,00	–	21552	–	21552	–	23276
		СП - 8%			–	–	–	–		1724	
39	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	537,00	–	53700	–	53700	–	57996
		СП - 8%			–	–	–	–		4296	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						167352		
	Сметная прибыль		Тенге							13388	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								180740
		БЛОК 2									
		Подраздел 6. В1,Т3,Т4 разводка трубопровода в подвале									
40	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	66	7252,19	83,55	478645	5515	401997	72116	594822
		НР - 98%; СП - 8%			1077,78	37,19	71133	2455		44061	
41	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	59	5061,07	52,96	298603	3124	244331	51537	378152
		НР - 98%; СП - 8%			866,91	24,43	51148	1441		28011	
42	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30	4467,41	52,96	134022	1589	106426	26205	173046
		НР - 98%; СП - 8%			866,91	24,43	26007	733		12818	
43	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	134	3324,54	39,93	445488	5350	343241	97393	586312
		НР - 98%; СП - 8%			723,11	18,54	96897	2484		43431	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2891,19	22,78	23130	182	18446	4493	29833
		НР - 98%; СП - 8%			562,79	10,35	4502	83		2210	
45	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2447,97	22,78	97919	911	74496	22467	130017
		НР - 98%; СП - 8%			562,79	10,35	22512	414		9631	
46	2301-0601-0310 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-110x10,0 PN 10 не армированные	м	4	6278,00	--	25112	--	25112	--	27121
		СП - 8%			--	--	--	--		2009	
47	2301-0501-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 315x17,9	м	4	13024,00	--	52096	--	52096	--	56264
		СП - 8%			--	--	--	--		4168	
48	2304-0905-2906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	44	8992,00	--	395648	--	395648	--	427300
		СП - 8%			--	--	--	--		31652	
49	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	4383,00	--	35064	--	35064	--	37869
		СП - 8%			--	--	--	--		2805	
50	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2542,00	--	10168	--	10168	--	10981
		СП - 8%			--	--	--	--		813	
51	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	876,00	--	26280	--	26280	--	28382
		СП - 8%			--	--	--	--		2102	
52	2304-0102-1103 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65	шт.	5	87181,00	--	435905	--	435905	--	470777
		СП - 8%			--	--	--	--		34872	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
53	2304-0102-1105 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100	шт.	3	99728,00	--	299184	--	299184	--	323119
		СП - 8%			--	--	--	--		23935	
54	2301-0501-1215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 280x15,9	м	3	10070,00	--	30210	--	30210	--	32627
		СП - 8%			--	--	--	--		2417	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				272199				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16671			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					7610			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2498603		
	Накладные расходы		Тенге							274211	
	Сметная прибыль		Тенге							244935	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								3306620
		Подраздел 7. В1,Т3,Т4 стояки									
55	2301-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные	м	373	817,00	--	304741	--	304741	--	329120
		СП - 8%			--	--	--	--		24379	
56	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	408	607,00	--	247656	--	247656	--	267468
		СП - 8%			--	--	--	--		19812	
57	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные	м	60	324,00	--	19440	--	19440	--	20995
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
58	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	60	219,00	--	13140	--	13140	--	14191
		СП - 8%			--	--	--	--		1051	
59	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные	м	40	194,00	--	7760	--	7760	--	8381
		СП - 8%			--	--	--	--		621	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
60	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	145	150,00	--	21750	--	21750	--	23490
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
61	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные	м	15,4	116,00	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
62	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	18	167,00	--	3006	--	3006	--	3246
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
63	ПРАЙС	Счетчики холодной и горячей воды класса С с радиомодулем, DN 15	компл	123	84821,43	--	10433036	--	10433036	--	11267679
		СП - 8%			--	--	--	--		834643	
64	2304-0905-1220 РСНБ РК 2015	Краны шаровые рукоятка бабочка, резьба В-В, DN 20 на полотенцесушители	шт.	210	1517,00	--	318570	--	318570	--	344056
		СП - 8%			--	--	--	--		25486	
65	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	246	876,00	--	215496	--	215496	--	232736
		СП - 8%			--	--	--	--		17240	
66	2302-0401-4201 РСНБ РК 2015	Адаптер с ВР PP-R DN 20x1/2	шт.	492	178,57	--	87856	--	87856	--	94885
		СП - 8%			--	--	--	--		7029	
67	2304-1013-2202 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба 1/2, для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150°С, PN 20, DN 15	шт.	246	860,00	--	211560	--	211560	--	228485
		СП - 8%			--	--	--	--		16925	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						11885797		
	Сметная прибыль		Тенге							950864	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								12836661
		Подраздел 8. В1,Т3,Т4 разводка трубопровода на техэтаже									
68	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	11	607,00	--	6677	--	6677	--	7211

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		534	
69	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные**	м	22	219,00	–	4818	–	4818	–	5203
		СП - 8%			–	–	–	–		385	
70	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные**	м	66	150,00	–	9900	–	9900	–	10692
		СП - 8%			–	–	–	–		792	
71	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные**	м	11	167,00	–	1837	–	1837	–	1984
		СП - 8%			–	–	–	–		147	
72	2304-1001-1802 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 20**	шт.	2	1253,00	–	2506	–	2506	–	2706
		СП - 8%			–	–	–	–		200	
73	2304-1001-1803 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25**	шт.	12	1933,00	–	23196	–	23196	–	25052
		СП - 8%			–	–	–	–		1856	
74	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	**Воздухоотводчик автоматический R 1/2"**	шт.	2	2197,00	–	4394	–	4394	–	4746
		СП - 8%			–	–	–	–		352	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						53328		
	Сметная прибыль		Тенге							4266	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								57594
		Подраздел 9. К1									
75	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	642	921,00	–	591282	–	591282	–	638585
		СП - 8%			–	–	–	–		47303	
76	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	м	80	307,00	–	24560	–	24560	–	26525
		СП - 8%			–	–	–	–		1965	

1	2	3	4		6	7	8	9	10		
77	2301-0603-0702 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные двухслойные гофрированные для наружных сетей канализации без раструба DN/OD 160 SN 8 ГОСТ Р 54475-2012	м	12	1860,00	--	22320	--	22320	--	24106
		СП - 8%			--	--	--	--		1786	
78	2301-0603-0701 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные двухслойные гофрированные для наружных сетей канализации без раструба DN/OD 110 SN 8 ГОСТ Р 54475-2011	м	6	930,00	--	5580	--	5580	--	6026
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
79	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	36	552,00	--	19872	--	19872	--	21462
		СП - 8%			--	--	--	--		1590	
80	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	6	211,00	--	1266	--	1266	--	1367
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
81	2302-0601-0804 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 150	шт.	2	4208,00	--	8416	--	8416	--	9089
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
82	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110	шт.	23	707,00	--	16261	--	16261	--	17562
		СП - 8%			--	--	--	--		1301	
83	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	4	303,00	--	1212	--	1212	--	1309
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						690769		
	Сметная прибыль		Тенге							55262	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге								746031

Подраздел 10. К2

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
84	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	170	921,00	–	156570	–	156570	–	169096
		СП - 8%			–	–	–	–		12526	
85	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	8	3592,00	–	28736	–	28736	–	31035
		СП - 8%			–	–	–	–		2299	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						185306		
	Сметная прибыль		Тенге							14825	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге								200131

БЛОК 3

Подраздел 11. В1,Т3,Т4 разводка трубопровода в подвале

86	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	33	7252,19	83,55	239322	2757	200998	36058	297411
		НР - 98%; СП - 8%			1077,78	37,19	35567	1227		22030	
87	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	5061,07	52,96	30366	318	24847	5241	38456
		НР - 98%; СП - 8%			866,91	24,43	5201	147		2849	
88	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	9	4467,41	52,96	40207	477	31928	7862	51914
		НР - 98%; СП - 8%			866,91	24,43	7802	220		3845	
89	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	62	3324,54	39,93	206121	2475	158813	45063	271278
		НР - 98%; СП - 8%			723,11	18,54	44833	1149		20095	
90	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2891,19	22,78	57824	456	46112	11234	74582
		НР - 98%; СП - 8%			562,79	10,35	11256	207		5525	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
91	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2447,97	22,78	48959	456	37247	11234	65008
		НР - 98%; СП - 8%			562,79	10,35	11256	207		4815	
92	2301-0501-1215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 280x15,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,5	10070,00	--	15105	--	15105	--	16313
		СП - 8%			--	--	--	--		1208	
93	2304-0905-2906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	8992,00	--	179840	--	179840	--	194227
		СП - 8%			--	--	--	--		14387	
94	2304-0905-2905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6731,00	--	26924	--	26924	--	29078
		СП - 8%			--	--	--	--		2154	
95	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4383,00	--	17532	--	17532	--	18935
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
96	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	876,00	--	14892	--	14892	--	16083
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
97	2304-0102-1105 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100	шт.	1	99728,00	--	99728	--	99728	--	107706
		СП - 8%			--	--	--	--		7978	
98	2301-0501-1215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 280x15,9	м	3	10070,00	--	30210	--	30210	--	32627
		СП - 8%			--	--	--	--		2417	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				115915				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6939			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3157			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						884177		
	Накладные расходы		Тенге							116692	
	Сметная прибыль		Тенге							89897	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								1213619
		Подраздел 12. В1,Т3,Т4 стояки									
99	2301-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные	м	133	817,00	--	108661	--	108661	--	117354
		СП - 8%			--	--	--	--		8693	
100	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	169	607,00	--	102583	--	102583	--	110790
		СП - 8%			--	--	--	--		8207	
101	2301-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные	м	54	532,00	--	28728	--	28728	--	31026
		СП - 8%			--	--	--	--		2298	
102	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные	м	56	359,00	--	20104	--	20104	--	21712
		СП - 8%			--	--	--	--		1608	
103	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные	м	26	324,00	--	8424	--	8424	--	9098
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
104	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	27	219,00	--	5913	--	5913	--	6386
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
105	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные	м	23	194,00	--	4462	--	4462	--	4819
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
106	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	100	150,00	--	15000	--	15000	--	16200
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
107	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные	м	5	116,00	--	580	--	580	--	626
		СП - 8%			--	--	--	--		46	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
108	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	20	167,00	--	3340	--	3340	--	3607
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
109	ПРАЙС	Счетчики холодной и горячей воды класса С с радиомодулем, DN 15	компл	71	84821,43	--	6022322	--	6022322	--	6504108
		СП - 8%			--	--	--	--		481786	
110	2304-0905-1220 РСНБ РК 2015	Краны шаровые рукоятка бабочка, резьба В-В, DN 20 на полотенцесушители	шт.	90	1517,00	--	136530	--	136530	--	147452
		СП - 8%			--	--	--	--		10922	
111	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	142	876,00	--	124392	--	124392	--	134343
		СП - 8%			--	--	--	--		9951	
112	2302-0401-4201 РСНБ РК 2015	Адаптер с ВР PP-R DN 20x1/2	шт.	284	178,57	--	50714	--	50714	--	54771
		СП - 8%			--	--	--	--		4057	
113	2304-1013-2202 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба 1/2, для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150°С, PN 20, DN 15	шт.	142	860,00	--	122120	--	122120	--	131890
		СП - 8%			--	--	--	--		9770	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						6753873		
	Сметная прибыль		Тенге							540309	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		Тенге								7294182
		Подраздел 13. В1,Т3,Т4 разводка трубопровода на техэтаже									
114	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	2	607,00	--	1214	--	1214	--	1311
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
115	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	12	219,00	--	2628	--	2628	--	2838
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
116	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	32	150,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%			--	--	--	--		384	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
117	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	14	167,00	--	2338	--	2338	--	2525
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
118	2304-1001-1802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 20	шт.	1	1253,00	--	1253	--	1253	--	1353
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
119	2304-1001-1803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25	шт.	7	1933,00	--	13531	--	13531	--	14613
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
120	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик автоматический R 1/2"	шт.	1	2197,00	--	2197	--	2197	--	2373
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						27961		
	Сметная прибыль		Тенге							2236	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13		Тенге								30197
		Подраздел 14. К1									
121	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	358	921,00	--	329718	--	329718	--	356095
		СП - 8%			--	--	--	--		26377	
122	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	60	307,00	--	18420	--	18420	--	19894
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
123	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	23	552,00	--	12696	--	12696	--	13712
		СП - 8%			--	--	--	--		1016	
124	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3	211,00	--	633	--	633	--	684
		СП - 8%			--	--	--	--		51	

1	2	3	4	17	6	7	8	9	10	11	12
125	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Прочистка DN 110**	шт.	12	707,00	--	8484	--	8484	--	9163
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
126	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	**Прочистка DN 50**	шт.	3	303,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
127	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	502	537,00	--	269574	--	269574	--	291140
		СП - 8%			--	--	--	--		21566	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						640434		
	Сметная прибыль		Тенге							51236	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14		Тенге								691670
		Подраздел 15. К2									
128	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	82	921,00	--	75522	--	75522	--	81564
		СП - 8%			--	--	--	--		6042	
129	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	**Патрубки компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98**	шт.	4	3592,00	--	14368	--	14368	--	15517
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						89890		
	Сметная прибыль		Тенге							7191	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15		Тенге								97081
		БЛОК 4									
		Подраздел 16. В1,Т3,Т4 разводка трубопровода в подвале									
130	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	7252,19	83,55	43513	501	36545	6556	54075
		НР - 98%; СП - 8%			1077,78	37,19	6467	223		4006	
131	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	71	5061,07	52,96	359336	3761	294024	62019	455064

1	2	3	4	18	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			866,91	24,43	61551	1735		33708	
132	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	4467,41	52,96	89348	1060	70950	17470	115364
		НР - 98%; СП - 8%			866,91	24,43	17338	489		8545	
133	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	160	3324,54	39,93	531926	6388	409840	116291	700074
		НР - 98%; СП - 8%			723,11	18,54	115698	2966		51857	
134	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	2891,19	22,78	28912	228	23056	5617	37291
		НР - 98%; СП - 8%			562,79	10,35	5628	104		2762	
135	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	2447,97	22,78	73439	683	55872	16850	97512
		НР - 98%; СП - 8%			562,79	10,35	16884	310		7223	
136	2304-0905-2906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	35	8992,00	--	314720	--	314720	--	339898
		СП - 8%			--	--	--	--		25178	
137	2304-0905-2905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	6731,00	--	13462	--	13462	--	14539
		СП - 8%			--	--	--	--		1077	
138	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	4383,00	--	26298	--	26298	--	28402
		СП - 8%			--	--	--	--		2104	
139	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	2542,00	--	2542	--	2542	--	2745
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
140	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	30	876,00	--	26280	--	26280	--	28382
		СП - 8%			--	--	--	--		2102	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
141	2304-0102-1103 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65		L							
		СП - 8%	шт.	3	87181,00	–	261543	–	261543	–	282466
					–	–	–	–		20923	
142	2301-0501-1215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 280x15,9									
		СП - 8%	м	3	10070,00	–	30210	–	30210	–	32627
					–	–	–	–		2417	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				223566				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12621			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5827			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1565344		
	Накладные расходы		Тенге							224803	
	Сметная прибыль		Тенге							162105	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16		Тенге								2188437
		Подраздел 17. В1,Т3,Т4 стояки									
143	2301-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные									
		СП - 8%	м	315	817,00	–	257355	–	257355	–	277943
					–	–	–	–		20588	
144	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные									
		СП - 8%	м	361	607,00	–	219127	–	219127	–	236657
					–	–	–	–		17530	
145	2301-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные									
		СП - 8%	м	25	532,00	–	13300	–	13300	–	14364
					–	–	–	–		1064	
146	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные									
		СП - 8%	м	25	359,00	–	8975	–	8975	–	9693
					–	–	–	–		718	
147	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные									
		СП - 8%	м	50	324,00	–	16200	–	16200	–	17496
					–	–	–	–		1296	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	
148	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	60	219,00	--	13140	--	13140	--	14191
		СП - 8%			--	--	--	--		1051	
149	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные	м	40	194,00	--	7760	--	7760	--	8381
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
150	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	185	150,00	--	27750	--	27750	--	29970
		СП - 8%			--	--	--	--		2220	
151	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные	м	15	116,00	--	1740	--	1740	--	1879
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
152	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	25	167,00	--	4175	--	4175	--	4509
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
153	ПРАЙС	Счетчики холодной и горячей воды класса С с радиомодулем, DN 15	компл	123	84821,43	--	10433036	--	10433036	--	11267679
		СП - 8%			--	--	--	--		834643	
154	2304-0905-1220 РСНБ РК 2015	Краны шаровые рукоятка бабочка, резьба В-В, DN 20 на полотенцесушители	шт.	194	1517,00	--	294298	--	294298	--	317842
		СП - 8%			--	--	--	--		23544	
155	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	246	876,00	--	215496	--	215496	--	232736
		СП - 8%			--	--	--	--		17240	
156	2302-0401-4201 РСНБ РК 2015	Адаптер с ВР PP-R DN 20x1/2	шт.	492	178,57	--	87856	--	87856	--	94885
		СП - 8%			--	--	--	--		7029	
157	2304-1013-2202 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба 1/2, для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150°С, PN 20, DN 15	шт.	246	860,00	--	211560	--	211560	--	228485
		СП - 8%			--	--	--	--		16925	

1	2	3	4	21	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17	Тенге						11811768		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							944942	
		Сметная прибыль	Тенге								12756710
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17									
		Подраздел 18. В1,Т3,Т4 разводка трубопровода на техэтаже									
158	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные**	м	3	607,00	--	1821	--	1821	--	1967
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
159	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные**	м	6	219,00	--	1314	--	1314	--	1419
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
160	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные**	м	78	150,00	--	11700	--	11700	--	12636
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
161	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные**	м	11	167,00	--	1837	--	1837	--	1984
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
162	2304-1001-1802 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 20**	шт.	2	1253,00	--	2506	--	2506	--	2706
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
163	2304-1001-1803 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25**	шт.	12	1933,00	--	23196	--	23196	--	25052
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
164	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	**Воздухоотводчик автоматический R 1/2"**	шт.	2	2197,00	--	4394	--	4394	--	4746
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 18									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						46768		
		Сметная прибыль	Тенге							3742	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 18	Тенге								50510
		Подраздел 19. К1									

1	2	3	4	22	6	7	8	9	10	11	12
165	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	620	921,00	--	571020	--	571020	--	616702
		СП - 8%			--	--	--	--		45682	
166	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	100	307,00	--	30700	--	30700	--	33156
		СП - 8%			--	--	--	--		2456	
167	2301-0603-0701 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные двухслойные гофрированные для наружных сетей канализации без раструба DN/OD 110 SN 8 ГОСТ Р 54475-2011	м	18	930,00	--	16740	--	16740	--	18079
		СП - 8%			--	--	--	--		1339	
168	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	36	552,00	--	19872	--	19872	--	21462
		СП - 8%			--	--	--	--		1590	
169	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	6	211,00	--	1266	--	1266	--	1367
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
170	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110	шт.	22	707,00	--	15554	--	15554	--	16798
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
171	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	3	303,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 19									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						656061		
	Сметная прибыль		Тенге							52485	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 19		Тенге								708546
		Подраздел 20. К2									
172	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	170	921,00	--	156570	--	156570	--	169096

1	2	3	4	23	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		12526	
173	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	6	3592,00	–	21552	–	21552	–	23276
		СП - 8%			–	–	–	–		1724	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 20							178122		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							14250	
	Сметная прибыль		Тенге								192372
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 20		Тенге								
		БЛОК 1 (зеркальный)									
		Подраздел 21. В1,Т3,Т4 разводка трубопровода в подвале									
174	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	34,2	5061,07	52,96	173089	1812	141629	29874	219200
		НР - 98%; СП - 8%			866,91	24,43	29648	836		16237	
175	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	26	4467,41	52,96	116153	1377	92236	22711	149973
		НР - 98%; СП - 8%			866,91	24,43	22540	635		11109	
176	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	91	3324,54	39,93	302533	3633	233097	66140	398167
		НР - 98%; СП - 8%			723,11	18,54	65803	1687		29494	
177	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2447,97	22,78	24480	228	18624	5617	32504
		НР - 98%; СП - 8%			562,79	10,35	5628	104		2408	
178	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	25	2672,83	118,39	66821	2960	7450	56101	132756
		НР - 98%; СП - 8%			2256,45	33,40	56411	835		9834	
179	2304-0905-2906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	8992,00	–	206816	–	206816	–	223361

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		16545	
180	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4383,00	–	8766	–	8766	–	9467
		СП - 8%			–	–	–	–		701	
181	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	876,00	–	13140	–	13140	–	14191
		СП - 8%			–	–	–	–		1051	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 21									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				180030				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10010			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4097			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						721757		
	Накладные расходы		Тенге							180443	
	Сметная прибыль		Тенге							87379	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 21		Тенге								1179620
		Подраздел 22. В1,Т3,Т4 стояки									
182	2301-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные	м	146	817,00	–	119282	–	119282	–	128825
		СП - 8%			–	–	–	–		9543	
183	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	176	607,00	–	106832	–	106832	–	115379
		СП - 8%			–	–	–	–		8547	
184	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные	м	25	324,00	–	8100	–	8100	–	8748
		СП - 8%			–	–	–	–		648	
185	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	25	219,00	–	5475	–	5475	–	5913
		СП - 8%			–	–	–	–		438	
186	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные	м	20	194,00	–	3880	–	3880	–	4190
		СП - 8%			–	–	–	–		310	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
187	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	18	150,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
188	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные	м	15,4	116,00	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
189	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	18	167,00	--	3006	--	3006	--	3246
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
190	ПРАЙС	Счетчики холодной и горячей воды класса С с радиомодулем, DN 15	компл	62	84821,43	--	5258929	--	5258929	--	5679643
		СП - 8%			--	--	--	--		420714	
191	2304-0905-1220 РСНБ РК 2015	Краны шаровые рукоятка бабочка, резьба В-В, DN 20 на полотенцесушители	шт.	106	1517,00	--	160802	--	160802	--	173666
		СП - 8%			--	--	--	--		12864	
192	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	124	876,00	--	108624	--	108624	--	117314
		СП - 8%			--	--	--	--		8690	
193	2302-0401-4201 РСНБ РК 2015	Адаптер с ВР PP-R DN 20x1/2	шт.	248	178,57	--	44285	--	44285	--	47828
		СП - 8%			--	--	--	--		3543	
194	2304-1013-2202 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба 1/2, для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150°С, PN 20, DN 15	шт.	124	860,00	--	106640	--	106640	--	115171
		СП - 8%			--	--	--	--		8531	
195	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	241	537,00	--	129417	--	129417	--	139770
		СП - 8%			--	--	--	--		10353	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 22									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						6059758		
		Сметная прибыль	Тенге							484780	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 22	Тенге								6544538

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 23. В1,Т3,Т4 разводка трубопровода на техэтаже									
196	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	10	607,00	--	6070	--	6070	--	6556
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
197	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	10	219,00	--	2190	--	2190	--	2365
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
198	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	32	150,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
199	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	3	167,00	--	501	--	501	--	541
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
200	2304-1001-1802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 20	шт.	1	1253,00	--	1253	--	1253	--	1353
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
201	2304-1001-1803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25	шт.	6	1933,00	--	11598	--	11598	--	12526
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
202	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик автоматический R 1/2"	шт.	1	2197,00	--	2197	--	2197	--	2373
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 23									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						28609		
		Сметная прибыль	Тенге							2289	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 23	Тенге								30898
		Подраздел 24. К1									
203	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	330	921,00	--	303930	--	303930	--	328244
		СП - 8%			--	--	--	--		24314	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
204	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	40,3	307,00	--	12372	--	12372	--	13362
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
205	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	18	552,00	--	9936	--	9936	--	10731
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
206	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3	211,00	--	633	--	633	--	684
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
207	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110	шт.	12	707,00	--	8484	--	8484	--	9163
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
208	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	11	303,00	--	3333	--	3333	--	3600
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
209	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	502	537,00	--	269574	--	269574	--	291140
		СП - 8%			--	--	--	--		21566	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 24									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						608262		
	Сметная прибыль		Тенге							48662	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 24		Тенге								656924
		Подраздел 25. К2									
210	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	100	921,00	--	92100	--	92100	--	99468
		СП - 8%			--	--	--	--		7368	
211	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	6	3592,00	--	21552	--	21552	--	23276
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
212	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	537,00	--	53700	--	53700	--	57996

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
204	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	40,3	307,00	--	12372	--	12372	--	13362
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
205	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	18	552,00	--	9936	--	9936	--	10731
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
206	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3	211,00	--	633	--	633	--	684
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
207	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110	шт.	12	707,00	--	8484	--	8484	--	9163
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
208	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	11	303,00	--	3333	--	3333	--	3600
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
209	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	502	537,00	--	269574	--	269574	--	291140
		СП - 8%			--	--	--	--		21566	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 24									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						608262		
	Сметная прибыль		Тенге							48662	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 24		Тенге								656924
		Подраздел 25. К2									
210	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	100	921,00	--	92100	--	92100	--	99468
		СП - 8%			--	--	--	--		7368	
211	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	6	3592,00	--	21552	--	21552	--	23276
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
212	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	537,00	--	53700	--	53700	--	57996

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4296	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 25									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						167352		
		Сметная прибыль	Тенге							13388	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 25	Тенге								180740
		БЛОК 2 (зеркальный)									
		Подраздел 26. В1,Т3,Т4 разводка трубопровода в подвале									
213	**1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**66**	**7252,19**	**83,55**	**478645**	**5515**	**401997**	**72116**	**594822**
		НР - 98%; СП - 8%			**1077,78**	**37,19**	**71133**	**2455**		**44061**	
214	**1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**59**	**5061,07**	**52,96**	**298603**	**3124**	**244331**	**51537**	**378152**
		НР - 98%; СП - 8%			**866,91**	**24,43**	**51148**	**1441**		**28011**	
215	**1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30**	**4467,41**	**52,96**	**134022**	**1589**	**106426**	**26205**	**173046**
		НР - 98%; СП - 8%			**866,91**	**24,43**	**26007**	**733**		**12818**	
216	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**134**	**3324,54**	**39,93**	**445488**	**5350**	**343241**	**97393**	**586312**
		НР - 98%; СП - 8%			**723,11**	**18,54**	**96897**	**2484**		**43431**	
217	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8**	**2891,19**	**22,78**	**23130**	**182**	**18446**	**4493**	**29833**
		НР - 98%; СП - 8%			**562,79**	**10,35**	**4502**	**83**		**2210**	
218	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40**	**2447,97**	**22,78**	**97919**	**911**	**74496**	**22467**	**130017**
		НР - 98%; СП - 8%			**562,79**	**10,35**	**22512**	**414**		**9631**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
219	2301-0601-0310 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-110x10,0 PN 10 не армированные									
		СП - 8%	м	4	6278,00	--	25112	--	25112	--	27121
					--	--	--	--		2009	
220	2301-0501-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 315x17,9									
		СП - 8%	м	4	13024,00	--	52096	--	52096	--	56264
					--	--	--	--		4168	
221	2304-0905-2906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	44	8992,00	--	395648	--	395648	--	427300
					--	--	--	--		31652	
222	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	8	4383,00	--	35064	--	35064	--	37869
					--	--	--	--		2805	
223	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	4	2542,00	--	10168	--	10168	--	10981
					--	--	--	--		813	
224	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	30	876,00	--	26280	--	26280	--	28382
					--	--	--	--		2102	
225	2304-0102-1103 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65									
		СП - 8%	шт.	5	87181,00	--	435905	--	435905	--	470777
					--	--	--	--		34872	
226	2304-0102-1105 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100									
		СП - 8%	шт.	3	99728,00	--	299184	--	299184	--	323119
					--	--	--	--		23935	
227	2301-0501-1215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 280x15,9									
		СП - 8%	м	3	10070,00	--	30210	--	30210	--	32627
					--	--	--	--		2417	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 26									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				272199				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16671			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					7610			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2498603		
		Накладные расходы	Тенге							274211	
		Сметная прибыль	Тенге							244935	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 26	Тенге								3306620
		Подраздел 27. В1,Т3,Т4 стояки									
228	2301-0601-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные**	м	373	817,00	--	304741	--	304741	--	329120
		СП - 8%			--	--	--	--		24379	
229	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные**	м	408	607,00	--	247656	--	247656	--	267468
		СП - 8%			--	--	--	--		19812	
230	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные**	м	60	324,00	--	19440	--	19440	--	20995
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
231	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные**	м	60	219,00	--	13140	--	13140	--	14191
		СП - 8%			--	--	--	--		1051	
232	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные**	м	40	194,00	--	7760	--	7760	--	8381
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
233	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные**	м	145	150,00	--	21750	--	21750	--	23490
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
234	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные**	м	15,4	116,00	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
235	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные**	м	18	167,00	--	3006	--	3006	--	3246
		СП - 8%			--	--	--	--		240	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
236	ПРАЙС	Счетчики холодной и горячей воды класса С с радиомодулем, DN 15	компл	123	84821,43	--	10433036	--	10433036	--	11267679
		СП - 8%			--	--	--	--		834643	
237	2304-0905-1220 РСНБ РК 2015	Краны шаровые рукоятка бабочка, резьба В-В, DN 20 на полотенцесушители	шт.	210	1517,00	--	318570	--	318570	--	344056
		СП - 8%			--	--	--	--		25486	
238	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	246	876,00	--	215496	--	215496	--	232736
		СП - 8%			--	--	--	--		17240	
239	2302-0401-4201 РСНБ РК 2015	Адаптер с ВР PP-R DN 20x1/2	шт.	492	178,57	--	87856	--	87856	--	94885
		СП - 8%			--	--	--	--		7029	
240	2304-1013-2202 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба 1/2, для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150°С, PN 20, DN 15	шт.	246	860,00	--	211560	--	211560	--	228485
		СП - 8%			--	--	--	--		16925	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 27									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						11885797		
	Сметная прибыль		Тенге							950864	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 27		Тенге								12836661
		Подраздел 28. В1,Т3,Т4 разводка трубопровода на техэтаже									
241	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	11	607,00	--	6677	--	6677	--	7211
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
242	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	22	219,00	--	4818	--	4818	--	5203
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
243	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	66	150,00	--	9900	--	9900	--	10692
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
244	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	11	167,00	--	1837	--	1837	--	1984
		СП - 8%			--	--	--	--		147	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
245	2304-1001-1802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 20	шт.	2	1253,00	--	2506	--	2506	--	2706
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
246	2304-1001-1803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25	шт.	12	1933,00	--	23196	--	23196	--	25052
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
247	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик автоматический R 1/2"	шт.	2	2197,00	--	4394	--	4394	--	4746
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 28									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						53328		
	Сметная прибыль		Тенге							4266	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 28		Тенге								57594
		Подраздел 29. К1									
248	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	642	921,00	--	591282	--	591282	--	638585
		СП - 8%			--	--	--	--		47303	
249	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	80	307,00	--	24560	--	24560	--	26525
		СП - 8%			--	--	--	--		1965	
250	2301-0603-0702 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные двухслойные гофрированные для наружных сетей канализации без раструба DN/OD 160 SN 8 ГОСТ Р 54475-2012	м	12	1860,00	--	22320	--	22320	--	24106
		СП - 8%			--	--	--	--		1786	
251	2301-0603-0701 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные двухслойные гофрированные для наружных сетей канализации без раструба DN/OD 110 SN 8 ГОСТ Р 54475-2011	м	6	930,00	--	5580	--	5580	--	6026
		СП - 8%			--	--	--	--		446	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
252	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	36	552,00	–	19872	–	19872	–	21462
		СП - 8%			–	–	–	–		1590	
253	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	6	211,00	–	1266	–	1266	–	1367
		СП - 8%			–	–	–	–		101	
254	2302-0601-0804 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 150	шт.	2	4208,00	–	8416	–	8416	–	9089
		СП - 8%			–	–	–	–		673	
255	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110	шт.	23	707,00	–	16261	–	16261	–	17562
		СП - 8%			–	–	–	–		1301	
256	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	4	303,00	–	1212	–	1212	–	1309
		СП - 8%			–	–	–	–		97	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 29									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						690769		
	Сметная прибыль		Тенге							55262	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 29		Тенге								746031
		Подраздел 30. К2									
257	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	170	921,00	–	156570	–	156570	–	169096
		СП - 8%			–	–	–	–		12526	
258	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	8	3592,00	–	28736	–	28736	–	31035
		СП - 8%			–	–	–	–		2299	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 30									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						185306		
	Сметная прибыль		Тенге							14825	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 30		Тенге								200131
		БЛОК 3 (зеркальный)									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 31. В1,Т3,Т4 разводка трубопровода в подвале									
259	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	33	7252,19	83,55	239322	2757	200998	36058	297411
		НР - 98%; СП - 8%			1077,78	37,19	35567	1227		22030	
260	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	5061,07	52,96	30366	318	24847	5241	38456
		НР - 98%; СП - 8%			866,91	24,43	5201	147		2849	
261	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	9	4467,41	52,96	40207	477	31928	7862	51914
		НР - 98%; СП - 8%			866,91	24,43	7802	220		3845	
262	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	62	3324,54	39,93	206121	2475	158813	45063	271278
		НР - 98%; СП - 8%			723,11	18,54	44833	1149		20095	
263	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2891,19	22,78	57824	456	46112	11234	74582
		НР - 98%; СП - 8%			562,79	10,35	11256	207		5525	
264	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2447,97	22,78	48959	456	37247	11234	65008
		НР - 98%; СП - 8%			562,79	10,35	11256	207		4815	
265	2301-0501-1215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 280x15,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,5	10070,00	–	15105	–	15105	–	16313
		СП - 8%			–	–	–	–		1208	
266	2304-0905-2906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	8992,00	–	179840	–	179840	–	194227
		СП - 8%			–	–	–	–		14387	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
267	2304-0905-2905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6731,00	--	26924	--	26924	--	29078
		СП - 8%			--	--	--	--		2154	
268	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4383,00	--	17532	--	17532	--	18935
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
269	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	876,00	--	14892	--	14892	--	16083
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
270	2304-0102-1105 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100	шт.	1	99728,00	--	99728	--	99728	--	107706
		СП - 8%			--	--	--	--		7978	
271	2301-0501-1215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 280x15,9	м	3	10070,00	--	30210	--	30210	--	32627
		СП - 8%			--	--	--	--		2417	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 31									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				115915				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6939			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3157			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						884177		
	Накладные расходы		Тенге							116692	
	Сметная прибыль		Тенге							89897	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 31		Тенге								1213619
		Подраздел 32. В1,Т3,Т4 стояки									
272	2301-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные	м	133	817,00	--	108661	--	108661	--	117354
		СП - 8%			--	--	--	--		8693	
273	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	169	607,00	--	102583	--	102583	--	110790
		СП - 8%			--	--	--	--		8207	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
274	2301-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные	м	54	532,00	--	28728	--	28728	--	31026
		СП - 8%			--	--	--	--		2298	
275	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные	м	56	359,00	--	20104	--	20104	--	21712
		СП - 8%			--	--	--	--		1608	
276	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные	м	26	324,00	--	8424	--	8424	--	9098
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
277	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	27	219,00	--	5913	--	5913	--	6386
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
278	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные	м	23	194,00	--	4462	--	4462	--	4819
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
279	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	100	150,00	--	15000	--	15000	--	16200
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
280	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные	м	5	116,00	--	580	--	580	--	626
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
281	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	20	167,00	--	3340	--	3340	--	3607
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
282	ПРАЙС	Счетчики холодной и горячей воды класса С с радиомодулем, DN 15	компл	71	84821,43	--	6022322	--	6022322	--	6504108
		СП - 8%			--	--	--	--		481786	
283	2304-0905-1220 РСНБ РК 2015	Краны шаровые рукоятка бабочка, резьба В-В, DN 20 на полотенцесушители	шт.	90	1517,00	--	136530	--	136530	--	147452
		СП - 8%			--	--	--	--		10922	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
284	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	142	876,00	--	124392	--	124392	--	134343
		СП - 8%			--	--	--	--		9951	
285	2302-0401-4201 РСНБ РК 2015	Адаптер с ВР PP-R DN 20x1/2	шт.	284	178,57	--	50714	--	50714	--	54771
		СП - 8%			--	--	--	--		4057	
286	2304-1013-2202 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба 1/2, для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150°С, PN 20, DN 15	шт.	142	860,00	--	122120	--	122120	--	131890
		СП - 8%			--	--	--	--		9770	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 32									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						6753873		
	Сметная прибыль		Тенге							540309	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 32		Тенге								7294182
		Подраздел 33. В1,Т3,Т4 разводка трубопровода на техэтаже									
287	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	2	607,00	--	1214	--	1214	--	1311
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
288	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	12	219,00	--	2628	--	2628	--	2838
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
289	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	32	150,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
290	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	14	167,00	--	2338	--	2338	--	2525
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
291	2304-1001-1802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 20	шт.	1	1253,00	--	1253	--	1253	--	1353
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
292	2304-1001-1803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25	шт.	7	1933,00	--	13531	--	13531	--	14613

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1082	
293	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик автоматический R 1/2"									
		СП - 8%	шт.	1	2197,00	–	2197	–	2197	–	2373
					–	–	–	–		176	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 33									
		Материалы, изделия и конструкции									
	Сметная прибыль		Тенге						27961		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 33		Тенге							2236	
			Тенге								30197
		Подраздел 34. К1									
294	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014									
		СП - 8%	м	358	921,00	–	329718	–	329718	–	356095
					–	–	–	–		26377	
295	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014									
		СП - 8%	м	60	307,00	–	18420	–	18420	–	19894
					–	–	–	–		1474	
296	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100									
		СП - 8%	шт.	23	552,00	–	12696	–	12696	–	13712
					–	–	–	–		1016	
297	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50									
		СП - 8%	шт.	3	211,00	–	633	–	633	–	684
					–	–	–	–		51	
298	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110									
		СП - 8%	шт.	12	707,00	–	8484	–	8484	–	9163
					–	–	–	–		679	
299	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50									
		СП - 8%	шт.	3	303,00	–	909	–	909	–	982
					–	–	–	–		73	
300	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
		СП - 8%	кг	502	537,00	–	269574	–	269574	–	291140
					–	–	–	–		21566	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 34									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						640434		
		Сметная прибыль	Тенге							51236	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 34	Тенге								691670
		Подраздел 35. К2									
301	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	82	921,00	--	75522	--	75522	--	81564
		СП - 8%			--	--	--	--		6042	
302	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	**Патрубки компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98**	шт.	4	3592,00	--	14368	--	14368	--	15517
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 35									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						89890		
		Сметная прибыль	Тенге							7191	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 35	Тенге								97081
		БЛОК 4 (зеркальный)									
		Подраздел 36. В1,Т3,Т4 разводка трубопровода в подвале									
303	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	7252,19	83,55	43513	501	36545	6556	54075
		НР - 98%; СП - 8%			1077,78	37,19	6467	223		4006	
304	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	71	5061,07	52,96	359336	3761	294024	62019	455064
		НР - 98%; СП - 8%			866,91	24,43	61551	1735		33708	
305	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	4467,41	52,96	89348	1060	70950	17470	115364
		НР - 98%; СП - 8%			866,91	24,43	17338	489		8545	
306	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	160	3324,54	39,93	531926	6388	409840	116291	700074

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			723,11	18,54	115698	2966		51857	
307	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	2891,19	22,78	28912	228	23056	5617	37291
		НР - 98%; СП - 8%			562,79	10,35	5628	104		2762	
308	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	2447,97	22,78	73439	683	55872	16850	97512
		НР - 98%; СП - 8%			562,79	10,35	16884	310		7223	
309	2304-0905-2906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	35	8992,00	--	314720	--	314720	--	339898
		СП - 8%			--	--	--	--		25178	
310	2304-0905-2905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	6731,00	--	13462	--	13462	--	14539
		СП - 8%			--	--	--	--		1077	
311	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	4383,00	--	26298	--	26298	--	28402
		СП - 8%			--	--	--	--		2104	
312	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	2542,00	--	2542	--	2542	--	2745
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
313	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	30	876,00	--	26280	--	26280	--	28382
		СП - 8%			--	--	--	--		2102	
314	2304-0102-1103 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65**	шт.	3	87181,00	--	261543	--	261543	--	282466
		СП - 8%			--	--	--	--		20923	
315	2301-0501-1215 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 280x15,9**	м	3	10070,00	--	30210	--	30210	--	32627
		СП - 8%			--	--	--	--		2417	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 36									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				223566				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12621			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5827			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1565344		
	Накладные расходы		Тенге							224803	
	Сметная прибыль		Тенге							162105	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 36		Тенге								2188437
		Подраздел 37. В1,Т3,Т4 стояки									
316	2301-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные	м	315	817,00	--	257355	--	257355	--	277943
		СП - 8%			--	--	--	--		20588	
317	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	361	607,00	--	219127	--	219127	--	236657
		СП - 8%			--	--	--	--		17530	
318	2301-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные	м	25	532,00	--	13300	--	13300	--	14364
		СП - 8%			--	--	--	--		1064	
319	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные	м	25	359,00	--	8975	--	8975	--	9693
		СП - 8%			--	--	--	--		718	
320	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные	м	50	324,00	--	16200	--	16200	--	17496
		СП - 8%			--	--	--	--		1296	
321	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	60	219,00	--	13140	--	13140	--	14191
		СП - 8%			--	--	--	--		1051	
322	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные	м	40	194,00	--	7760	--	7760	--	8381
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
323	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	185	150,00	--	27750	--	27750	--	29970
		СП - 8%			--	--	--	--		2220	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
324	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные	м	15	116,00	--	1740	--	1740	--	1879
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
325	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	25	167,00	--	4175	--	4175	--	4509
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
326	ПРАЙС	Счетчики холодной и горячей воды класса С с радиомодулем, DN 15	компл	123	84821,43	--	10433036	--	10433036	--	11267679
		СП - 8%			--	--	--	--		834643	
327	2304-0905-1220 РСНБ РК 2015	Краны шаровые рукоятка бабочка, резьба В-В, DN 20 на полотенцесушители	шт.	194	1517,00	--	294298	--	294298	--	317842
		СП - 8%			--	--	--	--		23544	
328	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	246	876,00	--	215496	--	215496	--	232736
		СП - 8%			--	--	--	--		17240	
329	2302-0401-4201 РСНБ РК 2015	Адаптер с ВР PP-R DN 20x1/2	шт.	492	178,57	--	87856	--	87856	--	94885
		СП - 8%			--	--	--	--		7029	
330	2304-1013-2202 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба 1/2, для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150°С, PN 20, DN 15	шт.	246	860,00	--	211560	--	211560	--	228485
		СП - 8%			--	--	--	--		16925	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 37									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						11811768		
	Сметная прибыль		Тенге							944942	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 37		Тенге								12756710
		Подраздел 38. В1,Т3,Т4 разводка трубопровода на техэтаже									
331	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	3	607,00	--	1821	--	1821	--	1967
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
332	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	6	219,00	--	1314	--	1314	--	1419

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
333	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные**	м	78	150,00	--	11700	--	11700	--	12636
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
334	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные**	м	11	167,00	--	1837	--	1837	--	1984
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
335	2304-1001-1802 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 20**	шт.	2	1253,00	--	2506	--	2506	--	2706
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
336	2304-1001-1803 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25**	шт.	12	1933,00	--	23196	--	23196	--	25052
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
337	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	**Воздухоотводчик автоматический R 1/2"**	шт.	2	2197,00	--	4394	--	4394	--	4746
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 38									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						46768		
	Сметная прибыль		Тенге							3742	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 38		Тенге								50510
		Подраздел 39. К1									
338	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	620	921,00	--	571020	--	571020	--	616702
		СП - 8%			--	--	--	--		45682	
339	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	м	100	307,00	--	30700	--	30700	--	33156
		СП - 8%			--	--	--	--		2456	
340	2301-0603-0701 РСНБ РК 2015	**Трубы полипропиленовые безнапорные двухслойные гофрированные для наружных сетей канализации без раструба DN/OD 110 SN 8 ГОСТ Р 54475-2011**	м	18	930,00	--	16740	--	16740	--	18079

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1339	
341	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	36	552,00	--	19872	--	19872	--	21462
		СП - 8%			--	--	--	--		1590	
342	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	6	211,00	--	1266	--	1266	--	1367
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
343	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110	шт.	22	707,00	--	15554	--	15554	--	16798
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
344	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	3	303,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 39									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						656061		
	Сметная прибыль		Тенге							52485	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 39		Тенге								708546
		Подраздел 40. К2									
345	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	170	921,00	--	156570	--	156570	--	169096
		СП - 8%			--	--	--	--		12526	
346	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	6	3592,00	--	21552	--	21552	--	23276
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 40									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						178122		
	Сметная прибыль		Тенге							14250	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 40		Тенге								192372
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								101926162
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1583420				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					92482			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41382			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						91107878		
		- Накладные расходы	Тенге							1592298	
		- Сметная прибыль	Тенге							7550086	
		ИТОГО ПО АКТУ			**101 926 162**						
		НДС 12:			**12 231 139**						
		ВСЕГО С НДС:			**114 157 301**						

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жаркын Курылыс"

Директор _____ Есполов А.К.

Нач ПТО _____ Ауанышев Д.Р.

Инженер ПТО _____ Рашем А.М.

Начальник участка _____ Жакишев Т.С.

прораб: _____ Ермекбаев С.

прораб _____ Аймыкамбетов Д.И.

Технический надзор

ТОО "Астанатехнадзор"

Инженер технадзор _____ Баяндин К.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "EURO STROY GROUP"

Директор _____ Ермагамбетова Н.Н.

Генподрядчик: ТОО "Жаркын Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Euro Stroy Group"
Договор № ЖК/Под-19 от 09.03.2021г.
Объект: МЖК по адресу г. Нур-Султан, район "Есиль", пересечение ул. Е102 и Е68 (район Талдыколь).

Акт № 1

приемки выполненных работ за Май месяц 2021г.

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		БЛОК 1									
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ									
		ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ									
1	2305-1001-0304 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	✓ 1278	**2000,00**	–	2556000	–	2556000	–	**2760480**
		СП - 8%			–	–	–	–		**204480**	
2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	9	**1404,26**	**19,95**	**12638**	**180**	**7994**	**4453**	**18458**
		НР - 98%; СП - 8%			**495,99**	**8,85**	**4464**	**80**		**1367**	
3	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	8	**1975,12**	**19,95**	**15801**	**160**	**11673**	**3958**	**21340**
		НР - 98%; СП - 8%			**495,99**	**8,85**	**3968**	**71**		**1581**	
4	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	40	**3594,81**	**51,61**	**143792**	**2064**	**97068**	**44601**	**203465**
		НР - 98%; СП - 8%			**1116,51**	**21,28**	**44660**	**851**		**15072**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	460	1256,84	2,43	578146	1117	5875	–	624398
		СП - 8%			1241,64	0,24	571154	110		46252	
6	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1697	1253,33	2,05	2126901	3479	18616	–	2297053
		СП - 8%			1240,31	0,37	2104806	628		170152	
7	2301-0509-0104 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	690	621,00	–	428490	–	428490	–	462769
		СП - 8%			–	–	–	–		34279	
8	2301-0509-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	2545	1166,00	–	2967470	–	2967470	–	3204868
		СП - 8%			–	–	–	–		237398	
9	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2157	201,34	–	434299	–	–	–	469043
		СП - 8%			201,34	–	434299	–		34744	
10	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	690	185,00	–	127650	–	127650	–	137862
		СП - 8%			–	–	–	–		10212	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	2545	242,00	–	615890	–	615890	–	665161
		СП - 8%			–	–	–	–		49271	
12	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	8	779,00	–	6232	–	6232	–	6731
		СП - 8%			–	–	–	–		499	
13	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	8	421,00	–	3368	–	3368	–	3637
		СП - 8%			–	–	–	–		269	
14	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	16	629,00	–	10064	–	10064	–	10869
		СП - 8%			–	–	–	–		805	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	80	798,00	--	63840	--	63840	--	68947
		СП - 8%			--	--	--	--		5107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10090581	7000	6920230	53012	10955081
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3163351	1740	--	811488	
		Всего заработная плата	Тенге				1261343				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					434299			
		Сметная прибыль	Тенге				827044				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				100907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1362250				
		Сметная заработная плата	Тенге								250
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					434299			
		Материалы	Тенге				8829238				
		Всего заработная плата	Тенге				141226				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2730792			
		Накладные расходы	Тенге				5951960				
		Сметная прибыль	Тенге				53012				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				710581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9592831				
		Сметная заработная плата	Тенге								1633
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2730792			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10955081				
		Сметная заработная плата	Тенге								1883
								3165091			
		БЛОК 2									
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ									
		ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ									
16	2305-1001-0304 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2326	2000,00	--	4652000	--	4652000	--	5024160
		СП - 8%			--	--	--	--		372160	
17	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1404,26	19,95	70213	997	44416	24737	102546

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	24800	442		7596	
18	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1975,12	19,95	31602	320	23346	7916	42679
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	7936	142		3161	
19	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	80	3594,81	51,61	287585	4128	194136	89203	406931
		НР - 98%; СП - 8%			1116,51	21,28	89321	1702		30143	
20	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	110	5448,34	74,98	599317	8248	455335	136284	794449
		НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	135734	3331		58848	
21	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	744	1256,84	2,43	935089	1808	9501	--	1009896
		СП - 8%			1241,64	0,24	923780	179		74807	
22	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2167	1253,33	2,05	2715966	4443	23771	--	2933243
		СП - 8%			1240,31	0,37	2687752	802		217277	
23	2301-0509-0104 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	1340	621,00	--	832140	--	832140	--	898711
		СП - 8%			--	--	--	--		66571	
24	2301-0509-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	3900	1166,00	--	4547400	--	4547400	--	4911192
		СП - 8%			--	--	--	--		363792	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2911	201,34	--	586112	--	--	--	633001
		СП - 8%			201,34	--	586112	--		46889	
26	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1140	185,00	--	210900	--	210900	--	227772
		СП - 8%			--	--	--	--		16872	
27	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	3900	242,00	--	943800	--	943800	--	1019304
		СП - 8%			--	--	--	--		75504	
28	2111-0403-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	100	633,00	--	63300	--	63300	--	68364
		СП - 8%			--	--	--	--		5064	
29	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	16	779,00	--	12464	--	12464	--	13461

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		997	
30	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	16	929,00	–	14864	–	14864	–	16053
		СП - 8%			–	–	–	–		1189	
31	2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	32	1252,00	–	40064	–	40064	–	43269
		СП - 8%			–	–	–	–		3205	
32	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	160	1618,00	–	258880	–	258880	–	279590
		СП - 8%			–	–	–	–		20710	
33	2111-0403-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	4	1770,00	–	7080	–	7080	–	7646
		СП - 8%			–	–	–	–		566	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
34	2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019	м	70	2553,00	–	178710	–	178710	–	193007
		СП - 8%			–	–	–	–		14297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				16987486	19944	12512107	258140	18625274
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4455435	6598	–	1379648	
	Всего заработная плата		Тенге				2316174				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					586112			
		Сметная прибыль	Тенге				1730062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				185293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2501467				
		Сметная заработная плата	Тенге								338
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					586112			
	Материалы		Тенге				14671312				
	Всего заработная плата		Тенге				750506				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3875921			
		Накладные расходы	Тенге				10031540				
		Сметная прибыль	Тенге				258140				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1194355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16123807				
		Сметная заработная плата	Тенге								2317
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18625274	3875921			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2655
		Сметная заработная плата	Тенге					4462033			
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
35	2305-1101-0407 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС мощностью от 225 кВт до 250 кВт, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С	шт.	1	450000,00	–	450000	–	450000	–	486000
		СП - 8%			–	–	–	–		36000	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
36	2305-1101-0510 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный для подключения к тепловой сети 1-й ступени подогрева системы ГВС мощностью от 125 кВт до 150 кВт, T1=44°C/T2=29°C, B1=5/T3=37°C	шт.	1	450000,00	–	450000	–	450000	–	486000
		СП - 8%			–	–	–	–		36000	
37	2304-1005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32	шт.	1	157095,00	–	157095	–	157095	–	169663
		СП - 8%			–	–	–	–		12568	
38	2304-1005-1511 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 40	шт.	1	193256,00	–	193256	–	193256	–	208716
		СП - 8%			–	–	–	–		15460	
39	2305-1101-0216 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный мощностью от 300 кВт до 325 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C	шт.	2	650000,00	–	1300000	–	1300000	–	1404000
		СП - 8%			–	–	–	–		104000	
40	5102-0602-0162 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные Q 21,2 м3/ч, H 8,8 м вод. ст.,	шт.	2	350000,00	–	700000	–		–	700000
					–	–	–	–	700000	–	
41	ПРАЙС	Мембранный бак Wester WRV 750 стенки 2 по 500	шт		174660,71	–	174661	–	174661	–	188634
		СП - 8%			–	–	–	–		13973	
42	2304-1004-1703 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный регулируемый R 1", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	1	17360,00	–	17360	–	17360	–	18749
		СП - 8%			–	–	–	–		1389	
43	5102-1401-0502 РСНБ РК 2015	Насос подпиточный системы отопления, Q 4,01 м3/ч, H 41,5 м вод. ст.,	шт.	1	256320,00	–	256320	–		–	256320
					–	–	–	–	256320	–	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	2304-0902-1515 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005		V							
		СП - 8%	шт.	2	5774,00	–	11548	–	11548	–	12472
					–	–	–	–		924	
45	2304-1001-3105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015		V							
		СП - 8%	шт.	2	111344,00	–	222688	–	222688	–	240503
					–	–	–	–		17815	
46	2304-1001-3102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015 ø 65 - 1 шт ø 40 - 2 шт		7							
		СП - 8%	шт.	1	49160,00	–	49160	–	49160	–	53093
					–	–	–	–		3933	
47	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		29							
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	34	2591,14	–	88099	–	74732	13100	109295
					393,15	–	13367	–		8096	
48	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		10							
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	21	2029,15	–	42612	–	31770	10626	57497
					516,31	–	10842	–		4259	
49	2304-0902-1510 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005		V							
		СП - 8%	шт.	17	18184,00	–	309128	–	309128	–	333858
					–	–	–	–		24730	
50	2304-0902-1509 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005		L							
		СП - 8%	шт.	5	15523,00	–	77615	–	77615	–	83824
					–	–	–	–		6209	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
51	2304-0902-1508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	5 3	13177,00	--	39531	--	39531	--	42693
		СП - 8%			--	--	--	--		3162	
52	2304-0902-1520 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	10110,00	--	60660	--	60660	--	65513
		СП - 8%			--	--	--	--		4853	
53	2304-0902-1518 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8797,00	--	17594	--	17594	--	19002
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
54	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	нету 23	8090,00	--	186070	--	186070	--	200956
		СП - 8%			--	--	--	--		14886	
55	2304-0902-1515 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	5774,00	--	80836	--	80836	--	87303
		СП - 8%			--	--	--	--		6467	
56	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	5448,34	74,98	163450	2249	124183	37168	216668
		НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	37018	908		16049	
57	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4483,62	74,98	44836	750	31746	12389	61804
		НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	12340	303		4578	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
58	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6	3594,81	51,61	21569	310	14560	6690	30520
		НР - 98%; СП - 8%			1116,51	21,28	6699	128		2261	
59	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3026,35	43,11	36316	517	24504	11283	51407
		НР - 98%; СП - 8%			941,21	18,20	11295	218		3808	
60	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1975,12	19,95	5925	60	4377	1484	8002
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	1488	27		593	
61	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4	4467,41	52,96	17870	212	14190	3494	23073
		НР - 98%; СП - 8%			866,91	24,43	3468	98		1709	
62	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3324,54	39,93	6649	80	5123	1454	8751
		НР - 98%; СП - 8%			723,11	18,54	1446	37		648	
63	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2190,11	22,78	6570	68	4814	1685	8915
		НР - 98%; СП - 8%			562,79	10,35	1688	31		660	
64	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	65	201,34	--	13087	--	--	--	14134
		СП - 8%			201,34	--	13087	--		1047	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
65	2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019	м	30	2553,00	--	76590	--	76590	--	82717
		СП - 8%			--	--	--	--		6127	
66	2111-0403-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	10	1770,00	--	17700	--	17700	--	19116
		СП - 8%			--	--	--	--		1416	
67	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	6	1618,00	--	9708	--	9708	--	10485
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
68	2111-0403-0418 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 70 мм СТ РК 3364-2019	м	4	1599,00	--	6396	--	6396	--	6908
		СП - 8%			--	--	--	--		512	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
69	2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019									
		СП - 8%	м	12	1252,00	--	15024	--	15024	--	16226
					--	--	--	--		1202	
70	2111-0403-0411 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019									
		СП - 8%	м	3	1029,00	--	3087	--	3087	--	3334
					--	--	--	--		247	
71	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
		СП - 8%	кг	97,5	537,00	--	52358	--	52358	--	56547
					--	--	--	--		4189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5381368	4246	4308064	99373	5842698
							112738	1750	956320	361955	
	Стоимость оборудования		Тенге				956320				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				956320				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				141592				
	Всего заработная плата		Тенге					13087			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128505				
		Сметная прибыль	Тенге				11328				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				152920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13087			
		Накладные расходы	Тенге				99373				
		Сметная прибыль	Тенге				350627				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4733456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					101401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5842696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					114488			
		БЛОК 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.ОТОПЛЕНИЕ									
		ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ									
72	2305-1001-0304 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1187	2000,00	–	2374000	–	2374000	–	2563920
		СП - 8%			–	–	–	–		189920	
73	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1975,12	19,95	15801	160	11673	3958	21340
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	3968	71		1581	
74	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	22	3594,81	51,61	79086	1135	53388	24531	111906
		НР - 98%; СП - 8%			1116,51	21,28	24563	468		8289	
75	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	54	5448,34	74,98	294210	4049	223528	66903	390002
		НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	66633	1635		28889	
76	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	420	1256,84	2,43	527873	1021	5363	–	570103
		СП - 8%			1241,64	0,24	521489	101		42230	
77	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	924	1253,33	2,05	1158077	1894	10137	–	1250723
		СП - 8%			1240,31	0,37	1146046	342		92646	
78	2301-0509-0104 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	945	621,00	–	586845	–	586845	–	633793
		СП - 8%			–	–	–	–		46948	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
79	2301-0509-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления									
		СП - 8%	м	2080	1166,00	–	2425280	–	2425280	–	2619302
					–	–	–	–		194022	
80	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука									
		СП - 8%	м трубопровода	1344	201,34	–	270606	–	–	–	292255
					201,34	–	270606	–		21649	
81	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%	м	945	185,00	–	174825	–	174825	–	188811
					–	–	–	–		13986	
82	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%	м	2080	242,00	–	503360	–	503360	–	543629
					–	–	–	–		40269	
83	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019									
		СП - 8%	м	8	779,00	–	6232	–	6232	–	6731
					–	–	–	–		499	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
84	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	8	929,00	–	7432	–	7432	–	8027
		СП - 8%			–	–	–	–		595	
85	2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	16	1252,00	–	20032	–	20032	–	21635
		СП - 8%			–	–	–	–		1603	
86	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	62	1618,00	–	100316	–	100316	–	108341
		СП - 8%			–	–	–	–		8025	
87	2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019	м	54	2553,00	–	137862	–	137862	–	148891
		СП - 8%			–	–	–	–		11029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				8681837	8259	6640273	95392	9479409
							2033305	2617	–	702180	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1220665				
	Всего заработная плата		Тенге					270606			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				950059				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				97655				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1318320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					270606			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				7461172				
		Материалы	Тенге				304087				
		Всего заработная плата	Тенге					1765316			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5386125				
		Накладные расходы	Тенге				95392				
		Сметная прибыль	Тенге				604525				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8161089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1054
		Сметная заработная плата	Тенге					1765316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9479409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1210
		Сметная заработная плата	Тенге					2035922			
		БЛОК 4									
		РАЗДЕЛ 5.ОТОПЛЕНИЕ									
		ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ									
88	2305-1001-0304 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	1904	2000,00	–	3808000	–	3808000	–	4112640
		СП - 8%			–	–	–	–		304640	
89	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	1404,26	19,95	70213	997	44416	24737	102546
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	24800	442		7596	
90	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	1975,12	19,95	31602	320	23346	7916	42679
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	7936	142		3161	
91	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	29	3594,81	51,61	104249	1497	70373	32336	147512
		НР - 98%; СП - 8%			1116,51	21,28	32379	617		10927	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
92	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	14	5448,34	74,98	76277	1050	57952	17345	101112
		НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	17275	424		7490	
93	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	572	1256,84	2,43	718912	1390	7304	--	776425
		СП - 8%			1241,64	0,24	710218	137		57513	
94	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1811	1253,33	2,05	2269781	3712	19868	--	2451363
		СП - 8%			1240,31	0,37	2246201	670		181582	
95	2301-0509-0104 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	1030	621,00	--	639630	--	639630	--	690800
		СП - 8%			--	--	--	--		51170	
96	2301-0509-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	3260	1166,00	--	3801160	--	3801160	--	4105253
		СП - 8%			--	--	--	--		304093	
97	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2383	201,34	--	479803	--	--	--	518187
		СП - 8%			201,34	--	479803	--		38384	
98	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1030	185,00	--	190550	--	190550	--	205794

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		15244	
99	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	3260	242,00	–	788920	–	788920	–	852034
		СП - 8%			–	–	–	–		63114	
100	2111-0403-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	100	633,00	–	63300	–	63300	–	68364
		СП - 8%			–	–	–	–		5064	
101	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	16	779,00	–	12464	–	12464	–	13461
		СП - 8%			–	–	–	–		997	
102	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	16	929,00	–	14864	–	14864	–	16053
		СП - 8%			–	–	–	–		1189	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
103	2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	32	1252,00	–	40064	–	40064	–	43269
		СП - 8%			–	–	–	–		3205	
104	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	58	1618,00	–	93844	–	93844	–	101352
		СП - 8%			–	–	–	–		7508	
105	2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019	м	14	2553,00	–	35742	–	35742	–	38601
		СП - 8%			–	–	–	–		2859	
106	2111-0403-0426 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм СТ РК 3364-2019	м	40	3630,00	–	145200	–	145200	–	156816
		СП - 8%			–	–	–	–		11616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13384575	8966	9856997	82334	14544261
							3518612	2432	–	1077352	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1864751				
		Всего заработная плата	Тенге					479803			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1384948				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				149180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2013931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					479803			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11519824				
	Материалы		Тенге				223260				
	Всего заработная плата		Тенге					3041241			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8248790				
		Накладные расходы	Тенге				82334				
		Сметная прибыль	Тенге				928172				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12530330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1819
		Сметная заработная плата	Тенге					3041241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14544261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2095
		Сметная заработная плата	Тенге					3521044			
		РАЗДЕЛ 6.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
107	2305-1101-0407 РСНБ РК 2015	**Теплообменник пластинчатый разборный для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС мощностью от 225 кВт до 250 кВт, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С**	шт.	1	450000,00	–	450000	–	450000	–	486000
		СП - 8%			–	–	–	–		36000	
108	2305-1101-0510 РСНБ РК 2015	**Теплообменник пластинчатый разборный для подключения к тепловой сети 1-й ступени подогрева системы ГВС мощностью от 125 кВт до 150 кВт, Т1=44°С/Т2=29°С, В1=5/Т3=37°С**	шт.	1	450000,00	–	450000	–	450000	–	486000
		СП - 8%			–	–	–	–		36000	
109	2304-1005-1510 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий двухходовой, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32**	шт.	1	157095,00	–	157095	–	157095	–	169663
		СП - 8%			–	–	–	–		12568	
110	2304-1005-1511 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий двухходовой, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40**	шт.	1	193256,00	–	193256	–	193256	–	208716
		СП - 8%			–	–	–	–		15460	

1	2	3	4		23	6	7	8	9	10	11	12
111	2305-1101-0216 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный мощностью от 300 кВт до 325 кВт, Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С	шт.		2	650000,00	--	1300000	--	1300000	--	1404000
		СП - 8%				--	--	--	--		104000	
112	5102-0602-0162 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные Q 21,2 м3/ч, Н 8,8 м вод. ст.,	шт.		2	350000,00	--	700000	--		--	700000
						--	--	--	--	700000	--	
113	ПРАЙС	Мембранный бак Wester WRV 750 4 шт 2 шт по 500	шт	?	1	174660,71	--	174661	--	174661	--	188634
		СП - 8%				--	--	--	--		13973	
114	2304-1004-1703 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный регулируемый R 1", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.		1	17360,00	--	17360	--	17360	--	18749
		СП - 8%				--	--	--	--		1389	
115	5102-1401-0502 РСНБ РК 2015	Насос подпиточный системы отопления, Q 4,01 м3/ч, Н 41,5 м вод. ст.,	шт.		1	256320,00	--	256320	--		--	256320
						--	--	--	--	256320	--	
116	2304-0902-1515 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	5774,00	--	11548	--	11548	--	12472
		СП - 8%				--	--	--	--		924	
117	2304-1001-3105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.		2	111344,00	--	222688	--	222688	--	240503
		СП - 8%				--	--	--	--		17815	
118	2304-1001-3102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015 d 65 - 1 шт d 40 - 2 шт	шт.	?	1	49160,00	--	49160	--	49160	--	53093
		СП - 8%				--	--	--	--		3933	
119	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	29	34	2591,14	--	88099	--	74732	13100	109295
		НР - 98%; СП - 8%				393,15	--	13367	--		8096	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
120	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10 21	2029,15	–	42612	–	31770	10626	57497
		НР - 98%; СП - 8%			516,31	–	10842	–		4259	
121	2304-0902-1510 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	18184,00	–	309128	–	309128	–	333858
		СП - 8%			–	–	–	–		24730	
122	2304-0902-1509 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	15523,00	–	77615	–	77615	–	83824
		СП - 8%			–	–	–	–		6209	
123	2304-0902-1508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	5 3	13177,00	–	39531	–	39531	–	42693
		СП - 8%			–	–	–	–		3162	
124	2304-0902-1520 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	10110,00	–	60660	–	60660	–	65513
		СП - 8%			–	–	–	–		4853	
125	2304-0902-1518 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8797,00	–	17594	–	17594	–	19002
		СП - 8%			–	–	–	–		1408	
126	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	8090,00	–	186070	–	186070	–	200956
		СП - 8%			–	–	–	–		14886	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
127	2304-0902-1515 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	5774,00	–	80836	–	80836	–	87303
		СП - 8%			–	–	–	–		6467	
128	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	5448,34	74,98	163450	2249	124183	37168	216668
		НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	37018	908		16049	
129	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4483,62	74,98	44836	750	31746	12389	61804
		НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	12340	303		4578	
130	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6	3594,81	51,61	21569	310	14560	6690	30520
		НР - 98%; СП - 8%			1116,51	21,28	6699	128		2261	
131	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3026,35	43,11	36316	517	24504	11283	51407
		НР - 98%; СП - 8%			941,21	18,20	11295	218		3808	
132	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1975,12	19,95	5925	60	4377	1484	8002
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	1488	27		593	
133	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4	4467,41	52,96	17870	212	14190	3494	23073
		НР - 98%; СП - 8%			866,91	24,43	3468	98		1709	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
134	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3324,54	39,93	6649	80	5123	1454	8751
		НР - 98%; СП - 8%			723,11	18,54	1446	37		648	
135	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2190,11	22,78	6570	68	4814	1685	8915
		НР - 98%; СП - 8%			562,79	10,35	1688	31		660	
136	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	65	201,34	–	13087	–	–	–	14134
		СП - 8%			201,34	–	13087	–		1047	
137	2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019	м	30	2553,00	–	76590	–	76590	–	82717
		СП - 8%			–	–	–	–		6127	
138	2111-0403-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	10	1770,00	–	17700	–	17700	–	19116
		СП - 8%			–	–	–	–		1416	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
139	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	6	1618,00	–	9708	–	9708	–	10485
		СП - 8%			–	–	–	–		777	
140	2111-0403-0418 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 70 мм СТ РК 3364-2019	м	4	1599,00	–	6396	–	6396	–	6908
		СП - 8%			–	–	–	–		512	
141	2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	12	1252,00	–	15024	–	15024	–	16226
		СП - 8%			–	–	–	–		1202	
142	2111-0403-0411 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019	м	3	1029,00	–	3087	–	3087	–	3334
		СП - 8%			–	–	–	–		247	
143	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	97,5	537,00	–	52358	–	52358	–	56547
		СП - 8%			–	–	–	–		4189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5381368	4246	4308064	99373	5842698

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				112738	1750	956320	361933	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				956320				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				956320				
		Всего заработная плата	Тенге				141592				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13087			
		Сметная прибыль	Тенге				128505				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				152920				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		Накладные расходы	Тенге					13087			
		Сметная прибыль	Тенге				99373				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				350627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4733456				
		Сметная заработная плата	Тенге								61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					101401			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5842696				
		Сметная заработная плата	Тенге								69
								114488			
		БЛОК 1 (зеркальный)									
		РАЗДЕЛ 7.ОТОПЛЕНИЕ									
		ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ									
144	2305-1001-0304 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	1278	2000,00	–	2556000	–	2556000	–	2760480
		СП - 8%			–	–	–	–		204480	
145	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	9	1404,26	19,95	12638	180	7994	4453	18458
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	4464	80		1367	
146	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	1975,12	19,95	15801	160	11673	3958	21340
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	3968	71		1581	
147	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	3594,81	51,61	143792	2064	97068	44601	203465
		НР - 98%; СП - 8%			1116,51	21,28	44660	851		15072	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
148	2301-0509-0104 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	690	621,00	--	428490	--	428490	--	462769
		СП - 8%			--	--	--	--		34279	
149	2301-0509-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	2545	1166,00	--	2967470	--	2967470	--	3204868
		СП - 8%			--	--	--	--		237398	
150	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	690	185,00	--	127650	--	127650	--	137862
		СП - 8%			--	--	--	--		10212	
151	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	2545	242,00	--	615890	--	615890	--	665161
		СП - 8%			--	--	--	--		49271	
152	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	8	779,00	--	6232	--	6232	--	6731
		СП - 8%			--	--	--	--		499	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
153	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	8	421,00	–	3368	–	3368	–	3637
		СП - 8%			–	–	–	–		269	
154	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	16	629,00	–	10064	–	10064	–	10869
		СП - 8%			–	–	–	–		805	
155	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	80	798,00	–	63840	–	63840	–	68947
		СП - 8%			–	–	–	–		5107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6951235	2404	6895739	53012	7564587
							53092	1002	–	560340	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				827044				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				827044				
		Сметная прибыль	Тенге				66163				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				893207				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				6124191				
		Материалы	Тенге				116736				
		Всего заработная плата	Тенге					54094			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5951960				
		Накладные расходы	Тенге				53012				
		Сметная прибыль	Тенге				494177				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6671380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					54094			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7564587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					54094			31
		БЛОК 2 (зеркальный)									
		РАЗДЕЛ 8.ОТОПЛЕНИЕ									
		ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ									
156	2305-1001-0304 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	2326	2000,00	--	4652000	--	4652000	--	5024160
		СП - 8%			--	--	--	--		372160	
157	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	1404,26	19,95	70213	997	44416	24737	102546
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	24800	442		7596	
158	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	1975,12	19,95	31602	320	23346	7916	42679
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	7936	142		3161	
159	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	80	3594,81	51,61	287585	4128	194136	89203	406931
		НР - 98%; СП - 8%			1116,51	21,28	89321	1702		30143	
160	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	110	5448,34	74,98	599317	8248	455335	136284	794449
		НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	135734	3331		58848	
161	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	744	1256,84	2,43	935089	1808	9501	--	1009896
		СП - 8%			1241,64	0,24	923780	179		74807	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
162	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2167	1253,33	2,05	2715966	4443	23771	--	2933243
		СП - 8%			1240,31	0,37	2687752	802		217277	
163	2301-0509-0104 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	1340	621,00	--	832140	--	832140	--	898711
		СП - 8%			--	--	--	--		66571	
164	2301-0509-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	3900	1166,00	--	4547400	--	4547400	--	4911192
		СП - 8%			--	--	--	--		363792	
165	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2911	201,34	--	586112	--	--	--	633001
		СП - 8%			201,34	--	586112	--		46889	
166	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1140	185,00	--	210900	--	210900	--	227772
		СП - 8%			--	--	--	--		16872	
167	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	3900	242,00	--	943800	--	943800	--	1019304
		СП - 8%			--	--	--	--		75504	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
168	2111-0403-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	100	633,00	–	63300	–	63300	–	68364
		СП - 8%			–	–	–	–		5064	
169	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	16	779,00	–	12464	–	12464	–	13461
		СП - 8%			–	–	–	–		997	
170	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	16	929,00	–	14864	–	14864	–	16053
		СП - 8%			–	–	–	–		1189	
171	2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	32	1252,00	–	40064	–	40064	–	43269
		СП - 8%			–	–	–	–		3205	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
172	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	160	1618,00	–	258880	–	258880	–	279590
		СП - 8%			–	–	–	–		20710	
173	2111-0403-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	4	1770,00	–	7080	–	7080	–	7646
		СП - 8%			–	–	–	–		566	
174	2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019	м	70	2553,00	–	178710	–	178710	–	193007
		СП - 8%			–	–	–	–		14297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				16987486	19944	12512107	258140	18625274
							4455435	6598	–	1379648	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2316174				
		Всего заработная плата	Тенге					586112			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1730062				
		Сметная прибыль	Тенге				185293				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2501467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
		Сметная заработная плата	Тенге					586112			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				14671312				
		Материалы	Тенге				750506				
		Всего заработная плата	Тенге					3875921			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10031540				
		Накладные расходы	Тенге				258140				
		Сметная прибыль	Тенге				1194355				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				16123807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2317
		Сметная заработная плата	Тенге					3875921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				18625274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2655
		Сметная заработная плата	Тенге					4462033			
		РАЗДЕЛ 9.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
175	2305-1101-0407 РСНБ РК 2015	**Теплообменник пластинчатый разборный для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС мощностью от 225 кВт до 250 кВт, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С**	шт.	1	450000,00	--	450000	--	450000	--	486000
		СП - 8%			--	--	--	--		36000	
176	2305-1101-0510 РСНБ РК 2015	**Теплообменник пластинчатый разборный для подключения к тепловой сети 1-й ступени подогрева системы ГВС мощностью от 125 кВт до 150 кВт, Т1=44°С/Т2=29°С, В1=5/Т3=37°С**	шт.	1	450000,00	--	450000	--	450000	--	486000
		СП - 8%			--	--	--	--		36000	
177	2305-1101-0216 РСНБ РК 2015	**Теплообменник пластинчатый разборный мощностью от 300 кВт до 325 кВт, Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С**	шт.	2	650000,00	--	1300000	--	1300000	--	1404000
		СП - 8%			--	--	--	--		104000	
178	ПРАЙС	**Мембранный бак Wester WRV 750** 2шт по 500	шт	1	174660,71	--	174661	--	174661	--	188634
		СП - 8%			--	--	--	--		13973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2374661	--	2374661	--	2564634
							--	--	--	189973	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2374661				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2374661				
		Сметная прибыль	Тенге				189973				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2564634				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2564634				
		БЛОК 3 (зеркальный)									
		РАЗДЕЛ 10.ОТОПЛЕНИЕ									
		ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
179	2305-1001-0304 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1187	2000,00	--	2374000	--	2374000	--	2563920
		СП - 8%			--	--	--	--		189920	
180	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1975,12	19,95	15801	160	11673	3958	21340
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	3968	71		1581	
181	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	22	3594,81	51,61	79086	1135	53388	24531	111906
		НР - 98%; СП - 8%			1116,51	21,28	24563	468		8289	
182	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	54	5448,34	74,98	294210	4049	223528	66903	390002
		НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	66633	1635		28889	
183	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	315	1256,84	2,43	395905	766	4022	--	427577
		СП - 8%			1241,64	0,24	391117	76		31672	
184	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	693	1253,33	2,05	868558	1420	7603	--	938043
		СП - 8%			1240,31	0,37	859535	256		69485	
185	2301-0509-0104 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	945	621,00	--	586845	--	586845	--	633793
		СП - 8%			--	--	--	--		46948	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
186	2301-0509-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	2080	1166,00	–	2425280	–	2425280	–	2619302
		СП - 8%			–	–	–	–		194022	
187	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1008	201,34	–	202955	–	–	–	219191
		СП - 8%			201,34	–	202955	–		16236	
188	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	945	185,00	–	174825	–	174825	–	188811
		СП - 8%			–	–	–	–		13986	
189	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	2080	242,00	–	503360	–	503360	–	543629
		СП - 8%			–	–	–	–		40269	
190	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	8	779,00	–	6232	–	6232	–	6731
		СП - 8%			–	–	–	–		499	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
191	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	8	929,00	–	7432	–	7432	–	8027
		СП - 8%			–	–	–	–		595	
192	2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	16	1252,00	–	20032	–	20032	–	21635
		СП - 8%			–	–	–	–		1603	
193	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	62	1618,00	–	100316	–	100316	–	108341
		СП - 8%			–	–	–	–		8025	
194	2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019	м	54	2553,00	–	137862	–	137862	–	148891
		СП - 8%			–	–	–	–		11029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8192699	7530	6636398	95392	8951139
							1548771	2506	–	663048	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1153014				
		Всего заработная плата	Тенге					202955			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				950059				

		Сметная прибыль	Тенге				92242				
		Накладные расходы	Тенге				95392				
		Сметная прибыль	Тенге				570806				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7705883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								805
		Сметная заработная плата	Тенге					1348322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8951139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								922
		Сметная заработная плата	Тенге					1551277			
	БЛОК 4 (зеркальный)										
		РАЗДЕЛ 11.ОТОПЛЕНИЕ									
		ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ									
195	2305-1001-0304 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	✓ 1904	2000,00	--	3808000	--	3808000	--	4112640
		СП - 8%			--	--	--	--		304640	
196	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1404,26	19,95	70213	997	44416	24737	102546
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	24800	442		7596	
197	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1975,12	19,95	31602	320	23346	7916	42679
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	7936	142		3161	
198	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	29	3594,81	51,61	104249	1497	70373	32336	147512
		НР - 98%; СП - 8%			1116,51	21,28	32379	617		10927	
199	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	14	5448,34	74,98	76277	1050	57952	17345	101112
		НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	17275	424		7490	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
200	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	40	6671,93	101,13	266877	4045	194400	68552	362264
		НР - 98%; СП - 8%			1710,80	37,98	68432	1519		26834	
201	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	572	1256,84	2,43	718912	1390	7304	–	776425
		СП - 8%			1241,64	0,24	710218	137		57513	
202	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1811	1253,33	2,05	2269781	3712	19868	–	2451363
		СП - 8%			1240,31	0,37	2246201	670		181582	
203	2301-0509-0104 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	1030	621,00	–	639630	–	639630	–	690800
		СП - 8%			–	–	–	–		51170	
204	2301-0509-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	3260	1166,00	–	3801160	–	3801160	–	4105253
		СП - 8%			–	–	–	–		304093	
205	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2383	201,34	–	479803	–	–	–	518187
		СП - 8%			201,34	–	479803	–		38384	
206	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1030	185,00	–	190550	–	190550	–	205794

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		15244	
207	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	3260	242,00	–	788920	–	788920	–	852034
		СП - 8%			–	–	–	–		63114	
208	2111-0403-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	100	633,00	–	63300	–	63300	–	68364
		СП - 8%			–	–	–	–		5064	
209	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	16	779,00	–	12464	–	12464	–	13461
		СП - 8%			–	–	–	–		997	
210	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	16	929,00	–	14864	–	14864	–	16053
		СП - 8%			–	–	–	–		1189	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
211	2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	32	1252,00	–	40064	–	40064	–	43269
		СП - 8%			–	–	–	–		3205	
212	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	58	1618,00	–	93844	–	93844	–	101352
		СП - 8%			–	–	–	–		7508	
213	2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019	м	14	2553,00	–	35742	–	35742	–	38601
		СП - 8%			–	–	–	–		2859	
214	2111-0403-0426 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм СТ РК 3364-2019	м	40	3630,00	–	145200	–	145200	–	156816
		СП - 8%			–	–	–	–		11616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				13651452	13011	10051397	150886	14906525
							3587044	3951	–	1104186	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1864751				
	Всего заработная плата		Тенге					479803			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1384948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				149180				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2013931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					479803			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				11786701				
		Материалы	Тенге				417660				
		Всего заработная плата	Тенге					3111192			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8248790				
		Накладные расходы	Тенге				150886				
		Сметная прибыль	Тенге				955006				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				12892593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1862
		Сметная заработная плата	Тенге					3111192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				14906524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2138
		Сметная заработная плата	Тенге					3590995			
		РАЗДЕЛ 12.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
215	2305-1101-0407 РСНБ РК 2015	**Теплообменник пластинчатый разборный для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС мощностью от 225 кВт до 250 кВт, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С**	шт.	1	450000,00	–	450000	–	450000	–	486000
		СП - 8%			–	–	–	–		36000	
216	2305-1101-0510 РСНБ РК 2015	**Теплообменник пластинчатый разборный для подключения к тепловой сети 1-й ступени подогрева системы ГВС мощностью от 125 кВт до 150 кВт, Т1=44°С/Т2=29°С, В1=5/Т3=37°С**	шт.	1	450000,00	–	450000	–	450000	–	486000
		СП - 8%			–	–	–	–		36000	
217	2305-1101-0216 РСНБ РК 2015	**Теплообменник пластинчатый разборный мощностью от 300 кВт до 325 кВт, Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С**	шт.	2	650000,00	–	1300000	–	1300000	–	1404000
		СП - 8%			–	–	–	–		104000	
218	ПРАЙС	**Мембранный бак Wester WRV 750** стоят 2шт по 500.	шт	1	174660,71	–	174661	–	174661	–	188634
		СП - 8%			–	–	–	–		13973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2374661	–	2374661	–	2564634
							–	–	–	189973	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2374661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2374661				
		Сметная прибыль	Тенге				189973				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2564634				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2564634				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**120466209**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23040521				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					95550			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30944			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						85390702		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1912640		
		- Накладные расходы	Тенге							1245054	
		- Сметная прибыль	Тенге							8781746	

ИТОГО ПО АКТУ	**120 466 209**
НДС 12:	**14 455 945**
ВСЕГО С НДС:	**134 922 154**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жаркын Курылыс"

Директор _____ Есполов А.К.

Инженер ПТО _____

Начальник участка _____ Жакишев Т.С.

Технический надзор

ТОО "Астанатехнадзор"

Инженер технадзор _____ Баяндин К.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "EURO STROY GROUP"

Директор _____ Ермагамбетова Н.Н.