Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Уилский районный отдела архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хоз.,пассажирского трансп.и автодорог,Актюб.область Уилский район с УИЛ Курмангазина 43** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240008558**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130440015157**
Договор (контракт)	Договор №27 от 15.05.2023 г (подъезд к с.Каратал Уилского р-на)	

Номер документа	Дата составления
612	**02.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъезд к с.Каратал» Уилского района» (стоимость разработки ПСД, стоимость комплексной вневедомственной экспертизы включена в стоимость договора)			Работа	1	2 010 089 198,00	2 010 089 198,00	215 366 700,00
				Итого	1	x	2 010 089 198,00	215 366 700,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.10.2023

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с.Каратал" Уилского района Актюбинской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _октябрь__2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№27	15.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 010 089 198									
Акт №1	2 010 089 198	1 794 722 499							215 366 700	2 010 089 198
Удержание аванса	1 005 044 599	897 361 249							107 683 350	1 005 044 599
Итого за отчетный месяц	1 005 044 599	897 361 249							107 683 350	1 005 044 599

Место печати (при наличии)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Тургамбеков Н.О.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060240008558, адрес: Уилский район, с.Уил, Курмангазина, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АССАНА-ДорСтрой" БИН 130440015157, адрес: г.Актобе, Пожарского, 105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с.Каратал" Уилского района Актюбинской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№27** от **15.05.2023г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2023 (месяц, год) 2023 года**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
			1-1 Подготовка территории							
1	Э4993: 1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2022 таблица 1601-0204-30 п.2*	**Восстановление оси трассы**	км	19,842	35288 0	0 0	700 184 -	- -	700 184
2	Э4993: 2, 26	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1**	$м^3$	71510	93 0	93 22	6 650 430 -	6 650 430 1 573 220	6 650 430
3	Э4993: 3, 27	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105/До 20м/**	$м^3$	71510	80 0	80 19	5 720 800 -	5 720 800 1 358 690	5 720 800
4	Э4993: 4	1127-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2**	км дороги	18,844	1611865 371930	1120288 200016	30 373 984 7 008 649	21 110 707 3 769 102	30 373 984
5	Э4993: 5	1127-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 1127-1201-0102**	км дороги	18,844	191737 7483	184254 33078	3 613 092 141 010	3 472 082 623 322	3 613 092
6	Э4993: 6	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 2**	$м^3$	7140	310 0	310 58	2 213 400 -	2 213 400 414 120	2 213 400
7	Э4993: 7	412-102-0314 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	4762,8	44		209 563 -	- -	209 563
8	Э4993: 8	412-102-0316 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	т·км	5443,2	42		228 614 -	- -	228 614
9	Э4993: 9	412-102-0320 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	13608	39		530 712 -	- -	530 712
10	Э4993: 10	412-102-0211 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км**	т·км	7484,4	41		306 860 -	- -	306 860
11	Э4993: 11	412-102-0213 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	т·км	8845,2	37		327 272 -	- -	327 272
12	Э4993: 12, 13, 14	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки**		46947,6	31		1 455 376	-	1 455 376

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
			свыше 15 до 20 км	т·км				-	-	
13	Э4993: 15, 16, 17, 18, 19	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	110905,2	27		2 994 440	-	2 994 440
								-	-	
14	Э4993: 20	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	27,2	24920	726	677 824	19 747	677 824
						8851	229	240 747	6 229	
15	Э4993: 21	1122-0301-0111 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,204	9169601	3161772	1 870 599	645 001	1 870 599
						5474559	819915	1 116 810	167 263	
16	Э4993: 22	1122-0301-0111 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. демонтаж	км трубопровода	0,204	5764610	2213240	1 175 980	451 501	1 175 980
						3284735	573940	670 086	117 084	
17	Э4993: 23	1127-0601-0104 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 $м^2$. Устройство	$м^3$ сборных железобетонных плит	12	17004	7244	204 048	86 928	204 048
						6718	1795	80 616	21 540	
18	Э4993: 25	1127-0601-0104 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 $м^2$. Демонтаж	$м^3$ сборных железобетонных плит	12	11169	5795	134 028	69 540	134 028
						5374	1436	64 488	17 232	
19	Э4993: 24	226-102-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	$м^3$	17,64	95937		1 692 329	-	1 692 329
								-	-	
20	Э4993: 28	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	12	11295	1495	135 540	17 940	135 540
						9307	395	111 684	4 740	
21	Э4993: 29	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,13	1315		171	-	171
								-	-	
22	Э4993: 30, 33, 40	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	7285,8	43		313 289	-	313 289
								-	-	
23	Э4993: 31	1107-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж существующих автобусных павильонов	$м^3$ сборных конструкций	4,56	4318	2218	19 690	10 114	19 690
						2100	331	9 576	1 509	
24	Э4993: 32	414-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Материал разборки. Погрузка	т	11,4	1085		12 369	-	12 369
								-	-	
25	Э4993: 34	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	720	312	312	224 640	224 640	224 640
						0	58	-	41 760	
26	Э4993: 35	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2*	$м^3$ грунта	70	8794	0	615 580	-	615 580
						8794	0	615 580	-	
27	Э4993: 36	1130-0401-0208 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Демонтаж	$м^3$ железобетона звеньев	204,44	37955	14706	7 759 520	3 006 495	7 759 520
						23249	3526	4 753 026	720 855	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
28	Э4993: 37	1130-0403-0103 *РСНБ РК 2022*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Демонтаж	$м^3$ сборных конструкций	19,74	18748	6868	370 086	135 574	370 086
						11880	1654	234 511	32 650	
29	Э4993: 38	1130-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Конструкции подферменников и ригелей одноблочные, сборные железобетонные под автомобильные дороги. Демонтаж	$м^3$ сборного железобетона	62,64	33009	1755	2 067 684	109 933	2 067 684
						31254	304	1 957 751	19 043	
30	Э4993: 39	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетонолом. Погрузка	т	717,05	254		182 131	-	182 131
								-	-	
31	Э4993: 41	6101-0301-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Корчевка корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья средние	га	1,06	87328	87328	92 568	92 568	92 568
						0	22814	-	24 183	
32	Э4993: 42	6101-0301-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья	га	1,06	28661	28661	30 381	30 381	30 381
						0	8000	-	8 480	
33	Э4993: 43	6101-0301-1705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждые последующие 10 м к норме 6101-0301-1702	га	1,06	3887	3887	4 120	4 120	4 120
						0	1085	-	1 150	
34	Э4993: 44	6101-0301-2005 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники, мелколесья и корни средние	га	1,06	181438	15960	192 324	16 918	192 324
						148318	4170	157 217	4 420	
			ИТОГО по акту							73 099 629
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР			3,6%		2 631 587		
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							75 731 215,81
			Сметная прибыль			5%		3 786 560,79		
			НДС			12%		9 542 133,19		
			Итого с НДС							89 059 909,79
			2-1 Земляное полотно							
1	Э5003: 1, 35, 39, 46	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	$м^3$	62835	93	93	5 843 655	5 843 655	5 843 655
						0	22	-	1 382 370	
2	Э5003: 2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105/До 30м/	$м^3$	21243	161	161	3 420 123	3 420 123	3 420 123
						0	39	-	828 477	
3	Э5003: 36	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105/До 20м/	$м^3$	27592	80	80	2 207 360	2 207 360	2 207 360
						0	19	-	524 248	
4	Э5003: 40, 47	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105/До 50м/	$м^3$	14000	322	322	4 508 000	4 508 000	4 508 000
						0	77	-	1 078 000	
5	Э5003: 3	6101-0104-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с), глубина рыхления до 0,35 м длина разрыхляемого участка свыше 200 м	$м^3$	55000	24	24	1 320 000	1 320 000	1 320 000
						0	6	-	330 000	
6	Э5003: 4, 31	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	307621	260	260	79 981 460	79 981 460	79 981 460
						0	63	-	19 380 123	
7	Э5003: 5, 32	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	307621	90	90	27 685 890	27 685 890	27 685 890
						0	23	-	7 075 283	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
8	Э5003: 6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой 50 % уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	26125	209	164	5 460 125	4 284 500	5 460 125
						42	35	1 097 250	914 375	
9	Э5003: 33	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой 50% уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	127685,5	209	164	26 686 270	20 940 422	26 686 270
						42	35	5 362 791	4 468 993	
10	Э5003: 7	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 2**	$м^3$	205801	310	310	63 798 310	63 798 310	63 798 310
						0	58	-	11 936 458	
11	Э5003: 8	412-102-0314 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	93464,28	44		4 112 428	-	4 112 428
						-		-	-	
12	Э5003: 9	412-102-0316 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	т·км	93532,32	42		3 928 357	-	3 928 357
						-		-	-	
13	Э5003: 10	412-102-0318 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км**	т·км	235204,56	40		9 408 182	-	9 408 182
						-		-	-	
14	Э5003: 11	412-102-0320 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	260334	39		10 153 026	-	10 153 026
						-		-	-	
15	Э5003: 12	412-102-0211 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км**	т·км	269046,36	41		11 030 901	-	11 030 901
						-		-	-	
16	Э5003: 13	412-102-0212 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	т·км	161449,2	39		6 296 519	-	6 296 519
						-		-	-	
17	Э5003: 14	412-102-0213 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	т·км	347195,16	37		12 846 221	-	12 846 221
						-		-	-	
18	Э5003: 15	412-102-0214 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	т·км	134832,6	35		4 719 141	-	4 719 141
						-		-	-	
19	Э5003: 16	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	107381,7	34		3 650 978	-	3 650 978
						-		-	-	
20	Э5003: 17	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16 км**	т·км	242507,52	31		7 517 733	-	7 517 733
						-		-	-	
21	Э5003: 18	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 17 км**	т·км	351245,16	31		10 888 600	-	10 888 600
						-		-	-	
22	Э5003: 19	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 18 км**	т·км	148424,4	31		4 601 156	-	4 601 156
						-		-	-	
23	Э5003: 20	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 19 км**	т·км	200562,48	31		6 217 437	-	6 217 437
						-		-	-	
24	Э5003: 21	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км**	т·км	384458,4	31		11 918 210	-	11 918 210
						-		-	-	
25	Э5003: 22	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21 км**	т·км	328599,18	27		8 872 178	-	8 872 178
						-		-	-	
26	Э5003: 23	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 22 км**	т·км	333590,4	27		9 006 941	-	9 006 941
						-		-	-	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
27	Э5003: 24	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 23 км	т·км	377779,14	27		10 200 037	-	10 200 037
28	Э5003: 25	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 24 км	т·км	282191,04	27		7 619 158	-	7 619 158
29	Э5003: 26	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км	т·км	447079,5	27		12 071 147	-	12 071 147
30	Э5003: 27	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 26 км	т·км	625482	27		16 888 014	-	16 888 014
31	Э5003: 28	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 2, 3	$м^3$	205801	76	62	15 640 876	12 759 662	15 640 876
						14	15	2 881 214	3 087 015	
32	Э5003: 29, 41	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	118737	115	115	13 654 755	13 654 755	13 654 755
						0	28	-	3 324 636	
33	Э5003: 30	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106	$м^3$	111379	182	182	20 270 978	20 270 978	20 270 978
						0	44	-	4 900 676	
34	Э5003: 42	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106	$м^3$	7358	91	91	669 578	669 578	669 578
						0	22	-	161 876	
35	Э5003: 34	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	392477	343	53	134 619 611	20 801 281	134 619 611
						290	11	113 818 330	4 317 247	
36	Э5003: 37	1101-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	$м^2$	183946	810	445	148 996 260	81 855 970	
						0	87	-	16 003 302	
37	Э5003: 38	1101-0204-0301 *РСНБ РК 2022*	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	$м^2$	183946	287	231	52 792 502	42 491 526	
						54	49	9 933 084	9 013 354	
38	Э5003: 43	6101-0107-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$		336	336	-	-	
						0	81	-	-	
39	Э5003: 44	6101-0107-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0203	$м^3$		7	7	-	-	
						0	2	-	-	
40	Э5003: 45	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$		4	4	-	-	
						0	1	-	-	
41	Э5003: 48	1147-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	Вспашка почвы на глубину 25 см.	га	7	21599	21599	151 193	151 193	
						0	5842	-	40 894	
42	Э5003: 49	1147-0224-0102 *РСНБ РК 2022*	Травы многолетние. Посев	га	7	4935	4935	34 545	34 545	
						0	1276	-	8 932	
43	Э5003: 50	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	175	3241		567 175	-	
								-	-	
44	Э5003: 51	1147-0214-0101 *РСНБ РК 2022*	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га	7	16074	16074	112 518	112 518	
						0	4669	-	32 683	
45	Э5003: 52	261-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	т	1,4	46258		64 761	-	
								-	-	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
46	Э5003: 53	1147-0224-0103 *РСНБ РК 2022*	**Посевы трав. Прикатывание**	га	7	4219	4219	29 533	29 533	
						0	1234	-	8 638	
			ИТОГО по акту							577 713 355
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР			3,6%		20 797 681		
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							598 511 035
			Сметная прибыль			5%		29 925 552		
			НДС			12%		75 412 390		
			Итого с НДС							703 848 978
			2-3 Дорожная одежда							
1	Э5013: 1	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей, укрепленной 8% цементом, толщина 15 см**	$м^2$	157739	573	378	90 384 447	59 625 342	90 384 447
						195	84	30 759 105	13 250 076	
2	Э5013: 2	Калькуляция *№1*	**Щебеночно-песчаная смесь укрепленной 8% цементом**	$м^3$	23660,85	20591		487 200 562	-	487 200 562
								-	-	
3	Э5013: 3	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	16,1	223151	6275	3 592 731	101 028	3 592 731
						0	1966	-	31 653	
4	Э5013: 4	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	32200	3220	377	103 684 000	12 139 400	103 684 000
						98	50	3 155 600	1 610 000	
5	Э5013: 5	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301/До 6 см/**	$м^2$	32200	1397	0	44 983 400	-	44 983 400
						36	0	1 159 200	-	
6	Э5013: 6	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 2**	$м^3$		310	310	-	-	-
						0	58	-	-	
7	Э5013: 7	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км		31		-	-	-
								-	-	
8	Э5013: 8	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта		75	62	-	-	-
						13	15	-	-	
9	Э5013: 9	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$		260	260	-	-	-
						0	63	-	-	
10	Э5013: 10	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$		90	90	-	-	-
						0	23	-	-	
11	Э5013: 11	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$		209	164	-	-	-
						42	35	-	-	
12	Э5013: 12	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	**Обочины. Укрепление из щебеночно-песчаной смеси С1, толщиной 10 см**	$м^2$ покрытия обочин		570	429	-	-	-
						141	95	-	-	
13	Э5013: 13	Калькуляция *№2*	**Щебеночно-песчаная смесь С1**	$м^3$	5742,9	12807		73 549 320	-	73 549 320
								-	-	
			ИТОГО по акту							803 394 461

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР			**3,6%**		**28 922 201**		
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							**832 316 661**
			Сметная прибыль			**5%**		**41 615 833**		
			НДС			**12%**		**104 871 899**		
			Итого с НДС							**978 804 394**
			2-4 Искусственные сооружения							
1	Э5053: 1, 4, 9	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**11809,8**	**312** **0**	**312** **58**	**3 684 658** **-**	**3 684 658** **684 968**	**3 684 658**
2	Э5053: 2, 10	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**8166,3**	**115** **0**	**115** **28**	**939 125** **-**	**939 125** **228 656**	**939 125**
3	Э5053: 3, 11	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**8020,7**	**91** **0**	**91** **22**	**729 884** **-**	**729 884** **176 455**	**729 884**
4	Э5053: 5, 24, 35	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**4973,5**	**64** **0**	**64** **15**	**318 304** **-**	**318 304** **74 603**	**318 304**
5	Э5053: 6, 25, 36	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**4973,5**	**85** **0**	**85** **20**	**422 748** **-**	**422 748** **99 470**	**422 748**
6	Э5053: 7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**1969,5**	**610** **373**	**237** **74**	**1 201 395** **734 624**	**466 772** **145 743**	**1 201 395**
7	Э5053: 8	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**1969,5**	**209** **42**	**164** **35**	**411 626** **82 719**	**322 998** **68 933**	**411 626**
8	Э5053: 12	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен*	**м^3 грунта**	**420,48**	**8794** **8794**	**0** **0**	**3 697 701** **3 697 701**	**-** **-**	**3 697 701**
9	Э5033: 13, 27	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м^3 подушки**	**84,51**	**24920** **8851**	**726** **229**	**2 105 989** **747 998**	**61 354** **19 353**	**2 105 989**
10	Э5053: 13	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м^3 подушки**	**249,4**	**18703** **8629**	**636** **200**	**4 664 528** **2 152 073**	**158 618** **49 880**	**4 664 528**
11	Э5053: 38, 48	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Щебеночная подготовка. Устройство**	**м^3 подушки**	**225**	**21407** **8629**	**636** **200**	**4 816 575** **1 941 525**	**143 100** **45 000**	**4 816 575**
12	Э5053: 27	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Подушки под фундаменты, . Устройство**	**м^3 подушки**	**19,36**	**18703** **8629**	**636** **200**	**362 090** **167 057**	**12 313** **3 872**	**362 090**
13	Э5053: 15	1130-0403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Оголовки (портальные и откосные стенки) круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	**м^3 сборных конструкций**	**208,78**	**30985** **14850**	**8585** **2068**	**6 469 048** **3 100 383**	**1 792 376** **431 757**	**6 469 048**
14	Э5033: 16	225-109-0207 *РСНБ РК 2022*	**Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 36 (СТ 12)**	**шт.**	**34**	**163659**		**5 564 406** **-**	**-** **-**	**5 564 406**
15	Э5033: 17	225-109-0106 *РСНБ РК 2022*	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ6пл (Блок № 40пл)**	**шт.**	**60**	**162432**		**9 745 920** **-**	**-** **-**	**9 745 920**
16	Э5053: 19	1106-1301-0301 *РСНБ РК 2022*	**Устройство монолитного лотка**		**67**	**227303**	**19720**	**15 229 301**	**1 321 240**	**15 229 301**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
17	Э5033: 19, 32	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	29,77	155110	5690	10 392 370	381 230	
						36720		1 093 154	-	1 093 154
18	Э5053: 21, 32	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	313,11	10201	556	3 194 035	174 089	3 194 035
						5102	144	1 597 487	45 088	
19	Э5053: 22, 33	1130-0504-0105 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная эпоксидной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	2476,49	6288	309	15 572 169	765 235	15 572 169
						3885	96	9 621 164	237 743	
20	Э5053: 26	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	590,31	361	328	213 102	193 622	213 102
						33	68	19 480	40 141	
21	Э5053: 28	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты монолитные. Устройство**	$м^3$ бетона в деле	225,15	63870	8093	14 380 331	1 822 139	14 380 331
						14059	1760	3 165 384	396 264	
22	Э5053: 14	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты монолитные. Устройство**	$м^3$ бетона в деле	64,92	64917	8093	4 214 412	525 398	4 214 412
						14059	1760	912 710	114 259	
23	Э5033: 29	1130-0401-0208 *РСНБ РК 2022*	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м**	$м^3$ железобетона звеньев	216,6	55031	18382	11 919 715	3 981 541	11 919 715
						29061	4407	6 294 613	954 556	
24	Э5033: 30	225-104-0221 *РСНБ РК 2022*	**Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.100**	шт.	10	136101		1 361 010	-	1 361 010
								-	-	
25	Э5033: 31	225-104-0223 *РСНБ РК 2022*	**Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.200**	шт.	109	242751		26 459 859	-	26 459 859
								-	-	
26	Э5053: 23, 34	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77**	кг	5276,63	726		3 830 833	-	3 830 833
								-	-	
27	Э5053: 37, 47	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)**	$м^2$		4	4	-	-	-
						0	1	-	-	
28	Э5043: 37	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей ручным способом группа грунта 2**	$м^2$		606	0	-	-	-
						606	0	-	-	
29	Э5053: 39	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Устройство монолитных упоров из бетона В20; F300; W6**	$м^3$		46046	2728	-	-	-
						5386	514	-	-	
30	Э5053: 44, 49	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Асфальтовые планки. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции		244559	3260	-	-	-
						103596	1021	-	-	
31	Э5053: 45, 50	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные /Асфальтовые планки/. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции		18118	126	-	-	-
						9313	39	-	-	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
32	Э5053: 40	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022*	**Укрепление русла на входе монолитным бетоном при толщине 8 см**	**м² укрепляемой поверхности**		11554	415	-	-	-
						5322	87	-	-	
33	Э5023: 45, 101	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022*	**Устройство русла на выходе монолитным бетоном толщиной 10 см**	**м² укрепляемой поверхности**		11554	415	-	-	-
						5322	87	-	-	
34	Э5053: 43	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022*	**Укрепление откосов монолитным бетоном толщиной 10 см**	**м² укрепляемой поверхности**		11554	415	-	-	-
						5322	87	-	-	
35	Э5023: 53	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022*	**Устройство укрепления из монолитного бетона толщиной 10 см**	**м² укрепляемой поверхности**		12182	415	-	-	-
						5322	87	-	-	
36	Э5023: 109	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022*	**Устройство укрепления из монолитным бетоном толщиной 10 см**	**м² укрепляемой поверхности**		12182	415	-	-	-
						5322	87	-	-	
37	Э5053: 51	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022*	**Устройство выходного русла монолитным бетоном толщиной 10 см**	**м² укрепляемой поверхности**		11554	415	-	-	-
						5322	87	-	-	
38	Э5033: 49	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022*	**Укрепление откосов монолитным бетоном толщиной 10 см**	**м² укрепляемой поверхности**		12182	415	-	-	-
						5322	87	-	-	
39	Э5043: 43	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022*	**Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщиной 10 см**	**м² укрепляемой поверхности**		11554	415	-	-	-
						5322	87	-	-	
40	Э5043: 50	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022*	**Устройство укрепления из монолитного бетона толщиной 10 см**	**м² укрепляемой поверхности**		11554	415	-	-	-
						5322	87	-	-	
41	Э5053: 41	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022*	**Укрепление русла нао выходе монолитным бетоном толщиной 10 см**	**м² укрепляемой поверхности**		11554	415	-	-	-
						5322	87	-	-	
42	Э5033: 48	1101-0204-0806 *РСНБ РК 2022*	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	**м² укрепляемой поверхности**		1660	8	-	-	-
						664	1	-	-	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
43	Э5053: 42	1101-0204-0806 *РСНБ РК 2022*	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	**$м^2$ укрепляемой поверхности**		1535	8	-	-	-
						664	1	-	-	
44	Э5053: 46, 52	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		340022		-	-	-
								-	-	
45	Э5053: 53	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2**	**$м^3$**		455	455	-	-	-
						0	94	-	-	
46	Э5053: 54	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022*	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**$м^3$ камня (в деле)**		27008	9	-	-	-
						13147	3	-	-	
47	Э5033: 20, 33	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**		31799		-	-	-
								-	-	
48	Э5053: 16	225-104-0612 *РСНБ РК 2022*	**Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 38 (Блок № 107)**	**шт.**	6	634000		3 804 000	-	3 804 000
								-	-	
49	Э5053: 17	225-109-0102 *РСНБ РК 2022*	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ2пл**	**шт.**	8	127723		1 021 784	-	1 021 784
								-	-	
50	Э5053: 18	225-109-0110 *РСНБ РК 2022*	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)**	**шт.**	8	117269		938 152	-	938 152
								-	-	
51	Э5043: 19	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	0,4	38183		15 273	-	15 273
								-	-	
52	Э5053: 20, 31	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	**$м^3$**	3,34	38183		127 531	-	127 531
								-	-	
53	Э5053: 29	1130-0401-0407 *РСНБ РК 2022*	**Звенья двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2х1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м**	**$м^3$ железобетона звеньев**	78,75	99476	30175	7 833 735	2 376 281	7 833 735
						41195	7254	3 244 106	571 253	
54	Э5053: 30	225-104-0534 *РСНБ РК 2022*	**Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)**	**шт.**	35	574542		20 108 970	-	20 108 970
								-	-	
			ИТОГО по акту							**176 451 362**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР			**3,6%**		**6 352 249**		
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							**182 803 611**
			Сметная прибыль			**5%**		**9 140 181**		
			НДС			**12%**		**23 033 255**		
			Итого с НДС							**214 977 046**
			Ведомственная экспертиза							**21 433 524**
			Изготовление ПСД							**1 965 347**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
			ВСЕГО без ндс							**1 794 722 499**
			НДС			12%		215 366 700		
			ВСЕГО к оплате с учетом НДС							**2 010 089 198**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой" БИН 130440015157, адрес: г.Актобе, Пожарского, 105

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Салимов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "STEAM SYSTEM"

Гинаятов М.Б

Принял (Заказчик)

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060240008558, адрес: Уилский район, с.Уил, Курмангазина, 43

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тургамбеков Н.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "АктобеДорПроект"

И.о.директора Капишев Е.С.