Заказчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КреативСтройИнвест"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт системы отоплания Константиновской СШ, по адресу :СКО, Айыртауский район, село Константиновка**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт системы отоплания Константиновской СШ**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 1
за июль месяц 2019 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ..Дополнительные работы						
4	**11-100104-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство** Состав работ: 1. Укладка балок с черепными брусками 2. Установка анкеров 3. Антисептирование концов балок с обертыванием толем 4. Установка ригелей с креплением хомутами 5. Укладка наката 6. Прокладка пергамина 7. Утепление перекрытий плитами минераловатными	**м2 перекрытия**	**10,0000**		**6183,42**	**61834,20**	**59,8** **27259,46**
		Итого оплата труда:				**759,74**	**45584,39**	
		Итого эксплуатация машин:				**142,54**	**8552,13**	
		Итого материалов:				**4226,18**	**253570,78**	
		Итого прямые затраты:				**5072,12**	**304327,03**	
		Накладные расходы	%	--		653,28	39196,58	
		Сметная прибыль	%	8		458,03	27481,89	
5	**12-030101-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**39,0000**		**32116,14**	**0,00**	**59,1** **403924,73**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Состав работ: 1. Разборка кладки стен и сводов						
		Итого оплата труда:				**17524,61**	**683459,79**	
		Итого эксплуатация машин:				**1409,62**	**54975,20**	
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**18346,79**	**715524,69**	
		Накладные расходы	%	--		11390,38	444224,91	
		Сметная прибыль	%	8		2378,97	92779,97	
7	**11-060101-0108 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**4,0000**		**31036,11**	**124144,44**	**48,5** **10462,4**
		Итого оплата труда:				**1961,09**	**21571,96**	
		Итого эксплуатация машин:				**699,80**	**7697,76**	
		Итого материалов:				**24298,95**	**267288,47**	
		Итого прямые затраты:				**26787,43**	**294661,70**	
		Накладные расходы	%	--		1949,72	21446,87	
		Сметная прибыль	%	8		2298,97	25288,69	
8	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**8,0000**		**12761,71**	**102093,68**	**50,8** **75425,14**
		Итого оплата труда:				**3711,87**	**148474,69**	
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**56797,92**	
		Итого материалов:				**4732,08**	**189283,04**	
		Итого прямые затраты:				**9520,16**	**380806,37**	
		Накладные расходы	%	--		2296,24	91849,48	
		Сметная прибыль	%	8		945,31	37812,47	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**288072,32**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная прибыль		Тенге				**23045,79**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**311118,11**	
	ИТОГО с К=1,0599383пересчет в цены 2018 г.		Тенге				**329766**	
	ИТОГО с понижающим коэффициэнтом К=0,91		Тенге				**296789**	

ЗАКАЗЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор _____ Мусин М.Ш.

ПОДРЯДЧИК ТОО "КреативСтройИнвест"

Директор _____ Жумагулова С.Х.