ЗАКАЗЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

ПОДРЯДЧИК ТОО " КРЕАТИВ СТРОЙ ИНВЕСТ"

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ "Средняя школа Токсан би" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Токсан би, ул. Интернациональная, д. 12А

Заказ 3

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2019 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 5 Окна							
64	**11-100501-0108**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов		**30,694**	**2238,27**	**68701**	**59,8** / **17518**
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,17691	361,24076	754,41	272524	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	26,01317		20424	
		Итого по заработной плате					**29294,8**	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,71	217,9274	1006,18	219274	
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	4,12	1264,5928	24,49	30970	
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	181,0946	108,14	19584	
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	488,0346	80,69	39380	

21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	776,5582	48,98	38036	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2455,52	9,87	24236	
	Итого по материалам					**371480**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	12,3159675	1364,14	16801	
					735,19	9055	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	13,6971975	1766,75	24200	
					830,04	11369	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	78,0778625	13,64	1065	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	50,6834675	18,64	945	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**43011**	
67 11-100501-0103							
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов		**0**	**3178,33**	**953**	**59,8**
							214
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,49845	4,49535	754,41	3391	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08238	0,24714		194	
	Итого по заработной плате					**358,5**	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	1,14	3,42	1006,18	3441	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	7,14	21,42	24,49	525	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,13	108,14	230	

	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	8,13	80,69	656
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	12,87	48,98	630
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	24	9,87	237
		Итого по материалам					**5719**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,11325	1364,14	154
						735,19	83
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,133875	1766,75	237
						830,04	111
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,440875	1,322625	13,64	18
						–	–
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,286125	0,858375	18,64	16
						–	–
		Итого по эксплуатации машин					**425**
69	**11-100501-0401**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м		**17,6**	**2538,73**	**44682**	**59,8**
								1906
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,24369	42,88944	735,19	31532	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00238	0,41888		339	
		Итого по заработной плате					**3187,1**	
	21-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинирс	м	1	176	1746,6	307402	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,566	99,616	1006,18	100232	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	704	9,87	6948	

	Итого по материалам					**414582**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,088	1364,14	120	
					735,19	65	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,33	1766,75	583	
					830,04	274	
	Итого по эксплуатации машин					**703**	
70 12-080101-2501	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	м		**17,65**	**795,82**	**14046**	**59,1**
							3185
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,4141	73,08865	735,19	53734	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,2118		163	
	Итого по заработной плате					**5389,7**	
21-050104-0108	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщ	т	0,00184	0,32476	255825,31	83082	
21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, об	кг	0,06	10,59	183,17	1940	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,04	7,06	196,55	1388	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00224	0,39536	–	–	
	Итого по материалам					**86410**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,1412	1364,14	193	
					735,19	104	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0706	1766,75	125	
					830,04	59	
	Итого по эксплуатации машин					**318**	
71 11-061701-0401	**Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя(утепление откосов)**	й стен (без вычета проемов)		**20,46**	**527,21**	**10787**	**48,5**

							5086
	01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	0,7475	152,9385	678,78	103812
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00625	1,27875		1061
		Итого по заработной плате					**10487,3**
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,005	1,023	3522,11	3603
						830,04	849
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,25575	1766,75	452
						830,04	212
		Итого по эксплуатации машин					**4055**
73	**11-100405-0101**	**Откосы оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу пластиком**	м откоса		**51,15**	**289,48**	**14807**	**59,8**
							8780
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,36467	186,52871	782,92	146037
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00158	0,80817		782
		Итого по заработной плате					**14681,9**
	21-060902-0100	Профили направляющие ПН для монтажа гипсока	м	1,03	526,845	–	–
		Итого по материалам				–	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007875	0,40280625	3039,01	1224
						1113,33	448
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007875	0,40280625	1766,75	712
						830,04	334
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00175	0,895125	9,03	8
						–	–
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,009125	4,6674375	18,64	87

Итого по эксплуатации машин	**2031**
Итого прямые затраты по смете	**153 976**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	706 870
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	860 846
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	30 990
Итого, тенге	891 837
Сметная прибыль (8 %), тенге	71 347
Итого по смете на подряд, тенге	**963 184**

ЗАКАЗЧИК
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
_____ Мусин М.Ш.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "КРЕАТИВ СТРОЙ ИНВЕСТ"
_____ Жумагулова С.Х