Подрядчик : ТОО "DK Proekt"
Субподрядчик : ТОО "НУР и К"
Договор: № 4 от 12 марта 2018г.
Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска, ВКО (жилой дом поз. 122)

Акт № 1
выполненных работ
за сентябрь 2018 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	46,5	23,36 1,28	22,08 5,56	1086 60	1027 259	309 97	0,00888 0,0193	0 1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	15	262,72 262,72		3941 3941	0 0	4453 113	1,848	28 0
3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	41,5	6,01	6,01 2,08	249 0	249 86	84 97	0,00681	0 0
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) *м3 грунта*	28,2	7,91	7,91 2,57	223 0	223 72	70 97	0,00984	0 0

5	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	26,5	272,63	269,2	7225	7134	1956	0,0215	1
		м3 грунта		3,11	73	82	1935	97	0,0624	2
6	П8-5-1	Отвозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=2,100;	62	45	45	2790	2790	558		0
		т			9	0	558	100	0,0189	1
7	Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	35,8	40,56	40,2	1452	1439	485		0
		м3 грунта			13,96	0	500	97	0,01144	0
		Всего				**16966**	**12862**			**29**
						4083	**3410**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				21				
		Накладные расходы, тенге				7915				
		- заработная плата, тенге				1187				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1493				
		Всего				**26374**				
		Фундаменты								
		1.1 Фундаментная плита								
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,8	5377,93	66,01	41948	515	1807	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1527	194	105	0,1218	1
8	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,6	8183,21	196,62	21276	511	946	1,79	5
		м3		272,25	74,27	708	193	105	0,3628	1
		1.2 Фундамент под вентшахты								
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (1-108-КЖ 1 л.3, примечания п.11)	9,5	8869,5	311,32	84260	2958	5572	2,82	27
		м3		441	117,61	4190	1117	105	0,5744	5
		Колонны								

10	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубкеК=5,000;	7,2	12206,8	990,15	87889	7129	15262	10,4	75
		м3		1644,75	374,04	11842	2693	105	1,8268	13
	2.2 Колонна монолитная Км1-2									
11	Е6-14-6	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром более 3 м в деревянной опалубкеК=2,000;	3,6	9766,81	580,51	35161	2090	3874	5,05	18
		м3		805,5	219,29	2900	789	105	1,071	4
	Стены технического подполья Ст1									
12	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,5	11203,24	360,48	39211	1262	5792	8,99	31
		м3		1440	136,17	5040	477	105	0,6651	2
13	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	2,5	245,44	3,82	614	10	114	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	93	4	118	0,007	0
	Полы техподполья									
14	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	29	264,19	14,76	7662	428	2068	0,361	10
		м2 покрытия		52,43	5,54	1520	161	123	0,027	1
15	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ktpp1=4; ktpм1=4; kзпр1=4; kэкс1=4; kзпм1=4; kмат1=4;	29	118,66	2,68	3441	78	277	0,0416	1
		м2 покрытия		6,76	1	196	29	123	0,0048	0
	Шахта лифта									
16	Е6-53-2	Бетонирование конструкций стен шахты лифта в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до 20 см	9,5	79,07	18,32	751	174	655	0,38	4
		м2 конструкций		60,75	4,96	577	47	105	0,02	0
17	Е6-50-1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен	9,5	585,06	380,31	5558	3613	3150	1,42	13
		м2 конструкций								

				204,75	111,06	1945	1055	105	0,45	4
18	Е6-55-2	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 50 кг	0,5	3254,68	285,43	1627	143	1511	19,06	10
		т		2801,25	77,26	1401	39	105	0,3	0
19	Е6-55-7	Установка в стенах отдельных стержней диаметром до 8 мм	0,01	7406,68	285,43	74	3	73	40,38	0
		т		6869,25	77,26	69	1	105	0,3	0
20	Е6-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	0,02	4486,93	285,43	90	6	85	20,97	0
		т		3991,5	77,26	80	2	105	0,3	0
21	Е6-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,01	73969,4	475,4	740	5	137	78,11	1
		т		12942	128,67	129	1	105	0,49	0
22	Е6-55-12	Установка закладных деталей массой до 20 кг	0,002	59454,93	379,93	119	1	9	23,72	0
		т		4023	102,83	8	0	105	0,39	0
	Перекрытия									
23	Е6-54-2	Бетонирование перекрытий толщиной до 16 см в крупнощитовой опалубке	54,5	39,21	14,46	2137	788	1641	0,164	9
		м2 конструкций		24,75	3,92	1349	214	105	0,02	1
24	Е6-50-2	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий	54,5	437,11	117,61	23822	6410	6361	0,56	31
		м2 конструкций		74,25	36,9	4047	2011	105	0,15	8
25	Е6-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,1	73969,4	475,4	7397	48	1372	78,11	8
		т		12942	128,67	1294	13	105	0,49	0
26	Е6-55-10	Установка в перекрытиях отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	1,8	5287,18	285,43	9517	514	9123	24,67	44
		т		4749,75	77,26	8550	139	105	0,3	1
	Ригели									
27	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубкеК=10,000;	3,78	14136,26	3768,94	53435	14247	12147	12,53	47
		м3								

				2040,75	1019,84	7714	3855	105	3,903	15
	Кровля									
28	Е12-4-4									
		Устройство примыканий кровель из клеящихся материалов	305	74,54	2,98	22735	909	16413	0,2764	84
		м примыканий		44,42	0,8	13548	244	119	0,0032	1
29	Е12-15-1									
		Устройство оклеечной пароизоляции из пленки в один слой	58,3	28,19	1,19	1643	69	1904	0,155	9
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	1574	26	119	0,0022	0
30	Е12-15-2									
		Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	58,3	112,5	15,94	6559	929	1655	0,101	6
		м2 изолируемой поверхности		17,89	5,96	1043	347	119	0,0021	0
520	Е12-1-5									
		Устройство кровель плоских двухслойных из клеящихся материалов	58,3	42,86	18,33	2499	1069	2178	0,138	8
		м2 кровли		24,53	6,86	1430	400	119	0,0335	2
		Всего				**460165**	**43905**	**94127**	**332**	**453**
						72774	**14051**			**60**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				343486				
		Накладные расходы, тенге				94127				
		- заработная плата, тенге				14119				
		- трудоемкость, чел-ч				47				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33258				
		Всего				**587549**				
		Всего				**613923**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				6 753				
		- сметная заработная плата, тенге				952				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				10 552				
		- сметная заработная плата, тенге				4 854				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	30
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6 207
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2 483
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**639 918**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**1 429 576**
Налог (2 %)	28 592
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 458 167**
НДС (12 %)	174 980
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 633 147**

Подрядчик:
Директор
ТОО "DK Proekt"

М.А. Шакиров

Субподрядчик:
Директор
ТОО "НУР и К"

Б.Т. Нургалиев