Форма №3

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г

Заказчик: КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства акимата Тулькубасского района ЮКО"

Инженер: ТОО "ТКИЗ"

Подрядчик: ТОО «Шұғыла-2002»

Наименование стройки: "Строительство 32-х квартирного жилого дома на угол улицы Багысбаева и Пушкина в селе Т.Рыскулова, Тулькубасского района ЮКО"

Доп .согл. №1 от 16 февраля 2016г. **к договору** №23 от 08 июня 2015г.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2016г.

№ п/п	Наименование условных комплексов, объектов и затрат	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года, НДС	За отчетный период	СМР в базовых ценах 2001 года	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Общестроительные работы	213 012 946	163 776 601	17 547 493	10 931 256	3 632 178						1 171 206	10 931 256
	в том числе оборудование	5 335 583	5 335 583	571 670	186 173	63 723						19 947	186 173
2	**Всего по стройке**	**213 012 946**	**163 776 601**	**17 547 493**	**10 931 256**	**3 632 178**						**1 171 206**	**10 931 256**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства акимата Тулькубасского района ЮКО "

Руководитель: Сыздыкбаев Б.

Инженер ТОО "ТКиЗ"

Директор: Кульсеитов К.

Подрядчик: ТОО «Шұғыла-2002»

Директор: Битемиров С.Б.

ик:КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Тулькубасского района ЮКО»
рядчик:ТОО «Шугыла-2002»
нженер:ТОО «ТКИЗ»
Доп.согл. №1 от 16 февраля 2016г.к договору №23 от 08 июня 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 32-х квартирного жилого дома на угол улицы Багысбаева Багысбаева и Пушкина в селе Т.Рыскулова, Тулькубасского района,ЮКО

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 32-х квартирный жилой дом

А К Т №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		СТЕНЫ								
1	Е0115-156-3 К=2	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная ЗА 2 РАЗА	1490,3	165,58	3,3	246758	4918	47758	0,18	262
				29,26	1,26	43606	1878	105	0,01	9
		м2								
2	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1444,5	150,62	0,62	217568	896	118140	0,44	628
				69,08	0,23	99786	332	118	-	2
		м2								
		ЦОКОЛЬ								
3	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	138,94	254,12	1,96	35308	272	15953	0,61	85
				108,9	0,45	15131	63	105	0,03	4
		м2								
4	Е0115-165-1 К=2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ЗА 2 РАЗА	138,94	331,29	3,22	46029	447	26044	1,06	148
				177,3	1,22	24634	170	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			545663	6533			1123
		Накладные расходы -	Тенге			207894	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45213	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			798770	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. КОЗЫРЕК Кв-1 4 шт. /АС-30/

5	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,28248	4646,85	2285,57	1313	646	558	9,35	3
				1579,5	617,13	446	174	90	2,34	1
		т								
6	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,28248	542,84	144,52	153	41	74	1,34	-
				292,5	-	83	-	90	-	-
		т								
7	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,256944	172800	-	44400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	С12021-251	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса свыше 0,5 до 1,0 т	0,007676	151500	-	1163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0206848	52400	-	1084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0109-18-1	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,1096	7285,83	3593,45	799	394	331	14,3	2
				2385	971,06	261	106	90	3,51	-
11	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,1096	2452,13	545,76	269	60	121	5,25	1
				1230,75	-	135	-	90	-	-
12	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,110696	154400	-	17091	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,08632	13864,97	4022,39	1197	347	789	56,5	5
				9090	1071,86	785	93	90	3,81	-
14	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,08632	2452,13	545,76	212	47	96	5,25	-
				1230,75	-	106	-	90	-	-
15	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,0871832	147100	-	12825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0115-172-4	-Масляная окраска металлоконструкций козырька за 2 раза т	13,8736	148,4	0,07	2059	1	1574	0,65	9
				108	0,02	1498	-	105	-	-
17	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м2	0,144	22541,72	316,57	3246	46	623	22,5	3
				3487,5	119,25	502	17	120	0,58	-
18	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,144	1862,35	14,17	268	2	53	1,88	-
				303,75	5,4	44	1	120	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	м3 -Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	13,8	832,21 272,95	8,2 3,08	11484 3767	113 43	4533 119	1,71 0,02	24 -
20	С11021-73	м2 -Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	0,104	7940 -	- -	826 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0110-52-1	м3 -Огнезащита обрешетки под кровлю,покрытия и настилы по фермам	13,8	20,48 4,68	0,91 0,34	283 65	13 5	83 120	0,03 -	- -
22	Е0112-10-1	м2 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	8	575,05 153,23	1,24 0,47	4600 1226	10 4	1463 119	0,97 -	8 -
23	Е0106-11-7	м2 -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0408	93997,62 33075	304,24 114,75	3835 1349	12 5	1422 105	198 0,56	8 -
24	С12041-132	1т -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0408	40200 -	- -	1640 -	- -	- -	- -	- -
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			108746	1731			63
	Накладные расходы -		Тенге			11721	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7228	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			127695	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. КРЫЛЬЦА /АС-27, 28/								
		КРЫЛЬЦО Кр-1								
25	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,13	218,93	-	466	-	527	1,54	3
				218,93	-	466	-	113	-	-
		м3								
26	Е0101-166-2-	Подсыпка грунта под крыльцо с уплотнением	3,465	134,1	-	465	-	525	0,97	3
				134,1	-	465	-	113	-	-
		м3								
27	Е0106-1-20	-Устройство крыльца Кр-1 из БМ В12,5	2,28	10128,1	311,32	23092	710	1337	2,82	6
				441	117,61	1005	268	105	0,57	1
		м3								
28	Е0106-11-10-	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0364	5239,08	327,33	191	12	77	11,6	-
				1890	123,75	69	5	105	0,6	-
		1т								
29	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0364	41200	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КРЫЛЬЦО Кр-2								
30	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,885	218,93	-	194	-	219	1,54	1
				218,93	-	194	-	113	-	-
		м3								
31	Е0101-166-2-	Подсыпка грунта под крыльцо с уплотнением	1,386	134,1	-	186	-	210	0,97	1
				134,1	-	186	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0106-1-20	-Устройство крыльца Кр-2 из БМ В12,5 м3	1,24	10128,1	311,32	12559	386	727	2,82	3
				441	117,61	547	146	105	0,57	1
33	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м3	0,01624	5239,08	327,33	85	5	34	11,6	-
				1890	123,75	31	2	105	0,6	-
34	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 1т т	0,01624	41200	-	669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КРЫЛЬЦО Кр-3								
35	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,795	218,93	-	174	-	197	1,54	1
				218,93	-	174	-	113	-	-
36	Е0101-166-2	-Подсыпка грунта под крыльцо с уплотнением м3	1,092	134,1	-	146	-	165	0,97	1
				134,1	-	146	-	113	-	-
37	Е0106-1-20	-Устройство крыльца Кр-3 из БМ В12,5 м3	0,8	10128,1	311,32	8102	249	469	2,82	2
				441	117,61	353	94	105	0,57	-
38	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м3	0,01238	5239,08	327,33	65	4	26	11,6	-
				1890	123,75	23	2	105	0,6	-
39	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 1т т	0,01238	41200	-	510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КРЫЛЬЦО Кр-4								
40	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,615	218,93	-	135	-	152	1,54	1
				218,93	-	135	-	113	-	-
41	Е0106-1-20	-Устройство крыльца Кр-4 из БМ м3	0,56	10128,1	311,32	5672	174	328	2,82	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В12,5		441	117,61	247	66	105	0,57	-
42	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м3	0,00979	5239,08	327,33	51	3	21	11,6	-
				1890	123,75	19	1	105	0,6	-
43	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 1т т	0,00979	41200	-	403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			54665	1544			27
	Накладные расходы -		Тенге			5016	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3581	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			63262	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5395	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОТМОСТКА								
44	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки из бетона кл. В7,5, шириной 1,5м., толщиной 100 с уклоном 0,03 от здания м3	19,878	9194,77	66,01	182774	1312	4606	1,35	27
				195,75	24,93	3891	496	105	0,12	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			182774	1312			27
	Накладные расходы -		Тенге			4605	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11243	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			198622	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
45	Е0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	32	10978,17	1528,92	351302	48925	296830	37,5	1200
				6674,4	572,42	213581	18318	128	2,72	87
			котел							
46	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	116,25	-231,3	-18,61	-26889	-2163	-15536	-0,59	-69
			1кВт	-97,43	-6,98	-11326	-811	128	-0,03	-4
47	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	155	234,78	19,17	36391	2971	21336	0,59	92
			1кВт	100,35	7,19	15555	1114	128	0,03	5
48	Ц0111-350-2	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	256	266,57	-	68242	-	50803	1	256
				220,5	-	56448	-	90	-	-
			шт							
49	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	160	62,81	-	10050	-	4746	0,12	19
			комплект	23,18	-	3708	-	128	-	-
50	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	120	-62,13	-	-7456	-	-3456	-0,12	-14
			комплект	-22,5	-	-2700	-	128	-	-
51	Е0117-2-1	-Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	8	589,2	6,95	4714	56	1060	0,61	5
				101,25	2,25	810	18	128	0,01	-
			шт							
52	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек,	40	473,47	39,24	18939	1570	13824	1,47	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до25 мм		254,25	15,75	10170	630	128	0,07	3
		1шт								
53	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	382,5	193,46	3,68	73998	1408	88529	1,01	386
				179,78	1,04	68766	398	128	-	-
		м								
54	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "JAKKO" стр.10	-Полипропиленовая труба с алюминиевой фольгой PN25 Ду20	366,435	122,19	-	44776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
55	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, муфт	115	300,57	225,64	34565	25948	19212	0,41	48
				69,53	58,98	7996	6783	130	0,23	26
		шт								
56	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	128	440,21	332,43	56347	42552	31491	0,61	78
				102,38	86,87	13105	11119	130	0,33	43
		шт								
57	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1530	10,99	-	16815	-	20935	0,05	77
				10,69	-	16356	-	128	-	-
		м								
58	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	32	192,46	52,42	6159	1677	6265	0,75	24
				134,42	18,54	4301	593	128	0,09	3
		1фильтр								
59	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	24	-196,09	-53,43	-4706	-1282	-4790	-0,79	-19
				-137,03	-18,9	-3289	-454	128	-0,09	-2
		1фильтр								
60	Е0120-12-7	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	24	693,85	16,96	16652	407	5951	1,12	27
				186,64	7,09	4479	170	128	0,03	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С130905-180-7	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss	8	2592	-	20736	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			720635	122068			2168
	Накладные расходы -		Тенге			537201	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			75471	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1333307	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

62	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	32	332,58	54,7	10643	1750	8571	1,15	37
				189	20,25	6048	648	128	0,1	3
		прибор								
63	Е0116-26-1	Установка счетчиков диам. до 40 мм	32	75,82	1,57	2426	50	2765	0,41	13
				67,5	-	2160	-	128	-	-
		1счетчик								
64	С130904-26	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 50 мм	4	738	-	2952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	С130904-24	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм	8	449	-	3592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
66	С130904-23п-рим.	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25/20 мм	32	313	-	10016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	С130904-23п-рим.	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25/15 мм	64	313	-	20032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Ду 50 ФУТЛЯРЕ dn89X3,5 ЧЕРЕЗ СТЕНУ ЗДАНИЯ УГ8.00-03(4 шт.)(Серия 5.905-25)								
68	E0116-10-4	-Прокладка трубопроводов (ФУТЛЯРА) отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 (89x3,5)мм	2	935,75	20,8	1872	42	354	0,73	1
				130,5	7,79	261	16	128	0,04	-
		м								
69	E0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	4	770,63	-	3083	-	1544	1,8	7
				301,5	-	1206	-	128	-	-
		1сальник								
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Ду 32 ФУТЛЯРЕ dn76X3,5 ЧЕРЕЗ СТЕНУ ЗДАНИЯ УГ8.00-01(10 шт.)(Серия 5.905-25)								
70	E0116-10-3	-Прокладка трубопроводов (ФУТЛЯРА) отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 (76x3,5) мм	2	801,76	15,99	1604	32	313	0,66	1
				116,1	5,99	232	12	128	0,03	-
		м								
71	E0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	4	770,63	-	3083	-	1544	1,8	7
				301,5	-	1206	-	128	-	-
		1сальник								
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Ду 32 ФУТЛЯРЕ dn76X2,5 ЧЕРЕЗСТЕНУ ЗДАНИЯ УГ9.00-04(8 шт.)(Серия 5.905-25)								
72	E0116-10-3п-рим.	-Прокладка трубопроводов (ФУТЛЯРА) отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 (76x2,5) мм	4	801,76	15,99	3207	64	625	0,66	3
				116,1	5,99	464	24	128	0,03	-
		м								
73	E0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	8	770,63	-	6165	-	3087	1,8	14
				301,5	-	2412	-	128	-	-
		1сальник								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Ду 25 ФУТЛЯРЕ dn57x2,0 ЧЕРЕЗСТЕНУ ЗДАНИЯ УГ8.00-02(16 шт.)(Серия 5.905-25)								
74	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов (ФУТЛЯРА) отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50(76х2,5) мм	256	623,7	14,12	159667	3615	34616	0,55	142
				100,35	5,29	25690	1354	128	0,03	7
		м								
75	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	16	770,63	-	12330	-	6175	1,8	29
				301,5	-	4824	-	128	-	-
		1сальник								
76	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	4	658,7	14,12	2635	56	541	0,55	2
				100,35	5,29	401	21	128	0,03	-
		м								
77	Е0116-9-1пр-им.	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных(ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ) труб диам. до 50 мм	302	120,7	14,12	36451	4264	40836	0,55	167
				100,35	5,29	30306	1598	128	0,03	8
		м								
78	С130801-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,5/42х3,0 мм	58	305	-	17690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2/32х3,0 мм	50	171	-	8550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
80	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2,5 мм	66	127	-	8382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
81	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2/20х2,0 мм	128	127	-	16256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
82	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	306	78,92	-	24150	-	27320	0,33	102
				69,75	-	21344	-	128	-	-
		м								
83	Ц0110-669-1	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	32	2062,7	1,6	66006	51	57082	11	352
				1982	-	63424	-	90	-	-
		шт								
84	Прайс-лист стр.23	-Сигнализатор автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 Ду20мм	32	12065,06	-	386082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
85	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ крепление газопровода к стене	0,006478	175710,1	1826,1	1138	12	80	42,7	-
				8100	690,75	52	4	140	3,37	-
		т								
86	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	306	78,92	-	24150	-	27320	0,33	102
				69,75	-	21344	-	128	-	-
		м								
87	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	26,82	43,6	0,1	1169	3	281	0,06	2
				11,62	0,04	312	1	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	26,82	40,72 8,32	0,04 -	1092 223	1 -	201 90	0,04 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			834421	9940			982
		Накладные расходы -	Тенге			213253	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62860	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1110534	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА (ИСКЛЮЧИТЬ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (ПОДВАЛ)								
89	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков "АЛИНЕКС" м2	561,48	-504,31 -102,11	-3,94 -1,49	-283161 -57333	-2212 -837	-61078 105	-0,55 -0,01	-311 -4
90	Е0115-165-1-1 К=2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков за 2 раза м2	561,48	-268,6 -114,3	-5,9 -2,2	-150816 -64177	-3313 -1235	-68683 105	-0,68 -0,01	-382 -6
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
91	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	916,58	-207,11 -93,6	-2 -0,27	-189831 -85792	-1836 -247	-90341 105	-0,57 -0,04	-519 -39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0115-152-1-К=2	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке за 2 раза	900,4	-34,86	-0,24	-31384	-216	-26056	-0,18	-166
				-27,46	-0,1	-24725	-90	105	-	-
		м2								
93	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	501,2	-1036,26	-2,1	-519374	-1053	-175660	-2	-1002
				-333	-0,79	-166900	-396	105	-	-2
		м2								
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ								
94	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,382032	-13711,47	-5475,87	-5238	-2092	-2267	-28,9	-11
				-5040	-1552,87	-1925	-593	90	-5,46	-2
		т								
95	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,382032	-133700	-	-51078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
96	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,078928	-148,4	-0,07	-1644	-1	-1257	-0,65	-7
				-108	-0,02	-1197	-	105	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			-1232525	-10722			-2398
	Накладные расходы -		Тенге			-425342	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-99472	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			-1757339	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА (ВКЛЮЧИТЬ)

		СТЕНЫ ПОДВАЛА							
97	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	116,0802	6917,04	335,84	802931	38984	113107	4,54	527
		м3		699,75	126	81227	14626	118	0,61	71
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ								
98	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,94372	13711,47	5475,87	12940	5168	5600	28,9	27
				5040	1552,87	4756	1465	90	5,46	5
		т								
99	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,94372	133700	-	126175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
100	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	27,36788	148,4	0,07	4061	2	3104	0,65	18
				108	0,02	2956	1	105	-	-
		м2								
		БАЛКОНЫ								
101	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	93,6	3798,62	5,89	355551	551	9698	0,42	39
				71,78	2,23	6719	209	140	0,01	1
		м								
102	С12021-96	-Ограждение балконов	1,21464	177400	-	215477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
103	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	35,22456	148,4	0,07	5227	2	3995	0,65	23
				108	0,02	3804	1	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1522363	44708			634
		Накладные расходы -	Тенге			135504	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99472	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1757339	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2736735	177114			2627
		Накладные расходы -	Тенге			689848	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205595	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3632178	-	-		-
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными	Тенге			3632178				
		Итого с временными, 1,1%	Тенге			3672132				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %	Тенге			3690125				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			3704814				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			3741535				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	Тенге			9568676				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			191374				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			9760050				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1171206				
		Итого с НДС	**Тенге**			**10931256**				

Инженер:ТОО «ТКИЗ»

Инженер-эксперт: Дуйсебаев А.Е.

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Дуйсебаев А.Е.

Подрядчик:ТОО «Шымала-2002

Прораб: Сарабеков А.М.

Форма №3

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г

Заказчик: КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства акимата Тулькубасского района ЮКО"

Инженер: ТОО "ТКИЗ"

Подрядчик: ТОО «Шұғыла-2002»

Наименование стройки: "Строительство 32-х квартирного жилого дома на угол улицы Багысбаева и Пушкина в селе Т.Рыскулова, Тулькубасского района ЮКО"

Доп .согл. №1 от 16 февраля 2016г **к договору №**23 от 08 июня 2015г.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2016г.

№ п/п	Наименование условных комплексов, объектов и затрат	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года. НДС	За отчетный период	СМР в базовых ценах 2001 года	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Общестроительные работы	202 081 690	152 845 345	16 376 287	38 542 345	12 808 501						4 129 537	38 542 345
	в том числе оборудование	5 335 583	5 335 583	571 670	186 173	63 723						19 947	186 173
2	**Всего по стройке**	**202 081 690**	**152 845 345**	**16 376 287**	**38 542 345**	**12 808 501**						**4 129 537**	**38 542 345**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства акимата Тулькубасского района ЮКО "

И.О.руководителя _____ Сыздыкбаев Б.

Инженер: ТОО "ТКИЗ"

Директор: _____ Пернебаев К.

Инженер-эксперт: _____ Тлесембек А.

Подрядчик: ТОО «Шұғыла-2002»

Директор: _____ Бітемиров С.Б.

Заказчик:КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Тулькубасского района ЮКО»
Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»
Инженер:ТОО «ТКИЗ»
Доп.согл. №1 от 16 февраля 2016г.к договору №23 от 08 июня 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 32-х квартирного жилого дома на угол улицы Багысбаева Багысбаева и Пушкина в селе Т.Рыскулова, Тулькубасского района,ЮКО

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 32-х квартирный жилой дом

А К Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛЮК Л-1 4шт. /АС-50/								
1	Е0109-53-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,17196	16095,26	1133,15	2768	195	2256	90,31	16
				14181,75	398,25	2439	68	90	1,95	-
		т								
2	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,17196	154400	-	26551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	С11011-819	-Петля накладная	8	40	-	320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,98684	40,72	0,04	203	-	37	0,04	-
				8,32	-	41	-	90	-	-
		м2								
		Стремянки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали, по ж/бетонным и каменным опорам/ т	0,2094	14967,16	5522,03	3134	1156	1509	39,49	8
				6682,5	1322,37	1399	277	90	4,73	1
6	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,2094	154400	-	32331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	6,0726	40,72	0,04	247	-	45	0,04	-
				8,32	-	51	-	90	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			65554	1352			24
	Накладные расходы -		Тенге			3848	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4164	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			73566	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТШАХТЫ

ВЕНТШАХТЫ -ВШ-1 4шт. /АС-38, 39/

8	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	46,4	254,12	1,96	11791	91	5328	0,61	28
				108,9	0,45	5053	21	105	0,03	1
9	Е0115-156-3 К=2	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная м2	46,4	165,58	3,3	7683	153	1487	0,18	8
				29,26	1,26	1358	58	105	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТШАХТЫ -ВШ-2 2шт. /АС-40, 41/								
10	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2 23,2	254,12	1,96	5896	45	2664	0,61	14
				108,9	0,45	2526	10	105	0,03	1
11	Е0115-156-3-К=2	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2 23,2	165,58	3,3	3841	77	743	0,18	4
				29,26	1,26	679	29	105	0,01	-
		ВЕНТШАХТЫ -ВШ-3 2шт. /АС-42, 43/								
12	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2 23,2	254,12	1,96	5896	45	2664	0,61	14
				108,9	0,45	2526	10	105	0,03	1
13	Е0115-156-3-К=2	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2 23,2	165,58	3,3	3841	77	743	0,18	4
				29,26	1,26	679	29	105	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	м2 Тенге			38948	488			73
		Накладные расходы -	Тенге			13629	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3155	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			55731	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПАРАПЕТ /АС-55/								
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1								
14	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,20016	9850,48	1162,95	1972	233	1345	46,6	9
				7357,5	108	1473	22	90	0,53	-
15	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т 0,14832	114900	-	17042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02412	55620 -	- -	1342 -	- -	- -	- -	- -
17	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм м2	12,96	257 -	- -	3331 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	5,80464	148,4 108	0,07 0,02	861 627	- -	658 105	0,65 -	4 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			24547	233			13
	Накладные расходы -		Тенге			2003	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1594	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			28144	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ /АС-59/								
19	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА"	639,16	37,08	0,99	23700	633	9104	0,07	44
				11,59	0,38	7408	243	119	-	1
20	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,3 мм м2	0,129366	184000	-	23803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой т	639,16	189,45	4,72	121086	3017	55265	0,4	258
				70,88	1,78	45304	1138	119	0,01	5
22	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м2	79,000176	4518	-	356923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/30 мм м3	639,16	204,04	15,94	130415	10188	30888	0,24	155
				34,65	5,96	22147	3809	119	0,03	19
24	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	639,16	93,71	2,1	59898	1342	1825	0,01	9
				1,65	0,75	1055	479	119	-	3
25	Е0110-14-1	-Установка мауэрлат м2	1,35	21304,82	334,28	28762	451	5708	22,1	30
				3397,5	126	4587	170	120	0,62	1
26	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций м3	1,35	573,75	28,11	775	38	218	0,78	1
				123,75	10,58	167	14	120	0,05	-
27	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев/стойка и лежень, связь жесткости м3	2,318	22541,72	316,57	52252	734	10033	22,5	52
				3487,5	119,25	8084	276	120	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - стойка и лежень, связь жесткости м3	2,318	1862,35	14,17	4317	33	860	1,88	4
				303,75	5,4	704	13	120	0,03	-
29	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев, коньковых брусьев м3	1,876	20617,97	309,62	38679	581	5784	13,8	26
				2452,5	117	4601	219	120	0,57	1
30	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций м3	1,876	573,75	28,11	1076	53	302	0,78	1
				123,75	10,58	232	20	120	0,05	-
31	Е0110-14-1	-Установка стропильных ног, диагональных ног м3	6,691	21304,82	334,28	142551	2237	28291	22,1	148
				3397,5	126	22733	843	120	0,62	4
32	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций м3	6,691	573,75	28,11	3839	188	1079	0,78	5
				123,75	10,58	828	71	120	0,05	-
33	Е0110-14-1	-Установка накладки, затяжек, нарожники м3	3,204	21304,82	334,28	68261	1071	13547	22,1	71
				3397,5	126	10886	404	120	0,62	2
34	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций м3	3,204	573,75	28,11	1838	90	516	0,78	2
				123,75	10,58	396	34	120	0,05	-
35	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта/кобылки м3	1,289	13800	-	17788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С11021-33	-Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, II сорта м3	0,06	13400	-	804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций м3	1,349	573,75	28,11	774	38	217	0,78	1
				123,75	10,58	167	14	120	0,05	-
38	Е0110-14-1	-Установка подкосов м3	3,098	21304,82	334,28	66002	1036	13099	22,1	68
				3397,5	126	10525	390	120	0,62	2
39	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций м3	3,098	573,75	28,11	1777	87	499	0,78	2
				123,75	10,58	383	33	120	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0112-15-3	-Устройство гидроизоляции прокладкой Т.А.К.	944,41	37,08	0,99	35019	935	13452	0,07	66
				11,59	0,38	10946	359	119	-	2
41	С11011-169 прим.	-Гидроизоляционная прокладка "Т.А.К." м2	1038,851	126	-	130895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	944,41	832,21	8,2	785947	7744	310216	1,71	1615
				272,95	3,08	257777	2909	119	0,02	14
43	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта/обрешетка м2	6,42	13800	-	88596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С11021-71	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта/карнизный щит м3	3,24	13200	-	42768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С11021-71	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта/коньковая обрешетка м3	0,42	13200	-	5544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С11021-76	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта БОБЫШКА м3	0,019	9700	-	184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗИЩИТА м3	944,41	20,48	0,91	19343	859	5689	0,03	27
				4,68	0,34	4420	321	120	-	2
48	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций м2	3,679	573,75	28,11	2111	103	593	0,78	3
				123,75	10,58	455	39	120	0,05	-
49	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16	-Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м3	73,54	343	-	25224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	м								
		КАРНИЗ								
50	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	68	767,86	7,54	52214	513	17749	1,43	97
		ОБШИВКА КАРНИЗА		214,65	2,86	14596	194	120	0,01	1
		м2								
51	С11021-47	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, II сорта	1,7	9350	-	15895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
52	Е0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	68	196,11	2,7	13336	184	7864	0,65	44
				109,13	1,01	7421	69	105	0,01	-
		м2								
		ХОДОВЫЕ ДОСКИ								
53	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	52,4	6,6	0,9	346	47	362	0,03	2
				5,42	0,34	284	18	120	-	-
		м								
54	С11021-47	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, II сорта	0,5895	9350	-	5512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
55	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,2096	8200	-	1719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций	0,7991	1862,35	14,17	1488	11	296	1,88	2
				303,75	5,4	243	4	120	0,03	-
		м3								
		ХОДОВОЙ МОСТИК								
57	Е0110-13-1	-Укладка ходового мостика	56,3	6,6	0,9	372	51	389	0,03	2
				5,42	0,34	305	19	120	-	-
		м								
58	С11021-47	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, II сорта	0,42225	9350	-	3948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
59	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,2252	8200	-	1847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций м3	0,64745	1862,35 303,75	14,17 5,4	1206 197	9 3	240 120	1,88 0,03	1 -
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ								
61	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами м	132,44	13,42 9,68	2,49 0,92	1777 1282	330 122	1671 119	0,06 -	8 1
62	С12021-96	-Металлическое ограждение кровли т	0,44103	177400 -	- -	78239 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0115-179-6	-Окраска металлического ограждения за 2 раза кузбасским лаком м2	12,78987	89,06 82,8	- -	1139 1059	- -	1112 105	0,52 -	7 -
		ЛЕСТНИЦА К СЛУХОВОМУ ОКНУ 2 шт								
64	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,042	22541,72 3487,5	316,57 119,25	947 146	13 5	182 120	22,5 0,58	1 -
65	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций м3	0,042	573,75 123,75	28,11 10,58	24 5	1 -	7 120	0,78 0,05	- -
66	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	135	207,96 27	1,19 0,45	28074 3645	161 61	4410 119	0,16 -	21 -
67	С11011-980	-Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350 м2	113,4	84 -	- -	9526 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0288	175710,1 8100	1826,1 690,75	5060 233	53 20	354 140	42,7 3,37	1 -
69	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм (Скрутки из проволоки) т	0,004284	32300 -	- -	138 -	- -	- -	- -	- -
		СЛУХОВЫЕ ОКНА ОБС-1 (2 шт)								
70	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон шт	2	1155,99 963	81,61 31,5	2312 1926	163 63	2387 120	6,08 0,15	12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С11021-76	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	1,238	9700	-	12009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
72	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта/ обрешетка	0,11	13800	-	1518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
73	С11021-55	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, II сорта	0,036	8930	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
74	С11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0,008	12200	-	98	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
75	С11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0,006	12200	-	73	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
76	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий ВЖ-1	1,86	3960	-	7366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
77	С12061-154	-Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 12-12 для сельхозяйственных зданий	1,14	2870	-	3272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
78	Е0115-201-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 4мм окон с одинарным переплетом	1,14	382,25	1,65	436	2	41	0,22	-
				33,3	0,63	38	1	105	-	-
		м2								
79	С11011-819	-Петля накладная	4	40	-	160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
80	С11011-813	-Задвижка накладная	4	142	-	568	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
81	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308	-	616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
82	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций-каркасов, эстакад	0,528	1862,35	14,17	983	7	196	1,88	1
				303,75	5,4	160	3	120	0,03	-
		м3								
83	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	11,62	779,95	8,2	9063	95	3309	1,48	17
				236,25	3,08	2745	36	119	0,02	-
		м2								
84	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /фартук/ из листовой оцинкованной стали	9,3	575,05	1,24	5348	12	1701	0,97	9
				153,23	0,47	1425	4	119	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2547901	33109			2815
		Накладные расходы -	Тенге			549457	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185841	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3283200	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ

85	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	70,56	330,85	32,08	23345	2264	24079	1,49	105
				272,25	12,13	19210	856	120	0,06	4
		м2								
86	Е0110-23-4	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	80,64	495,01	31,37	39918	2530	17325	0,99	80
				167,18	11,86	13481	956	120	0,06	5
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
81	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308	-	616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
82	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций-каркасов, эстакад	0,528	1862,35	14,17	983	7	196	1,88	1
				303,75	5,4	160	3	120	0,03	-
		м3								
83	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	11,62	779,95	8,2	9063	95	3309	1,48	17
	Изм. и доп. вып. 12			236,25	3,08	2745	36	119	0,02	-
		м2								
84	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /фартук/ из листовой оцинкованной стали	9,3	575,05	1,24	5348	12	1701	0,97	9
				153,23	0,47	1425	4	119	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2547901	33109			2815
	Накладные расходы -		Тенге			549457	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			185841	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3283200	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ

85	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	70,56	330,85	32,08	23345	2264	24079	1,49	105
				272,25	12,13	19210	856	120	0,06	4
		м2								
86	Е0110-23-4	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	80,64	495,01	31,37	39918	2530	17325	0,99	80
				167,18	11,86	13481	956	120	0,06	5
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	179,76	634,99	31,85	114146	5725	43755	1,15	207
				190,8	12,04	34298	2164	120	0,06	11
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			177408	10519			391
	Накладные расходы -		Тенге			85159	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15754	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			278322	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПОТОЛОК

88	Е0115-165-1-1 К=2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков за 2 раза	736,72	268,6	5,9	197886	4347	90119	0,68	501
				114,3	2,2	84207	1621	105	0,01	8
		м2								
89	Е0115-152-1-К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке за 2 раза	2001,4	34,86	0,24	69761	480	57917	0,18	368
				27,46	0,1	54958	200	105	-	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
90	Е0115-152-1-К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке за 2 раза	6896,96	34,86	0,24	240400	1655	199584	0,18	1269
				27,46	0,1	189391	690	105	-	3
		м2								
91	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	558,8	1036,26	2,1	579062	1173	195848	2	1118
				333	0,79	186080	441	105	-	2
		м2								
		ОТКОСЫ								
92	Е0115-152-1-К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке за 2 раза	137,1424	34,86	0,24	4780	33	3969	0,18	25
				27,46	0,1	3766	14	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1091889	7689			3281
		Накладные расходы -	Тенге			547437	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98360	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1737685	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ /2.244-1 вып.6/								
		Деталь 740								
93	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /20 мм/	561,48	410,34	14,76	230397	8287	40035	0,36	203
				52,43	5,54	29438	3111	123	0,03	15
		м2								
94	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	561,48	-98,56	-1,34	-55339	-752	-2680	-0,02	-12
				-3,38	-0,5	-1898	-281	123	-	-1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Деталь 596								
95	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	1762,96	769,78	4,9	1357091	8639	130865	0,38	673
				58,5	1,85	103133	3261	123	0,01	16
		м2								
96	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1851,108	123,31	0,16	228262	296	36999	0,09	166
				16,18	0,07	29951	130	123	-	1
		м								
		Деталь 363								
97	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	392,52	958,66	11,72	376292	4600	85007	1,06	416
				171,68	4,39	67388	1723	123	0,02	8
		м2								
98	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	412,146	139,69	0,32	57573	132	21160	0,24	97
				41,63	0,11	17158	45	123	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2194276	21202			1544
		Накладные расходы -	Тенге			311386	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150340	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2656002	-	-		-

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ 4ШТ. /АС-36/

		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ОЛ-1								
99	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,382032	13711,47	5475,87	5238	2092	2267	28,9	11
				5040	1552,87	1925	593	90	5,46	2
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,382032	133700	-	51078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,078928 т	148,4	0,07	1644	1	1257	0,65	7
				108	0,02	1197	-	105	-	-
			м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге		57960	2093			18
	Накладные расходы -			Тенге		3524	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		3689	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге		65172	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		СТЕНЫ								
102	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1490,3	254,12	1,96	378716	2919	171113	0,61	911
				108,9	0,45	162294	671	105	0,03	39
		м2								
103	Е0115-79-1	-Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм (АСПОЛ)	1490,3	416,46	2,16	620650	3219	105484	0,32	480
				66,6	0,81	99254	1207	105	-	6
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			999366	6138			1390
		Накладные расходы -	Тенге			276597	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76558	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1352521	-	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ВОДОПРОВОД								
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
104	Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	13,8	266,66	9,63	3680	133	3875	1,22	17
				215,78	3,6	2978	50	128	0,02	-
		м								
105	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	27	266,87	7,9	7205	213	8111	1,29	35
				231,75	2,95	6257	80	128	0,01	-
		м								
106	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002прим.	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20/15 мм	118,2	336,74	12,19	39802	1441	44946	1,64	194
				292,5	4,57	34574	540	128	0,02	3
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
108	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	32	75,82	1,57	2426	50	2765	0,41	13
				67,5	-	2160	-	128	-	-
		1счетчик								
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /ВК-11/								
109	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
				67,5	-	68	-	128	-	-
		1счетчик								
110	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,57	860	2	52	0,22	-
				40,5	-	41	-	128	-	-
		комплект								
111	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2,977	10,99	-	33	-	41	0,05	-
				10,69	-	32	-	128	-	-
		м								
112	Е0117-2-3	-Установка смесителей	96	143,32	1,57	13759	151	15483	0,7	67
				126	-	12096	-	128	-	-
		шт								
113	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	160	440,21	332,43	70434	53189	39364	0,61	98
				102,38	86,87	16381	13899	130	0,33	53
		шт								
114	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов	320	300,57	225,64	96182	72204	53460	0,41	132
				69,53	58,98	22250	18874	130	0,23	72
		шт								
115	Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	46	103,8	9,93	4775	457	2826	0,34	15
				57,6	3,83	2650	176	100	0,02	1
		м								
116	С11031-157	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	3,04	4400	-	13376	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
117	Е0126-23-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	46	126,66	7,4	5826	340	1697	0,22	10
				34,2	2,7	1573	124	100	0,01	1
		м								
118	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00911	185900	-	1694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
119	Е0106-3-1	-Устройство бетонных упоров	0,135	10506,91	260,48	1418	35	100	3,94	1
				614,25	89,46	83	12	105	0,35	-
		м3								
120	Е0122-8-10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,0005	270167,88	115634,5	135	58	110	662	-
				126000	43681,5	63	22	130	213,34	-
		км								
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3								
121	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02прим.	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20/15 мм	127,2	336,74	12,19	42833	1551	48368	1,64	209
				292,5	4,57	37206	581	128	0,02	3
		м								
122	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	64	440,21	332,43	28174	21276	15746	0,61	39
				102,38	86,87	6552	5560	130	0,33	21
		шт								
123	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов	192	300,57	225,64	57709	43323	32076	0,41	79
				69,53	58,98	13350	11324	130	0,23	43
		шт								
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1								
124	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	63	748,88	1,43	47179	90	8299	0,56	35
				102,38	0,54	6450	34	128	-	-
		м								
125	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	49,2	620,54	0,64	30531	31	6704	0,58	29
				106,2	0,25	5225	12	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0116-4-2	-Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	7,2	678,25	10,58	4883	76	1136	0,7	5
				119,25	3,96	859	29	128	0,02	-
127	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м	5,04	167,4	-	844	-	953	1,18	6
				167,4	-	844	-	113	-	-
128	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	5,04	122,18	-	616	-	696	0,89	4
				122,18	-	616	-	113	-	-
129	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов м3	128	300,57	225,64	38473	28882	21384	0,41	53
				69,53	58,98	8900	7549	130	0,23	29
130	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников, крестовин шт	90	440,21	332,43	39619	29919	22142	0,61	55
				102,38	86,87	9214	7818	130	0,33	30
131	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение шт	32	387,4	13,9	12397	445	11612	1,56	50
				279	4,5	8928	144	128	0,03	1
132	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	40	5930,28	21,53	237211	861	18202	1,95	78
				346,5	9	13860	360	128	0,04	2
133	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн комплект	32	5778,07	93,94	184898	3006	15022	1,95	62
				330,75	36	10584	1152	128	0,17	5
134	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	32	9126,62	39,24	292052	1256	16497	2,22	71
				387	15,75	12384	504	128	0,07	2
135	Е0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм комплект	0,003	309142,18	115368,43	927	346	848	857	3
				162000	55530	486	167	130	271,21	1
136	Е0106-3-1	-Бетонный упор из бетона кл.В7,5 км	0,27	10506,91	260,48	2837	70	200	3,94	1
				614,25	89,46	166	24	105	0,35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1283338	259446			1364
		Накладные расходы -	Тенге			393145	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100589	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1777073	-	-		-

РАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		ЩЭ-щит этажный /16 шт/								
137	Ц0108-599-7-	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише	4	1520,7	28,7	6083	115	3096	5	20
		болтами на конструкции, масса щитка до 25 кг		808	6,8	3232	27	95	0,04	-
		шт								
138	СПрайс-лист-стр.12	Щит этажный ЩЭ-2-1 36 УХЛ3	4	6759,1	-	27036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
139	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	8	862	28	6896	224	2618	2	16
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		340	4,5	2720	36	95	0,03	-
		шт								
140	СПрайс-лист-стр.13	Автоматический выключатель однополюсный ВА 47-29 32А	8	75,06	-	600	-	-	-	-
		шт								
141	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	8	166,9	5,4	1335	43	1218	1	8
				158	2,3	1264	18	95	0,01	-
		шт								
142	СПрайс-лист-стр.11	Счетчик учета электроэнергии CE 102 S6 14 OKV	8	2496,26	-	19970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЩК-щит квартирный /32 шт/								
143	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	8	514	105	4112	840	2085	2	16
				254	20,3	2032	162	95	0,12	1
		шт								
144	СПрайс-лист стр.14	-Щит этажный ЩРН-П-8 36У УХЛ3	8	480,05	-	3840	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
145	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	24	501,2	13,2	12029	317	5228	1	24
				227	2,3	5448	55	95	0,01	-
		шт								
146	СПрайс-лист стр.13	-Автоматический выключатель однополюсный ВА 47-29 16А	8	75,06	-	600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
147	СПрайс-лист стр.15	-Автоматический выключатель диффер.2-хполюсный АД 12 2Р 16А, 25А	16	729,68	-	11675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
148	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	60	244,37	65,36	14662	3922	12059	0,95	57
				151,65	34,45	9099	2067	108	0,16	9
		шт								
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
149	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	60	35,4	-	2124	-	1910	0,19	11
				29,48	-	1769	-	108	-	-
		шт								
150	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	136	45,74	-	6221	-	4561	0,2	27
				31,05	-	4223	-	108	-	-
		шт								
151	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	392	34,7	-	13602	-	12481	0,19	74
				29,48	-	11556	-	108	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА								
152	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	117,270106	108,6 / 39,6	48,9 / 12,2	12736 / 4644	5735 / 1431	5771 / 95	0,22 / 0,07	26 / 8
153	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	3,0042695	147,3 / 49,5	73 / 18,3	443 / 149	219 / 55	194 / 95	0,29 / 0,11	1 / -
154	Ц0108-412-8-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	7,25	68,6 / 59,2	2,2 / 0,6	497 / 429	16 / 4	412 / 95	0,35 / -	3 / -
155	Ц0108-412-4-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	8	19,6 / 16,4	0,5 / 0,1	167 / 131	4 / 1	125 / 95	0,1 / -	1 / -
156	Ц0108-412-3-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	134	14,6 / 11,8	0,2 / 0,1	1956 / 1581	27 / 13	1515 / 95	0,07 / -	9 / -
157	Ц0108-412-2-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	141	10,6 / 8,8	0,1 / 0,1	1495 / 1241	14 / 14	1192 / 95	0,06 / -	8 / -
		МАТЕРИАЛЫ								
158	Ц0108-604-1-	Звонок электрический с кнопкой	32	115,1 / 102	2,8 / 0,5	3683 / 3264	90 / 16	3116 / 95	0,64 / -	20 / -
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Ц0108-82-1	-Зажим наборный без кожуха	136	85,4	0,2	11614	27	9160	0,4	54
		шт		70,9	-	9642	-	95	-	-
160	Ц0108-641-1	-Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов	136	5648,3	16,3	768169	2217	372393	17	2312
		шт		2880	2,3	391680	313	95	0,01	2
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
161	Ц0108-472-3	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	55	7,6	1375	190	572	0,13	3
		м		23,2	0,9	580	22	95	0,01	-
162	Е0121-1-5	-Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм	320	38,32	4,16	12261	1330	10828	0,18	57
		м		29,7	1,63	9504	522	108	0,01	3
163	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	320	10,6	0,1	3392	32	2706	0,06	19
		м		8,8	0,1	2816	32	95	-	-
164	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	320	56	-	17920	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			966485	15361			2766
		Стоимость оборудования -	Тенге			63723	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			453240	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81360	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1501085	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9447673	357629			13681
		Стоимость оборудования -	Тенге			63723	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2639425	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			721403	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			12808501	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными	Тенге			12808501				
		В т.ч. оборудования	Тенге			63723				
		Итого с временными, 1,1%	Тенге			12948694				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %	Тенге			13011830				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			13063370				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			13192220				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	Тенге			33738047				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			674761				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			34412808				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			4129537				
		Итого с НДС	**Тенге**			**38542345**				
		в т.ч. оборудование	Тенге			186173				

Инженер:ТОО «ТКИЗ»

Инженер-эксперт:

«ТК и З» ЖШС
Инженер сараптамашы
Дуйсебаев А.

Подрядчик:ТОО «Шатыла-2002

Подраб: Драбеков А.М.

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г

Заказчик:КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства акимата Тулькубасского района ЮКО"
Инженер:ТОО "ТКИЗ"
Подрядчик:ТОО «Шұғыла-2002»
Наименование стройки: "Строительство 32-х квартирного жилого дома на угол улицы Багысбаева и Пушкина в селе Т.Рыскулова, Тулькубасского района ЮКО"
Доп .согл. №1 от 16 февраля 2016г. **к договору** №23 от 08 июня 2015г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 01.04.2016г.

№ п/п	Наименование условных комплексов, объектов и затрат	С начала строительства строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года, НДС	За отчетный период	СМР в базовых ценах 2001 года	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Общестроительные работы	163 539 345	114 303 000	12 246 750	76 202 000	25 371 498						8 164 500	76 202 000
	в том числе оборудование	5 149 410	5 149 410	551 723	5 149 410	1 762 533						551 723	5 149 410
2	**Всего по стройке**	**163 539 345**	**114 303 000**	**12 246 750**	**76 202 000**	**25 371 125**						**8 164 500**	**76 202 000**

Заказчик:КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства акимата Тулькубасского района ЮКО "
И.О.руководителя Сыныкбаев Б.

Инженер ТОО "ТКИЗ"
Директор: Кульсейтов К.
Инженер-эксперт: Пусурманов М.

«ТК и З» ЖШС
Инженер сараптаушы
Пусурманов М.Ж.

Подрядчик:ТОО «Шұғыла-2002»
Директор Бутемиров С.Б.

Заказчик:КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Тулькубасского района ЮКО»
Подрядчик:ТОО «Шутыла-2002»
Инженер:ТОО «ТКИЗ»
Доп.согл. №1 от 16 февраля 2016г.к договору №23 от 08 июня 2015г.

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 32-х квартирного жилого дома на угол улицы Багысбаева Багысбаева и Пушкина в селе Т.Рыскулова, Тулькубасского района,ЮКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 32-х квартирный жилой дом

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ -40%										
1	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	151,89632	6917,04	335,84		1050673	51013		148006	4,54	690
		м3		699,75	126		106289	19139		118	0,61	93
2	Е0108-11-1	-Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	536	-38,93	-		-20866	-		-24622	-0,22	-117
				-38,93	-		-20866	-		118	-	-
		м2										
3	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	225,7072	6563,86	337,41		1481510	76156		212135	4,38	989
				670,5	126		151337	28439		118	0,62	140
		м3										
100% 4	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	105,8308	841,62	34,37		89070	3637		25210	1,21	128
				189	12,87		20002	1362		118	0,06	7
		м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-1 /30 шт./								
5	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	3,3	16546,47	367,51	54603	1213	8114	13,1	43
				2202,75	138,83	7269	458	105	0,68	2
		м3								
6	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,204	71100	-	14504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1716	69000	-	11840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-2 /23 шт./								
8	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	2,99	16546,47	367,51	49474	1099	7351	13,1	39
				2202,75	138,83	6586	415	105	0,68	2
		м3								
9	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,18768	71100	-	13344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1518	69000	-	10474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-3 /28 шт./								
11	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	5,04	16546,47	367,51	83394	1852	12392	13,1	66
				2202,75	138,83	11102	700	105	0,68	3
		м3								
12	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,43008	68800	-	29590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
13	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,23408	69000	-	16152	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-4 /8 шт./								
14	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	0,192	16546,47	367,51	3177	71	472	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	423	27	105	0,68	-
15	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02304	71100	-	1638	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01056	69000	-	729	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-5 /23шт./								
17	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	0,46	16546,47	367,51	7611	169	1131	13,1	6
		м3		2202,75	138,83	1013	64	105	0,68	-
18	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0782	71100	-	5560	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03588	69000	-	2476	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-6 /6 шт./								
20	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	0,174	16546,47	367,51	2879	64	428	13,1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2202,75	138,83	383	24	105	0,68	-
		м3								
21	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03768	68800	-	2592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01152	69000	-	795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-7 /2 шт./								
23	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	0,184	16546,47	367,51	3045	68	452	13,1	2
				2202,75	138,83	405	26	105	0,68	-
		м3								
24	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00578	71100	-	411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0088	69000	-	607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БАЛКА Б-1 /8 шт./								
26	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	3,024	16426,04	407,3	49672	1232	8061	14,4	44
				2385	153,86	7212	465	105	0,75	2
		м3								
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,2424	64400	-	15611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
28	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,06528	69000 -	- -	4504 -	- -	- -	- -	- -
		БАЛКА Б-2 /2 шт./								
29	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	0,62	16426,04 2385	407,3 153,86	10184 1479	253 95	1653 105	14,4 0,75	9 -
30	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,0493	64400 -	- -	3175 -	- -	- -	- -	- -
31	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01344	69000 -	- -	927 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК								
32	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ В15 м3	9,44	14043,95 1644,75	990,15 374,04	132575 15526	9347 3531	20010 105	10,4 1,83	98 17
33	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1688	69000 -	- -	11647 -	- -	- -	- -	- -
34	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0528	68800 -	- -	3633 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК на отм. +8.320								
35	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ В15	4,32	14043,95	990,15	60670	4277	9157	10,4	45
				1644,75	374,04	7105	1616	105	1,83	8
		м3								
36	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08424	69000	-	5813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,48816	68800	-	33585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СЕТКА СГ-1								
38	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,90472	8679,65	422,15	7853	382	8984	56,4	51
				8257,5	157,5	7471	142	118	0,77	1
		т								
39	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,83328	41200	-	34331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,071424	64100	-	4578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СЕТКА СГ-2								
41	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,29452	8679,65	422,15	2556	124	2924	56,4	17
				8257,5	157,5	2432	46	118	0,77	-
		т								
42	С12041-90 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	0,2576896	41200	-	10617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ВР-1, d 5 мм т								
43	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0368128	64100 -	- -	2360 -	- -	- -	- -	- -
		Анкер Ав-1								
44	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,196736	8679,65 8257,5	422,15 157,5	1708 1625	83 31	1954 118	56,4 0,77	11 -
45	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,196736	52400 -	- -	10309 -	- -	- -	- -	- -
		Пояс-обвязки ПО-1								
46	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке из БМ В12,5 м3	1,656	12259,07 1368	316,01 119,39	20301 2265	523 198	2586 105	8,25 0,58	14 1
47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0092032	41200 -	- -	379 -	- -	- -	- -	- -
48	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0644224	64100 -	- -	4129 -	- -	- -	- -	- -
		ИЗДЕЛИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИМ-1								
49	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1(384шт) т	2,568192	175710,1 8100	1826,1 690,75	451257 20802	4690 1774	31607 140	42,7 3,37	110 9
50	С12041-132	-Металлизация закладных и	2,568192	40200	-	103241	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		анкерных изделий и выпусков арматуры		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3900898	156252			2248
		Накладные расходы -	Тенге			478004	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262734	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4641637	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ

МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-4 - 2шт.(АС-45)

51	E0106-22-10-	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из БМ В15	2,806	-14326,73	-273,87	-40201	-768	-5144	-10,4	-29
				-1642,5	-103,46	-4609	-290	105	-0,51	-1
		м3								
52	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,33286	-65900	-	-21935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01144	-62000	-	-709	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-5 - 2шт.(АС-45)								
54	Е0106-22-10	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из БМ В15	2,1	-14326,73	-273,87	-30086	-575	-3850	-10,4	-22
				-1642,5	-103,46	-3449	-217	105	-0,51	-1
		м3								
55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2488	-65900	-	-16396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0088	-62000	-	-546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПО СЕРИИ 1.141-1 ВЫП.40С, В.1 (АС-49)								
57	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	153	1884,51	403,26	288330	61698	127243	2,74	419
				447,75	146,29	68506	22382	140	0,66	101
		шт								
58	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11-12 см, длинной 5,86 м 1ПК 59.12 - 8 Ат V-с4	22,3626478	-3160	-	-70666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
59	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11-12 см, длинной 5,86 м 1ПК 59.10 - 4 Ат V-с4	13,9531792	-3160	-	-44092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
60	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов,	1891,5498	45	-	85120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С143017-70-3	м2 --Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ до 450 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	1891,5498	61 -	- -	115385 -	- -	- -	- -	- -
62	Е0107-57-15	м2 -Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	506,304	-55,91 -53,1	-0,07 -0,02	-28306 -26885	-35 -10	-37653 140	-0,3 -	-151 -
		м АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-49)								
63	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке из БМ В12,5	46	-12259,07 -1368	-316,01 -119,39	-563917 -62928	-14536 -5492	-71841 105	-8,25 -0,58	-380 -27
64	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,686896	-71100 -	- -	-119938 -	- -	- -	- -	- -
65	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,41888	-69000 -	- -	-28903 -	- -	- -	- -	- -
		АНКЕРНЫЕ СТЕРЖНИ								
66	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,18954	-52657,31 -47475	-536,06 -202,5	-9981 -8998	-102 -38	-9489 105	-289 -0,99	-55 -
67	С12041-46	1т -Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,18954	-69800 -	- -	-13230 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0112-10-1	т -Устройство мелких покрытий /компенсатор/ из листовой оцинкованной стали	4,944	-715,87 -153,23	-1,24 -0,47	-3539 -758	-6 -2	-904 119	-0,97 -	-5 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-503612	45675			-222
		Накладные расходы -	Тенге			-1637	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-30315	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-535564 ✓	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ ПВ1 /АС-52/								
69	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из БМ В15	2,3	14189,89	241,1	32637	555	3317	8,06	19
				1282,5	91,08	2950	209	105	0,44	1
70	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм м3	0,2585	65900	-	17035	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
71	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0132	62000	-	818	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-1 - 11шт.								
72	Е0106-22-10	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из БМ В15	3,74	14326,73	273,87	53582	1024	6856	10,4	39
				1642,5	103,46	6143	387	105	0,51	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм м3 т	0,23452	65900 - -	- - -	15455 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
74	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0836	69000 - -	- - -	5768 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
75	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16мм т	0,3432	54600 - -	- - -	18739 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-2 - 11шт.								
76	Е0106-22-10	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из БМ В15	3,74	14326,73 1642,5	273,87 103,46	53582 6143	1024 387	6856 105	10,4 0,51	39 2
77	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм м3 т	0,23452	65900 - -	- - -	15455 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
78	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0836	69000 - -	- - -	5768 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
79	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16мм	0,3432	54600 - -	- - -	18739 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-3 - 4шт.								
80	Е0106-22-10	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из БМ В15	3,84	14326,73 / 1642,5	273,87 / 103,46	55015 / 6307	1052 / 397	7040 / 105	10,4 / 0,51	40 / 2
		м3								
81	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1952	64400 / -	- / -	12571 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
82	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,12416	64500 / -	- / -	8008 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
83	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/ ХМ-1,ХМ-2	0,06496	69000 / -	- / -	4482 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
84	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок /Сетка С-1	0,32616	5239,08 / 1890	327,33 / 123,75	1709 / 616	107 / 40	690 / 105	11,6 / 0,6	4 / -
		1т								
85	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,32616	67700 / -	- / -	22081 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
86	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	3,2256	17031,46 / 1809	330,46 / 123,75	54937 / 5835	1066 / 399	6234 / 100	10,58 / 0,6	34 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг/ Зд-1	0,017856	70437,87	304,24	1258	5	184	58	1
				9675	114,75	173	2	105	0,56	-
88	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,017856	40200	-	718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			398356	4833			175
		Накладные расходы -	Тенге			31177	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25772	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			455305	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ВЕНТШАХТЫ

ВЕНТШАХТЫ -ВШ-3 2шт. /АС-42, 43/

89	Е0108-41-1	-Кладка вентшахты	2,25	7929,93	379,78	17842	855	5514	11,9	27
				1935	141,75	4354	319	118	0,7	2
90	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,02648	8679,65	422,15	230	11	263	56,4	1
				8257,5	157,5	219	4	118	0,77	-
91	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02648	67700	-	1793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	Е0106-19-1	-Устройство ПОЯСА ОБВЯЗКИ	0,44	12472,22	316,01	5488	139	687	8,25	4
				1368	119,39	602	53	105	0,58	-
93	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские:	0,019776	68200	-	1349	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
94	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,002472	65000 -	- -	161 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 2 шт.								
95	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	0,48	14043,95 1644,75	990,15 374,04	6741 789	475 180	1017 105	10,4 1,83	5 1
96	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00232	65000 -	- -	151 -	- -	- -	- -	- -
97	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,01824	65900 -	- -	1202 -	- -	- -	- -	- -
		СЕТКА СГ-1								
98	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,002344	41200 -	- -	97 -	- -	- -	- -	- -
99	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,00019	64100 -	- -	12 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004	ВЕНТШАХТЫ -ВШ-4 2шт. /АС-44/								
100	Е0108-41-1	-Кладка вентшахты	0,1914	7929,93	379,78	1518	73	469	11,9	2
		м3		1935	141,75	370	27	118	0,7	-
101	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,01312	8679,65	422,15	114	6	130	56,4	1
		т		8257,5	157,5	108	2	118	0,77	-
102	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01312	67700	-	888	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
103	Е0106-19-1	-Устройство ПОЯСА ОБВЯЗКИ	0,44	12472,22	316,01	5488	139	687	8,25	4
		м3		1368	119,39	602	53	105	0,58	-
104	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,019776	68200	-	1349	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
105	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002472	65000	-	161	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			44582	1697			44
		Накладные расходы -	Тенге			8768	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3201	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			56551 ✓	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ПАРАПЕТ /АС-55/								
106	Е0108-6-1	-Кладка ПАРАПЕТА	33,41	6917,04	335,84	231098	11220	32554	4,54	152
		м3		699,75	126	23379	4210	118	0,61	20
107	Е0108-11-1	-Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	87,9210526	-38,93	-	-3423	-	-4039	-0,22	-19
				-38,93	-	-3423	-	118	-	-
		м2								
		ПОЯС ОБВЯЗКА По-1								
108	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке из БМ В12,5	7,69	12259,07	316,01	94272	2430	12010	8,25	63
				1368	119,39	10520	918	105	0,58	4
		м3								
109	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,33318	71100	-	23689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
110	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,09768	69000	-	6740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
111	Е0110-5-1	-Антисептированная пробка	0,114	22541,72	316,57	2570	36	493	22,5	3
		м3		3487,5	119,25	398	14	120	0,58	-
112	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании АНКЕР А-2	0,0684	7294,77	680,89	499	47	416	33,1	2
				5535	256,5	379	18	105	1,26	-
		1т								
113	С12041-9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,0674	49131	-	3311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
114	Е0108-12-1	-Установка анкерных болтов АНКЕР А-3 в кирпичной кладке	0,0858	8679,65	422,15	745	36	852	56,4	5
				8257,5	157,5	708	14	118	0,77	-
		т								
115	С12041-22 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0858	53600	-	4599	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			364101	13769			206
	Накладные расходы -		Тенге			42287	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24384	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			430770	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА								
116	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	90	346,04 136,44	18,87 6,39	31144 12280	1698 575	15426 120	0,82 0,03	73 3
117	С12061-186 Изм. и доп.вып.16	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со	19,8	-5206 -	- -	-103079 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99								
118	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	96,48	472,81 217,73	19 6,18	45617 21007	1834 597	25924 120	1,3 0,03	126 3
119	Е0110-22-3	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м м2	90	158,66 64,58	3,84 1,44	14280 5812	346 130	7130 120	0,4 0,01	36 1
120	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	79,2	233,57 94,05	5,58 2,12	18499 7449	442 168	9140 120	0,59 0,01	46 1
121	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 200 мм м	47,671	2030 -	- -	96772 -	- -	- -	- -	- -
122	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /ОТЛИВЫ/ из листовой оцинкованной стали м2	32,32	575,05 153,23	1,24 0,47	18586 4952	40 15	5911 119	0,97 -	31 -
		ВИТРАЖИ								
123	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	40,32	447,28 215,16	20,21 6,88	18034 8675	815 277	10743 120	1,29 0,03	52 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
124	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	25,2	472,81 217,73	19 6,18	11915 5487	479 156	6771 120	1,3 0,03	33 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			151767	5653			398
	Накладные расходы -		Тенге			81046	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13969	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			246782	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ								
125	С12022-2	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные шт	4	37400 -	- -	149600 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С12022-1при-м.	-Двери стальные утепленные ДСН-0.9х2.1 огрунтованные и окрашенные	32	25100	-	803200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-12П внутренние	80,64	3900	-	314496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	С12062-11	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; внутренние	120,96	3640	-	440294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	58,8	4250	-	249900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1957490	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117449	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2074940	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ /АС-36/								
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1								
130	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,592	11201,75	95,97	29035	249	2199	4,9	13
				771,75	36,25	2000	94	105	0,18	-
131	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2(2шт)	0,10752	70437,87	304,24	7573	33	1105	58	6
				9675	114,75	1040	12	105	0,56	-
132	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,10752	40200	-	4322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т КОСОУР								
133	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением=К-1,К-2,К-3,К-4	2,4179703	13711,47 5040	5475,87 1552,87	33154 12187	13240 3755	14347 90	28,9 5,46	70 13
		т								
134	С12021-146	-Косоуры	2,3883975	108500 -	- -	259141 -	- -	- -	- -	- -
		т								
135	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,0295728	147100 -	- -	4350 -	- -	- -	- -	- -
		т БАЛКА								
136	Е0109-25-1	-Монтаж балок=Б-1, Б-2, Б-3	4,5027012	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	22651 10232	9096 2262	11245 90	14,1 1,79	63 8
		т								
137	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,5027012	2452,13 1230,75	545,76 -	11041 5542	2457 -	4988 90	5,25 -	24 -
		т								
138	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	4,0140228	154400 -	- -	619765 -	- -	- -	- -	- -
		т								
139	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,4886784	59200 -	- -	28930 -	- -	- -	- -	- -
		т								
140	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	0,44856	70437,87 9675	304,24 114,75	31596 4340	136 51	4611 105	58 0,56	26 -
		1т								
141	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,44856	40200 -	- -	18032 -	- -	- -	- -	- -
		т ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1 (200Х380Х1740)								
142	Е0106-19-1	-Устройство опорной подушки Оп-1	4,16	12756,42 1368	316,01 119,39	53067 5691	1315 497	6497 105	8,25 0,58	34 2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, С-5	0,0608	41200	-	2505	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1 (200X380X1340)								
144	Е0106-19-1	-Устройство опорной подушки Оп-1	2,4	12756,42	316,01	30615	758	3748	8,25	20
		м3		1368	119,39	3283	287	105	0,58	1
145	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, С-6	0,03504	41200	-	1444	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-1 /1 шт/								
146	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ ЛМ-1	3,12	14474,09	241,1	45159	752	4500	8,06	25
		м3		1282,5	91,08	4001	284	105	0,44	1
147	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0312	65000	-	2028	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
148	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0204	41200	-	840	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-2 /1 шт/								
149	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ ЛМ-2	11,008	14474,09	241,1	159331	2654	15876	8,06	89
		м3		1282,5	91,08	14118	1003	105	0,44	5
150	С12041-53 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,10776	65000	-	7004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
151	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,07072	41200	-	2914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-3 /3 шт/								
152	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ ЛМ-3	10,32	14474,09	241,1	149373	2488	14884	8,06	83
				1282,5	91,08	13235	940	105	0,44	5
		м3								
153	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,10368	65000	-	6739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
154	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,06936	41200	-	2858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП-1 /1 шт/								
155	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ ЛП-1	2,84	14474,09	241,1	41106	685	4096	8,06	23
				1282,5	91,08	3642	259	105	0,44	1
		м3								
156	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05264	41200	-	2169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП-2 /4 шт/								
157	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	5,76	14474,09	241,1	83371	1389	8307	8,06	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на высоте от опорной площади до 6 м/ ЛП-1		1282,5	91,08	7387	525	105	0,44	3
158	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,21408	41200	-	8820	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП-3 /3 шт/								
159	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	3	14474,09	241,1	43422	723	4327	8,06	24
		на высоте от опорной площади до 6 м/ ЛП-1		1282,5	91,08	3848	273	105	0,44	1
160	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1548	41200	-	6378	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			1718733	35976			547
	Накладные расходы -		Тенге			100731	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			109168	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			1928632	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛОК								
161	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков "АЛИНЕКС"	2738,12	504,31	3,94	1380867	10788	297853	0,55	1516
				102,11	1,49	279589	4080	105	0,01	20
		м2								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
162	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	6685,78	207,11	2	1384679	13393	658974	0,57	3784
				93,6	0,27	625789	1805	105	0,04	283
		м2								
		ОТКОСЫ								
163	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	137,1424	618,63	6,33	84840	868	45380	1,79	245
				312,75	2,39	42891	328	105	0,01	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2850386	25049			5545
		Накладные расходы -	Тенге			1002207	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			231156	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4083748	-	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ /2.244-1 вып.6/								
		Деталь 740								
164	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	561,48	51,34	2,62	28825	1471	7942	0,07	38
		м2		10,51	0,99	5901	556	123	-	3
165	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	44,9184	10040,78	-	451016	-	31327	3,66	164
				567	-	25469	-	123	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм из БМ В15	561,48	315,28	13,43	177022	7541	39842	0,37	206
				52,65	5,04	29562	2830	123	0,02	14
		м2								
		Деталь 596								
167	Е0111-9-2	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	1762,96	184,03	4,37	324430	7704	26390	0,07	129
				10,53	1,64	18564	2891	123	0,01	14
		м2								
168	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1762,96	258,92	9,95	456466	17541	121303	0,36	628
				52,2	3,74	92027	6593	123	0,02	32
		м2								
169	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1762,96	140,45	2,68	247611	4725	7633	0,02	31
				2,52	1	4443	1763	123	-	8
		м2								
		Деталь 363								
170	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	392,52	258,92	9,95	101631	3906	27008	0,36	140
				52,2	3,74	20490	1468	123	0,02	7
		м2								
171	Е0111-4-3	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	392,52	322,71	3,1	126668	1217	27071	0,3	116
				54,9	1,17	21549	459	123	0,01	2
		м2								
172	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	392,52	451,63	13,43	177273	5272	34588	0,45	177
				66,6	5,04	26142	1978	123	0,02	10
		м2								
173	Е0111-11-6 К=7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	392,52	551,74	4,69	216569	1841	2974	0,03	12
				4,41	1,75	1731	687	123	0,01	3
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			2307512	51217			1641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			326076	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158015	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	10	Тенге			2791604	-	-		-

РАЗДЕЛ 11. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Работа-70%								
174	Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	32,2	266,66	9,63	8587	310	9042	1,22	39
				215,78	3,6	6948	116	128	0,02	1
		м								
175	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	63	266,87	7,9	16813	498	18926	1,29	81
				231,75	2,95	14600	186	128	0,01	1
		м								
176	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002прим.	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20/15 мм	275,8	336,74	12,19	92872	3362	104873	1,64	452
				292,5	4,57	80672	1260	128	0,02	6
		м								
		Ст-ть-100%								
177	С130804-187 7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	43,516	339	-	14752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
178	С130804-187 4 Изм. и	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR	83,61	82	-	6856	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	7,4-25х3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
179	С130804-1873 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-15х2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	345,216	56 -	- -	19332 -	- -	- -	- -	- -
180	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	92	15 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
181	С130804-2274 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	180	5 -	- -	900 -	- -	- -	- -	- -
182	С130804-2272 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	768	5 -	- -	3840 -	- -	- -	- -	- -
183	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	3500 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -
184	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	202 -	- -	404 -	- -	- -	- -	- -
185	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм шт	2	1060 -	- -	2120 -	- -	- -	- -	- -
186	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	8	471 -	- -	3768 -	- -	- -	- -	- -
187	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа,	96	328	-	31488	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
188	Прайс-лист стр.7	шт -Кран шаровой полипропиленовый PP-R диам. 15 мм	64	230,77	-	14769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
189	С130804-228 3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	шт -Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	150	-	4800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
190	Прайс-лист стр.8	шт -Водомер крыльчатый ВСКМ-15	32	1012,47	-	32399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	Прайс-лист стр.9	шт ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /ВК-11/ -Кран шаровый проходной 11ч37п диам. 50мм	3	3108,19	-	9325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	С130809-9	шт -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202	-	808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
193	С130810-277 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02прим.	шт. -Пробка Ц-25	1	55,87	-	56	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
194	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	0,2	67,67	4,19	14	1	16	0,34	-
				59,85	1,58	12	-	128	0,01	-
195	Е0116-7-6	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	2,115	93,07	10,34	197	22	219	0,43	1
				76,95	3,87	163	8	128	0,02	-
196	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	м -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	0,2	148	-	30	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
197	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм м	2,115	295 -	- -	624 -	- -	- -	- -	- -
198	Прайс-лист стр.8	-Счетчик холодной воды диам.32 мм шт	1	6001,49 -	- -	6001 -	- -	- -	- -	- -
199	С130809-9	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	2	202 -	- -	404 -	- -	- -	- -	- -
200	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	2,462	120,7 100,35	14,12 5,29	297 247	35 13	333 128	0,55 0,03	1 -
201	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм м	0,2	90 -	- -	18 -	- -	- -	- -	- -
202	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм м	0,1	168 -	- -	17 -	- -	- -	- -	- -
203	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм м	0,362	216 -	- -	78 -	- -	- -	- -	- -
204	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	1	471 -	- -	471 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором компл	64	1430 -	- -	91520 -	- -	- -	- -	- -
206	С131101-91	-Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге компл	32	1650 -	- -	52800 -	- -	- -	- -	- -
207	С130804-219-3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	32	14 -	- -	448 -	- -	- -	- -	- -
208	С130804-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	-Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20/15, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	128	6 -	- -	768 -	- -	- -	- -	- -
209	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	-Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20/15, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	320	5 -	- -	1600 -	- -	- -	- -	- -
210	С130804-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	-Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 15 , PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	160	8 -	- -	1280 -	- -	- -	- -	- -
211	С130806-126- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм м	0,5	6372 -	- -	3186 -	- -	- -	- -	- -
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3								
212	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002прим.	Работа-70% -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20/15 мм м	296,8	336,74 292,5	12,19 4,57	99944 86814	3618 1356	112858 128	1,64 0,02	487 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ст-ть-100%								
213	С130804-187-3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-15x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	381,176	56	-	21346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
214	С130804-227-2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	848	5	-	4240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
215	Прайс-лист стр.7	Кран шаровой полипропиленовый PP-R диам. 15 мм	32	230,77	-	7385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
216	С130804-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02прим.	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20/15, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	64	6	-	384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
217	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим.	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20/15, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	192	5	-	960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
218	С130804-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02прим.	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 15 , PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	128	8	-	1024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1								
		Работа-70%								
219	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	147	748,88	1,43	110085	210	19365	0,56	82
				102,38	0,54	15050	79	128	-	-
		м								
220	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	114,8	620,54	0,64	71238	73	15642	0,58	67
				106,2	0,25	12192	29	128	-	-
		м								
221	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	16,8	678,25	10,58	11395	178	2650	0,7	12
				119,25	3,96	2003	67	128	0,02	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	Е0101-164-1-	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,76	167,4	-	1969	-	2225	1,18	14
				167,4	-	1969	-	113	-	-
		м3								
223	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	11,76	122,18	-	1437	-	1624	0,89	10
				122,18	-	1437	-	113	-	-
		м3								
		Ст-ть-100%								
224	Прайс-лист "JAKKO" стр.10	-Ревизия полиэтиленовая диам. 100 мм	16	264,29	-	4229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
225	Прайс-лист "JAKKO" стр.10	-Ревизия полиэтиленовая диам. 50 мм	16	119,05	-	1905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
226	С130804-212-8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	686	-	10976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
227	С130804-211-3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	64	53	-	3392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
228	С130804-5034	-Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1477	-	11816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
229	Прайс-лист "JAKKO" стр.11	-Патрубок переходной (переходник) 110Кх50К-ПНД	40	66,68	-	2667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
230	С130804-2811	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	66	1090	-	71940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
231	С130804-2870	-Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	1273	-	30552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
232	С131101-26	-Мойки стальные эмалированные	32	3850	-	123200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
233	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	40	1750	-	70000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
234	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные испиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530x8 мм (футляр)	3	8165	-	24495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1115099	8307			1247
		Накладные расходы -	Тенге			287772	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84172	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1487043	-	-		-

РАЗДЕЛ 12. ОТОПЛЕНИЕ

235	СПрайс-лист стр.9	-Настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания газа Q 15,1-16,6кВт, Cetlik 2.13 в коплекте с дымоход диам. 75-100мм	32	47132,13	-	1508228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	116,25	231,3	18,61	26889	2163	15536	0,59	69
		1кВт		97,43	6,98	11326	811	128	0,03	4
237	С131204-71	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	1032	496	-	511872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
238	С130903-217	-Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	128	2682	-	343296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
239	С130905-159-9	-Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	128	1742	-	222976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
240	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	120	62,13	-	7456	-	3456	0,12	14
		комплект		22,5	-	2700	-	128	-	-
241	Е0117-2-1	-Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	24	589,2	6,95	14141	167	3180	0,61	15
				101,25	2,25	2430	54	128	0,01	-
		шт								
242	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до25 мм	120	473,47	39,24	56816	4709	41472	1,47	176
				254,25	15,75	30510	1890	128	0,07	8
		1шт								
243	С130904-104-9	-Кран шаровый Х 3777 разборный с внутренней резьбой, из	128	5162	-	660736	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		-	-	-	-	-	-	-
244	С130904-10 50	шт. -Кран шаровый X 3777 разборный с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	32	6663	-	213216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
245	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	шт. -Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	1147,5	193,46	3,68	221995	4223	265588	1,01	1159
			582,5	179,78	1,04	206298	1193	128	-	1
246	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "JAKKO" стр.10	м -Полипропиленовая труба с алюминиевой фольгой PN25 Ду20	1099,305	122,19	-	134329	-	-	-	-
			366,435	-	-	-	-	-	-	-
247	Е0122-34-1	м -Установка полиэтиленовых отводов, муфт	345	300,57	225,64	103696	77845	57637	0,41	143
			115	69,53	58,98	23988	20348	130	0,23	78
248	С130804-2138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	шт -Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	460	39	-	17940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
249	С130804-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	шт -Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	384	3	-	1152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
250	Е0122-34-2	шт -Установка полиэтиленовых тройников	128	440,21	332,43	56347	42552	31491	0,61	78
			128	102,38	86,87	13105	11119	130	0,33	43
251	С130804-81 Изм. и	шт -Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN	256	6	-	1536	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
252	С130804-227-3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	шт Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1020	5 -	- -	5100 -	- -	- -	- -	- -
253	Е0120-12-7	шт -Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 3 размером 200х200 мм	72	693,85 186,64	16,96 7,09	49957 13438	1221 510	17854 128	1,12 0,03	81 2
254	Е0118-21-1	шт -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	24	196,09 137,03	53,43 18,9	4706 3289	1282 454	4790 128	0,79 0,09	19 2
255	С130905-180-7	1фильтр -Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss	24	2592 -	- -	62208 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			4224592	134162			1754
	Стоимость оборудования -		Тенге			1508228	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			440999	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			189442	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			4855038	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЩИТЫ								
		ВРУ								
256	Ц0108-573-5-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	663	152	663	152	361	2	2
				349	31,5	349	32	95	0,18	-
		шт								
257	75-6-73	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3054-54У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	52000	-	52000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
258	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
		шт								
259	СПрайс-лист-стр.11	Счетчик учета электроэнергии CE 301 S31 146 JAVZ	1	11137,15	-	11137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЩЭ-щит этажный /8 шт/								
260	Ц0108-599-7-	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 25 кг	12	1520,7	28,7	18248	344	9289	5	60
				808	6,8	9696	82	95	0,04	-
		шт								
261	СПрайс-лист-стр.12	Щит этажный ЩЭ-2-1 36 УХЛ3	12	6759,1	-	81109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
262	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	24	862	28	20688	672	7855	2	48
				340	4,5	8160	108	95	0,03	1
		шт								
263	СПрайс-лист-стр.13	Автоматический выключатель однополюсный ВА 47-29 32А	24	75,06	-	1801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	24	166,9	5,4	4006	130	3655	1	24
				158	2,3	3792	55	95	0,01	-
		шт								
265	СПрайс-лист-стр.11	Счетчик учета электроэнергии CE 102 S6 14 OKV	24	2496,26	-	59910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЩК-щит квартирный /16 шт/								
266	Ц0108-573-4-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	24	514	105	12336	2520	6254	2	48
				254	20,3	6096	487	95	0,12	3
		шт								
267	СПрайс-лист-стр.14	Щит этажный ЩРН-П-8 36У УХЛ3	24	480,05	-	11521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
268	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	72	501,2	13,2	36086	950	15684	1	72
				227	2,3	16344	166	95	0,01	1
		шт								
269	СПрайс-лист-стр.13	Автоматический выключатель однополюсный ВА 47-29 16А	24	75,06	-	1801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
270	СПрайс-лист-стр.15	Автоматический выключатель диффер.2-хполюсный АД 12 2Р16А, 25А	48	729,68	-	35024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
271	С151702-9	-Светильники тип ЛСП18-18-001-УХЛ4/ CD 218	60	2330	-	139800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
272	СПрайс-лист-стр.17	Лампа компактная люминесцентная DULUX L 18W Osram	120	397,66	-	47719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
273	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220/ ВС10-1-0-ГБ	60	156	-	9360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
274	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220/ ВС10-2-0-ГБ	136	182	-	24752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
275	С151801-144-	Розетка штепсельная с	392	105	-	41160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ / РС16-121-БИ		-	-	-	-	-	-	-
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА								
276	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	шт 5542,72989	108,6	48,9	601940	271039	272758	0,22	1219
				39,6	12,2	219492	67622	95	0,07	392
277	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м 141,995731	147,3	73	20916	10366	9146	0,29	41
				49,5	18,3	7029	2598	95	0,11	15
278	СПрайс-лист-стр.18	Трубы из ПВХ диам. 20мм	м 4540	21,3	-	96687	-	-	-	-
279	СПрайс-лист-стр.18	Трубы из ПВХ диам. 25мм	м 1120	- 30,72	- -	- 34410	- -	- -	- -	- -
280	СПрайс-лист-стр.18	Трубы из ПВХ диам. 50мм	м 145	- 82,74	- -	- 11998	- -	- -	- -	- -
281	Ц0108-412-8-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	м 137,75	- 68,6	- 2,2	- 9450	- 303	- 7826	- 0,35	- 48
				59,2	0,6	8155	83	95	-	-
282	Ц0108-412-4-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м 152	19,6	0,5	2979	76	2383	0,1	15
				16,4	0,1	2493	15	95	-	-
283	Ц0108-412-3-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м 2546	14,6	0,2	37172	509	28783	0,07	178
				11,8	0,1	30043	255	95	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	2679	10,6	0,1	28397	268	22651	0,06	161
				8,8	0,1	23575	268	95	-	2
285	С151601-934	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50-0,66 ГОСТ 16442-80 м	0,145	230643	-	33443	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
286	С151601-120	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,16	140962	-	22554	-	-	-	-
	9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
287	С151601-120	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,96	98287	-	94356	-	-	-	-
	8Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
288	С151601-120	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	1,72	62459	-	107429	-	-	-	-
	7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
289	С151601-120	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	2,82	39710	-	111982	-	-	-	-
	6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
290	С151801-130	Звонок с кнопкой безпроводный шт	32	2930	-	93760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
291	СПрайс-лист стр.19	Зажимы люстровые КЛ-2.5УЗ шт	136	11,98	-	1630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
292	СПрайс-лист стр.20	Колодка клеммная на 4 контакта ПВ-4-1,0/220 шт	136	42,81	-	5822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
293	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 шт	0,324	18000	-	5832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	С151801-132-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ/КМ-40001 прим.	1000шт	0,588	16300 -	- -	9584 -	- -	- -	- -	- -
295	СПрайс-лист-Наконечники кабельные алюминиевые А50 стр.21	1000шт	20	25,84 -	- -	517 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			1940148	287335			1918
	Стоимость оборудования -		Тенге			254305	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			386796	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			124358	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			2451302 ✓	-	-		-
	РАЗДЕЛ 14. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
296	Прайс-лист -Плита газовая 4-комфорочная стр.22	шт	32	9981,54 -	- -	319409 -	- -	- -	- -	- -
297	Прайс-лист -Счетчик газовый бытовой G-4 стр.22	шт	32	1920,2 -	- -	61446 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			380856	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22851	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			403707 ✓	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			20850912	769926			15500
		Оборудования -	Тенге			1762533	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3184230	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1336356	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			25371498	-	-		-
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными	Тенге			25371498				
		В т.ч. оборудования	Тенге			1762533				
		Итого с временными, 1,1%	Тенге			25631197				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %	Тенге			25748153				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			25843627				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			26082314				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	Тенге			66703431				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			1334069				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			68037500				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			8164500				
		Итого с НДС	**Тенге**			**76202000**				
		в т.ч. оборудование	Тенге			5149410				

Инженер:ТОО «ТКИЗ»

Инженер-эксперт: Пусурманов М.

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Пусурманов М.Ж.

Заказчик:ТОО «Шуғыла-2002

Прораб: 2002 Сарабеков А.М.

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г

Заказчик:КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства акимата Тулькубасского района ЮКО"
Инженер:ТОО "ТКИЗ"
Подрядчик:ТОО «Шұғыла-2002»
Наименование стройки: "Строительство 32-х квартирного жилого дома на угол улицы Багысбаева и Пушкина в селе Т.Рыскулова, Тулькубасского района ЮКО"
Доп .согл. №1 от 16 февраля 2016г. **к договору** №23 от 08 июня 2015г.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 01.03.2016г.

№ п/п	Наименование условных комплексов, объектов и затрат	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года, НДС	За отчетный период	СМР в базовых ценах 2001 года	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Общестроительные работы	87 337 345	38 101 000	4 082 250	38 101 000	12 659 991						4 082 250	38 101 000
	в том числе оборудование												
2	**Всего по стройке**	**87 337 345**	**38 101 000**	**4 082 250**	**38 101 000**	**12 659 991**						**4 082 250**	**38 101 000**

Заказчик:КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства акимата Тулькубасского района ЮКО "
И.О руководителя:_____ Сыздыкбаев Б.

Инженер ТОО "ТКИЗ"
Директор: _____ Кульсейтов К.
Инженер-эксперт: _____ Пусурманов М.Ж.

«ТК и З ЖШС
Инженер сарапшы
Пусурманов М.Ж.

Подрядчик:ТОО «Шұғыла-2002»
Директор_____Битемиров С.Б.

Заказчик:КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Тулькубасского района ЮКО»
Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»
Инженер:ТОО «ТКИЗ»
Доп.согл. №1 от 16 февраля 2016г.к договору №23 от 08 июня 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 32-х квартирного жилого дома на угол улицы Багысбаева Багысбаева и Пушкина в селе Т.Рыскулова, Тулькубасского района,ЮКО

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 32-х квартирный жилой дом

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
1	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	75,94816	6917,04	335,84	525336	25506	74003	4,54	345
				699,75	126	53145	9569	118	0,61	46
		м3								
2	Е0108-11-1	-Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	268	-38,93	-	-10433	-	-12311	-0,22	-59
				-38,93	-	-10433	-	118	-	-
		м2								
3	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	112,8536	6563,86	337,41	740755	38078	106068	4,38	494
				670,5	126	75668	14220	118	0,62	70
		м3								
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-1 /14 шт./								
4	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	1,54	16546,47	367,51	25482	566	3786	13,1	20
				2202,75	138,83	3392	214	105	0,68	1
		м3								
5	С12041-113 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса	0,0952	71100	-	6769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 10 мм т								
6	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,08008	69000 -	- -	5526 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-2 /11 шт./								
7	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15 м3	1,43	16546,47 2202,75	367,51 138,83	23661 3150	526 199	3516 105	13,1 0,68	19 1
8	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,08976	71100 -	- -	6382 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0726	69000 -	- -	5009 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-3 /12 шт./								
10	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15 м3	2,16	16546,47 2202,75	367,51 138,83	35740 4758	794 300	5311 105	13,1 0,68	28 1
11	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,18432	68800 -	- -	12681 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,10032	69000 -	- -	6922 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-4 /8 шт./								
13	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	0,192	16546,47	367,51	3177	71	472	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	423	27	105	0,68	-
14	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02304	71100	-	1638	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01056	69000	-	729	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-5 /12шт./								
16	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	0,24	16546,47	367,51	3971	88	590	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	529	33	105	0,68	-
17	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0408	71100	-	2901	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01872	69000	-	1292	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-6 /6 шт./								
19	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	0,174	16546,47	367,51	2879	64	428	13,1	2
		м3		2202,75	138,83	383	24	105	0,68	-
20	С12041-114	-Каркасы и сетки	0,03768	68800	-	2592	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01152	69000	-	795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-7 /2 шт./								
22	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	0,184	16546,47	367,51	3045	68	452	13,1	2
				2202,75	138,83	405	26	105	0,68	-
		м3								
23	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00578	71100	-	411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0088	69000	-	607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БАЛКА Б-1 /8 шт./								
25	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	3,024	16426,04	407,3	49672	1232	8061	14,4	44
				2385	153,86	7212	465	105	0,75	2
		м3								
26	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,2424	64400	-	15611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06528	69000	-	4504	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		БАЛКА Б-2 /2 шт./								
28	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,62	16426,04	407,3	10184	253	1653	14,4	9
				2385	153,86	1479	95	105	0,75	-
		м3								
29	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0493	64400	-	3175	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01344	69000	-	927	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК								
31	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ В15	9,44	14043,95	990,15	132575	9347	20010	10,4	98
				1644,75	374,04	15526	3531	105	1,83	17
		м3								
32	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1688	69000	-	11647	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0528	68800	-	3633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК на отм. +5.420								
34	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ В15	4,32	14043,95	990,15	60670	4277	9157	10,4	45
				1644,75	374,04	7105	1616	105	1,83	8
		м3								
35	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08424	69000	-	5813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,48816	68800	-	33585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СЕТКА СГ-1								
37	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,45236	8679,65	422,15	3926	191	4492	56,4	26
				8257,5	157,5	3735	71	118	0,77	-
		т								
38	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,41664	41200	-	17166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,035712	64100	-	2289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СЕТКА СГ-2								
40	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,14726	8679,65	422,15	1278	62	1462	56,4	8
				8257,5	157,5	1216	23	118	0,77	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1288448	41200	-	5308	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
42	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0184064	64100	-	1180	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Анкер Ав-1								
43	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,098368	8679,65	422,15	854	42	977	56,4	6
		т		8257,5	157,5	812	15	118	0,77	-
44	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,098368	52400	-	5154	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Пояс-обвязки ПО-1								
45	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке из БМ В12,5	0,828	12259,07	316,01	10151	262	1293	8,25	7
		м3		1368	119,39	1133	99	105	0,58	-
46	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0046016	41200	-	190	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
47	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0322112	64100	-	2065	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗДЕЛИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИМ-1								
48	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1(384шт)	1,284096	175710,1	1826,1	225629	2345	15803	42,7	55
				8100	690,75	10401	887	140	3,37	4
		т								
49	C12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,284096	40200	-	51621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2066673	83770			1155
			Тенге							
	Накладные расходы -		Тенге			245224	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			138714	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2450611	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ

		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-1 - 4шт.								
50	E0106-22-10	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из БМ В15	1,36	14326,73	273,87	19484	372	2493	10,4	14
				1642,5	103,46	2234	141	105	0,51	1
		м3								
51	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08528	65900	-	5620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	C12041-94	-Каркасы и сетки	0,0304	69000	-	2098	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
53	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16мм т	0,1248	54600 -	- -	6814 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-2 - 4шт.								
54	Е0106-22-10	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из БМ В15 м3	1,36	14326,73 1642,5	273,87 103,46	19484 2234	372 141	2493 105	10,4 0,51	14 1
55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,08528	65900 -	- -	5620 -	- -	- -	- -	- -
56	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0304	69000 -	- -	2098 -	- -	- -	- -	- -
57	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16мм т	0,1248	54600 -	- -	6814 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-4 - 2шт.(АС-45)								
58	Е0106-22-10	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии	2,806	14326,73 1642,5	273,87 103,46	40201 4609	768 290	5144 105	10,4 0,51	29 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из БМ В15								
59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3 0,33286	65900	-	21935	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
60	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01144	62000	-	709	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-5 - 2шт.(АС-45)								
61	Е0106-22-10	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из БМ В15	2,1	14326,73	273,87	30086	575	3850	10,4	22
				1642,5	103,46	3449	217	105	0,51	1
62	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3 0,2488	65900	-	16396	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
63	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0088	62000	-	546	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПО СЕРИИ 1.141-1 ВЫП.40С, В.1 (АС-49)								
64	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	77	1884,51	403,26	145107	31051	64038	2,74	211
				447,75	146,29	34477	11264	140	0,66	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11-12 см, длинной 5,86 м 1ПК 59.12 - 8 Ат V-с4	808,9144	3160	-	2556170	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
66	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11-12 см, длинной 5,86 м 1ПК 59.10 - 4 Ат V-с4	661,3596	3160	-	2089896	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
67	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов,	77	45	-	3465	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
68	С143017-703	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ до 450 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	77	61	-	4697	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	1265,76	55,91	0,07	70766	89	94132	0,3	377
		м		53,1	0,02	67212	25	140	-	-
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-49)								
70	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке из БМ В12,5	115	12259,07	316,01	1409793	36341	179602	8,25	949
		м3		1368	119,39	157320	13730	105	0,58	67
71	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,21724	71100	-	299846	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
72	С12041-94 Изм. и	-Каркасы и сетки пространственные: сталь	1,0472	69000	-	72257	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	гладкая класса А-I, d 6 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		АНКЕРНЫЕ СТЕРЖНИ								
73	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,47385	52657,31 47475	536,06 202,5	24952 22496	254 96	23722 105	289 0,99	137 -
74	С12041-46	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно т	0,47385	69800 -	- -	33075 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /компенсатор/ из листовой оцинкованной стали м2	12,36	575,05 153,23	1,24 0,47	7108 1894	15 6	2261 119	0,97 -	12 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			6895036	69838			1765
	Накладные расходы -		Тенге			377735	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			436366	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			7709137	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ ПБ1 /АС-52/								
76	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из БМ В15	2,3	14189,89 1282,5	241,1 91,08	32637 2950	555 209	3317 105	8,06 0,44	19 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	гладкая класса А-I, d 6 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		АНКЕРНЫЕ СТЕРЖНИ								
73	E0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,47385	52657,31 47475	536,06 202,5	24952 22496	254 96	23722 105	289 0,99	137 -
74	C12041-46	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно т	0,47385	69800 -	- -	33075 -	- -	- -	- -	- -
75	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /компенсатор/ из листовой оцинкованной стали м2	12,36	575,05 153,23	1,24 0,47	7108 1894	15 6	2261 119	0,97 -	12 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			6895036	69838			1765
	Накладные расходы -		Тенге			377735	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			436366	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			7709137	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ ПБ1 /АС-52/								
76	E0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из БМ В15	2,3	14189,89 1282,5	241,1 91,08	32637 2950	555 209	3317 105	8,06 0,44	19 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2585	65900	-	17035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0132	62000	-	818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			50490	555			19
	Накладные расходы -		Тенге			3317	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3228	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			57036	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ВЕНТШАХТЫ

		ВЕНТШАХТЫ -ВШ-1 4шт. /АС-38, 39/								
79	Е0108-41-1	-Кладка вентшахты	4,5	7929,93	379,78	35685	1709	11028	11,9	54
				1935	141,75	8708	638	118	0,7	3
		м3								
80	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,07816	8679,65	422,15	678	33	776	56,4	4
				8257,5	157,5	645	12	118	0,77	-
		т								
81	С12041-72 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07816	67700	-	5291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
82	Е0106-19-1	-Устройство ПОЯСА ОБВЯЗКИ	0,88	12472,22	316,01	10976	278	1374	8,25	7
83	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,039552	1368 68200 -	119,39 - -	1204 2697 -	105 - -	105 - -	0,58 - -	1 - -
84	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,004944	65000 -	- -	321 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 2 шт.								
85	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,96	14043,95 1644,75	990,15 374,04	13482 1579	951 359	2035 105	10,4 1,83	10 2
86	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00464	65000 -	- -	302 -	- -	- -	- -	- -
87	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,03648	65900 -	- -	2404 -	- -	- -	- -	- -
		СЕТКА СГ-1								
88	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,004688	41200 -	- -	193 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
89	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,00038	64100 -	- -	24 -	- -	- -	- -	- -
		ВЕНТШАХТЫ -ВШ-2 2шт. /АС-40, 41/								
90	Е0108-41-1	-Кладка вентшахты м3	2,25	7929,93 1935	379,78 141,75	17842 4354	855 319	5514 118	11,9 0,7	27 2
91	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,04408	8679,65 8257,5	422,15 157,5	383 364	19 7	438 118	56,4 0,77	2 -
92	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,04408	67700 -	- -	2984 -	- -	- -	- -	- -
93	Е0106-19-1	-Устройство ПОЯСА ОБВЯЗКИ м3	0,44	12472,22 1368	316,01 119,39	5488 602	139 53	687 105	8,25 0,58	4 -
94	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,019776	68200 -	- -	1349 -	- -	- -	- -	- -
95	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,002472	65000 -	- -	161 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 2 шт.								
96	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,48	14043,95 1644,75	990,15 374,04	6741 789	475 180	1017 105	10,4 1,83	5 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00232	65000 -	- -	151 -	- -	- -	- -	- -
98	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,01824	65900 -	- -	1202 -	- -	- -	- -	- -
99	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СЕТКА СГ-1 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,002344	41200 -	- -	97 -	- -	- -	- -	- -
100	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,00019	64100 -	- -	12 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			108463	4458			113
	Накладные расходы -		Тенге			22869	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7880	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			139212	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
101	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	189	5206	-	983934	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
102	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	17,28	5206	-	89960	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
103	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 200 мм	73,529	2030	-	149264	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ВИТРАЖИ								
104	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	40,32	10900	-	439488	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
105	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	25,2	5618	-	141574	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1804219	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108253	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1912472	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ /АС-36/								
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1								
106	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,864	11201,75	95,97	9678	83	733	4,9	4
				771,75	36,25	667	31	105	0,18	-
		м3								
107	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2(2шт)	0,03584	70437,87	304,24	2524	11	368	58	2
				9675	114,75	347	4	105	0,56	-
		1т								
108	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03584	40200	-	1441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КОСОУР								
109	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением=К-1,К-2,К-3,К-4	0,8059901	13711,47	5475,87	11051	4413	4782	28,9	23
				5040	1552,87	4062	1252	90	5,46	4
		т								
110	С12021-146	-Косоуры	0,7961325	108500	-	86380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
111	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,0098576	147100	-	1450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БАЛКА								
112	Е0109-25-1	-Монтаж балок=Б-1, Б-2, Б-3	1,5009004	5030,5	2020,02	7550	3032	3748	14,1	21
				2272,5	502,43	3411	754	90	1,79	3
		т								
113	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,5009004	2452,13	545,76	3680	819	1663	5,25	8
				1230,75	-	1847	-	90	-	-
		т								
114	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	1,3380076	154400	-	206588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
115	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,1628928	59200 -	- -	9643 -	- -	- -	- -	- -
116	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1 т	0,14952	70437,87 9675	304,24 114,75	10532 1447	45 17	1537 105	58 0,56	9 -
117	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры 1т т	0,14952	40200 -	- -	6011 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			356530	8404			67
		Накладные расходы -	Тенге			12831	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22162	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			391524	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			11281412	167025			3119
		Накладные расходы -	Тенге			661976	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			716604	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			12659991	-	-		-
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными	Тенге			12569991				
		Итого с временными, 1,1%	Тенге			12799251				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %	Тенге			12861967				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			12913164				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			13041157				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	Тенге			33351716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			667034				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			34018750				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			4082250				
		Итого с НДС	**Тенге**			**38101000**				

Инженер:ТОО «ТКИЗ»

Инженер-эксперт: Пусурманов М.Ж.

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Пусурманов М.Ж.

Подрядчик:ТОО «Шұғыла-2002

Прораб: Сарабеков А.М.

Форма №3

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г

Заказчик: КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Тулькубасского района ЮКО"

Инженер: ТОО "ТКИЗ"

Подрядчик: ТОО «Шұғыла-2002»

Наименование стройки: "Строительство 32-х квартирного жилого дома на угол улицы Багысбаева и Пушкина в селе Т.Рыскулова, Тулькубасского района ЮКО"

Договор №23 от 08 июня 2015г.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 12.08.2015г.

№ п/п	Наименование условных комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп расходы		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	49 236 345	5 275 323	16 359 983	6 391 747						2 061 037	19 236 345
	в том числе оборудование											
2												
3												
4	**Всего по стройке**	**49 236 345**	**5 275 323**	**16 359 983**	**6 391 747**						**2 061 037**	**19 236 345**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Тулькубасского района ЮКО "

Руководитель _____ Ахметов К.

Инженер: ТОО "ТКИЗ"

Директор _____ Дуйсебаев А.

Инженер-эксперт _____ Пусурманов М.

Подрядчик: ТОО «Шұғыла-2002»

Директор _____ Битемиров С.Б.

Заказчик:КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Тулькубасского района ЮКО»
Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»
Инженер:ТОО «ТКИЗ»
Договор :№23 от 08 июня 2015г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 32-х квартирного жилого дома на угол улицы Багысбаева Багысбаева и Пушкина в селе Т.Рыскулова, Тулькубасского района,ЮКО

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 32-х квартирный жилой дом

А К Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ-20%												
1	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	75,94816	6917,04		335,84		525336		25506		74003	4,54	345
		м3		699,75		126		53145		9569		118	0,61	46
2	Е0108-11-1	-Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	268	-38,93		-		-10433		-		-12311	-0,22	-59
		м2		-38,93		-		-10433		-		118	-	-
3	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	112,8536	6563,86		337,41		740755		38078		106068	4,38	494
		м3		670,5		126		75668		14220		118	0,62	70
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-1 /14 шт./												
4	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	1,54	16546,47		367,51		25482		566		3786	13,1	20
		м3		2202,75		138,83		3392		214		105	0,68	1
5	С12041-113 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса	0,0952	71100		-		6769		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 10 мм т								
6	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,08008	69000 -	- -	5526 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-2 /11 шт./								
7	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15 м3	1,43	16546,47 2202,75	367,51 138,83	23661 3150	526 199	3516 105	13,1 0,68	19 1
8	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,08976	71100 -	- -	6382 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0726	69000 -	- -	5009 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-3 /12 шт./								
10	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15 м3	2,16	16546,47 2202,75	367,51 138,83	35740 4758	794 300	5311 105	13,1 0,68	28 1
11	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,18432	68800 -	- -	12681 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,10032	69000 -	- -	6922 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-4 /8 шт./								
13	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	0,192	16546,47	367,51	3177	71	472	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	423	27	105	0,68	-
14	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02304	71100	-	1638	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01056	69000	-	729	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-5 /12шт./								
16	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	0,24	16546,47	367,51	3971	88	590	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	529	33	105	0,68	-
17	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0408	71100	-	2901	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01872	69000	-	1292	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-6 /6 шт./								
19	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	0,174	16546,47	367,51	2879	64	428	13,1	2
		м3		2202,75	138,83	383	24	105	0,68	-
20	С12041-114	-Каркасы и сетки	0,03768	68800	-	2592	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
21	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01152	69000 -	- -	795 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-7 /2 шт./								
22	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15 м3	0,184	16546,47 2202,75	367,51 138,83	3045 405	68 26	452 105	13,1 0,68	2 -
23	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,00578	71100 -	- -	411 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0088	69000 -	- -	607 -	- -	- -	- -	- -
		БАЛКА Б-1 /8 шт./								
25	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	3,024	16426,04 2385	407,3 153,86	49672 7212	1232 465	8061 105	14,4 0,75	44 2
26	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,2424	64400 -	- -	15611 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06528	69000	-	4504	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		БАЛКА Б-2 /2 шт./								
28	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,62	16426,04	407,3	10184	253	1653	14,4	9
				2385	153,86	1479	95	105	0,75	-
		м3								
29	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0493	64400	-	3175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01344	69000	-	927	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК								
31	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ В15	9,44	14043,95	990,15	132575	9347	20010	10,4	98
				1644,75	374,04	15526	3531	105	1,83	17
		м3								
32	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1688	69000	-	11647	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0528	68800	-	3633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК на отм. +2.720								
34	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ В15	4,32	14043,95	990,15	60670	4277	9157	10,4	45
				1644,75	374,04	7105	1616	105	1,83	8
		м3								
35	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08424	69000	-	5813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,48816	68800	-	33585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СЕТКА СГ-1								
37	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,45236	8679,65	422,15	3926	191	4492	56,4	26
				8257,5	157,5	3735	71	118	0,77	-
		т								
38	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,41664	41200	-	17166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,035712	64100	-	2289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СЕТКА СГ-2								
40	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,14726	8679,65	422,15	1278	62	1462	56,4	8
				8257,5	157,5	1216	23	118	0,77	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т т	0,1288448	41200 --	- -	5308 -	- -	- -	- -	- -
42	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0184064	64100 -	- -	1180 -	- -	- -	- -	- -
		Анкер Ав-1								
43	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,098368	8679,65 8257,5	422,15 157,5	854 812	42 15	977 118	56,4 0,77	6 -
44	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,098368	52400 -	- -	5154 -	- -	- -	- -	- -
		Пояс-обвязки ПО-1								
45	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке из БМ В12,5 м3	0,828	12259,07 1368	316,01 119,39	10151 1133	262 99	1293 105	8,25 0,58	7 -
46	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0046016	41200 -	- -	190 -	- -	- -	- -	- -
47	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0322112	64100 -	- -	2065 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗДЕЛИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИМ-1								
48	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1	1,284096	175710,1	1826,1	225629	2345	15803	42,7	55
				8100	690,75	10401	887	140	3,37	4
		т								
49	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,284096	40200	-	51621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2066673	83770			1155
		Накладные расходы -	Тенге			245224	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138714	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2450611	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ								
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-4 - 8шт.(АС-45)								
50	Е0106-22-10	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из БМ В15	11,224	14326,73	273,87	160803	3074	20576	10,4	117
				1642,5	103,46	18435	1161	105	0,51	6
		м3								
51	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,33144	65900	-	87742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04576	62000	-	2837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-5 - 8шт.(АС-45)								
53	Е0106-22-10	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из БМ В15	8,4	14326,73	273,87	120345	2301	15399	10,4	87
				1642,5	103,46	13797	869	105	0,51	4
		м3								
54	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9952	65900	-	65584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0352	62000	-	2182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПО СЕРИИ 1.141-1 ВЫП.40С, В.1 (АС-49)								
56	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	154	1884,51	403,26	290214	62102	128075	2,74	422
				447,75	146,29	68954	22529	140	0,66	102
		шт								
57	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11-12 см, длинной 5,86 м 1ПК 59.12 - 8 Ат V-с4	356,60227	3160	-	1126863	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
58	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11-12 см, длинной 5,86 м 1ПК 59.10 - 4 Ат V-с4	222,501837	3160	-	703106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	м2								
59	С143017-8-А-	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов,	498,2758	45	-	22422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С143017-70--3	м2 Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ до 450 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	498,2758	61	-	30395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0107-57-15-	м2 Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	506,304	55,91	0,07	28306	35	37653	0,3	151
				53,1	0,02	26885	10	140	-	-
		м								
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-49)								
62	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке из БМ В12,5	46	12259,07	316,01	563917	14536	71841	8,25	380
				1368	119,39	62928	5492	105	0,58	27
		м3								
63	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,686896	71100	-	119938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
64	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,41888	69000	-	28903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		АНКЕРНЫЕ СТЕРЖНИ								
65	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,18954	52657,31	536,06	9981	102	9489	289	55
				47475	202,5	8998	38	105	0,99	-
		1т								
66	С12041-46	-Анкерные детали из прямых или	0,18954	69800	-	13230	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно		-	-	-	-	-	-	-
67	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /компенсатор/ из листовой оцинкованной стали т м2	4,944	715,87 153,23	1,24 0,47	3539 758	6 2	904 119	0,97 -	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3380308	82156			1216
		Накладные расходы -	Тенге			283938	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219855	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3884101	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ ПБ1 /АС-52/ -5шт								
68	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из БМ В15 м3	2,3	14189,89 1282,5	241,1 91,08	32637 2950	555 209	3317 105	8,06 0,44	19 1
69	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2585	65900 -	- -	17035 -	- -	- -	- -	- -
70	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0132	62000 -	- -	818 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			50490	555			19
	Накладные расходы -		Тенге			3317	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3228	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			57035	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			5497471	166480			2389
	Накладные расходы -		Тенге			532479	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			361797	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			6391747	-	-		-
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными		Тенге			6391747				
	Итого с временными, 1,1%		Тенге			6462056				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %		Тенге			6493720				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		Тенге			6519568				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		Тенге			6584189				
	Пересчет в текущих ценах, К-2,55742		Тенге			16838537				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		Тенге			336771				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		Тенге			17175308				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		Тенге			2061037				
	Итого с НДС		**Тенге**			**19236345**				

Инженер:ТОО «ТКИЗ»

Инженер-эксперт:_____ Нусурманов М.

Подрядчик:ТОО «Шутыпа-2002

Прораб:_____ Сарабеков А.М.

Форма №3

Утвержден постановлением

Госкометата РК от 16.01.04г

Заказчик: КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Тулькубасского района ЮКО"

Инженер: ТОО "ТКИЗ"

Подрядчик: ТОО «Шұғыла-2002»

Наименование стройки: "Строительство 32-х квартирного жилого дома на угол улицы Багысбаева и Пушкина в селе Т.Рыскулова, Тулькубасского района ЮКО"

Договор №23 от 08 июня 2015г.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 22.07.2015г.

№ п/п	Наименование условных комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	30 000 000	3 214 286	9 968 236	4 984 118						1 607 143	15 000 000
	в том числе оборудование											
2												
3												
4	**Всего по стройке**	**30 000 000**	**3 214 286**	**9 968 236**	**4 984 118**						**1 607 143**	**15 000 000**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Тулькубасского района ЮКО "

Руководитель: Ахметов К.

Инженер: ТОО "ТКИЗ"

Директор: Дуйсебаев А.

Инженер-эксперт: Нусурманов М.

Подрядчик: ТОО «Шұғыла-2002»

Директор: Битемиров С.Б.

Заказчик:КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Тулькубасского района ЮКО»
Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»
Инженер:ТОО «ТКИЗ»
Договор :№23 от 08 июня 2015г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 32-х квартирного жилого дома на угол улицы Багысбаева Багысбаева и Пушкина в селе Т.Рыскулова, Тулькубасского района,ЮКО

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 32-х квартирный жилой дом

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ /АС 19/								
1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из БМ В3,5 м3	7,7807982	9051,97	66,01	70432	514	1803	1,35	11
				195,75	24,93	1523	194	105	0,12	1
2	Е0106-1-23	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм из БМ В12,5 м3	47,8752716	10182,83	208,34	487506	9974	25334	2,6	124
				425,25	78,71	20359	3768	105	0,38	18
3	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,5031149	65900	-	33155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0106-11-5	-Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при	0,1102557	11199,33	5172,7	1235	570	869	30,9	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонировании		5557,5	1953	613	215	105	9,54	1
5	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/Ав-1/ 1т	0,1102557	68800	-	7586	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	71,63	316,62	4,19	22679	300	5040	0,38	27
				58,05	1,58	4158	113	118	0,01	1
7	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов м2	519,03	245,44	3,82	127391	1983	23757	0,21	110
				37,35	1,44	19386	747	118	0,01	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			749983	13341			276
	Накладные расходы -		Тенге			56803	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			48407	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			855194	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ-20%

8	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	75,94816	6917,04	335,84	525336	25506	74003	4,54	345
				699,75	126	53145	9569	118	0,61	46
9	Е0108-11-1	-Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	268	-38,93	-	-10433	-	-12311	-0,22	-59
				-38,93	-	-10433	-	118	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	112,8536	6563,86	337,41	740755	38078	106068	4,38	494
		м2		670,5	126	75668	14220	118	0,62	70
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-1 /14 шт./								
11	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	1,54	16546,47	367,51	25482	566	3786	13,1	20
		м3		2202,75	138,83	3392	214	105	0,68	1
12	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0952	71100	-	6769	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08008	69000	-	5526	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-2 /11 шт./								
14	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	1,43	16546,47	367,51	23661	526	3516	13,1	19
		м3		2202,75	138,83	3150	199	105	0,68	1
15	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,08976	71100	-	6382	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0726	69000	-	5009	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-3 /12 шт./								
17	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	2,16	16546,47	367,51	35740	794	5311	13,1	28
				2202,75	138,83	4758	300	105	0,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
18	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,18432	68800	-	12681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,10032	69000	-	6922	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-4 /8 шт./								
20	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	0,192	16546,47	367,51	3177	71	472	13,1	3
				2202,75	138,83	423	27	105	0,68	-
		м3								
21	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02304	71100	-	1638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01056	69000	-	729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-5 /12шт./								
23	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	0,24	16546,47	367,51	3971	88	590	13,1	3
				2202,75	138,83	529	33	105	0,68	-
		м3								
24	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0408	71100	-	2901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	С12041-94	-Каркасы и сетки	0,01872	69000	-	1292	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-6 /6 шт./								
26	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	0,174	16546,47	367,51	2879	64	428	13,1	2
		м3		2202,75	138,83	383	24	105	0,68	-
27	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03768	68800	-	2592	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01152	69000	-	795	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-7 /2 шт./								
29	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из БМ В15	0,184	16546,47	367,51	3045	68	452	13,1	2
		м3		2202,75	138,83	405	26	105	0,68	-
30	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00578	71100	-	411	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0088	69000	-	607	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		БАЛКА Б-1 /8 шт./								
32	Е0106-18-2	-Устройство балок для	3,024	16426,04	407,3	49672	1232	8061	14,4	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм		2385	153,86	7212	465	105	0,75	2
33	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,2424	64400 -	- -	15611 -	- -	- -	- -	- -
34	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,06528	69000 -	- -	4504 -	- -	- -	- -	- -
		БАЛКА Б-2 /2 шт./								
35	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,62	16426,04 2385	407,3 153,86	10184 1479	253 95	1653 105	14,4 0,75	9 -
36	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,0493	64400 -	- -	3175 -	- -	- -	- -	- -
37	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01344	69000 -	- -	927 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК								
38	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ В15	9,44	14043,95 1644,75	990,15 374,04	132575 15526	9347 3531	20010 105	10,4 1,83	98 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
39	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1688	69000	-	11647	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0528	68800	-	3633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК на отм. +0.000								
41	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ В15	3,24	14043,95	990,15	45502	3208	6868	10,4	34
				1644,75	374,04	5329	1212	105	1,83	6
		м3								
42	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,2788	69000	-	157237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7128	68800	-	49041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СЕТКА СГ-1								
44	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,45236	8679,65	422,15	3926	191	4492	56,4	26
				8257,5	157,5	3735	71	118	0,77	-
		т								
45	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,41664	41200	-	17166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
46	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,035712	64100 -	- -	2289 -	- -	- -	- -	- -
		СЕТКА СГ-2								
47	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,14726	8679,65 8257,5	422,15 157,5	1278 1216	62 23	1462 118	56,4 0,77	8 -
48	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1288448	41200 -	- -	5308 -	- -	- -	- -	- -
49	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0184064	64100 -	- -	1180 -	- -	- -	- -	- -
		Анкер Ав-1								
50	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,098368	8679,65 8257,5	422,15 157,5	854 812	42 15	977 118	56,4 0,77	6 -
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,098368	52400 -	- -	5154 -	- -	- -	- -	- -
		Пояс-обвязки ПО-1								
52	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке из БМ В12,5 м3	0,828	12259,07 1368	316,01 119,39	10151 1133	262 99	1293 105	8,25 0,58	7 -
53	С12041-90 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,0046016	41200	-	190	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
54	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0322112	64100 -	- -	2065 -	- -	- -	- -	- -
		ИЗДЕЛИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИМ-1								
55	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1(384шт) т	1,284096	175710,1 8100	1826,1 690,75	225629 10401	2345 887	15803 140	42,7 3,37	55 4
56	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	1,284096	40200 -	- -	51621 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2218386	82701			1143
	Накладные расходы -		Тенге			242934	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			147679	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2608999	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ (Ст-ть плит-68шт)

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПО СЕРИИ 1.141-1 ВЫП.40С, В.1 (АС-49)

57	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11-12 см, длинной 5,86 м 1ПК 59.12 - 8 Ат V-с4 м2	279,419591	3160 -	- -	882966 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11-12 см, длинной 5,86 м 1ПК 59.10 - 4 Ат V-с4 м2	174,343737	3160	-	550926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1433892	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			86034	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1519926	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4402261	96042			1419
	Накладные расходы -		Тенге			299737	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			282120	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			4984118	-	-		-
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными		Тенге			4984118				
	Итого с временными, 1,1%		Тенге			5038943				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %		Тенге			5063634				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		Тенге			5083790				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		Тенге			5134179				
	Пересчет в текущих ценах, К-2,55742		Тенге			13130252				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		Тенге			262605				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		Тенге			13392857				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		Тенге			1607143				
	Итого с НДС		**Тенге**			**15000000**				

Инженер:ТОО «ТКИЗ»

Инженер-эксперт: Пусурманов М.

Подрядчик:ТОО «Шуғыла-2002

Прораб: Сарабеков А.М.

Форма №3

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г

КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района "

Подрядчик: ТОО «Шұғыла-2002»

Наименование стройки: "Строительство 32-х квартирного жилого дома на угол улицы Багысбаева и Пушкина в селе Т.Рыскулова, Тулькубасского района ЮКО"

Договор №23 от 08 июня 2015г.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 24.06.2015г.

№ п/п	Наименование условных комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	15 000 000	1 607 143	4 998 650	15 000 000						1 607 143	15 000 000
	в том числе оборудование											
2												
3												
4	**Всего по стройке**	15 000 000	**1 607 143**	**4 998 650**	15 000 000						**1 607 143**	**15 000 000**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района "

Руководитель Ахметов К.

Подрядчик: ТОО «Шұғыла-2002»

Директор Битемиров С.Б.

Заказчик:КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Тулькубасского района ЮКО»
Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»
Инженер:ТОО «ТКИЗ»
Договор :№23 от 08 июня 2015г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 32-х квартирного жилого дома на угол улицы Багысбаева Багысбаева и Пушкина в селе Т.Рыскулова, Тулькубасского района,ЮКО

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 32-х квартирный жилой дом

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11

РАЗДЕЛ 1. КОТЛОВАН /АС 17/

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ hср.раз.= 4,19м, откос 1:0,75

1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении1 группы грунтов до 10 м СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	214,825965	7,91	7,91	1699	1699	535	-	-
				-	2,57	-	552	97	0,01	2
2	Е0101-24-9	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	214,825965	7,32	7,32	1573	1573	495	-	-
				-	2,38	-	511	97	0,01	2
3	Е0101-12-14	м3 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	3985,77354	33,4	31,41	133133	125193	41105	0,01	55
	т.ч. п-3.37			1,99	8,64	7940	34437	97	0,03	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2	0,5 м3 в траншеях с откосами 1:0,75								
4	Е0101-24-2	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 10 м	225,003345	9,24 -	9,24 3	2080 -	2080 675	655 97	- 0,01	- 3
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	75,001115	262,72 262,72	- -	19704 19704	- -	22266 113	1,85 -	139 -
6	Е0101-13-1	м3 -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	169,837437	22,38 0,81	21,57 6,53	3801 138	3663 1110	1210 97	0,01 0,02	1 4
7	Е0101-27-1	м3 -Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группыгрунтов до 5 м	169,837437	5,55 -	5,55 1,8	943 -	943 306	297 97	- 0,01	- 1
8	Е0101-139-1	м3 -Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	3222,38947	89 0,25	88,73 24,61	286802 806	285932 79303	77705 97	- 0,08	6 273
9	Е0101-27-1	м3 -Подсыпка под полы местным грунтомеханизированным способом	224,874	5,55 -	5,55 1,8	1249 -	1249 406	393 97	- 0,01	- 2
10	Е0101-166-1	м3 -Подсыпка под полы местным грунтом ручным способом	16,926	122,18 122,18	- -	2068 2068	- -	2337 113	0,89 -	15 -
11	Е0101-27-1	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1440,73346	5,55 -	5,55 1,8	8003 -	8003 2598	2520 97	- 0,01	- 10
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	108,442304	122,18	-	13249	-	14972	0,89	96
				122,18	-	13249	-	113	-	-
13	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1440,73346	21,55	4,52	31042	6506	23800	0,11	156
				17,03	-	24536	-	97	-	-
		м3								
		БАЛАНС ЗЕМЛЯНЫХ МАСС = 2709,62 м3 вытесненный грунт из них 214,82 растительный грунт учтен в смете на вертикальную планировку								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			505348	436843			467
	Накладные расходы -		Тенге			188291	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			41618	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			735257	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ /АС 19/

14	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из БМ В3,5	49,6692018	9051,97	66,01	449604	3279	11509	1,35	67
				195,75	24,93	9723	1238	105	0,12	6
		м3								
15	Е0106-1-23	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм из БМ В12,5	305,614728	10182,83	208,34	3112023	63672	161718	2,6	795
				425,25	78,71	129963	24055	105	0,38	117
		м3								
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,2116651	65900	-	211649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	Е0106-11-5	-Установка анкерных болтов в сваренных каркасов при бетонировании	0,7038243	11199,33	5172,7	7882	3641	5550	30,9	22
				5557,5	1953	3912	1375	105	9,54	7
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/Ав-1/ т	0,7038243	68800	-	48423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3829581	70591			883
	Накладные расходы -		Тенге			178778	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			240502	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4248861	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4334929	507434			1350
	Накладные расходы -		Тенге			367069	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			282120	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			4984118	-	-		-
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными		Тенге			4984118				
	Итого с временными, 1,1%		Тенге			5038943				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %		Тенге			5063634				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		Тенге			5083790				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		Тенге			5134179				
	Пересчет в текущих ценах, К-2,55742		Тенге			13130252				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		Тенге			262605				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		Тенге			13392857				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		Тенге			1607143				
	Итого с НДС		**Тенге**			**15000000**				

Инженер:ТОО «ТКИЗ»

Инженер-эксперт: _____ Пердрманов М.

Подрядчик:ТОО «Шуаныа-2002

Прораб: _____ Сарабеков А.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/Ав-1/ т	0,7038243	68800	-	48423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3829581	70591			883
	Накладные расходы -		Тенге			178778	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			240502	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4248861	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4334929	507434			1350
	Накладные расходы -		Тенге			367069	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			282120	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			4984118	-	-		-
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными		Тенге			4984118				
	Итого с временными, 1,1%		Тенге			5038943				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %		Тенге			5063634				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		Тенге			5083790				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		Тенге			5134179				
	Пересчет в текущих ценах, К-2,55742		Тенге			13130252				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		Тенге			262605				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		Тенге			13392857				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		Тенге			1607143				
	Итого с НДС		**Тенге**			**15000000**				

Инженер:ТОО «ТКИЗ»

Инженер-эксперт: _____ Пазарманов М.

Подрядчик:ТОО «Шуаныа-2002

Прораб: _____ Сарабеков А.М.

КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района "
Подрядчик: ТОО «Шұғыла-2002»
Наименование стройки: "Строительство 32-х квартирного жилого дома на угол улицы Багысбаева и Пушкина в селе Т.Рыскулова. Тулькубасского района ЮКО"
Договор №23 от 08 июня 2015г.

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 24.06.2015г.

№ п/п	Наименование условных комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	15 000 000	1 607 143	4 998 650	15 000 000						1 607 143	15 000 000
	в том числе оборудование											
2												
3												
4	**Всего по стройке**	15 000 000	**1 607 143**	**4 998 650**	15 000 000						**1 607 143**	**15 000 000**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района "
Руководитель: Ахметов К.

Подрядчик: ТОО «Шұғыла-2002»
Директор: Витемиров С.Б.