Подрядчик : ТОО "DK Proekt"
Субподрядчик : ТОО "НУР СТРОЙ ТАС"
Договор: № 6 от 12 марта 2018г.
Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска, ВКО (жилой дом поз. 122)

Акт № 1
выполненных работ
за сентябрь 2018 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	185,5	23,36	22,08	4333	4096	1231	0,00888	2
		м3 грунта		1,28	5,56	237	1031	97	0,0193	4
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	11,5	262,72		3021	0	3414	1,848	21
		м3 грунта		262,72		3021	0	113		0
3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	31,2	6,01	6,01	188	188	63		0
		м3 грунта			2,08	0	65	97	0,00681	0
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	31,2	7,91	7,91	247	247	78		0
		м3 грунта			2,57	0	80	97	0,00984	0

5	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	41,5	272,63	269,2	11314	11172	3064	0,0215	1
		м3 грунта		3,11	73	129	3030	97	0,0624	3
6	П8-5-1	Отвозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=2,100;	58	45	45	2610	2610	522		0
		т			9	0	522	100	0,0189	1
7	Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	47,5	40,56	40,2	1927	1910	643		0
		м3 грунта			13,96	0	663	97	0,01144	1
		Всего				**23640**	**20221**			**24**
						3388	**5391**			**8**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				30				
		Накладные расходы, тенге				9015				
		- заработная плата, тенге				1352				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1959				
		Всего				**34613**				
		Фундаменты								
		1.1 Фундаментная плита								
8	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,2	5377,93	66,01	33343	409	1437	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1214	155	105	0,1218	1
9	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,5	8183,21	196,62	12275	295	546	1,79	3
		м3		272,25	74,27	408	111	105	0,3628	1
		1.2 Фундамент под вентшахты								
10	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (1-108-КЖ 1 л.3, примечания п.11)	8,5	8869,5	311,32	75391	2646	4986	2,82	24
		м3		441	117,61	3749	1000	105	0,5744	5
		Колонны								

11	E6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубкеК=5,000; *м3*	6,5	12206,8	990,15	79344	6436	13778	10,4	68
				1644,75	374,04	10691	2431	105	1,8268	12
	2.2 Колонна монолитная Км1-2									
12	E6-14-6	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром более 3 м в деревянной опалубкеК=2,000; *м3*	4,5	9766,81	580,51	43951	2612	4842	5,05	23
				805,5	219,29	3625	987	105	1,071	5
	Стены технического подполья Ст1									
13	E6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм *м3*	5,5	11203,24	360,48	61618	1983	9102	8,99	49
				1440	136,17	7920	749	105	0,6651	4
14	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	6,5	245,44	3,82	1595	25	298	0,212	1
				37,35	1,44	243	9	118	0,007	0
	Полы техподполья									
15	E11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2 покрытия*	42	264,19	14,76	11096	620	2995	0,361	15
				52,43	5,54	2202	233	123	0,027	1
16	E11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4; *м2 покрытия*	42	118,66	2,68	4984	113	401	0,0416	2
				6,76	1	284	42	123	0,0048	0
	Шахта лифта									
17	E6-53-2	Бетонирование конструкций стен шахты лифта в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до 20 см *м2 конструкций*	12,5	79,07	18,32	988	229	862	0,38	5
				60,75	4,96	759	62	105	0,02	0
18	E6-50-1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен *м2 конструкций*	12,5	585,06	380,31	7313	4754	4145	1,42	18

				204,75	111,06	2559	1388	105	0,45	6
19	Е6-55-2	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 50 кг	0,8	3254,68	285,43	2604	228	2418	19,06	15
		т		2801,25	77,26	2241	62	105	0,3	0
20	Е6-55-7	Установка в стенах отдельных стержней диаметром до 8 мм	0,01	7406,68	285,43	74	3	73	40,38	0
		т		6869,25	77,26	69	1	105	0,3	0
21	Е6-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	0,05	4486,93	285,43	224	14	214	20,97	1
		т		3991,5	77,26	200	4	105	0,3	0
22	Е6-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,03	73969,4	475,4	2219	14	412	78,11	2
		т		12942	128,67	388	4	105	0,49	0
23	Е6-55-12	Установка закладных деталей массой до 20 кг	0,002	59454,93	379,93	119	1	9	23,72	0
		т		4023	102,83	8	0	105	0,39	0
	Перекрытия									
24	Е6-54-2	Бетонирование перекрытий толщиной до 16 см в крупнощитовой опалубке	42,1	39,21	14,46	1651	609	1267	0,164	7
		м2 конструкций		24,75	3,92	1042	165	105	0,02	1
25	Е6-50-2	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий	42,1	437,11	117,61	18402	4951	4913	0,56	24
		м2 конструкций		74,25	36,9	3126	1553	105	0,15	6
26	Е6-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,1	73969,4	475,4	7397	48	1372	78,11	8
		т		12942	128,67	1294	13	105	0,49	0
27	Е6-55-10	Установка в перекрытиях отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	1,7	5287,18	285,43	8988	485	8616	24,67	42
		т		4749,75	77,26	8075	131	105	0,3	1
	Ригели									
28	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубкеК=10,000;	4,2	14136,26	3768,94	59372	15830	13497	12,53	53
		м3								

				2040,75	1019,84	8571	4283	105	3,903	16
	Диафрагмы жесткости									
29	Е6-53-3	Бетонирование диафрагм жесткости в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до 30 см	4,5	93,54	26,04	421	117	352	0,43	2
		м2 конструкций		67,5	7,05	304	32	105	0,03	0
30	Е6-50-1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен	15,5	585,06	380,31	9068	5895	5140	1,42	22
		м2 конструкций		204,75	111,06	3174	1721	105	0,45	7
31	Е6-55-7	Установка в стенах отдельных стержней диаметром до 8 мм	0,002	7406,68	285,43	15	1	15	40,38	0
		т		6869,25	77,26	14	0	105	0,3	0
32	Е6-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	0,5	4486,93	285,43	2243	143	2136	20,97	10
		т		3991,5	77,26	1996	39	105	0,3	0
		Всего				**444696**	**48460**	**83826**	**394**	**402**
						64154	**15175**			**65**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				332083				
		Накладные расходы, тенге				83826				
		- заработная плата, тенге				12574				
		- трудоемкость, чел-ч				42				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31711				
		Всего				**560233**				
		Всего				**594847**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				6 543				
		- сметная заработная плата, тенге				923				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	10 224
- сметная заработная плата, тенге	4 703
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6 014
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2 406
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**620 033**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**1 385 154**
Налог (2 %)	27 703
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 412 857**
НДС (12 %)	169 543
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 582 400**

Подрядчик:
Директор
ТОО "DK Proekt"

М.А. Шакиров

Субподрядчик:
Директор
ТОО "НУР СТРОЙ ТАС"

Д.С. Шотабаев