Заказчик: ГУ"Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"
БИН 060 140 009 176; ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000; БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор № 157 от 13.12.2016 года, доп.согл №1 от 19.06.2017 года, доп.согл №2 от 01.11.2017 года, доп.согл №3 от 30.01.2018 года,доп.согл №4 от 26.04.2018 года

Наименование объекта:
Строительство многоквартирных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района г. Усть-Каменогорска, ВКО (Жилой дом позиция 122)

А К Т № 7

приёмки выполненных работ за июнь **2018 года**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13) **05.07.2018 г**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 8 Проемы								
		8								
388	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасеК=3,000;	8,73	330,85	32,08	2888	280	2980	1,49	13
		м2 проемов		272,25	12,13	2377	106	120	0,0592	1
389	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2,29х1,27 огрунтованные и окрашенныеК=3,000;	3	25913		77739				
		шт								
394	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2К=3,000;	141,75	398,48	102,53	56485	14534	31862	0,899	127
		м2 проемов		151,65	35,67	21496	5056	120	0,1393	20
395	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутреннееК=3,000;	141,75	4010		568418				
		м2								
396	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещениеК=3,000;	75	1380		103500				

		комплект							
398	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутреннееК=3,000;	113,4	4010		454734			
		м2							
399	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутреннееК=3,000;	286,65	4250		1218263			
		м2							
400	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутреннееК=3,000;	85,05	3640		309582			
		м2							
401	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещениеК=3,000;	255	1380		351900			
		комплект							
403	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутреннееК=3,000;	204,75	3900		798525			
		м2							
404	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещениеК=3,000;	75	1500		112500			
		комплект							
406	Е10-90-2								
		Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе (в элементах блокировки)	13,14	330,85	32,08	4347	422	4483	1,49	20
		м2 проемов							
				272,25	12,13	3577	159	120	0,0592	1
407	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	6,02	12300		74046			
		м2							
424	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой сталиК=3,000;	259,41	190,3	0,56	49366	145	12640	0,2612	68
		м							
				40,86	0,09	10599	23	119	0,0009	0

<u>Раздел 9 Внутренняя отделка</u>

9.1 Квартира тип 3А

427	Е15-64-4									
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 ммК=12,000;	836,04	171,8	3,94	143632	3294	90945	0,5535	463
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	85368	1246	105	0,00729	6

428 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=12,000;	836,04	325,41	2,33	272056	1948	72080	0,49	410
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	67912	736	105	0,0043	4
430 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 ммК=12,000;	1529,16	133,54	3,43	204204	5245	120485	0,4552	696
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	112745	2003	105	0,0063	10
431 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=12,000;	2187,96	306,5	2,1	670610	4595	151212	0,39	853
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	142283	1728	105	0,0039	9
432 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонуК=12,000;	261,84	1045,71	2,1	273809	550	91770	2	524
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	87193	207	105	0,0039	1
9.2 Квартира тип 2А									
433 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 ммК=12,000;	647,28	171,8	3,94	111203	2550	70411	0,5535	358
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	66094	964	105	0,00729	5
434 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=12,000;	647,28	325,41	2,33	210631	1508	55806	0,49	317
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	52579	570	105	0,0043	3
436 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 ммК=12,000;	1017,72	133,54	3,43	135906	3491	80187	0,4552	463
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	75036	1333	105	0,0063	6
437 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=12,000;	1702,8	306,5	2,1	521908	3576	117682	0,39	664

	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	110733	1345	105	0,0039	7
438 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонуК=12,000;	234,48	1045,71	2,1	245198	492	82180	2	469
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	78082	185	105	0,0039	1

9.3 Квартира тип 2Б

439 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 ммК=12,000;	598,2	171,8	3,94	102771	2357	65072	0,5535	331
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	61082	891	105	0,00729	4
440 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=12,000;	598,2	325,41	2,33	194660	1394	51574	0,49	293
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	48592	526	105	0,0043	3
442 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 ммК=12,000;	1004,52	133,54	3,43	134144	3446	79148	0,4552	457
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	74063	1316	105	0,0063	6
443 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=12,000;	1569	306,5	2,1	480899	3295	108436	0,39	612
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	102032	1240	105	0,0039	6
444 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонуК=12,000;	234,48	1045,71	2,1	245198	492	82180	2	469
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	78082	185	105	0,0039	1

9.4 Квартира тип 1А

445 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 ммК=24,000;	831,36	171,8	3,94	142828	3276	90435	0,5535	460

	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	84890	1239	105	0,00729	6
446 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=24,000;	831,36	325,41	2,33	270533	1937	71676	0,49	407
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	67531	732	105	0,0043	4
448 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 ммК=24,000;	1097,76	133,54	3,43	146595	3765	86495	0,4552	500
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	80938	1438	105	0,0063	7
449 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=24,000;	1719,36	306,5	2,1	526984	3611	118826	0,39	671
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	111810	1358	105	0,0039	7
450 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонуК=24,000;	352,08	1045,71	2,1	368174	739	123397	2	704
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	117243	278	105	0,0039	1
9.5 Квартира тип 3В									
451 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 ммК=3,000;	225,36	171,8	3,94	38717	888	24515	0,5535	125
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	23012	336	105	0,00729	2
452 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=3,000;	225,36	325,41	2,33	73334	525	19429	0,49	110
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	18306	198	105	0,0043	1
454 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 ммК=3,000;	130,98	133,54	3,43	17491	449	10320	0,4552	60
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	9657	172	105	0,0063	1

455 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=3,000;	543,45	306,5	2,1	166567	1141	37559	0,39	212
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	35341	429	105	0,0039	2
456 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонуК=3,000;	38,07	1045,71	2,1	39810	80	13342	2	76
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	12677	30	105	0,0039	0
457 Е15-17-6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по деревуК=3,000;	28,8	1711,71	7	49297	202	9488	1,88	54
	м2 облицовки		309,66	4,08	8918	118	105	0,0208	1
458 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраскуК=3,000;	11,19	251,66	1,88	2816	21	466	0,231	3
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	436	8	105	0,0035	0

9.6 Квартира тип 2В

459 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 ммК=3,000;	162,87	171,8	3,94	27981	642	17718	0,5535	90
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	16631	243	105	0,00729	1
460 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=3,000;	162,87	325,41	2,33	53000	379	14042	0,49	80
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	13230	143	105	0,0043	1
462 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 ммК=3,000;	73,11	133,54	3,43	9763	251	5760	0,4552	33
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	5390	96	105	0,0063	0

463 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=3,000;	332,64	306,5	2,1	101954	699	22990	0,39	130
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	21632	263	105	0,0039	1
464 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонуК=3,000;	22,53	1045,71	2,1	23560	47	7896	2	45
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	7502	18	105	0,0039	0
465 Е15-17-6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по деревуК=3,000;	43,23	1711,71	7	73997	303	14241	1,88	81
	м2 облицовки		309,66	4,08	13387	176	105	0,0208	1
466 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраскуК=3,000;	16,83	251,66	1,88	4235	32	700	0,231	4
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	655	12	105	0,0035	0

9.7 Квартира тип 2Г

467 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 ммК=3,000;	175,2	171,8	3,94	30099	690	19059	0,5535	97
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	17890	261	105	0,00729	1
468 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=3,000;	175,2	325,41	2,33	57012	408	15104	0,49	86
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	14231	154	105	0,0043	1
470 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 ммК=3,000;	47,52	133,54	3,43	6346	163	3744	0,4552	22
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	3504	62	105	0,0063	0

471	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=3,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	347,83	306,5	2,1	106610	730	24039	0,39	136
				65,03	0,79	22619	275	105	0,0039	1
472	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонуК=3,000; *м2 поверхности облицовки*	22,5	1045,71	2,1	23528	47	7887	2	45
				333	0,79	7493	18	105	0,0039	0
473	Е15-17-6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по деревуК=3,000; *м2 облицовки*	42,75	1711,71	7	73176	299	14083	1,88	80
				309,66	4,08	13238	174	105	0,0208	1

9.8 Квартира тип 1В

475	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 ммК=6,000; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	230,1	171,8	3,94	39531	907	25031	0,5535	127
				102,11	1,49	23496	343	105	0,00729	2
477	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонуК=6,000; *м2 поверхности облицовки*	3,24	1045,71	2,1	3388	7	1136	2	6
				333	0,79	1079	3	105	0,0039	0
478	Е15-17-6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по деревуК=6,000; *м2 облицовки*	86,7	1711,71	7	148405	607	28562	1,88	163
				309,66	4,08	26848	354	105	0,0208	2

9.9 Помещения, являющиеся общим имуществом

480	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 ммК=3,000;	555,33	171,8	3,94	95406	2188	60409	0,5535	307
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	56705	827	105	0,00729	4
481	Е15-180-4								
	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=3,000;	555,33	325,41	2,33	180710	1294	47878	0,49	272
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	45109	489	105	0,0043	2
482	Е15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным растворомК=3,000;	181,68	256,17	3,39	46541	616	22457	0,65	118
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	21257	131	105	0,0505	9
483	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 ммК=3,000;	1304,55	133,54	3,43	174210	4475	102788	0,4552	594
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	96184	1709	105	0,0063	8
	9.10 Внутренняя отделка откосов								
486	Е15-60-5								
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	865,95	294,36	2,11	254901	1827	110765	0,64	554
	м2 оштукатуриваемой поверхности		121,5	0,32	105213	277	105	0,0425	37
487	Е15-36-1								
	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	98,88	807,14	4,85	79810	480	23284	1,288	127
	м2		222,86	1,41	22036	139	105	0,0062	1
488	Е15-64-5								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	964,83	297,19	6,12	286738	5905	145588	0,8056	777
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	136417	2238	105	0,01132	11

Раздел 11 Полы

11.1 Тип пола 1

505 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистыхК=3,000;	453,923	704,03	5,55	319575	2519	25154	0,258	117
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	19510	940	123	0,0102	5
506 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=3,000;	660,21	232,13	9,95	153255	6569	45426	0,356	235
	м2 стяжки		52,2	3,74	34463	2469	123	0,0182	12
507 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=3,000;	660,21	35,53	0,67	23457	442	715	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	416	165	123	0,0012	1
11.2 Тип пола 2									
509 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=3,000;	68,01	232,13	9,95	15787	677	4679	0,356	24
	м2 стяжки		52,2	3,74	3550	254	123	0,0182	1
510 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000;	136,02	35,53	0,67	4833	91	148	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	86	34	123	0,0012	0
511 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистыхК=3,000;	68,01	704,03	5,55	47881	377	3769	0,258	18
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	2923	141	123	0,0102	1
512 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=3,000;	68,01	232,13	9,95	15787	677	4679	0,356	24
	м2 стяжки		52,2	3,74	3550	254	123	0,0182	1
513 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-6,000;	-136,02	35,53	0,67	-4833	-91	-148	0,0044	-1
	м2 стяжки		0,63	0,25	-86	-34	123	0,0012	0
514 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=3,000;	68,01	323,65	18,42	22011	1253	7767	0,416	28
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	5845	470	123	0,0337	2

515	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=3,000;	68,01	215,39	9,05	14649	615	4537	0,251	17
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	3458	231	123	0,0165	1
516	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе К=3,000;	68,01	929,68	11,72	63228	797	14729	1,06	72
		м2 покрытия		171,68	4,39	11676	299	123	0,0214	1
	11.5 Тип пола 5									
527	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=3,000;	275,67	323,65	18,42	89221	5078	31487	0,416	115
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	23694	1905	123	0,0337	9
528	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=3,000;	275,67	215,39	9,05	59377	2495	18395	0,251	69
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	14018	937	123	0,0165	5
529	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе К=3,000;	275,67	929,68	11,72	256285	3231	59701	1,06	292
		м2 покрытия		171,68	4,39	47327	1210	123	0,0214	6
	11.6 Тип пола 6									
532	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе К=3,000;	304,47	929,68	11,72	283060	3568	65938	1,06	323
		м2 покрытия		171,68	4,39	52271	1337	123	0,0214	7
	11.7 Тип пола 7									
533	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=3,000;	29,46	232,13	9,95	6839	293	2027	0,356	10
		м2 стяжки		52,2	3,74	1538	110	123	0,0182	1
534	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000;	58,92	35,53	0,67	2093	39	64	0,0044	0
		м2 стяжки		0,63	0,25	37	15	123	0,0012	0

535 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=3,000;	29,46	323,65	18,42	9535	543	3365	0,416	12
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	2532	204	123	0,0337	1
536 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=3,000;	29,46	215,39	9,05	6345	267	1966	0,251	7
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	1498	100	123	0,0165	0
537 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе К=3,000;	29,46	929,68	11,72	27388	345	6380	1,06	31
	м2 покрытия		171,68	4,39	5058	129	123	0,0214	1
11.9 Тип пола 9									
542 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе К=3,000;	208,26	929,68	11,72	193615	2441	45102	1,06	221
	м2 покрытия		171,68	4,39	35754	914	123	0,0214	4
	Всего прямые затраты				**13482557**	**125470**			**16581**
					2811548	**46644**			**269**
	Стоимость: материалов, тенге				10545539				
	Накладные расходы, тенге				**3058122**				
	- заработная плата, тенге				458718				
	- трудоемкость, чел-ч				1529				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**992441**				
	Всего по смете				**17533120**				
	Сметная заработная плата, тенге				3316910				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				18379				
	Всего				**17533120**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				192 864				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				301 342				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				177 260				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	70 904
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**18 275 490**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**50 020 016,13**
- материалы, тенге	28 863 140,24
Налог (2 %)	1 000 400,32
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**51 020 416,45**
в том числе: СМР	49 426 904,17
в том числе: оборудование	0,00
в том числе: прочие	1 593 512,28
НДС (12 %)	6 122 449,97
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**57 142 866,42**
Погашение аванса	17 142 859,93
Всего к оплате	**40 000 006,49**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Усть-Каменогорска»

Заместитель руководителя:

_____ Танекенов К. А.

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

Директор ТОО "DK Proekt"

_____ Шакиров М. А.

Технический надзор:
ТОО "АСАР эксперт"

_____ Нугметжанов А. М.