Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Ген.Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО"TABS QURYLYS"
Договор суб.подряда №1 от 2024-06-10
Наименование стройки - "Строительство объездной дороги с укладкой тротуара и освещением от ТОО «Акросс ПищеПром» до Карабулакской трассы"

А К Т №1 от 15.09.2024
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024г.

на Наименование стройки -"Строительство объездной дороги с укладкой тротуара и освещением от ТОО «Акросс ПищеПром» до Карабулакской трассы"

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**31518555**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**1557019**
1	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**3 205,8**	**115**	**368667**
2	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСН РСНБ РК 2023* *К=4*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**3 205,8**	**364**	**1166911**
3	У6113-0112-0201 6113-0112-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	**га**	**0,0322775**	**664 269**	**21441**
	Раздел 2.	**Дорожная одежда**				**25113926**
		Тип А - основная проезжая часть				
4	У7101-0402-0102 7101-0402-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023* *К=2,083*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см /25 см/. Устройство**	**$м^2$ основания или покрытия**	**15 889,7**	**827**	**13140782**
5	У7101-0901-0501 7101-0901-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**$м^3$ смеси (в рыхлом состоянии)**	Приготовление смеси С6 **3 972,425**	**1 940**	**7706504**
		Тротуар				

1	2	3	4	5	6	7
6	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.**	$м^2$	560	7 619	4266640
	Раздел 3.	**Обустройство дороги**				
7	У7101-0802-0101 7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	30	18 408	552240
						552240
	Раздел 4.	**ВЛ 110кВ**				
8	Е11-330105-0107 1133-0105-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Провода напряжением 110 кВ (3 провода) сечением до 120 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км**	км линии	0,472	713 789	336908
						338180
		Установка опоры ПБ110-4.1 2шт				
9	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя**	$м^3$ грунта	13,674	93	1272
	Раздел 5.	**ВЛ-6кВ**				
10	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,3053333	390 331	119181
						748817
		Оборудование на напряжение свыше 1000 В				
11	Е11-330208-0102 1133-0208-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Ограничитель напряжения.Установка вручную**	комплект	24	24 779	594696
		Железобетонные элементы				
12	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка**	шт.	4	8 735	34940
	Раздел 6.	**КЛ-10кВ**				
13	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	101	1 059	106959
						113522
		Траншея				
14	У6101-0103-0104 6101-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	13,1	501	6563
	Раздел 7.	**КЛ-0,4кВ**				
15	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	482	1 059	510438
						553474
		Траншея				

1	2	3	4	5	6	7
16	У6101-0103-0104 6101-0103-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	85,9	501	43036
	Раздел 8.	**Освещение**				
						490448
		Опора освещения улицы 16шт				
17	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	16	30 653	490448
	Раздел 9.	**КТПН**				
						467
18	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	4,1	114	467
	Раздел 10.	**Земляные работы**				
						301399
19	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях и отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³ грунта	662,414358	455	301399
	Раздел 11.	**Водопровод хоз-питьевой В1**				
						787913
20	У6121-0105-0410 6121-0105-0410 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,04055	3 412 032	138358
21	С1241-201-0620 241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	40,9555	12 072	494415
22	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,026325	1 389 616	36582
23	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	26,58825	2 466	65567
		Колодец диам.1500мм-2шт				
24	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,695	76 246	52991
	Раздел 12.	**Земляные работы**				
						29618
25	У6101-0103-0116 6101-0103-0116 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	103,2	287	29618
	Раздел 13.	**Газопровод низкого давления (подземный)**				
						78028

1	2	3	4	5	6	7
26	У6121-0105-0408 6121-0105-0408 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,025	3 002 879	738860 75072
		ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН d63/57/8353.05.03/ - 2шт				
27	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК	м	0,251	1 696	426
28	У6121-0202-0137 6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	691 501	692
29	У6121-0103-0105 6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,00058	3 169 702	1838
	Раздел 14.	**Демонтажные работы**				
30	У6121-0105-0408 6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,025	1 801 725	853504 45043
31	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,067	833 769	55863
32	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Кабель. Демонтаж	м	1 991	378	752598
		Итого по смете:				31 518 555,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 10,4%				7 393 659,33
		Итого:				38 912 214,33
		Сметная прибыль 5%				1 945 610,72
		Непредвиденные работы и затраты 3%				1 167 366,43
		Итого:				42 025 191,48
		В текущих ценах на 2023 К=1,075				45 177 080,84
		Понижающий К=0,6				27 106 248,50
		Итого с НДС 12% 2024г				30 358 998,32

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Суб.подрядчик:
ТОО"TABS QURYLYS"

Директор _____ **Жанибеков Б.**