Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкорган"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ABS-Electric"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Туран-2050"
Наименование объекта: Строительство коттеджа тип № 1 в коттеджном городке города Талдыкорган Алматинской области
Договор субподряда № 1 от 05.05. 2018 года

С П Р А В К А Формы КС-3
Стоимости выполненных работ за июнь 2018 года.

№ п\п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
		С начала строительства по отчетный месяц включит. С НДС	Ст-ть в отчетном месяце С НДС	Из графы 1				Дополнительные затраты		
				В текущ. ценах без НДС	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР	На приоб. матер-иаллов	Др. дополн-ительные расходы	
					В отчет. месяце В тек. ценах без НДС	По монтажу оборудования				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство коттеджа тип № 1 в коттеджном городке города Талдыкорган Алматинской области	3 761 875	3 761 875	3 358 816,96	3 358 816,96					403 058,04
	Итого		3 761 875		3 358 816,96					403 058,04

Генподрядчик _____ Субподрядчик _____

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ , 791акт

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ABS-Electric"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Туран-2050"

Стройка Строительство коттеджа тип № 1 в коттеджном городке города Талдыкорган Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство коттеджа тип № 1 в коттеджном городке города Талдыкорган Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 05.05.2018г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за июнь месяц 2018 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Котлован				
1	1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	101,2	123,06	12454
2	2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	19,4	2724,3	52851
3	3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	110	31,76	3493
4	4	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,8	1302,64	6253

5	5	11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,8	55,9	324
6	6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	114,8	213,34	24492
Раздел 2 Фундамент монолитный							
7	7	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=6,000;	м3	1,56	17840,92	27832
8	8	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. УстройствоК=6,000;	м3	6	26955,21	161731
9	9	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	т	0,0894	209307,86	18712
10	10	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	т	0,07152	209307,86	14970
11	11	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	т	0,02436	218894,18	5332
12	12	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=6,000;	т	0,07344	23898,55	1755
13	13	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	т	0,07344	220560,25	16198

14	14 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=6,000;	м2 поверхности	38,52	961,31	37030
15	15 11-060701-0101	Балки фундаментные. УстройствоК=30,400;	м3	6,4448	39860,21	256891
16	16 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=30,400;	т	0,21584	220560,25	47605
17	17 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=30,400;	т	0,14166	218894,18	31009
18	18 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=30,400;	м2 поверхности	36,48	961,27	35067
19	19 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016К=2,000;	т	0,0044	209307,86	921

Раздел 3 Монолитная рама РМ-1 - 2 шт, монолитный ригель Р-3 - 3 шт, монолитный ригель Р-4 - 1 шт

20	20 11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-1К=2,000;	м3	2,6	42145,32	109578
21	21 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016К=2,000;	т	0,12276	209307,86	25695

22	22 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016К=2,000;	т	0,095	209307,86	19884
23	23 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=2,000;	т	0,0648	218894,18	14184
24	24 21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005К=2,000;	т	0,016	214023,8	3425
25	25 11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-2К=2,000;	м3	1,44	42146,06	60690
26	26 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016К=2,000;	т	0,095	209307,86	19884
27	27 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016К=2,000;	т	0,07876	209307,86	16485
28	28 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,03392	209307,86	7099
29	29 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=2,000;	т	0,04752	218894,18	10402
30	30 11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 мК=2,000;	т	0,00372	422172	1570

31	31 21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87К=2,000;	кг	3,72	668,32	2486
32	32 21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005К=2,000;	т	0,016	214023,8	3425
33	33 11-060501-0104	Стойки. Устройство Ст-1К=6,000;	м3	2,4	40466,59	97120
34	34 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016К=6,000;	т	0,16212	209307,86	33932
35	35 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016К=6,000;	т	0,14424	209307,86	30190
36	36 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=6,000;	т	0,12408	218894,18	27161
37	37 21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005К=6,000;	т	0,024	214023,8	5137
38	38 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016К=6,000;	т	0,03168	209307,86	6631
39	39 11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-3К=3,000;	м3	2,7	42145,48	113793

40	40 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016К=3,000;	т	0,1557	209307,86	32589
41	41 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016К=3,000;	т	0,14736	209307,86	30843
42	42 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=3,000;	т	0,0864	218894,18	18912
43	43 21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005К=3,000;	т	0,012	214023,8	2568
44	44 11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-4	м3	0,1	42138,39	4214
45	45 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,039	209307,86	8163
46	46 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00968	218894,18	2119

Раздел 4 Монолитное перекрытие, монолитные балки, обрамление фронтона

4.1 Перекрытие

47	47 11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	6,2	37275,15	231106

48	48	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,42	220560,25	92636
49	49	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18684	220560,25	41210
50	50	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0352	209307,86	7367
51	51	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06446	209307,86	13491
52	52	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09568	209307,86	20027
53	53	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1345	209307,86	28152
54	54	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0779	218894,18	17052
55	55	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05488	209307,86	11486
56	56	11-060701-0102	Балка Мб1. Устройство	м3	1,54	50203,01	77313
57	57	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,19026	209307,86	39823

58	58 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,02888	209307,86	6044
59	59 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,03538	218894,18	7744
60	60 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,02744	209307,86	5744
61	61 11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00132	378675,49	500
62	62 21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,32	668,32	883
63	63 21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	232479,08	465
64	64 11-060701-0201	Обрамление фронтона в опалубке. УстройствоК=2,000;	м3	1,6	36233,62	57974
65	65 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016К=2,000;	т	0,05008	209307,86	10482
66	66 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016К=2,000;	т	0,04704	209307,86	9846

67	67 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=2,000;	т	0,0492	218894,18	10769
Раздел 5 Стены						
5						
68	68 11-070405-0101	Панели стеновые наружные. УстановкаК=0,210;	м3 сборных конструкций	6,216	2132,59	13256
69	69 11-260301-0104	Заделка швов армосеткойК=0,100;	м2 изолируемой поверхности	19	179,12	3403
70	70 21-130503-0101	Армосетка, прим.К=0,100;	м2	19	408,8	7767
Раздел 12 Кровля						
71	71 11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	51	696,51	35522
72	72 21-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011К=1,030;	м3	13,1325	7283,72	95653
73	73 11-140202-0401	Покрытие пленкой	м2 покрытия	53	183,8	9741
74	74 11-100105-0101	Стропильный каркас кровли. Установка	м3 древесины в конструкции	1,874	95312,05	178615

75	75 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,874	7305,63	13691
76	76 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04156	504981,1	20987
77	77 11-060301-0410	Устройство сетки	т	0,0063	275372,3	1735
78	78 11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	95,32	5038,18	480239
79	79 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	95,32	255,98	24400
80	80 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. УстройствоК=0,600;	м2 покрытия	5,64	3289,35	18552
81	81 11-340108-0711	Устройство карнизов из сайдинга	м2 поверхности	28	1432,61	40113
82	82 21-050108-0101	Металлосайдинг, прим.	м2	18,875	529,31	9990

Всего	**3106877**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	27 962
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	33 856
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 168 695**

2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	**3 358 816,96.**
НДС (12 %)	**403 058,04.**
Всего по акту с учетом НДС	**3 761 875**

Генподрядчик

Субподрядчик

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкорган"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ABS-Electric"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Туран-2050"
Наименование объекта: Строительство коттеджа тип № 1 в коттеджном городке города Талдыкорган Алматинской области
Договор субподряда № 1 от 05.05. 2018 года

С П Р А В К А Формы КС-3
Стоимости выполненных работ за июль 2018 года.

№ п\п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
		С начала строительства по отчетный месяц включит. С НДС	Ст-ть в отчетном месяце С НДС	Из графы 1			Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В текущ. ценах без НДС	Из них			На приоб. матер-иаллов	Др. дополн-ительные расходы	
					В отчет. месяце В тек. ценах без НДС	По монтажу оборудования				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство коттеджа тип № 1 в коттеджном городке города Талдыкорган Алматинской области	6 720 000	2 958 125	6 000 000	2 641 183					316 942
	Итого		2 958 125		2 641 183					316 942

Генподрядчик _____ Субподрядчик _____

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 791акт

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ABS-Electric"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Туран-2050"

Стройка Строительство коттеджа тип № 1 в коттеджном городке города Талдыкорган Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство коттеджа тип № 1 в коттеджном городке города Талдыкорган Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 05.05.2018г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за июль месяц 2018 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 6 Сердечники, перемычки				
			6.1 Усиление стен				
1	1	11-090501-0201	Монтаж металлических перемычек Мп-1	т	0,00779	8671,06	68
2	2	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00086	211973,57	182
3	3	21-050205-0703	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,00693	467853,91	3242
4	4	11-090501-0201	Монтаж металлических сердечников Мс-1К=2,000;	т	0,04	8668,6	347

5	5 21-050205-0703	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 ммК=2,000;	т	0,04	467853,91	18714
6	6 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=2,000;	т	0,00112	470420,23	527
Раздел 7 Полы						
7	7 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,08	290,95	896
8	8 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,050;	м3 подстилающего слоя	0,154	23524,67	3623
9	9 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,08	822,41	2533
10	10 11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,08	3867,9	11913
11	11 11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,2	676,56	4195
7.2 Тип 2						
12	12 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	40,95	290,97	11915
13	13 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,050;	м3 подстилающего слоя	2,0475	23524,24	48166
14	14 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,95	822,72	33690

15	15 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-2,000;	м2 стяжки	-81,9	83,45	-6835
16	16 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	40,95	2357,15	96525
17	17 11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	35,13	326,84	11482
7.3 Тип 3						
18	18 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,48	290,98	722
19	19 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2,48	1587	3936
20	20 11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	2,48	1035,91	2569
21	21 21-100402-9901	ГидроизолК=2,240;	м2	5,5552	299,71	1665
22	22 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,050;	м3 подстилающего слоя	0,124	23532,68	2918
23	23 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,48	822,55	2040

24	24	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,48	3868,55	9594
25	25	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	5,7	676,46	3856
7.4 Тип 4							
26	26	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. УстройствоК=0,077;	м3 изоляции	2,88904	17948,52	51854
27	27	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,52	822,71	30868
28	28	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	37,52	2357,11	88439
29	29	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	35	326,8	11438
7.5 Тип 5							
30	30	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. УстройствоК=0,066;	м3 изоляции	0,363	17947,54	6515
31	31	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5,5	1586,34	8725
32	32	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	5,5	1035,73	5697
33	33	21-100402-9901	ГидроизолК=2,240;	м2	12,32	299,71	3693

34	34 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,5	822,44	4523
35	35 11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,5	3868,22	21275
36	36 11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	9	676,6	6089
	7.6 Засыпка из шлака					
37	37 11-110101-0802	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство	м3 изоляции	3,6	8657,65	31168
	Раздел 8 Перегородки из ГКЛ					
	8					
38	38 11-100402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,54	3639,91	165762
39	39 11-100402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство П-2	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23,65	3765,1	89045
40	40 11-100404-0101	Обшивка короба по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	3,2	2537,25	8119
41	41 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (левкас с обработкой праймером) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,2	896,41	2869

42	42 11-150405-0105	Короб, подготовленный под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3,2	453,48	1451

Раздел 9 Заполнение дверных проемов

43	43 11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,5	1966,6	20649
44	44 21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,67	8864,46	50261
45	45 21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,83	9923,87	47932
46	46 21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	6	200,39	1202
47	47 11-100402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	1,89	2868,09	5421
48	48 21-090102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	1,89	32321,59	61088

Раздел 10 Заполнение оконных проемов

49	49 11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатыхК=5,000;	м2	10,5	2703,4	28386

50	50	21-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99К=5,000;	м2	10,5	17453,31	183260
51	51	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 мК=5,000;	п/м	7,5	1802,92	13522
52	52	11-120101-1001	Отливы из листовой оцинкованной стали. УстройствоК=5,000;	м2 покрытия	2,4	3289,19	7894
53	53	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камнюК=5,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,1	3539,08	3893
54	54	11-150203-0505	Откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 ммК=5,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,1	1079,74	1188
55	55	11-150405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциямК=5,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1,1	452,36	498
56	56	11-150201-0505	Откосы. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камнюК=5,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,25	4731,33	10645

57	57 11-150402-0403	Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатнаяК=5,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2,25	156,61	352
58	58 11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатыхК=2,000;	м2	1,2	4244,24	5093
59	59 21-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99К=2,000;	м2	1,2	19969,25	23964
60	60 11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 мК=2,000;	п/м	1,4	1802,07	2523
61	61 11-120101-1001	Отливы из листовой оцинкованной стали. УстройствоК=2,000;	м2 покрытия	0,36	3289,81	1184
62	62 11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камнюК=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,26	3537,58	920
63	63 11-150203-0505	Откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 ммК=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,26	1086,82	283

64	64 11-150405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциямК=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	0,26	450,32	117
65	65 11-150201-0505	Откосы. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камнюК=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,52	4730,49	2460
66	66 11-150402-0403	Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатнаяК=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	0,52	153,71	80
67	67 11-090601-0102	Монтаж решетки Р-1К=2,000;	т конструкций	0,1258	76326,55	9602
68	68 23-050301-1101	Решетка Р-1К=2,000;	шт.	2	1604,19	3209
69	69 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	7,2964	84,86	619
70	70 21-070204-0405	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86К=2,000;	м3	0,024	16218,98	390
71	71 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. ОгнезащитаК=2,000;	м3 древесины в конструкции	0,024	7364,56	177

Раздел 11 Внутренняя отделка помещений

11.1 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа

72	72 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (левкас с обработкой праймером) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,51	1072,15	49866
73	73 11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	46,51	507,15	23588
74	74 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (левкас с обработкой праймером) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	147,56	896,33	132263
75	75 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	147,56	453,67	66944
76	76 11-100404-0101	Обшивка стен под по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	15,6	2244,08	35008
77	77 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (левкас с обработкой праймером) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,6	896,45	13985

78	78 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	15,6	453,64	7077
79	79 11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10,55	931,79	9830
	11.2 Внутренняя отделка помещений 2-го этажа					
80	80 11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	43,02	2693,37	115869
81	81 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (левкас с обработкой праймером) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,02	1072,17	46125
82	82 11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	43,02	507,16	21818
83	83 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (левкас с обработкой праймером) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,4	896,34	61310

84	84	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	68,4	453,67	31031
85	85	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,89	931,74	14805
	Раздел 12 Кровля						
86	86	21-050108-0101	Металлосайдинг, прим.	м2	9,125	529,31	4830
	Раздел 13 Фасад						
87	87	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	135	847,5	114413
88	88	11-150108-1807	Бетонные поверхности. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	45	646,28	29083
89	89	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=0,100;	м3	4,5	12709,23	57191
90	90	11-150201-0201	Фасад. Штукатурка высококачественная цементно-известковым декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	118,81	2136,99	253895

91	91 11-150402-0403	Фасад. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	118,81	156,53	18597
92	92 11-150107-0101	Облицовка цоколя	м2 поверхности облицовки	8,5	3400,55	28905
93	93 21-030302-0601	Плитки цементно-песчанные рваные, прим. СТ РК 958-93	м2	8,5	1639,72	13937

Всего	**2443072**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	21 988
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	26 623
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 491 683**
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	**2 641 183**
НДС (12 %)	**316 942**
Всего по акту с учетом НДС	**2 958 125**

Генподрядчик

Субподрядчик