Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
151140003505

Заказчик ТОО "ГрадСтройСервис",Республика Казахстан, Шымкент, ж.м. Тассай, дом № 1280
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

110540006653

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ил-44",г.Астана, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 33/1, 41
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 132-102 от 20.09.2022 г.

Номер документа	Дата составления
9	26.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу : г. Рудный, ул. Ленина 57			Работа	1	14 369 895,05	14 369 895,05	1 539 631,61
				Итого	1	x	14 369 895,05	1 539 631,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Налибаев Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / / Нурмаматов Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2023

М.П.

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г
№ 656

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Ил-44"

Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул. Ленина 57

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		132-102	20.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по акту №7	63 139 381,30	12 830 263,44							1 539 631,61	14 369 895,05
Всего по объекту	**63 139 381,30**									**63 139 381,30**

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор _____ **Жуматаев Б.С.**

Субподрядчик: ТОО "Ил-44"
Директор _____ **Налибаев Б.А.**

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Ил-44"
Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул. Ленина 57
Договор №132-102 от 2022-09-20

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного разв
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Объект номер - 30-2022

Акт №7
выполненных работ за июнь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1: Демонтажные работы									
		Раздел 1: Демонтажные работы при реконструкции фасада и кровли									
16	1212-0101-1402 РСНБ РК 2022	Окна. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски до 35 %	м2	35,28	2262,37 2044,68	5,24 2,80	79816,41 72136,31	184,86 98,78	7495,24	52009,42 10545,90	142371,73
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,8	124,61 72,99	3,87 0,48	1221,18 715,30	37,92 4,70	467,95	518,42 139,16	1878,76
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,8	202,72 85,30	5,56 0,95	1986,66 835,94	54,49 9,31	1096,23	608,58 207,66	2802,90
19	1115-0402-0201 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	81,3	838,34 273,84	6,35 2,84	68157,04 22263,19	516,25 230,89	45377,59	16195,77 6747,90	91100,71
20	1115-0404-0306 РСНБ РК 2022	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	44,8	663,11 635,35	0,00 0,00	29707,33 28463,68	0,00 0,00	1243,65	20493,76 4015,87	54216,96
21	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,1	52386,65 46863,76	2701,06 506,60	5238,67 4686,38	270,11 50,66	282,18	3410,67 691,95	9341,29
22	1211-0102-0101 РСНБ РК 2022	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм		50	3494,47	0,24	174723,50	12,00	27194,50	106212,00	303410,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		2950,34	0,00	147517,00	0,00		22475,00	
23	1206-0101-0301 РСНБ РК 2022	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие		11,4	3723,09	70,95	42443,23	808,83		30229,38	78486,38
			м2		3652,14	30,78	41634,40	350,89		5813,77	
24	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		23,12	394,44	1,97	9119,45	45,55		6533,25	16904,88
			м2 кровли		392,47	0,00	9073,91	0,00		1252,18	
25	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		23,12	246,65	31,68	5702,55	732,45		3727,64	10184,60
			м2 кровли		214,97	8,96	4970,11	207,16		754,41	
26	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж + Демонтаж		0,005	81062,77	20364,18	405,31	101,83	8,11	234,63	691,14
			т конструкций		59077,53	6097,13	295,39	30,49		51,20	
27	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками		7,5	619,93	0,00	4649,47	0,00		3347,63	8636,85
			м2		619,93	0,00	4649,47	0,00		639,75	
28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,5	124,61	3,87	934,58	29,03	358,13	396,75	1437,83
			м2		72,99	0,48	547,42	3,60		106,50	
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		7,5	202,72	5,56	1520,40	41,71	838,95	465,75	2145,08
			м2		85,30	0,95	639,75	7,13		158,93	
30	1109-0606-0113 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж + Демонтаж		0,09	54684,36	9727,88	4921,59	875,51	120,90	3069,03	8629,87
			т конструкций		43613,14	3748,46	3925,18	337,36		639,25	
31	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		11	551,91	5,80	6071,01	63,80	156,09	4214,10	11107,91
			м		531,92	0,16	5851,12	1,76		822,80	
32	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		11,11	26,00		288,86		288,86		311,97
			м							23,11	
33	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство + Демонтаж адресной таблички		0,35	992,89	15,39	347,51	5,38		247,28	642,37
			м2 покрытия		977,50	3,78	342,13	1,32		47,58	
34	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство + Монтаж адресной таблички б/у		0,35	1918,78	27,48	671,57	9,62	6,22	473,84	1237,04
			м2 покрытия		1873,54	6,76	655,74	2,37		91,63	
		Итого по разделу 1: Демонтажные работы при реконструкции фасада и кровли					437926,32	3789,34	84934,60	252387,90	745538,77
							349202,42	1336,42	0,00	55224,55	
		ИТОГО по смете 2-1-1:					437926,32	3789,34	84934,60	252387,90	745538,77
							349202,42	1336,42	0,00	55224,55	

Локальная смета 2-1-2: Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2: Отделка фасада АС-6									
8	1115-0111-0103 РСНБ РК 2022	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент)	м	58,4	462,52 456,94	5,58 2,12	27011,17 26685,30	325,87 123,81		19302,37 3704,90	50018,44
9	СТПРАЙСЛИСТ	Рустовый камень РК-1	шт	65	4872,32		316700,80		316700,80	25336,35	342037,15
10	1115-0111-0102 РСНБ РК 2022	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент) + Верхний наличник	м	333,5	191,09 189,19	1,90 0,71	63728,52 63094,87	633,66 236,79		45599,45 8747,71	118075,68
11	СТПРАЙСЛИСТ	Верхний наличник ПС 108	м.п.	333,5	2367,86		789681,31		789681,31	63174,91	852856,22
12	1115-0111-0102 РСНБ РК 2022	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент) + Боковой наличник	м	571,2	191,09 189,19	1,90 0,71	109150,61 108065,33	1085,28 405,55		78100,18 14982,58	202233,37
13	СТПРАЙСЛИСТ	Боковой наличник МС 124	м.п.	571,2	2185,71		1248477,55		1248477,55	99880,03	1348357,58
14	1115-0111-0102 РСНБ РК 2022	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)	м	82	191,09 189,19	1,90 0,71	15669,38 15513,58	155,80 58,22		11211,86 2150,86	29032,10
15	СТПРАЙСЛИСТ	Межэтажный пояс МС 161	м.п.	82	3233,04		265109,28		265109,28	21208,48	286317,76
18	1115-0402-0404 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	2243,34	430,01 249,48	1,08 0,47	964658,63 559668,46	2422,81 1054,37	402567,36	403711,47 109474,99	1477845,09
		Итого по разделу 2:					3800187,25 773027,54	4623,42 1878,74	3022536,30 0,00	557925,33 348660,81	4706773,39
		Раздел 3: Окна АС-9									
		Подраздел 13: Откосы									
112	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,5	2577,01 1651,61	34,86 12,01	132716,02 85057,92	1795,30 618,52	45862,81	61687,21 15552,49	209955,72
113	1115-0204-0102 РСНБ РК 2022	Откосы криволинейные оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,5	9019,58 7883,04	66,70 40,82	464508,37 405976,56	3435,05 2102,23	55096,76	293816,77 60665,97	818991,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	51,5	439,06 271,45	4,50 2,09	22611,59 13979,68	231,75 107,63	8406,17	10142,91 2626,32	35374,83
		Итого по подразделу 13: Отделы					619835,98 505014,16	5462,10 2828,38	109359,74 0,00	365646,90 78838,78	1064321,66
		Итого по разделу 3: Окна АС-9					619835,98 505014,16	5462,10 2828,38	109359,74 0,00	365646,90 78838,78	1064321,66
		Раздел 4: Кровля АС-11-15									
121	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	167,25	1935,58 1873,54	27,48 6,76	323725,76 313349,87	4596,03 1130,61	5780,16	226426,40 44011,84	594164,00
122	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	167,25	4270,00		714157,50		714157,50	57132,60	771290,10
123	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	25,8	918,78 543,35	30,46 9,15	23704,52 14018,43	785,87 236,07	8980,23	10263,24 2717,51	36685,27
124	235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	92,88	749,00		69567,12		69567,12	5565,37	75132,49
125	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2	32,508	705,00		22918,14		22918,14	1833,45	24751,59
126	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,29708	1434331,26 419054,53	2476,73 1061,98	426111,13 124492,72	735,78 315,49	300882,62	89861,91 41377,84	857250,88
127	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	135	918,78 543,35	30,46 9,15	124035,30 73352,25	4112,10 1235,25	46570,95	53703,00 14219,55	191957,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	270	749,00		202230,00		202230,00	16178,40	218408,40
129	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2	135	705,00		95175,00		95175,00	7614,00	102789,00
		Подраздел 1: Деформационный шов									
130	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной 47 1стали	м2	23	1935,58 1873,54	27,48 6,76	44518,34 43091,42	632,04 155,48	794,88	31137,86 6052,45	81708,65
131	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	23	4270,00		98210,00		98210,00	7856,80	106066,80
132	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	25,9	918,78 543,35	30,46 9,15	23796,40 14072,77	788,91 236,98	8934,72	10303,02 2728,05	36827,47
133	235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	18,72	749,00		14021,28		14021,28	1121,70	15142,98
134	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2	15,54	705,00		10955,70		10955,70	876,46	11832,16
		Итого по подразделу 1: Деформационный шов					191501,72 57164,19	1420,95 392,46	132916,58 0,00	41440,88 18635,46	251578,06
		Подраздел 2: Восстановление вентшахт В1									
136	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,67	38422,25 32456,80	2820,82 1276,55	64165,16 54202,86	4710,77 2131,84	5251,53	40560,98 8378,09	113104,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	1,7201	41869,00		72018,87		72018,87	5761,51	77780,38
138	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,2	4570,73 2344,00	52,66 29,07	156318,97 80164,80	1800,97 994,19	74353,19	58434,46 17180,37	231933,80
139	1115-0402-0201 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	34,2	838,34 273,84	6,35 2,84	28671,23 9365,33	217,17 97,13	19088,73	6812,98 2838,60	38322,81
140	1111-0101-1503 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	90	1097,50 426,49	149,63 59,61	98775,00 38384,10	13466,70 5364,90	46924,20	31499,10 10422,00	140696,10
141	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	90	220,39 214,57	5,82 2,21	19835,10 19311,30	523,80 198,90		14047,20 2710,80	36593,10
142	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,8	20629,00		37132,20		37132,20	2970,58	40102,78
143	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	85,6	918,78 543,35	30,46 9,15	78647,57 46510,76	2607,38 783,24	29529,43	34051,68 9016,25	121715,50
144	235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	205,44	749,00		153874,56		153874,56	12309,96	166184,52
145	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2	59,92	705,00		42243,60		42243,60	3379,49	45623,09
146	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		22,8	4570,73	52,66	104212,64	1200,65	49568,80	38956,31	154622,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2344,00	29,07	53443,20	662,80		11453,58	
147	1115-0402-0201 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая		22,8	838,34	6,35	19114,15	144,78	12725,82	4541,99	25548,54
			м2 окрашиваемой поверхности		273,84	2,84	6243,55	64,75		1892,40	
150	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		21,4	1935,58	27,48	41421,41	588,07	739,58	28971,75	76024,57
			м2 покрытия		1873,54	6,76	40093,76	144,66		5631,41	
151	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм		21,4	4270,00		91378,00		91378,00		98688,24
			м2							7310,24	
		Итого по подразделу 2: Восстановление вентшахт В1					1007808,46	25260,29	634828,51	257876,45	1366940,19
							347719,66	10442,41	0,00	101255,28	
		Подраздел 3: Восстановление вентшахт В2									
153	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,357	38422,25	2820,82	13716,74	1007,03	1122,63	8670,82	24178,56
			м3 изоляции		32456,80	1276,55	11587,08	455,73		1791,00	
154	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,36771	41869,00		15395,65		15395,65		16627,30
			м3							1231,65	
155	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		7,3	4570,73	52,66	33366,33	384,42	15870,71	12472,85	49506,34
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2344,00	29,07	17111,20	212,21		3667,16	
156	1115-0402-0201 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая		7,3	838,34	6,35	6119,88	46,35	4074,50	1454,23	8180,01
			м2 окрашиваемой поверхности		273,84	2,84	1999,03	20,73		605,90	
157	1111-0101-1503 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство		18	1097,50	149,63	19755,00	2693,34	9384,84	6299,82	28139,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		426,49	59,61	7676,82	1072,98		2084,40	
158	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	18	220,39	5,82	3967,02	104,76		2809,44	7318,62
					214,57	2,21	3862,26	39,78		542,16	
159	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,36	20629,00		7426,44		7426,44		8020,56
										594,12	
160	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	17,88	918,78	30,46	16427,79	544,62	6168,06	7112,66	25423,75
					543,35	9,15	9715,10	163,60		1883,30	
161	235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	42,912	749,00		32141,09		32141,09		34712,38
										2571,29	
162	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2	12,516	705,00		8823,78		8823,78		9529,68
										705,90	
163	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,56	4570,73	52,66	20842,53	240,13	9913,76	7791,26	30924,51
					2344,00	29,07	10688,64	132,56		2290,72	
164	1115-0402-0201 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	4,56	838,34	6,35	3822,83	28,96	2545,16	908,40	5109,71
					273,84	2,84	1248,71	12,95		378,48	
167	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,46	1935,58	27,48	8632,69	122,56	154,14	6038,04	15844,38
					1873,54	6,76	8355,99	30,15		1173,65	
168	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	4,46	4270,00		19044,20		19044,20		20567,74
										1523,54	
		Итого по подразделу 3: Восстановление вентшахт В2					209481,97	5172,17	132064,96	53557,52	284082,76
							72244,83	2140,69	0,00	21043,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 4: Восстановление вентшахт В3									
170	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,712	38422,25	2820,82	27356,64	2008,42	2238,98	17293,06	48221,68
			м3 изоляции		32456,80	1276,55	23109,24	908,90		3571,98	
171	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,73336	41869,00		30705,05		30705,05		33161,45
			м3							2456,40	
172	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		15,36	4570,73	52,66	70206,41	808,86	33393,72	26244,25	104166,76
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2344,00	29,07	36003,84	446,52		7716,10	
173	1115-0402-0201 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая		15,36	838,34	6,35	12876,90	97,53	8573,18	3059,87	17211,65
			м2 окрашиваемой поверхности		273,84	2,84	4206,18	43,62		1274,88	
174	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков		20,48	918,78	30,46	18816,61	623,82	7064,99	8146,94	29120,71
			м примыканий		543,35	9,15	11127,81	187,39		2157,16	
175	235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		51,6096	749,00		38655,59		38655,59		41748,04
			м2							3092,45	
176	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		25,8048	705,00		18192,38		18192,38		19647,77
			м2							1455,39	
		Итого по подразделу 4: Восстановление вентшахт В3					216809,58	3538,63	138823,89	54744,12	293278,06
							74447,07	1586,43	0,00	21724,36	
		Подраздел 5: Зонт З-1									
177	1120-0701-0407 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами		8	66866,84	359,74	534934,72	2877,92	493749,84	28184,96	608169,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			зонт		4788,37	104,85	38306,96	838,80		45049,60	
178	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09848	521841,00		51390,90		51390,90	4111,27	55502,17
179	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03768	531899,00		20041,95		20041,95	1603,36	21645,31
180	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	32	33,00		1056,00		1056,00	84,48	1140,48
181	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,8	124,61 72,99	3,87 0,48	598,13 350,35	18,57 2,30	229,20	253,92 68,16	920,21
182	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,8	202,72 85,30	5,56 0,95	973,06 409,44	26,69 4,56	536,93	298,08 101,71	1372,85
183	С ССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6, п.2	Надбавка за применение марки стали С245	т	0,13616	5772,00		785,92		785,92	62,87	848,79
		Итого по подразделу 5: Зонт 3-1					609780,68 39066,75	2923,18 845,66	567790,74 0,00	28736,96 51081,45	689599,09
		Подраздел 6: Будка выхода на кровлю (АС-15)									
186	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,16	1838,42 1301,32	128,53 105,44	22355,19 15824,05	1562,92 1282,15	4968,21	12316,50 2773,70	37445,39
187	1115-0402-0201 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	12,16	838,34 273,84	6,35 2,84	10194,21 3329,89	77,21 34,53	6787,10	2422,39 1009,28	13625,88
188	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	7,6	918,78 543,35	30,46 9,15	6982,73 4129,46	231,50 69,54	2621,77	3023,28 800,51	10806,52
189	235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	7,6	749,00		5692,40		5692,40	455,39	6147,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2	4,18	705,00		2946,90		2946,90	235,75	3182,65
191	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,52	1935,58 1873,54	27,48 6,76	2942,08 2847,78	41,77 10,28	52,53	2057,81 399,99	5399,88
192	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	1,52	4270,00		6490,40		6490,40	519,23	7009,63
193	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00716	286428,00		2050,82		2050,82	164,07	2214,89
194	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 15 2мм	т	0,00036	431408,00		155,31		155,31	12,42	167,73
195	214-209-0111 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0,00112	754,00		0,84		0,84	0,07	0,91
200	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,970225	5205,68 2328,45	1034,12 250,74	5050,68 2259,12	1003,32 243,27	1788,23	1801,73 548,20	7400,61
201	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,970225	43654,00		42354,20		42354,20	3388,34	45742,54
204	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01171	126438,28 64448,31	46334,39 15761,82	1480,59 754,69	542,57 184,57	183,33	676,27 172,55	2329,41
205	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01171	994397,00		11644,39		11644,39	931,55	12575,94
206	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	0,1	4108,72 375,87	13,35 3,39	410,87 37,59	1,34 0,34	371,95	27,31 35,05	473,23
207	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,02	1643,79 1533,33	110,12 47,91	32,88 30,67	2,20 0,96	0,01	22,77 4,45	60,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	236-104-0201 РСНБ РК 2022	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	1	418,00		418,00		418,00		451,44
										33,44	
		Итого по подразделу 6: Будка выхода на кровлю (АС-15)					121202,49	3462,83	88526,39	22348,06	155034,54
							29213,25	1825,64	0,00	11483,99	
		Подраздел 8: Деформационный шов (АС-14, прим. 1)									
213	1107-0515-0102 РСНБ РК 2022	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	6,64	1269,84	4,96	8431,74	32,93	1107,29	8621,64	18417,63
					1098,12	2,25	7291,52	14,94		1364,25	
		Итого по подразделу 8: Деформационный шов (АС-14, прим. 1)					8431,74	32,93	1107,29	8621,64	18417,63
							7291,52	14,94	0,00	1364,25	
		Итого по разделу 4: Кровля АС-11-15					4366641,11	52040,76	3162240,08	847580,18	5631359,91
							1152360,24	20165,65	0,00	417138,62	
		Раздел 6: Устройство козырьков балконов АС-17									
		Подраздел 1: Козырек балкона КБ1 (4 шт.)									
293	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,4	5558,16	38,41	57804,86	399,46	45158,67	11409,63	74751,66
					1177,57	14,91	12246,73	155,06		5537,17	
294	215-201-0103 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,024	102092,00		2450,21		2450,21		2646,23
										196,02	
295	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,024	1643,79	110,12	39,45	2,64	0,01	34,15	79,49
					1533,33	47,91	36,80	1,15		5,89	
296	236-104-0201 РСНБ РК 2022	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	1,2	418,00		501,60		501,60		541,73
										40,13	
297	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,44	1917,82	27,48	2761,66	39,57	24,19	2491,03	5672,91
					1873,54	6,76	2697,90	9,73		420,22	
298	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	1,44	4270,00		6148,80		6148,80		6640,70
										491,90	
299	261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм		36	2,00		72,00		72,00		77,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										5,76	
300	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	24	91,00		2184,00		2184,00		2358,72
										174,72	
301	224-204-0113 РСНБ РК 2022	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	шт.	26,4	264,00		6969,60		6969,60		7527,17
										557,57	
		Итого по подразделу 1: Козырек балкона КБ1 (4 шт.)	м				78932,18	441,67	63509,08	13934,81	100296,37
							14981,43	165,94	0,00	7429,38	
		Подраздел 2: Козырек балкона КБ2 (8 шт.)									
302	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	28	5558,16	38,41	155628,48	1075,48	121581,04	30718,24	201254,48
					1177,57	14,91	32971,96	417,48		14907,76	
303	215-201-0103 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,064	102092,00		6533,89		6533,89		7056,60
										522,71	
304	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,064	1643,79	110,12	105,20	7,05	0,02	91,08	211,98
					1533,33	47,91	98,13	3,07		15,70	
305	236-104-0201 РСНБ РК 2022	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	3,2	418,00		1337,60		1337,60		1444,61
										107,01	
306	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,92	1917,82	27,48	7517,85	107,72	65,86	6781,13	15442,91
					1873,54	6,76	7344,28	26,50		1143,93	
307	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	3,92	4270,00		16738,40		16738,40		18077,47
										1339,07	
308	261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	96	2,00		192,00		192,00		207,36
										15,36	
309	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	64	91,00		5824,00		5824,00		6289,92
										465,92	
310	224-204-0113 РСНБ РК 2022	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	52,8	264,00		13939,20		13939,20		15054,34
										1115,14	
		Итого по подразделу 2: Козырек балкона КБ2 (8 шт.)					207816,62	1190,25	166212,01	37590,45	265039,67
							40414,37	447,05	0,00	19632,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 3: Козырек балкона КБ3 (1 шт.)									
311	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		7	5558,16	38,41	38907,12	268,87	30395,26	7679,56	50313,62
			м2 кровли		1177,57	14,91	8242,99	104,37		3726,94	
312	215-201-0103 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3		0,017	102092,00		1735,56		1735,56		1874,41
			м3							138,85	
313	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,017	1643,79	110,12	27,94	1,87	0,01	24,19	56,30
			м3 древесины в конструкции		1533,33	47,91	26,07	0,81		4,17	
314	236-104-0201 РСНБ РК 2022	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009		0,85	418,00		355,30		355,30		383,72
			кг							28,42	
315	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,02	1917,82	27,48	1956,18	28,03	17,14	1764,48	4018,32
			м2 покрытия		1873,54	6,76	1911,01	6,90		297,66	
316	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм		1,02	4270,00		4355,40		4355,40		4703,83
			м2							348,43	
317	261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм		24	2,00		48,00		48,00		51,84
			шт.							3,84	
318	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150		15	91,00		1365,00		1365,00		1474,20
			шт.							109,20	
319	224-204-0113 РСНБ РК 2022	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90		14,3	264,00		3775,20		3775,20		4077,22
			м							302,02	
		Итого по подразделу 3: Козырек балкона КБ3 (1 шт.)					52525,70	298,77	42046,87	9468,23	66953,46
							10180,07	112,08	0,00	4959,53	
		Итого по разделу 6: Устройство козырьков балконов АС-17					339274,50	1930,69	271767,96	60993,49	432289,50
							65575,87	725,07	0,00	32021,51	
		Раздел 8: Обрамление оконных и дверных проемов АС-22									
345	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами		1190,8	729,93	8,57	869200,64	10205,16	60063,95	722922,77	1719491,38
			м откоса		670,92	3,62	798931,54	4310,70		127367,97	
346	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм		0,23816	3715098,00		884787,74		884787,74		955570,76
			1000 м2							70783,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		335,2	1383,95	7,43	463900,04	2490,54	211990,54	200080,88	717100,06
			м		744,09	2,03	249418,97	680,46		53119,14	
348	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм		100,56	4270,00		429391,20		429391,20		463742,50
			м2							34351,30	
349	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		23	1917,82	27,48	44109,86	632,04	386,40	39787,24	90608,96
			м2		1873,54	6,76	43091,42	155,48		6711,86	
350	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм		23	4270,00		98210,00		98210,00		106066,80
			м2							7856,80	
351	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,129368	1434331,26	2476,73	185556,57	320,41	131023,91	49458,17	253815,92
			т		419054,53	1061,98	54212,25	137,39		18801,18	
352	261-105-0605 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл		90	2013,00		181170,00		181170,00		195663,60
			шт.							14493,60	
353	261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4.2х16 мм		5129	2,00		10258,00		10258,00		11078,64
			шт.							820,64	
354	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые + тип бабочка		0,41	594,00		243,54		243,54		263,02
			100 шт.							19,48	
355	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм		412	5,00		2060,00		2060,00		2224,80
			шт.							164,80	
356	1109-0606-0113 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж креплений кондиционеров и антенн б/у		0,09	102536,83	17371,22	9228,31	1563,41	141,64	5606,73	16021,84
			т конструкций		83591,86	6693,68	7523,27	602,43		1186,80	
357	261-107-0646 РСНБ РК 2022	Шпильки		2	854,00		1708,00		1708,00		1844,64
			комплект							136,64	
358	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,00022	132769,11	32946,86	29,21	7,24	0,43	22,16	55,48
			т		97869,26	12840,30	21,53	2,82		4,11	
359	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм		0,15	781,00		117,15		117,15		126,52
			м							9,37	
		Итого по разделу 8: Обрамление оконных и дверных проемов АС-22					3179970,26	15218,80	2011552,50	1017877,95	4533674,92
							1153198,98	5889,28	0,00	335826,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 9: Решетка Р1 АС-24									
360	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**		0,20556	97850,62	3500,49	20114,17	719,56	930,76	12868,37	35621,14
			т конструкций		89822,20	904,65	18463,85	185,96		2638,60	
361	222-509-0701 РСНБ РК 2022	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**		0,20556	977889,00		201014,86		201014,86		217096,05
			т							16081,19	
362	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		5,96	124,61	3,87	742,68	23,06	284,59	302,11	1128,35
			м2		72,99	0,48	435,02	2,86		83,56	
363	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		5,96	202,72	5,56	1208,21	33,14	666,69	354,68	1687,93
			м2		85,30	0,95	508,39	5,66		125,04	
364	261-107-0996 РСНБ РК 2022	**Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень**		1,40448	1491,00		2094,08		2094,08		2261,61
			кг							167,53	
		Итого по разделу 9: Решетка Р1 АС-24					225174,00	775,76	204990,98	13525,16	257795,08
							19407,26	194,48	0,00	19095,92	
		ИТОГО по акту					12531083,10	80051,53	8782447,56	2863549,01	16626214,46
							3668584,05	31681,60	0,00	1231582,35	
		Итого по акту	**Тенге**								17371753
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								156346
		Итого	Тенге								17528099
		Дополнительные затраты на климатические условия 0,72%	Тенге								126202
		Итого	Тенге								17654301
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								353086
		Итого	Тенге								18007387
		Скидка подрядчика к=0,9500	Тенге								-900369
		Итого	Тенге								17107018
		НДС 12%	Тенге								2052842
		Итого по акту	**Тенге**								19159860
		Скидка субподрядчика 0,25									**4 789 965,02**
		Итого по акту субподряда									**14 369 895,05**

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жумаев Б.С.**

Субподрядчик: ТОО "Ил-44"

Директор _____ **Налибаев Б.А.**