Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
160840009589

Заказчик ТОО "Global Stroy ARN".Республика Казахстан г.Алматы, Фонвизина, 10, офис 2
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

110540006653

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ил-44",г.Астана, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 33/1, 41
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №129-1 от 20.10.2022 г.

Номер документа	Дата составления
6	26.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу : г. Рудный, ул. Ленина 65		-	Работа	1	10 242 675,77	10 242 675,77	1 097 429,55
				Итого	1	x	10 242 675,77	1 097 429,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Налибаев Б А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2023

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г
№ 656

Подрядчик: ТОО "GLOBAL STROY ARN"
Субподрядчик: ТОО "Ил-44"

Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу:г.Рудный, ул. Ленина, 65

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2023 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
					129-1	20.10.2022				
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по акту №3	16 239 376,96	9 145 246,22							1 097 429,55	10 242 675,77
Всего по объе	16 239									16 239 376,96

ПОДРЯДЧИК: ТОО "GLOBAL STROY ARN"
Руководитель объ

Субподрядчик: ТОО "Ил-44"
Директор Палибаев Б.А.

Подрядчик: ТОО "GLOBAL STROY ARN"
Субподрядчик: ТОО "Ил-44"
Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу г.Рудный, ул.Ленина, 65
Договор №129-1 от 20.10.2022г.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развит
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Объект номер - 34-2022

Акт №3
выполненных работ за май 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1: Демонтажные работы									
		Раздел 1: Демонтажные работы									
		Подраздел 1: Демонтаж чердачной крыши									
1	1110-0211-0101 РСНБ РК 2022	Кровля с установкой стропил,подкосов,прогонов,устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами.Сборка+Демонтаж		320,5	760,72	70,65	243810,76	22643,32		166002,98	442597,69
			м2 кровли		690,07	29,31	221167,44	9393,85		32783,95	
2	1208-0101-0301 РСНБ РК 2022	Окна слуховые прямоугольные двускатные.Разборка		2	4841,81	2,04	9683,62	4,08		6969,26	17985,12
			окно		4839,77	0,00	9679,54	0,00		1332,24	
3	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022	Помещения.Очистка от строительного мусора		10,49	2925,72	0,00	30690,80	0,00		22097,39	57011,25
			т		2925,72	0,00	30690,80	0,00		4223,06	
4	411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки 10 км		104,9	150,00		15735,00				16993,80
			т км							1258,80	
		Итого по подразделу 1: Демонтаж чердачной крыши					299920,18	22647,40	0,00	195069,63	534587,86
							261537,78	9393,85	0,00	39598,05	
		Подраздел 2: Демонтаж Фасада									
5	1218-0101-1205 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания цементно-бетонные.Разборка		7,3	3182,62	2040,23	23233,13	14893,68		8672,04	34457,61
			м3 конструкции		1142,39	507,54	8339,45	3705,04		2552,44	
6	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок.Разборка		1,5	2501,28	211,95	3751,92	317,92		2612,58	6873,66
			м2		2289,33	129,73	3434,00	194,59		509,16	
7	1212-0101-1402 РСНБ РК 2022	Окна.Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски до 35 %		16,81	2262,37	5,24	38030,44	88,09	3571,28	24781,13	67836,42
			м2		2044,68	2,80	34371,07	47,07		5024,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1115-0404-0306 РСНБ РК 2022	Заполнения оконных проемов и решетки.Окраска по металлу за 1 раз кубасским лаком		9,8	663,11	0,00	6498,48	0,00	272,05	4483,01	11859,96
			м2 окрашиваемой поверхности		635,35	0,00	6226,43	0,00		878,47	
11	1109-0606-0113 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подвески стен и сводов,заслонки и обрамления окон,амбразуры,горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2.Монтаж+Демонтаж		0,02	54684,36	9727,88	1093,69	194,56	26,87	682,01	1917,76
			т конструкций		43613,14	3748,46	872,26	74,97		142,06	
12	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением		8	551,91	5,80	4415,28	46,40	113,52	3064,80	8078,48
			м		531,92	0,16	4255,36	1,28		598,40	
13	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		8,08	26,00		210,08		210,08		226,89
			м							16,81	
14	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство+Демонтаж адресных табличек и вывески		0,48	979,66	2,16	470,24	1,04		338,16	873,87
			м2 покрытия		977,50	0,98	469,20	0,47		64,67	
15	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство+Монтаж адресных табличек и вывески б/у		0,48	1918,78	27,48	921,01	13,19	8,52	649,83	1696,51
			м2 покрытия		1873,54	6,76	899,30	3,24		125,67	
16	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022	Кровли из листовой стали.Разборка покрытий		4	143,28	0,08	573,12	0,32		412,40	1064,36
			м2 кровли		143,20	0,00	572,80	0,00		78,84	
17	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		4	246,65	31,68	986,60	126,72		644,92	1762,04
			м2 кровли		214,97	8,96	859,88	35,84		130,52	
18	1208-0101-1401 РСНБ РК 2022	Обрешетка сплошная из досок.Устройство+б/у		4	498,54	25,02	1994,16	100,08	237,24	1231,00	3483,16
			м2		414,21	13,22	1656,84	52,88		258,00	
19	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж+Демонтаж		0,0174	81062,77	20364,18	1410,49	354,34	28,21	816,51	2405,16
			т конструкций		59077,53	6097,13	1027,95	106,09		178,16	
20	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж б/у		0,0174	130796,36	29091,69	2275,86	506,20	56,41	1342,66	3908,00
			т конструкций		98462,55	8710,18	1713,25	151,56		289,48	
21	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022	Помещения.Очистка от строительного мусора		29,5568	2925,72	0,00	86474,92	0,00		62261,99	160635,89
			1		2925,72	0,00	86474,92	0,00		11898,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3						
22	411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки 10 км		295,6	150,00		44340,00				47887,20
			т/км							3547,20	
		Итого по подразделу 2: Демонтаж Фасада					216679,42	16642,54	4524,18	111993,04	354966,17
							151172,71	4373,03	0,00	26293,71	
		Итого по разделу 1: Демонтажные работы					516599,60	39289,94	4524,18	307062,67	889554,03
							412710,49	13766,88	0,00	65891,76	
		ИТОГО по смете 2-1-1:					516599,60	39289,94	4524,18	307062,67	889554,03
							412710,49	13766,88	0,00	65891,76	
		Локальная смета 2-1-2: Строительные работы									
		Раздел 2: Отделка фасада АС-5,6									
		Подраздел 1: прим.4									
21	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Очистка щетками		0,1	619,93	0,00	61,99	0,00		44,64	115,16
			м2		619,93	0,00	61,99	0,00		8,53	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,1	124,61	3,87	12,46	0,39	4,78	5,29	19,17
			м2		72,99	0,48	7,30	0,05		1,42	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,1	202,72	5,56	20,27	0,56	11,19	6,21	28,60
			м2		85,30	0,95	8,53	0,10		2,12	
		Итого по подразделу 1: прим.4					94,72	0,95	15,97	56,14	162,93
							77,82	0,15	0,00	12,07	
		Итого по разделу 2:					94,72	0,95	15,97	56,14	162,93
							77,82	0,15	0,00	12,07	
		Раздел 3: Окна АС-7									
		Подраздел 1: ОК1									
24	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых		1,5	4345,94	316,73	6518,91	475,09	2700,66	2574,17	9820,52
			м2		2228,77	154,72	3343,15	232,08		727,44	
			м2							4622,04	
		Итого по подразделу 1: ОК1					64294,41	475,09	60476,16	2574,17	72218,06
							3343,15	232,08	0,00	5349,48	
		Подраздел 2: Откосы									
26	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм		1,75	2577,01	34,86	4509,77	61,01	1558,45	2096,17	7134,42
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1651,61	12,01	2890,32	21,02		528,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1115-0204-0102 РСНБ РК 2022	Откосы криволинейные оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню		1,75	9019,58	66,70	15784,27	116,73	1872,22	9984,07	27829,81
28	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		1,75	439,06	4,50	768,36	7,88	285,44	344,66	1202,06
			м2		271,45	2,09	475,04	3,66		89,04	
			окрашиваемой поверхности								
							17160,68	96,12	0,00	2678,99	
							20503,83	328,20	0,00	8028,47	
		Раздел 7: Обрамление оконных и дверных проемов АС-9									
35	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022	Откосы дверных и оконных проемов.Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами		129	729,93	8,57	94160,97	1105,53	6506,76	62651,43	169357,65
			м откоса		670,92	3,62	86548,68	466,98		12545,25	
36	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной,толщина 2 мм		0,0258	3715698,00		95849,53		95849,53		103517,49
			1000 м2							7667,96	
41	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,019154	1434331,26	2476,73	27473,18	47,44	19399,17	5793,78	35928,32
			т		419054,53	1061,98	8026,57	20,34		2661,36	
			шт.							2254,56	
43	261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм		537	2,00		1074,00		1074,00		1159,92
			шт.							85,92	
44	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые+гвоздь бабочка		0,14	594,00		83,16		83,16		89,81
45	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм		73	5,00		365,00		365,00		394,20
			шт.							29,20	
46	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Устройство мелких покрытий /брандмауэров,парапетов,свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		0,7	1894,20	3,86	1325,94	2,70	11,76	945,15	2452,78
			м2		1873,54	1,75	1311,48	1,22		181,69	
47	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм		0,7	4270,00		2989,00		2989,00		3228,12
			м2							239,12	
48	1109-0606-0113 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подвески стен и сводов,заслонки и обрамления окон,амбразуры,горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2.Монтаж		0,02	102536,83	17371,22	2050,74	347,42	31,48	1300,11	3618,92
			т конструкций		83591,86	6693,68	1671,84	133,87		268,07	
49	261-107-0646 РСНБ РК 2022	Шпильки		2	854,00		1708,00		1708,00		1844,64
			комплект							136,64	
50	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка		0,00022	132769,11	32946,86	29,21	7,24	0,43	17,54	50,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	т	0,15	97869,26 781,00	12840,30	21,53 117,15	2,82	117,15	3,74 9,37	126,52
		Итого по разделу 7: Обрамление оконных и дверных проемов АС-9					255407,88 97580,10	1510,33 625,23	156317,44 0,00	70708,01 26089,53	352205,42
		Раздел 9: Конарек К1 АС-12									
57	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	4	1298,56 1177,57	38,41 14,91	5194,24 4710,28	153,64 59,64	330,32	3434,36 690,28	9318,88
58	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	4,6	3801,00		17484,60		17484,60	1398,77	18883,37
59	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Устройство мелких покрытий /бордюмаудров,парапетов,свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,66	1894,20 1873,54	3,86 1,75	1250,17 1236,54	2,55 1,16	11,09	891,14 171,30	2312,61
60	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	0,66	4270,00		2818,20		2818,20	225,46	3043,66
61	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые+тип бабочка	100 шт.	0,05	594,00		29,70		29,70	2,38	32,08
62	261-107-0999 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	36	3,00		108,00		108,00	8,64	116,64
63	261-107-0646 РСНБ РК 2022	Шпильки	комплект	4	854,00		3416,00		3416,00	273,28	3689,28
64	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка	т	0,00043	132769,11 97869,26	32946,86 12840,30	57,09 42,08	14,17 5,52	0,84	34,28 7,31	98,68
65	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,3	781,00		234,30		234,30	18,74	253,04
		Подраздел 1: АС-12,прим.5									
66	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	3,41	619,93 619,93	0,00 0,00	2113,96 2113,96	0,00 0,00		1522,05 290,87	3926,88
67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,41	124,61 72,99	3,87 0,48	424,92 248,90	13,20 1,64	162,83	180,39 48,42	653,73
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,82	101,37 42,65	2,79 0,48	691,34 290,87	19,02 3,27	381,44	211,76 72,22	975,32
		Итого по подразделу 1: АС-12,прим.5					3230,22 2653,73	32,22 4,91	544,27 0,00	1914,20 411,51	5555,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 9: Козырек К1 АС-12					33822,52	202,58	24977,32	6273,98	43304,17
							8642,63	71,23	0,00	3207,67	
		Раздел 10: Кровли АС-13-21									
69	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев.Установка		0,518	184401,67	2065,95	95520,07	1070,16	72758,35	15953,99	120391,98
			м3 древесины в конструкции		41875,58	901,10	21691,55	466,77		8917,92	
70	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила.Установка		0,245	174572,49	1175,63	42770,26	288,03	33694,89	6404,27	53108,49
			м3 древесины в конструкции		35866,70	438,69	8787,34	107,48		3933,96	
71	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022	Стены.Устройство карнизов		38,64	5222,87	49,97	201811,70	1930,84	93375,49	77310,53	301451,90
			м2 стен.фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		2756,35	22,52	106505,36	870,17		22329,67	
72	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022	Доски ходовые.Укладка		28,2	238,09	9,24	6714,14	260,57	4621,98	1397,03	8760,05
			м ходов		64,95	3,86	1831,59	108,85		648,88	
73	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции деревянные** ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		6,57	1643,79	110,12	10799,70	723,49	2,23	7479,88	19741,93
			м3 древесины в конструкции		1533,33	47,91	10073,98	314,77		1462,35	
74	236-104-0201 РСНБ РК 2022	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до+60°С ,обработка при Т от -10°С до+40°С,1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009		328,5	418,00		137313,00		137313,00		148298,04
			кг							10985,04	
75	1112-0101-0108 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из ПВХ-мембраны.Устройство		339,5	739,73	26,08	251138,34	8854,16	62468,00	130524,17	412197,14
			м2 кровли		529,65	4,32	179816,18	1466,64		30534,63	
76	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		339,5	8866,56	42,54	3010197,12	14442,34	2339005,62	474828,09	3763826,00
			м2 кровли		1934,46	8,05	656749,17	2732,98		278800,79	
77	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022	Покрытия.Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		458	835,69	257,44	382746,02	117907,52		216849,26	647561,62
			м2 утепляемого покрытия		578,25	79,35	264838,50	36342,30		47966,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		23,587	43327,00		1021953,95		1021953,95		1103710,27
			м3							81756,32	
79	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180		9,4348	58760,00		554388,85		554388,85		598739,96
			м3							44351,11	
80	261-105-0507 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83		2,5	2960,00		7400,00		7400,00		7992,00
			кг							592,00	
81	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство		80,2	1240,34	16,78	99475,27	1345,76	52300,02	33317,49	143416,05
			м планки		571,44	5,54	45829,49	444,31		10623,29	
82	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		56,2	1989,00		111781,80		111781,80		120724,34
			м							8942,54	
83	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		12	2731,00		32772,00		32772,00		35393,76
			м							2621,76	
84	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		12	1761,00		21132,00		21132,00		22822,56
			м							1690,56	
85	1112-0101-2006 РСНБ РК 2022	Планки карнизные для кровель из металлочерепицы.Устройство		65,7	753,94	7,06	49533,86	463,84	19158,12	21615,30	76841,41
			м планки		455,28	1,67	29911,90	109,72		5692,25	
86	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		65,7	1177,00		77328,90		77328,90		83515,21
			м							6186,31	
87	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж		0,0138	126438,28	46334,39	1744,85	639,41	216,05	796,97	2745,17
			т конструкций		64448,31	15761,82	889,39	217,51		203,35	
88	С Прайс	Лестница Л ККР 3 секции		1	78685,71		78685,71		78685,71		84980,57
			шт							6294,86	
89	214-209-0211 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная,оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм		16,2	528,00		8553,60		8553,60		9237,89
			кг							684,29	
90	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство+Подшивка лобовой части		45,3	1298,56	38,41	58824,77	1739,97	3740,87	38894,13	105536,32
			м2 кровли		1177,57	14,91	53343,92	675,42		7817,42	
			м2							14953,35	
92	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа.Устройство		68	2971,97	2183,56	202093,96	148482,08	20827,72	45617,12	267527,64
			м планки		482,12	449,60	32784,16	30572,80		19816,56	
93	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		68	1177,00		80036,00		80036,00		86438,88
		Подраздел 1: Герметизация стыка металлочерепицы и стояка канализации АС-18									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка		8	8948,46	4,85	71587,68	38,80	62733,60	6355,60	84178,72
			м трубопровода		1101,91	1,49	8815,28	11,92		6235,44	
95	1112-0101-2102 РСНБ РК 2022	Примыкания ПВХ-мембраны к водосточным воронкам.Устройство герметизации		2	457,47	0,00	914,94	0,00		658,76	1699,60
			1 воронка		457,47	0,00	914,94	0,00		125,90	
			шт.							31,84	
97	261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый,310 мл		1	1253,00		1253,00		1253,00		1353,24
98	261-107-0999 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм		80	3,00		240,00		240,00		259,20
			шт.							19,20	
		Итого по подразделу 1: Герметизация стыка металлочерепицы и стояка канализации АС-18					74393,62	38,80	64624,60	7014,36	87920,60
							9730,22	11,92	0,00	6512,62	
		Подраздел 2: АС-13									
99	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой		12,4	2427,28	96,23	30098,27	1193,25	20332,99	6310,36	39321,27
			м2 изолируемой поверхности		691,30	15,51	8572,12	192,32		2912,64	
100	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой		50,24	1213,64	48,12	60973,27	2417,55	41190,27	12784,07	79658,03
			м2 изолируемой поверхности		345,65	7,76	17365,46	389,86		5900,69	
101	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022	Кровли.Ограждение перилами		85,4	174,85	45,22	14932,19	3861,79	785,68	8139,47	24917,15
			м ограждения		120,43	11,94	10284,72	1019,68		1845,49	
102	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные,мостики,кронштейны,маршевые лестницы,пожарные щиты переходных площадок,ограждений		0,4155	1139868,00		473615,15		473615,15		511504,36
			т							37889,21	
103	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз		12	163,08	3,87	1956,96	46,44	1005,24	655,92	2821,92
			м2		75,44	0,48	905,28	5,76		209,04	
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		12	202,72	5,56	2432,64	66,72	1342,32	745,20	3432,12
			м2		85,30	0,95	1023,60	11,40		254,28	
105	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		39,528	783,00		30950,42		30950,42		33426,45
			кг							2476,03	
106	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой		57	1213,64	48,12	69177,48	2742,84	46732,59	14504,22	90376,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 изолируемой поверхности		345,65	7,76	19702,05	442,32		6694,65	
		Итого по подразделу 2: АС -13					684136,38 57853,23	10328,59 2061,34	615954,57 0,00	43139,24 58182,03	785457,65
		Подраздел 3: АС-14,17									
107	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,13057	120145,72 113231,93	4029,47 1280,71	15687,43 14784,69	526,13 167,22	376,61	10765,38 2116,23	28569,04
108	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13057	973588,00		127121,39		127121,39	10169,71	137291,10
109	СССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6,п.2	Надбавка за применение марки стали С245	т	0,13057	5772,00		753,65		753,65	60,29	813,94
110	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	11,6	163,08 75,44	3,87 0,48	1891,73 875,10	44,89 5,57	971,73	634,06 202,07	2727,86
111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,6	202,72 85,30	5,56 0,95	2351,55 989,48	64,50 11,02	1297,58	720,36 245,80	3317,71
112	217-106-0106 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с шестигранной головкой	кг	2,304	855,00		1969,92		1969,92	157,59	2127,51
113	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0096	1434331,26 419054,53	2476,73 1061,98	13769,58 4022,92	23,78 10,20	9722,88	2903,85 1333,87	18007,30
114	217-106-0106 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с шестигранной головкой	кг	1,155	855,00		987,53		987,53	79,00	1066,53
		Итого по подразделу 3: АС -14,17					164532,78 20672,19	659,30 194,01	143201,29 0,00	15023,65 14364,56	193920,99
		Подраздел 4: Слуховое окно СО1 АС-19									
115	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	1	44491,41 11719,29	1577,71 668,65	44491,41 11719,29	1577,71 668,65	31194,41	8919,32 4272,86	57683,59
116	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,271	10657,43 3767,72	79,28 34,33	2888,16 1021,05	21,48 9,30	1845,63	741,86 290,40	3920,42
117	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство+обшивка профлистом		2,1	1935,58	27,48	4064,72	57,71	72,58	2843,02	7460,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		1873,54	6,76	3934,43	14,20		552,62	
118	214-204-0610 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		2,415	3588,00		8665,02		8665,02		9358,22
			м2							693,20	
119	1112-0101-0506 РСНБ РК 2022	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа.Установка		6	1365,61	33,67	8193,66	202,02	2316,12	4136,28	13316,34
			м ендовы		945,92	11,55	5675,52	69,30		986,40	
120	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм		0,005	630491,00		3152,46		3152,46		3404,66
			т							252,20	
121	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм		1,05	4270,00		4483,50		4483,50		4842,18
			м2							358,68	
122	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Устройство мелких покрытий /брандмауэров,парапетов,свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		10,2	1894,20	3,86	19320,84	39,37	171,36	13772,14	35740,39
			м2		1873,54	1,75	19110,11	17,85		2647,41	
123	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм		0,015	630491,00		9457,37		9457,37		10213,96
			т							756,59	
124	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм		4,7	4270,00		20069,00		20069,00		21674,52
			м2							1605,52	
125	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж		0,009	77131,16	7924,16	694,18	71,32	42,83	423,49	1207,08
			т конструкций		64448,31	904,65	580,03	8,14		89,41	
126	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы		0,009	1004968,00		9044,71		9044,71		9768,29
			т							723,58	
127	1212-0101-1402 РСНБ РК 2022	Окна.Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски до 35 %		1,8	4524,75	10,48	8144,55	18,86	764,84	5307,07	14527,75
			м2		4089,36	5,60	7360,85	10,08		1076,13	
		Итого по подразделу 4: Слуховое окно СО1 АС-19					142669,58	1988,47	91279,83	36143,18	193117,76
							49401,28	797,52	0,00	14305,00	
		Подраздел 5: Слуховое окно СО2 АС-20									
128	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые.Устройство		1	38889,52	1577,71	38889,52	1577,71	25592,52	8919,32	51633,55
			слуховое окно		11719,29	668,65	11719,29	668,65		3824,71	
129	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов,стакад.Огнезащита		0,215	10657,43	79,28	2291,35	17,04	1464,24	588,56	3110,30
			м3 древесины в конструкции		3767,72	34,33	810,06	7,38		230,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1212-0101-1402 РСНБ РК 2022	Окна.Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски до 35 %		1,5	4524,75	10,48	6787,13	15,72	637,37	4422,56	12106,47
			м2		4089,36	5,60	6134,04	8,40		896,78	
131	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки,06 1решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж		0,00825	96143,25	4823,32	793,18	39,79	12,36	538,92	1438,67
			1 конструкций		89822,20	904,65	741,03	7,46		106,57	
132	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т		0,00825	985799,00		8132,84		8132,84		8783,47
			т							650,63	
133	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз		0,57	163,08	3,87	92,96	2,20	47,75	31,16	134,05
			м2		75,44	0,48	43,00	0,27		9,93	
134	1115-0404-0306 РСНБ РК 2022	Заполнения оконных проемов и решетки.Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком		0,57	1326,22	0,00	755,95	0,00	31,65	521,49	1379,64
			м2 окрашиваемой поверхности		1270,70	0,00	724,30	0,00		102,20	
		Итого по подразделу 5: Слуховое окно СО2 АС-20					57742,93	1652,46	35918,73	15022,01	78586,15
							20171,72	692,16	0,00	5821,21	
		Подраздел 6: Водосточная система АС-21									
135	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022	Желоба подвесные.Устройство		66	1269,60	22,35	83793,60	1475,10	46952,40	25786,86	118346,58
			м желобов		535,85	6,80	35366,10	448,80		8766,12	
136	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		66	2557,00		168762,00		168762,00		182262,96
			м							13500,96	
137	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм		131	1717,00		224927,00		224927,00		242921,16
			шт.							17994,16	
138	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей		24	2519,32	174,25	60463,68	4182,00	1553,52	40213,68	108731,52
			м труб		2280,34	46,84	54728,16	1124,16		8054,16	
139	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		24	3310,00		79440,00		79440,00		85795,20
			м							6355,20	
140	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		4	3680,00		14720,00		14720,00		15897,60
			шт.							1177,60	
141	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 17 1мм		28	1426,00		39928,00		39928,00		43122,24
			шт.							3194,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм									
			шт.	28	3330,00		93240,00		93240,00		100699,20
										7459,20	
143	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство									
				65,5	2971,97	2183,56	194664,03	143023,18	20062,00	43940,02	257692,06
144	224-105-0203 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м планки		482,12	449,60	31578,86	29448,80		19088,01	
				65,5	910,00		59605,00		59605,00		64373,40
			м							4768,40	
145	224-106-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 57 1мм									
				2	1424,00		2848,00		2848,00		3075,84
			шт.							227,84	
		Итого по подразделу 6: Водосточная система АС-21					1022391,31	148680,28	752037,92	109940,56	1222917,76
							121673,12	31021,76	0,00	90585,89	
		Итого по разделу 10: Кровля АС-13-21					8877499,33	461496,07	6723448,95	1297271,23	10988750,30
							1692554,29	109208,43	0,00	813979,74	
		ИТОГО по акту					9252181,26	463870,64	6968951,95	1389308,43	11492807,17
							1819358,67	110233,24	0,00	851317,48	
		Итого по акту	Тенге								12382361
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								111441
		Итого	Тенге								12493802
		Дополнительные затраты на климатические условия 0,72%	Тенге								89955
		Итого	Тенге								12583758
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								251675
		Итого	Тенге								12835433
		Скидка подрядчика к=0,9500	Тенге								-641771
		Итого	Тенге								12193662
		НДС 12%	Тенге								1463239
		Скидка субподрядчика к=0,21	Тенге								13656901
		Итого по акту с учетом скидки									3414225,26
											10242675,77

ПОДРЯДЧИК: ТОО "GLOBAL STROY ARN"

Руководитель _____ Аблі М.Н.

Субподрядчик: ТОО "ПЛ-44"

Директор _____ Налибаев Б.А.